MARIO BELEN ARQUITECTOS	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA FORMATO INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-001 Versión: 01 Fecha: Memo 2025/02/05 Página: 1 de 3

1. FECHA ELABORACIÓN:	8	3	2025	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	14	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Sede Judicial Can - juzgados Administrativos Bogotá			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Carrera 57 # 43 - 91			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	57			7. FECHA CONTRATO:	23	10	2024	8. VALOR CONTRATO: $ 4.036.524.848,00
9. FECHA ACTA INICIO:	4	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	4	2025	11. PLAZO: 27 Meses/días
12. PRORROGAS:	120			13. SUSPENSIONES:				Meses/días 14. ADICIONES: $ 1.178.308.321,37
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"OBRA CIVIL PARA MEJORAR EL NIVEL DE CONFORT TERMICO, ACUSTICO, y OTRAS ADECUACIONES CIVILES, DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO BIOCLIMATICO 06 CAN**							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	91			18. FECHA CONTRATO:	29	11	24	19. VALOR CONTRATO: $ 122.000.000
20. FECHA ACTA INICIO:	4	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO: 27 Meses/días
23. PRORROGAS:	120			24. SUSPENSIONES:				Meses/días 25. ADICIONES: $ 37.941.527,95
26. INTEVENTORÍA:	**MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**							
27. SUPERVISOR SDIS:	RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
CONFORT TERMICO BIOCLIMATICO	0,45%	0,00%	SE INICIA LA ACTIVIDAD	SE CONTINUA EN ESPERA DE 15 DIAS POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS,
MITIGACION DE RUIDO	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
DESMONTE/DEMOLICIONES	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
ESTUCO Y PINTURA-MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
PISOS Y ENCHAPES	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
VARIOS	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	0,00%	0,00%	NO SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD TODAVIA	
OBRAS ADICIONALES	0,67%	0,65%	SE CONTINUA LA ACTIVIDAD	SE RECIBEN ESPACIOS DE JUZGADOS (PISO 4)
TOTAL	1,12%	0,65%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,43%	12,02%	-7,59%
Durante el periodo	0,65%	1,12%	-0,47%
Acumulado Actual	5,08%	13,14%	-8,06%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,12%	13,14%
Valor de la Obra Programada	$ 46.131.646,59	$ 551.835.032,88

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,65%	5,08%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 26.718.889,27	$ 222.897.929,97

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD X UND	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	CINTA METRICA, LAPTO	1	LUNES	SOLEADO
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1	CINTA METRICA, LAPTO	1	MARTES	SOLEADO
SUB CONTRATISTA PINTURA	1	LAPTO	1	MIERCOLES	SOLEADO
MAESTRO	1	BROCHA, RODILLO, CINTA, CUBETA, LIJA, ESPATULA	1	JUEVES	FAVORABLE
OFICIAL	4	BROCHA, RODILLO, CINTA, CUBETA, LIJA, ESPATULA	4	VIERNES	FAVORABLE
SST DE OBRA	1	LAPTO	1	SÁBADO	SOLEADO
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

TECNICA:
- SOLICITAR LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
- REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES QUE LLEGAN A OBRA Y SU IMPLENTACION
- REALIZAR LOS RESPECTIVOS REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA MEDIANTE BITACORA

ADMINISTRATIVA:
- SEGUIMIENTO A LOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO
- VERIFICAR LAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO Y COTEJARLAS CON LO FISICO
- REALIZAR LOS RESPECTIVOS REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO

FINANCIERA:
- Mantener actualizada la información referente al estado financiero del contrato de obra.

SST:
- SE MANTIENE RECOMENDACION DE USO ADECUADO Y PERMANENTE DE EPP COMO LO ES EL CASCO, ZAPATOS DE SEGURIDAD, TAPABOCAS
- SE REALIZAN RECORRIDOS FRECUENTES CON EL FIN DE VERIFICAR EL USO CORRECTO DE EPP, FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO.

AMBIENTAL:
- SE REALIZA ASEO GENERAL EN ESPACIOS A ENTREGAR
- SE MANTIENE ACOPIO EN COSTADO ORIENTAL DONDE SE UBICA TANQUE DE AGUA PARA VENTANERIAS RETIRADAS

CONTABLE:

JURÍDICA:

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- SE REQUIERE AL CONTRATISTA PRESENTAR LAS FICHAS TECNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR CUALQUIER ACTIVIDAD PARA SU VALIDACION
- SE SOLICITA ANTES DE INICIAR CUALQUIER ACTIVIDAD, EL CONTRATISTA DEBE SOCIALIZAR SU INICIO CON LA INTERVENTORIA
- SE REQUIERE AL CONTRATISTA EL BUEN MANEJO Y LA PROTECCION DE LOS MUEBLES EXISTENTES.
- SE REQUIERE AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR EL ASEO PERMANENTE DE OBRA
- SE REQUIERE AL CONTRATISTA PROTEGER ANTES DE PINTAR, LOS APARATOS ELECTRICOS, GUARDAESCOBAS, MUEBLES FIJOS, ETC.



Nombre: Arq. Mario Alejandro Belén Correa
DIRECTOR DE INTEREVENTORIA DE LA OBRA

Original: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	8	3	2025	No. INFORME	7	SEMANA No.	14

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"OBRA CIVILPARA MEJORAR EL NIVEL DE CONFORT TERMICO, ACUSTICO, T OTRAS ADECUACIONES CIVILES, DEL EDIFICIO DE LA SEDE JUDICIAL AYDÉE ANZOLA LINARES - CAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

CONTRATO OBRA No:	57	CONTRATISTA	**CONSORCIO BIOCLIMATICO 06 CAN**
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	91	INTEVENTORÍA	**MARIO BELEN ARQUITECTOS SAS**


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03 Marzo 2025
DESCRIPCIÓN: Se reciben espacios de juzgados piso 4



FECHA FOTO: 04 Marzo 2025
DESCRIPCIÓN: Se reciben espacios de juzgados piso 4




FECHA FOTO: 05 Marzo 2025
DESCRIPCIÓN: Se reciben espacios de juzgados piso 4



FECHA FOTO: 06 Marzo 2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza limpieza enareas de acopio pintura



FECHA FOTO: 07 Marzo 20 25
DESCRIPCIÓN: Ingresa marcos de ventaneria



FECHA FOTO: 07 Marzo 2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza verificacion de ingreso de marcos de ventaneria