Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4105 – 2024.
Periodo:	Del 29 de noviembre de 2024 al 01 de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS

TIPO DE CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2056 - 2021

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: No aplica (Contrato en celebración y perfeccionamiento)

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4105 – 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Quetame vereda Las Mercedes y vereda Tribrote

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18.6 Km, de los cuales se intervendrá 0.6 km.

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2056 - 2021		
ENTIDAD:	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	NIT:	900.258.711-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME		

	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	22/03/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR 15189
VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ 2.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 2.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 4.000.000.000		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 4.000.000.000		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		

1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
511022	2022			$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$0,00
1216623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00
1216623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.900.000.000,00	$ 1.900.000.000,00	$ 0,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No aplica

A la fecha el ICCU no ha celebrado y perfeccionado el contrato de obra como se evidencia en la plataforma SECOP 2. No obstante, se evidencia que se adjudico el contrato a la empresa DUCTOS Y CANALES SAS desde diciembre de 2024.

2.2 . CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4105 - 2024

Contratista: CONSORCIO INTERVENTOR M.I.

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4105 - 2024		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTOR M.I.**	NIT:	901772037
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INPROTEKTO LIMITADA (50.00%) MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS (50.00%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - FASE 2		
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCUN-091759
VALOR INICIAL:	$ 100.443.140,00		
VALOR ADICIONES:	$ 29.556.860,00		
ADICIÓN 1:	$ 29.556.860,00		
VALOR ACTUAL:	$ 130.000.000,00		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		

PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE MARZO DE 2025
SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
SUSPENSIÓN 3:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2025

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1018624	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 100.443.140	$ 0,00	$ 0,00
1018624	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 19.556.000	$ 0,00	$ 0,00
1018624	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 10.000.000	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 130.000.000	$ 0,00	$ 0,00

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se tramitaron actas porque no se causaron recursos en el periodo.

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

2.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0,00 %
Total inversión ejecutada: $ 0,00 %

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/12/2024	ADICIÓN	APROBADO
25/12/2024	PRÓRROGA 1	APROBADO
26/12/2024	SUSPENSIÓN 1	APROBADO
16/02/2025	SUSPENSIÓN 2	APROBADO
31/03/2025	SUSPENSIÓN 3	APROBADO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realiza comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se realiza actividades relevantes durante el periodo dado que no ha iniciado el contrato de obra objeto de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones.

Cordialmente,



WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS
74.379.041
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO