CONSORCIO INTER ESE TUNJA

OF-INT-087-2023-014

Tunja, 09 de junio de 2023

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
RECIBIDO
Fecha Junio 9 de 2023
Hora: 11:06 No. 1970
Recibio Martha Parra

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Att Dr. Félix Leonardo Morales Ramírez
Supervisor de Contrato de Interventoría
Calle 16 No. 9 – 41
Tel 7458613 – 7448050
E mail. contratacion@esesantiagodetunja.gov.co
Ciudad

"CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-087-2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA".

ASUNTO: PRESENTACION DE SOLICITUD DE GIRO DE ANTICIPO INTERVENTORIA.

Cordial Saludo;

Con la presente estamos presentando para su autorización, Orden de Desembolso No. 02 al encargo fiduciario No. 318270, de acuerdo a la siguiente relación:

- SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO: de acuerdo a soportes, por un valor de $53.882.791
- CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
Representante Legal CONSORCIO INTER ESE TUNJA
Interventor

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 318270 - CONSORCIO INTER ESE TUNJA				Cod. Negocio:	318270	Consecutivo Orden de Desembolso: 2
Fecha	9/06/2023	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 53.882.791,00		Periodo Contable (2023-05)
				Patrimonio Autónomo	☑		

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
9012675890	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	ANTICIPOS AL PERSONAL Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	CUENTA DE COBRO	RT-001-2023	$ 53.882.791,00	108900043465	AHORROS	BANCO DAVIVIENDA

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Interventoria No. 087 de 2023 celebrado entre CONSORCIO INTER ESE TUNJA y la ESE SANTIAGO DE TUNJA.

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

CONSORCIO INTER ESE TUNJA

Tunja, 09 de junio de 2023

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Ciudad

Yo **JUAN RICARDO TORRES ORTIZ** Identificado con C.C. N°. 7.178.662 expedida en la ciudad de Tunja, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO INTER ESE TUNJA**, certifico que nosotros realizaremos el control de los anticipos girado a proveedor **R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S** relacionado en la orden N°. 2, correspondiente al fideicomiso No. **318270** y al realizar el pago total, seremos los encargados de practicar las retenciones de ley correspondientes.

Cordialmente,

JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
Representante Legal CONSORCIO INTER ESE TUNJA
FIDEICOMITENTE

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá

Tunja, 09 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. RT-001-2023

CONSORCIO INTER ESE TUNJA

NIT. 901.690.219-3

DEBE A:

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

C.C. 901.267.589-0

La suma de: $ 53.882.791

CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

Por Concepto de: ANTICIPO PAGO DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 087 de 2023 (PERSONAL DE SUPERVISION Y DE APOYO, TRANSPORTE, ENSAYOS DE CALIDAD Y PAPELERIA) POR AVANCE DE OBRA EJECUTADA DEL 8% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 087 DE 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATOQUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.

Atentamente;

JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
C.C. 7.178.662 de Tunja
Rep. Legal R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 108900043465 del Banco Davivienda a nombre de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Carrera 11 No. 21 – 37 Oficina 207
Teléfono: 318 4440781 / 313 811 1742
E mail: proyectosjrt@gmail.com
Tunja - Boyacá

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14835254571

(415)7707212489984(8020) 000001483525457 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 10 36 OFICINA 404 BRR CENTRO

42. Correo electrónico proyectosjrt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 5 0 0 0 1	3 1 3 8 1 1 1 7 4 2	3 1 7 6 3 2 6 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 3	4 2 2 0	2 0 1 9 0 3 1 3	4 2 9 0	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 28 / 15 : 13: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESPAÑOL CUBIDES CESAR HERNANDO
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14835254571

(415)7707212489984(8020) 000001483525457 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 9 3 9 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 3 2 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 5 1 7		-
2	1 0 2	2 0 2 2 0 2 2 5		-
3	1 0 1	2 0 2 2 0 2 2 5		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14835254571

(415)7707212489984(8020) 000001483525457 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 2 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 6 6 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	ORTIZ	JUAN	RICARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.178.662
TORRES ORTIZ
APELLIDOS
JUAN RICARDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-1980
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-ENE-1999 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0700100-00155823-M-0007178662-20090507 0011324415A 1 6770006879

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 07/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** con **NIT 901.267.589-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900043465

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME SEMANA DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2023

Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

CONTRATO DE OBRA No. CP-086-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
R/L: RICARDO VARGAS ESCOBAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-002-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ESE TUNJA
R/L: CP-002-2023

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATOQUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA

JUNIO DE 2023

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.





El proyecto "CONSTRUCCION TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA, estará desarrollado en un edifico de cuatro pisos y zonas de urbanismo alrededor de este. contará con Auditorio, 2 locales, Batería sanitaria para hombres, Batería sanitaria para mujeres, Área de aseo, Cafetería, Zona de información, Sala de espera, Ascensor, Taller Mantenimiento, Almacén, Cuarto técnico, 20 Habitaciones múltiples, Estacionamientos de camillas y sillas de ruedas, Oficinas, Áreas de procedimientos, Estaciones de enfermería, Descanso de médicos, Baños para usuarios y personal, Salas de visitas, Zona de Información, Habitaciones de aislamiento, Cubículos administrativos, Sala de juntas, 5 oficinas administrativas, Oficina gerencia, Suministros administrativos, Archivo y Deposito administrativo. Adicionalmente el proyecto tendrá una Portería, Accesos peatonales, Zonas verdes, Zonas de parqueadero, Comunicación entre torres, Cuarto de bombas, Cuarto eléctrico, Tanques de almacenamiento y una Vía de acceso.

CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA	
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**5,97%**
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**8,23%**
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	ACTIVO: en ejecución. Acta de inicio con fecha de 09 de marzo de 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	09 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de junio de 2024 (vigencia del contrato 15 meses)
VALOR PRESUPUESTO TOTAL	**$ 12.240.484.352,77**
VALOR EJECUTADO CON AIU	**$ 484.723.180,37**
ÁREA CONTRUIDA EN OBRA NUEVA	3957.34 M2

2 RESUMEN EJECUTIVO.

2.1. Información general del contrato de obra.

2.1.1 Ficha técnica del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
Número del contrato:	CP-086-2023
Nombre Contratista:	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
Fecha del contrato:	02-03-2023
Plazo:	15 meses
Fecha de inicio:	9 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	9 de junio de 2023
Valor:	$ 12.240.484.352,77
Valor Anticipo:	$ 3.672.145.305,83
Suspensión No. 1:	N/A
Plazo total:	15 meses
Valor total:	$12.240.484.352,77

2.2. Información general del contrato de interventoría.

2.2.2. Ficha técnica del contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Objeto:	CP- 002-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATOQUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DETUNJA – BOYACA
Número del contrato:	CP-087-2023
Nombre Contratista:	CONSORCIO INTER ESE TUNJA
Fecha del contrato:	7-03-2023
Plazo:	15 meses
Valor:	$ 673.534.895,70
Fecha de inicio:	9 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	9 de junio de 2023
Plazo total:	15 meses
Valor total:	$ 673.534.895,70

3 . ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

las actividades que se han ejecutado durante la semana:

Preliminares: Se realizó las siguientes actividades.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	AVANCE
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, CABLEADO. APARATOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TEJA DE ZINC. ALTURA 2.4 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 1.8 M		100%

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA		85.53%
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO		176,39% (estos valores obedecen a que fue necesario realizar mas excavaciones para el mejoramiento de terreno solicitado por el estudio de suelos)

Actividades No previstas: Se realizó las siguientes actividades.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	AVANCE
DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE		100%

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE		25,41%
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RELLENO ESTRUCTURAL SEGÚN EL ARTICULO 610 DE LA NORMA INVIAS	 	96,50%

Cimentación: Se realizó las siguientes actividades.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	 	76.34%
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		69.31%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)		100%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE ZAPATAS 24.5 MPa - (3500 PSI)	 	101.67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 24,5 MPa, SECCION RECTANGULAR		117.18%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa		101.67%
TRASNPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 5KM		933.07% (estos valores obedecen al trasporte del material solicitado en el estudio de suelos para el mejoramiento del terreno)

Estructura: Se realizó las siguientes actividades.

COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO 35 Mpa (5000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts		12.49%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa		12.91%

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

El proyecto, continúa en su fase de construcción de estructura, Las actividades programadas para ejecutar en su totalidad o parcialmente en el mes de junio son:

2	CAPITULO No. 2 CIMENTACIÓN
2.07	CONSTRUCCCION DE LOSA MACIZA PARA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
3	CAPITULO No. 3 ESTRUCTURAS
3.01	COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO 35 Mpa (5000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

5. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL EN OBRA		
CARGO	DEPENDENCIA	CANTIDAD
MAESTRO	CONTRATISTA	1
OFICIALES	CONTRATISTA	6
AYUDANTES	CONTRATISTA	9
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONTRATISTA	5
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	CONTRATISTA	1
PROFESIONALES SST	CONTRATISTA	2
RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	1
INSPECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	1
DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	1
TOTAL PERSONAL DE CONTRATISTA		24
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	1
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	1
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA	1
REPRESENTANTE LEGAL Y APOYO TÉCNICO	INTERVENTORÍA	1
ASESOR ESTRUCTURAL	INTERVENTORÍA	1
TOTAL PERSONAL DE INTERVENTORIA		5
TOTAL DEL PERSONAL EN OBRA		29

- Se aclara que la mano de obra no calificada y la profesional, es perteneciente a la región.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al 08 de mayo de 2023, se cuenta con un avance de obra programado del 5.97% y un porcentaje de obra ejecutado del 8.23 %, generando un avance Positivo del proyecto en un 2.27%, teniendo en cuenta que se realizaron unas actividades preliminares no previstas como las demoliciones y el relleno de mejoramiento del suelo, necesarias para dar inicio a las actividades contractuales.

Continuando, hasta la fecha, se ejecutaron las actividades de cimentación y estructuras, según lo planeado presentando un rendimiento mayor al esperado.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
Representante legal CONSORCIO INTER ESE TUNJA

Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

www.esesantiagodetunja.gov.co
NIT. 820.003.850-2
Calle 16 # 9 - 41
7458613 - 7448050

Tunja, 13 de junio de 2023
SUB-3-26

Señores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CP-087-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-002-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA — BOYACÁ".

Asunto: Aprobación giro anticipo contrato interventoría.

Cordial Saludo,


Por medio de la presente me permito aprobar la cuenta de cobro No. 2, radicada por el representante legal del CONSORCIO INTER ESE TUNJA identificada con NIT: 901.690.219-3 el día 9 de junio del presente año, por un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($53.882.791,00), una vez verificado en obra el avance porcentual el día 9 de junio del presente año el cual presenta una ejecución del 8.23%.

Cordialmente,

FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
Supervisor del contrato CP-087-2023

Proyecto: Nicolas Uribe.
Contratista – Apoyo a la supervisión

Revisó: Yeimy Buitrago
Contratista – coordinadora de Contratación



Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital