MESSER Gases for Life	PRUEBAS DE VÁLVULAS	CO-PRO-0229 C
		Ver.1, 23-04-2018
		Página 1 de 1

Orden de Trabajo No: 230253

INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha:	23-03-2024	Cliente:	Consorcio Hospitalario
Proyecto:	Instalación Redes gases medicinales	Área:	Vertical Piso 1 a 3
Ingeniero CES:	Danilo Buitrago	Contratista:	IIE Ingeniería.

LISTA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Válvulas con Volantes.	OK		
Cuerpos de Válvulas de Apariencia Normal.	OK		
Acceso a Válvulas de Piso, de Área y Cajas de Corte.	OK		
Cajas de Corte Identificados con el Gas y el Área.	OK		

PRUEBAS DE CIERRE DE PASO

Procedimiento: 1. Verifique que las válvulas hacen cierre hermético. 2. verifique que no hay fugas en las roscas o soldaduras.

Tipo de Válvula	Área	Cierre	Fuga	Gas	Resultado
CIM Val 1/2-24.	3 Piso	OK	OK	Nitrogeno	OK.
CIM Val 3/4 24	3 Piso	OK	OK	Nitrogeno	OK.
CIM Val 1" 1	3 Piso	OK	OK	Nitrogeno	OK.
CIM Val 3/4 2	Vertical	OK	OK	Nitrogeno	OK.
CIM Val 1"1/2 1	Vertical	OK	OK	Nitrogeno	OK.

Mediante el presente documento, se certifica que las pruebas registradas fueron ejecutadas y aprobadas por las partes que intervienen.

	Contratista	Ingeniero CES	Cliente
Nombre:	Ramiro Betancourt	Danilo José Buitrago	Jorge Luis Gutierrez B.
Firma:			