CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT: 901688933-7

TRAZABILIDAD DEL CONCRETO

CODIGO	CTH- IYE-001
VERSIÓN	2
PAGINA	1 DE 1

N° MUESTRA	REF	FECHA TOMA MUESTRA	RANGO DE ACEPTACIÓN (Mpa)	RESULTADOS 28 DÍAS				
				FECHA	Mpa	Mpa	% Promedio	CUMPLE
#001	ZPE6 - ZPC1	5/05/2023	24.5	2/06/2023	24.7	27	105.51%	CUMPLE
#002	ZPH6 - ZPE1	9/05/2023	24.5	6/06/2023	25.7	29	111.63%	CUMPLE
#003	ZPA4 - ZPA6	11/05/2023	24.5	8/06/2023	24.8	23.9	100.00%	CUMPLE
#004	ZPB1 - ZPB2	16/05/2023	24.5	13/06/2023	28.4	27.9	114.90%	CUMPLE
#005	ZPC2 -ZPC2	18/05/2023	24.5	15/06/2023	26.1	23.8	101.84%	CUMPLE
#006	ZPG4 -ZPE4	19/05/2023	24.5	16/06/2023	26.9	27.2	110.41%	CUMPLE
#007	ZPH2 - ZPH3	25/05/2023	24.5	22/06/2023	27.6	29.3	116.12%	CUMPLE
#008	COL B2 - MUROA1.B1	7/06/2023	35	5/07/2023	36.1	38.2	106.14%	CUMPLE
#009	PANTALLA 2	15/06/2023	35	13/07/2023	35.2	36.7	102.71%	CUMPLE
#010	PLACA EJE A-D	28/06/2023	21	26/07/2023	19.7	23.8	103.57%	CUMPLE
#011	PLACA EJE D-H	29/06/2023	21	27/07/2023	24.7	22.7	112.86%	CUMPLE
#012	NUDOS PLACA DE ENTREPISO + 4.15	22/07/2023	35	19/08/2023	38.3	38.2	109.29%	CUMPLE
#013	COL PISO 2 EJE A-B	3/08/2023	35	31/08/2023	35.7	35.3	101.43%	CUMPLE
#014	ZAPATAS CONEXIÓN A1	3/08/2023	24.5	31/08/2023	24	23.7	97.35%	CUMPLE
#015	COL PISO 2 EJE B1	9/08/2023	35	6/09/2023	33	33.7	95.29%	CUMPLE
#016	ZAPATAS CONEXIÓN	11/08/2023	24.5	8/09/2023	41.5	39.6	165.51%	CUMPLE
#017	PANTALLA P3 PISO 2	16/08/2023	35	13/09/2023	36.1	35.8	102.71%	CUMPLE
#018	PLACA DE ENTREPISO + 8.15	29/08/2023	24.5	26/09/2023	28	31.1	120.61%	CUMPLE
#019	COLUMNAS 3 PISO EJE A-B	4/09/2023	35	2/10/2023	42.6	42.1	121.00%	CUMPLE
#020	COLUMNAS 3 PISO EJE C-D	6/09/2023	35	4/10/2023	36.8	39.2	108.57%	CUMPLE
#021	PANTALLA P2 PISO 3	8/09/2023	35	6/10/2023	39.3	37.8	110.14%	CUMPLE
#022	PANTALLA P3 PISO 3	14/09/2023	35	12/10/2023	37.1	36.4	105.00%	CUMPLE
#023	PEDESTALES INTERCONEXIÓN	16/09/2023	24.5	14/10/2023	26	27.1	108.37%	CUMPLE
#024	PLACA DE ENTREPISO + 12.15	29/09/2023	24.5	27/10/2023	25.1	23	98.16%	CUMPLE
#025	COLUMNAS 4 PISO EJE C-D	6/10/2023	35	3/11/2023	38.7	33.4	103.00%	CUMPLE
#026	PANTALLA P2 PISO 4	11/10/2023	35	8/11/2023	34.8	41.7	109.29%	CUMPLE
#027	PANTALLA P3 PISO 4	20/10/2023	35	24/11/2023	39.2	42.1	116.14%	CUMPLE
#028	VIGAS AEREAS	9/11/2023	24.5	7/12/2023	26.2	28.8	112.24%	CUMPLE
#029	PLACA DE CUBIERTA	9/11/2023	24.5	7/12/2023	29.3	25.8	112.45%	CUMPLE
#030	ESCALERAS EMERGENCIA 3-4	24/11/2023	24.5	3/01/2024	26.4	26.6	108.16%	CUMPLE
#031	PLACAS ASCENSORES Y ESCALERA 4-5	28/12/2023	24.5	15/02/2024	28.8	33.5	127.14%	CUMPLE
#032	PLACA PUENTE DE CONEXIÓN	11/01/2024	24.5	15/02/2024	25.7	25.4	104.29%	CUMPLE
#033	BASE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	18/01/2024	28	15/02/2024	31.3	31.4	111.96%	CUMPLE
#034	MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	27/01/2024	28	24/02/2024	32.1	29.8	110.54%	CUMPLE
#035	TAPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	7/02/2024	28	6/03/2024	26.8	29.2	100.00%	CUMPLE
#036	ESCALERAS PRINCIPALES 1-2	28/02/2024	24.5	27/03/2024	26	27.6	109.39%	CUMPLE

ING. JORGE LUIS GUTIERREZ
INSPECTOR DE OBRA

ARQ. ANAYR TORRES RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA