CONSORCIO INTER ESE TUNJA

CONTROL DE PLANOS A 8 DE OCTUBRE DE 2023.

N.º	DOCUMENTO	VERSION	OBSERVACION
1	Concepto técnico de viabilidad Dirección de prestación de servicios y atención primaria Ministerio De Salud y Protección Social. Fechado el 1 de noviembre de 2022.	UNICA	El proyecto cuenta con la viabilidad técnica según lo determinado en la resolución 2053 de 2019.
2	Resolución 15001-2-23-0320 por la cual se concede prorroga a la Licencia de Revalidación C2RV.0002.2020, Fechada el 20 de junio 2023.	VRS 1	Fechas de terminación de la vigencia12 de agosto de 2024- se acopla al tiempo de ejecución contractual.
3	Planos arquitectónicos – 14 planos	VRS 1- Licencia de revalidación	Fecha de aprobación 10-enero-2023, prorroga 20 jun- 2023
4	Planos estructurales torre hospitalaria y de apoyo – 7 planos -	VRS 1- Licencia de revalidación	Fecha de aprobación 10-enero-2023, prorroga 20 jun- 2023
5	Planos estructurales tanque de almacenamiento y red contra incendios – 2 planos	VRS 1- Licencia de revalidación	Fecha de aprobación 10-enero-2023.-
6	Planos estructurales rampa de conexión – 12 planos	VRS 1- Licencia de revalidación	Fecha de aprobación 10-enero-2023.-
7	Planos estructurales – cuarto de mantenimiento – 2 planos	VRS 1	Se realiza diseño estructural ya que los planos estructurales torre hospitalaria y de apoyo no aparece el área de mantenimiento que se referencia en planos arquitectónico.
8	Planos Estructurales – Placa De Entrepiso torre hospitalaria y de apoyo – 2 planos.	VRS 2	Dentro de la revisión técnica por parte de interventoría se evidencia que el plano estructural 3/7 y 4/7 las dimensiones del área del vacío de las escaleras no son igual al especificado en los planos arquitectónicos. Que debido a que dichas dimensiones contenidas en planos estructurales no cumplen con los requerimientos mínimos

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811 1742
Tunja - Boyacá

			para escaleras que se estable en el capitulo K de la NRS 10, se solicita realizar el ajuste al diseño de la placa de entrepiso.
9	Planos estructurales – rampa de conexión – 12 planos	VRS 2	Que realizada el replanteo de la rampa de interconexión de las torres se evidencio no cumplía con los requerimientos mínimos de distancias de servidumbres de vistas en torpeciendo la iluminación natural de algunos ambientes de la torre existente. Por lo que se realizo los ajustes necesarios para garantizar las servidumbres de vista sin afectar las cantidades contractuales.
10	Planos hidrosanitarios 8 planos -Memorias de diseño	VRS 1	Fecha de Versión 2022.
11	Planos de Sistema de red contra incendios 6/6- Memorias de Diseño	VRS 1	Fecha de Versión 20-01-21- Que el 09 de agosto de 2023 se realizó la visita técnica preliminar por parte de bomberos, donde se realizó la revisión de los diseños contractuales donde se dejaron una serie de observaciones de requerimiento mínimos de cumplimiento para la viabilzacion de la red de emergencias por parte de este ente. Se realiza acta de observaciones y se requiere al consultor para revisión y ajuste correspondiente.
12	Planos eléctricos – 11 planos y Disponibilidad eléctrica de 12 de julio 2022. Memorias de Diseño	VRS 1	Fecha de Versión enero 2022.- Se evidencia que el diagrama unifilar y el cuadro de cargas no se contempla la carga de los equipos de bombeo del sistema de red contra incendios. Al igual que no se cuenta con los detalles constructivos de la protección de la sub estación eléctrica según se establece normativamente se requiere al consultor para revisión y ajuste correspondiente.
13	Planos de Voz y Datos- 2 planos	VRS 1	Fecha de Versión enero 2022.

14	Sistema de ventilación – 2 planos	VRS 1	Fecha de Versión marzo 2022.
15	Planos del Sistema de gases medicinales – 4 planos	VRS 1	Fecha de Versión 16 febrero de 2022
16	Planos Sistema de gases medicinales – 4 planos memoria de diseño.	VRS 2	Fecha de Versión 16 febrero de 2022 – el plano contiene una nota que describe que para la verificación de conexión de la trocal se requiere de una visita técnica para definir ruta de distribución. Se recibe visita técnica el 28 de junio de 2023 para verificación de troncal de gases desde cuarto de distribución – entrega de diseños ajustados por el proveedor el 17 de julio 2023
17	Planos Sistema de control de acceso	VRS 1	Fecha de Versión octubre 11 de 2021- El plano no tiene las firmas de aprobación, revisión y elaboración.
18	Planos de red de gasodoméstico	VRS 1	Fecha de Versión enero 2022- no tienen aprobación por la entidad reguladora (VANTI) y carece de la factibilidad de servicio

REALIZO.

ARQ.GINNETH PAOLA CORREDOR MANRIQUE.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA