CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	14 DE MARZO DE 2025	PERIODO No.	1	DEL	7/03/2025	AL	13/03/2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 2,45%	PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 2,45%
VALOR INICIAL :	$ 2.463.185.760,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.463.185.760,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ 2.463.185.760,00	VALOR POR PAGAR:	$ 6.198.582.045,25
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025		
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025		
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025		
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025		
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025		
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025		
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 46.377.047,22	0,75%	1,29%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 126.451.073,72	2,04%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	14 DE MARZO DE 2025	PERIODO No.	1	DEL	7/03/2025	AL	13/03/2025

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades de movilización de equipos, levantamiento topográfico en los Arroyos Negro, socialización con la comunidad, instalación de valla informativa y procesamiento de la información topográfica. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como movilización de equipos, levantamiento topográfico en los Arroyos Negro, socialización con la comunidad, instalación de valla informativa y procesamiento de la información topográfica.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 7 de marzo. Se realiza la firma acta de inicio por parte de contratista e interventoría.

Sábado 8 de marzo. La interventoría supervisa la actividad de levantamiento topográfico del frente de obra de arroyo negro en el municipio de Luruaco desde la Abscisa K0+000 hasta la Abscisa K1+200. El contratista inició con el procesamiento de la información topográfica.

Domingo 9 de marzo. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 10 de marzo. La interventoría inspecciona la movilización de equipos al frente de obra de Arroyo Negro. El contratista hizo la instalación de campamento de obra en el frente de Arroyo Negro y adecuó un punto de atención a la comunidad en el municipio de Luruaco. Finaliza con el procesamiento de la información topográfica y elaboraron los planos y secciones del frente de obra de Arroyo Negro. La interventoría realiza acompañamiento en el inicio del levantamiento de actas de vecindad, actas de lote y actas de entorno en el frente de trabajo del Arroyo Negro, diligenciando el estado de los predios y establecimientos, acompañado de un registro fotográfico, previo a la ejecución de las actividades constructivas.

Martes 11 de marzo. El contratista realiza instalación de la valla informativa del proyecto en el municipio de Luruaco. La interventoría continúa con la supervisión de actividades de levantamiento de actas de vecindad, actas de lote y actas de entorno en el frente de trabajo del Arroyo Negro, diligenciando el estado de los predios y establecimientos, acompañado de un registro fotográfico, previo a la ejecución de las actividades constructivas.

Miércoles 12 de marzo. La interventoría mediante oficio requirió al contratista de obra mediante oficio la actualización del cronograma de obra conforme al acta de inicio y entrega de documentos. Contratista e interventoría realizaron la toma de muestras de calidad de agua en la Laguna de Luruaco y en el embalse El Guajaro. El Contratista de obra realizó la toma de seis muestras puntuales (3 muestras en la Laguna de Luruaco y 3 muestras en el Embalse el Guájaro) las cuales serán analizadas para establecer los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos en el proyecto, para los cual el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., realizara los ensayos pertinentes y suministrara los informes de calidad respectivos.

Jueves 13 de marzo. Se realiza la socialización del proyecto en el municipio de Luruaco en la biblioteca municipal. La interventoría supervisa el inicio del levantamiento topográfico en el frente de trabajo de Arroyo Limón.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 2,04%, realizando actividades movilización de equipos, levantamiento topográfico en los Arroyos Negro, socialización con la comunidad, instalación de valla informativa y procesamiento de la información topográfica.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ARROYO NEGRO K0+000 - K1+200



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ARROYO NEGRO K0+000 - K1+200



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ARROYO NEGRO K0+000 - K1+200



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ARROYO LIMON K0+000 - K0+970




LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ARROYO LIMON K0+000 - K0+970



MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS FRENTE ARROYO NEGRO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECA MUNICIPAL LURUACO



ENSAYO CALIDAD DE AGUA LURUACO



VALLA INFORMATIVA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ