CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	21 DE MARZO DE 2025	PERIODO No.	2	DEL	14/03/2025	AL	20/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 5,31%	PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 5,31%
VALOR INICIAL :	$ 2.463.185.760,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.463.185.760,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ 2.463.185.760,00	VALOR POR PAGAR:	$ 6.198.582.045,25
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025		
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025		
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025		
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025		
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025		
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025		
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 154.590.157,39	2,49%	6,79%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 575.228.413,80	9,28%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades como limpieza en el frente Arroyo Negro, levantamiento topográfico caño Villa Rosa y Porvenir, visita conjunta contratista, interventoría, CRA y Secretaría de Planeación de Luruaco a Arroyo de Piedra, levantamiento topográfico Arroyo de Piedra y primer monitoreo hidrobiológico en el Embalse de El Guajaro. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza en el frente Arroyo Negro, levantamiento topográfico caño Villa Rosa y Porvenir, visita conjunta contratista, interventoría, CRA y Secretaría de Planeación de Luruaco a Arroyo de Piedra, levantamiento topográfico Arroyo de Piedra y primer monitoreo hidrobiológico en el Embalse de El Guajaro.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 14 de marzo. La interventoría vigila el inicio de las actividades de limpieza en el frente de obra de Arroyo Negro desde la abscisa K1+200 hasta la K1+170 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320GX. Del mismo modo la interventoría revisa el inicio del levantamiento topográfico en el frente de trabajo de caño de Villa Rosa.

Sábado 15 de marzo. La interventoría continua la supervisión de las actividades de limpieza en el frente de obra de Arroyo Negro desde la abscisa K1+170 hasta la K1+130 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320GX. Así mismo, la interventoría continúa con la supervisión del levantamiento topográfico en el frente de trabajo de caño de Villa Rosa

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	21 DE MARZO DE 2025	PERIODO No.	2	DEL	14/03/2025	AL	20/03/2025

Domingo 16 de marzo. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 17 de marzo. La interventoría continúa con la inspección de las actividades de limpieza en el frente de obra de Arroyo Negro desde la abscisa K1+130 hasta la K1+090 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320GX. Se realizó la jornada de socializacion del proyecto en el corregimiento de Villa Rosa, Atlántico, en las instalaciones de ASOPACOVIR. La interventoría revisa el inicio de las actividades de levantamiento topográfico en el frente de trabajo de Caño El Porvenir.

Martes 18 de marzo. Se llevó a cabo la jornada de socialización del proyecto en el corregimiento de El Porvenir, en las instalaciones del estadero “Las Brisas del Guájaro”. La interventoría examina las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de arroyo negro desde la abscisa K1+090 hasta la K1+050 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320GX. La interventoría continúa la supervisión de las actividades de levantamiento topográfico en el frente de trabajo de caño El Porvenir.

Miércoles 19 de marzo. Se llevó a cabo una visita en conjunto con el contratista, interventoría, la CRA y la secretaria de planeación del municipio de Luruaco en atención a solicitud presentada para evaluar la posibilidad de intervenir el Arroyo de Piedra mediante actividades de limpieza, toda vez que la alcaldía realizó en el mes de julio de 2024 actividades de retiro de sedimentos en el frente de Arroyo Limón. La interventoría continúa con la inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo Negro desde la abscisa K1+050 hasta la K1+010 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320GX. El material excavado fue repaleado para posteriormente realizar el retiro y disposición final. La interventoría realiza acompañamiento en el inicio del levantamiento de actas de vecindad, actas de lote y actas de entorno en el frente de trabajo del Arroyo Limón, diligenciando el estado de los predios y establecimientos, acompañado de un registro fotográfico, previo a la ejecución de las actividades constructivas.

Jueves 20 de marzo. La interventoría supervisa las actividades de levantamiento topográfico en el Arroyo de Piedra con la finalidad de identificar las condiciones topográfica del mismo y evaluar una alternativa de solución a la problemática, a petición de la CRA. La interventoría inspecciona las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de arroyo negro desde la abscisa K1+010 hasta la K0+970 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320GX. El material excavado fue repaleado para posteriormente realizar el retiro y disposición final. El contratista lleva a cabo el primer monitoreo hidrobiológico en el embalse el Guájaro. La interventoría continúa con la supervisión de actividades de levantamiento de actas de vecindad, actas de lote y actas de entorno en el frente de trabajo del Arroyo Negro, diligenciando el estado de los predios y establecimientos, acompañado de un registro fotográfico, previo a la ejecución de las actividades constructivas.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 9,28%, realizando actividades limpieza en el frente Arroyo Negro, levantamiento topográfico caño Villa Rosa y Porvenir, visita conjunta contratista, interventoría, CRA y Secretaría de Planeación de Luruaco a Arroyo de Piedra, levantamiento topográfico Arroyo de Piedra y primer monitoreo hidrobiológico en el Embalse de El Guajaro.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



LIMPIEZA ARROYO NEGRO K1+200 - K0+970



LIMPIEZA ARROYO NEGRO K1+200 - K0+970



LIMPIEZA ARROYO NEGRO K1+200 - K0+970



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CAÑO DE VILLA ROSA K0+00 - K1+340



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CAÑO DE PORVENIR K0+000 - K2+740



SOCIALIZACIÓN VILLA ROSA



MONITOREO HIDROBIOLOGICO EMBALSE EL GUAJARO



VISITA CONJUNTA ARROYO DE PIEDRA



DESEMBOCADURA ARROYO DE PIEDRA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ