SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de abril/2023_ al_30 del mes de abril/ 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

En el presente informe se tratarán los siguientes proyectos:

- Municipio de EL BANCO, vía Caño de Palma – Menchiquejo
- Municipio de PLATO, vía Plato – Cerro Grande
- Municipio de PLATO, vía La Ye de Santa Rosa – Las Planadas
- Municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, Vía San Sebastián de Buenavista – Los Galvis
- Municipio de SAN ZENON, vía Palomar – Bermejal
- Municipio de SANTA ANA, vía Loma de Vitaria – Las Marías
- Municipio de SANTA ANA, vía Santa Ana – Las Palmitas
- Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, vía Pinto – Cienagueta
- Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, vía Pinto - Veladero

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 967-2022

I. CONVENIO 1825-2021 MUNICIPIO DE EL BANCO Vía Caño de Palma – Menchiquejo

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo Caño de Palma – Menchiquejo, jurisdicción del municipio de EL BANCO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.0 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.28 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1825-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL BANCO – NIT: 891.780.044-2		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3397 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.150.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.150.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**050922-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL BANCO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-005-2022		
CONTRATISTA:	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S	NIT:	901438268-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Caño de Palma - Menchiquejo en el Municipio de El Banco – Departamento de Magdalena		
FECHA DE INICIO:	11 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.149.688.085 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.149.688.085 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 mayo/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	11 mayo/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 meses y 0 días		
SUPERVISOR DEL CTO	Edgar Anaya		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			0		
	2022			0		
	2023			3.149.000.000	606.322.076	2.542.677.924
	2024			0		
TOTAL				**3.149.000.000**	**606.322.076**	**2.542.677.924**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: marzo/2023)	601.891.261	4.430.815	0	606.322.076
Total (19,25% del cto)	601.891.261	4.430.815	0	**606.322.076**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.116.801.691,00	98.96%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.105.472,00	0.07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.105.922,00	0.04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	32.886.394,00	1.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 24.658.402,00**	**0,78%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0,81%
Meta física ejecutada: 0,78%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
13/02/2023	N1	Conformación de la calzada existente

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/02/2023	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/11/2022	1	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/11/22
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$314.968.808,50	96-44-101176173-2	11/11/2022	11/11/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$629.937.617,00		11/11/2022	11/05/2026
Estabilidad de la Obra	$944.906.425,50		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$N.A			

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000	96-40-101062281-2	11/11/2022	11/05/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1848-2021 MUNICIPIO EL PLATO Vía Plato – Cerro Grande

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Plato – Cerro Grande, jurisdicción del municipio de PLATO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.89 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1848-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PLATO – NIT: 891.780.051-4		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3399 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.532.400.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.532.400.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MP-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PLATO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MP-004-2022		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901.401.590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL VIA PLATO – VEREDA CERROGRANDE, MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.532.278.964 M/CTE		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.532.278.964 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 04000006154 Bancolombia FIDUCIA ALIANZA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.133.069.741,18		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.133.069.741,18		
PLAZO INICIAL:	Cinco (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 mayo/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 meses y 0 días		
SUPERVISOR DEL CTO	Mónica Meneses Noriega		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			$4.532.278.965		$4.532.278.965
	2024					
TOTAL				$4.532.278.965		$4.532.278.965

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$6.500.133.653,70	99,47
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.427.681.766,89	53,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$107.059.000,00	2,36
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$34.645.311,00	0,53
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$128.229.100,00**	**2,83**

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.133.069.741
Amortizado	
Saldo	$ 1.133.069.741

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 12,33%
Meta física ejecutada: 0,47%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
13/02/23	N1	Terraplén con material seleccionado

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/02/23	1

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/11/2022	1	Aprobado

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/11/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/11/22

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$453.227.896,47	21-44-101394653-2	15/11/2022	14/09/2023
Buen Manejo Anticipo	1.133.069.741,18		15/11/2022	14/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$906.455.792,94		15/11/2022	15/05/2026
Estabilidad de la Obra	$1.347.484.806,00		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.351.030,00		15/05/2023	15/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	21-40-101197078-3	15/11/2022	15/09/2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1951-2021 MUNICIPIO DE PLATO Vía La Ye de Santa Rosa – Las Planadas

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo La Ye de Santa Rosa – Las Planadas jurisdicción del municipio de PLATO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.0 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.74 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1951-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PLATO – NIT: 891.780.051-4		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3373 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2022		
PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MP-003-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PLATO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO YE SANTA ROSA Y CABECERA DE PLANADAS	NIT:	901.630.176-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS, Nit. No. 901.401.590-3, con participación del 95% DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PARAÍSO SAS, Nit No. 900.466.254-9, con participación del 5%		
OBJETO:	Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural vía vereda Las Planadas - sector La Y Santa Rosa, municipio de Plato - Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.499.565.196,20		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.499.565.196,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 80982064-0 FIDUCIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.124.891.299,05		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.124.891.299,05		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 mayo/2023		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha del modificatorio No.1: 06/02/2023 (Corrección cédula del representante legal)		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 15/02/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 3 meses Duración de la suspensión No.1: dos (2) meses. Período: 15/02/2023 – 14/04/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	15/04/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	15/07/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 julio/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 meses y 0 días		
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Mónica Meneses Noriega		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$0		
	2023			$4.499.565.196		$4.499.565.196
	2024			$0		$0
TOTAL				$4.499.565.196		$4.499.565.196

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.463.734.239,20	99.20%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 54.210.747,33	1.20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$35.830.960,00	0,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 22.455.300,00**	**0,50%**

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.124.891.299,05
Amortizado	
Saldo	$ 1.124.891.299,05

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 12,33%
Meta física ejecutada: 0,47%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/11/23	1

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/02/23	2	Aprobado

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/02/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$449.956.519,62	96-44-101176102-4	15/11/2022	15/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.124.891.299,05		15/11/2022	15/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$899.913.039,24		15/11/2022	16/07/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.349.869.558,86		5 años a partir del recibo definitivo	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.736.590,00		5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	96-40-101062261-3	15/11/2022	16/07/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1850-2021 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA Vía San Sebastián – Los Galvis

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo San Sebastián — Los Galvis, jurisdicción del municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.26 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1850-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN – NIT: 891.780.054-6		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3403 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.813.300.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.813.300.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SAN SEBASTIAN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-002-2022		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901.401.590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía rural cabecera municipal - corregimiento de Los Galvis, jurisdicción del municipio de San Sebastián de Buenavista		
FECHA DE INICIO:	10 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.766.492.116 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.766.492.116 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
PRÓRROGAS:	4 Meses y 0 días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 06/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 10/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 10/08/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	10 agosto/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cuatro meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Jessenia Isabel Arrieta Mendoza		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			3.766.492.116		3.766.492.116
	2024					
TOTAL				3.766.492.116		3.766.492.116

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.766.492.116,00	99,98%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.661.334.904,62	44,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.643.192.298,80	43,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	32.863.363	0,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.664.838.398,80**	**44,20%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 44,68%
Meta física ejecutada: 44,20%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/11/22
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$376.649.211,60	C-100046043-2	10/11/2022	11/10/2023
Buen Manejo Anticipo	$0		N.A.	N.A.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$753.298.423,20		10/11/2022	12/04/2026
Estabilidad de la Obra	$1.129.947.634,80		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.493.830,00		12/04/2023	11/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000	C-100011292-2	10/11/2022	12/04/2023

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1847-2021 MUNICIPIO DE SAN ZENON Vía Palomar – Bermejal

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Palomar - Bermejal, jurisdicción del municipio de SAN ZENON en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.51 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1847-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SAN ZENON – NIT: 891.780.055-3		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3404 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.463.100.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.463.100.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**MSZM-LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SAN ZENON	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MSZM-LP-002-2022		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA	NIT:	900.316.958-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Zenón Departamento de Magdalena		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.460.170.000 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.460.170.000 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 4000005710 Bancolombia FIDUCIA ALIANZA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.338.051.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.338.051.000		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 05/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 08/08/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	08 agosto/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 meses y 0 días		
SUPERVISOR DEL CTO	Ronald Muñoz		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			0		
	2023			4.460.170.000		4.460.170.000
	2024			0		0
TOTAL				4.460.170.000		4.460.170.000

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.430.307.142,00	99,33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.117.708.430,00	25,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	715.780.000,00	16,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	29.862.860	0,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$733.668.080,00**	**16,45%**

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.338.051.000,00
Amortizado	
Saldo	$ 1.338.051.000,00

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 25,46%
Meta física ejecutada: 16,45%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05/03/23	2	Aprobada

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		…		

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/03/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/03/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$446.017.000	21-44-101396905-3	08/11/2022	09/02/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.338.051.000		08/11/2022	09/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$892.034.000		08/11/2022	10/08/2026
Estabilidad de la Obra	$1.338.051.000		10/04/2023	09/04/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$5.366.424		08/11/2022	08/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	21-40-101198860-3	08/11/2022	10/08/2024

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1766-2021 MUNICIPIO SANTA ANA Vía Loma de Vitaría – Las Marías

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Loma de Vitaría – Las Marías, jurisdicción del municipio de SANTA ANA, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15.3 Km

Longitud del tramo a intervenir: 456 m

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1766-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA ANA – NIT: 891.780.056-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 octubre/2021		
FECHA DE INICIO:	09 dic/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69264 09dic/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.350.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.350.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
TOTAL, PRÓRROGAS:	24 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**CO-LP-MSA-005-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA ANA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MSA-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.304.100.904,60 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$45.379.752		
ADICIÓN 1:	$45.379.752		
VALOR ACTUAL:	$1.349.480.656,60 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 07/03/2023 (Se prorroga por 2 meses y 24 días) DURACIÓN: dos (2) meses y veinticuatro (24) días Inicio de la prórroga No.1: 08/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 31/05/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	31 mayo/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 meses y 24 días		
SUPERVISOR DEL CTO	Rodrigo Andrade		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			1.349.480.657		1.349.480.657
	2024					
TOTAL				1.349.480.657		1.349.480.657

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Total (0,0% del cto)			0	
Acta de Ajuste ___ No.				

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.328.426.387,6	98,44%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	12.800.000,00	0,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.054.270,0	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 17.076.500,00**	**1,31%**

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	0
Amortizado	0
Saldo	0

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 2,29%
Meta física ejecutada: 1,31%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/03/23	2	Aprobada

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/03/23

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.410.090,46	85-44-101117052-3	08/11/2022	30/11/2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 260.820.180,92		08/11/2022	30/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 391.230.271,38		08/11/2022	31/05/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.122.950,00		11/03/2023	10/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	85-40-101053008-4	08/11/2022	31/05/2023

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1849-2021 MUNICIPIO SANTA ANA Vía Santa Ana – Las Palmitas

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Santa Ana – Las Palmitas, jurisdicción del municipio de SANTA ANA, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.93 Km

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1849-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA ANA – NIT: 891.780.056-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3405 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.157.100.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.157.100.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**CO-LP-MSA-008-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA ANA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MSA-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA SANTA ANA	NIT:	901.633.111-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CABV Consultoría y Construcción SAS NIT: 901.381.407, con participación del 95% Constructora Correa SAS NIT: 900.493.499, con participación del 5%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1849 DE 2021		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.015.023.236 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.015.023.236 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 870-94653-0 FIDUCIA OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.204.506.970,80		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.204.506.970,80		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	08 mayo/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Rodrigo Andrade		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			4.015.023.236		4.015.023.236
	2024					
TOTAL				4.015.023.236		4.015.023.236

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.				

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.983.634.626,00	99,22%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.969.883.900,00	49,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.346.487.251,00	33,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	31.388.610,00	0,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.365.517.731,00**	**34,01%**

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	500.000.000
Amortizado	
Saldo	500.000.000

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 49.5%
Meta física ejecutada: 34.0%

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/04/23	2	Aprobado

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/11/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/11/22

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 401.502.323,60	C100048640-2	08/11/2022	07/09/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.204.506.970,80		08/11/2022	07/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 200.751.161,80		08/11/2022	08/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 602.253.485,40		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 500.000.000,00	C-100012094-2	08/11/2022	08/05/2023

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1733-2021 MUNICIPIO SANTA BARBARA DE PINTO Vía Pinto – Cienagueta

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Pinto – Cienagueta, jurisdicción del municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 16 Km

Longitud del tramo a intervenir: 384 m

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1733-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO – NIT: 819.003.762-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	30 dic/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 74334 30dic/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.350.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.350.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
TOTAL, PRÓRROGAS:	24 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-003-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	09 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.349.976.765 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.349.976.765 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 marzo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 08/03/2023 (Se prorroga por 83 días) DURACIÓN: ochenta y tres (83) días Inicio de la prórroga No.1: 09/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 31/05/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	31 mayo/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 meses y 23 días		
SUPERVISOR DEL CTO	José Alfredo Jiménez Mejía		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			1.349.976.765		1.349.976.765
	2024					
TOTAL				1.349.976.765		1.349.976.765

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Total (0% del cto)			0	**0**
Acta de Ajuste ___ No.				

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.328.115.897,00	98,38
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	202.649.000,00	15,01
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.860,870,00	1,62
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	0
Amortizado	0
Saldo	0

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 15,0%
Meta física ejecutada: %

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/03/23	3	Aprobada

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/03/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/03/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 134.997.676,50	85-44-101116990-4	09/11/2022	30/09/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 674.988.382,50		15/11/2022	30/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 269.995.353,00		09/11/2022	31/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 404.993.229,50		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.365.710,00		12/03/2023	11/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	85-40-101052978-4	09/11/2022	31/05/2023

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IX. CONVENIO 1845-2021 MUNICIPIO SANTA BARBARA DE PINTO Vía Pinto – Veladero

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Pinto – Veladero, jurisdicción del municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.4 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.12 Km

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1845-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO – NIT: 819.003.762-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 74334 30dic/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.850.200.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.850.200.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL PINTO NUEVO - VELADERO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO – MAGDALENA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	09 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.850.177.474 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.850.177.474 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:	$		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 marzo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 08/03/2023 (Se prorroga por 4 meses y 24 días) DURACIÓN: cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días Inicio de la prórroga No.1: 09/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 31/07/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 julio/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 meses y 24 días		
SUPERVISOR DEL CTO	José Alfredo Jiménez Mejía		

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			3.850.177.474		3.850.177.474
	2024					
TOTAL				3.850.177.474		3.850.177.474

9.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.05				
Total (0,0% del cto)			0	**0**
Acta de Ajuste ___ No.				

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha abril/2023, para el periodo seis (06), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.819.854.320,00	99,21
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	163.705.000,00	4,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	30.323.150	0,79
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

9.4.2. ANTICIPO

Otorgado	0
Amortizado	0
Saldo	0

9.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 4,3%
Meta física ejecutada: %

9.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

9.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/03/23	2	Aprobada

9.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

9.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

9.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/03/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/03/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 385.017.747,40	85-44-101116237-3	09/11/2022	30/11/2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 770.035.494,80		09/11/2022	31/07/2026
Estabilidad de la Obra	$ 1.155.053.242,20		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.665.590,00		12/03/2023	11/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000,00	85-40-101052405-6	09/11/2022	31/07/2023

9.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

9.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.06

9.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA

10.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**967-2022**		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA S.A.S.	NIT:	890.405.995-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8"**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (SVR 66533):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.992.534.293		
VALOR ADICIONES:	$		
ADICIÓN 1:	$		
VALOR ACTUAL:	$2.992.534.293		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024)		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 Mes y 0 días		
PRÓRROGA No.1:	N.A.		
ADICIÓN No.1:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 julio/2024		

10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1362322 (31dic2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
974522 (31dic2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
277923 (21marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.450.000.000	0	1.450.000.000

10.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	2/11/2022 - 1/12/2022	$0	$-	$0	$-
Acta de Costos No.2	2/12/2022 - 1/01/2023	$75.813.590	$14.404.582	$0	$90.218.172
Acta de Costos No.3	2/01/2023 - 31/01/2023	$88.788.269	$16.869.771		$105.658.040
Acta de Costos No.4	1/02/2023 - 28/02/2023	$109.153.584	$20.739.181	$0	$129.892.765
Acta de Costos No.5	1/3/2023 - 31/3/2023	$131.307.881	$24.948.497	$0	$156.256.378
Acta de Costos No.6	1/4/2023 - 30/4/2023	$149.354.998	$28.377.450	$0	$177.732.448
TOTALES		**$ 554.418.322**	**$105.339.481**	**$0**	**$659.757.804**

10.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 06 De fecha **abril de 2023** para el período 06 el contrato reporta un avance de 18.86 % y:

10.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 30,22 %
Total inversión ejecutada: 18.86 %

10.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/03/23	1

10.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

10.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…N/A	…	…	…

10.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 299.253.429,30	11-44-101186542-2	02/11/2022	26/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 598.506.858,60		02/11/2022	26/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 598.506.858,60		02/11/2022	23/01/2028
Calidad del Servicio	$ 897.760.287,90		23/01/2025	23/01/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

10.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

10.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

10.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

11.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

11.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

11.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

12. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visitas técnicas a las obras de los Proyectos de los Municipios, practicadas por parte del supervisor del contrato de interventoría.

13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20