SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de noviembre/2024_ al_30 del mes de noviembre/ 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

En el presente informe se tratarán los siguientes proyectos:

- Municipio de EL BANCO, vía Caño de Palma – Menchiquejo
- Municipio de PLATO, vía Plato – Cerro Grande
- Municipio de PLATO, vía La Ye de Santa Rosa – Las Planadas
- Municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, Vía San Sebastián de Buenavista – Los Galvis
- Municipio de SAN ZENON, vía Palomar – Bermejal
- Municipio de SANTA ANA, vía Loma de Vitaria – Las Marías
- Municipio de SANTA ANA, vía Santa Ana – Las Palmitas
- Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, vía Pinto – Cienagueta
- Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, vía Pinto - Veladero

Y el resumen del desarrollo del CONTATO DE INTERVENTORIA 967-2022

I. CONVENIO 1825-2021 MUNICIPIO DE EL BANCO Vía Caño de Palma – Menchiquejo

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo Caño de Palma – Menchiquejo, jurisdicción del municipio de EL BANCO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.0 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.28 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1825-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL BANCO – NIT: 891.780.044-2		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3397 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.150.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.150.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**050922-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL BANCO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-005-2022		
CONTRATISTA:	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S	NIT:	901438268-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Caño de Palma - Menchiquejo en el Municipio de El Banco – Departamento de Magdalena		
FECHA DE INICIO:	11 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.149.688.085 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.149.688.085 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 mayo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 08/05/2023 (Se prorroga por 4 meses) DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 11/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 11/09/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 11/09/2023 DURACIÓN: ciento diez (110) días Inicio de la prórroga No.2: 11/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/12/2023		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 01/12/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 30 días Duración de la suspensión No.1: un y medio (1,5) meses, Período: 01/12/2023 – 13/01/2024 Ampliación No. 1 a suspensión No.1 Fecha: 13/01/2024 Duración ampliación No.1 a suspensión No.1: un (1) mes Período: 13/01/2024 – 13/02/2024 Ampliación No.2 a suspensión No.1 Fecha: 13/02/2024 Duración ampliación No.2 a suspensión No.1: quince (15) días Período: 13/02/2024 – 27/02/2024		
FECHA DE REINICIO No.1	28/02/2024		

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	27 marzo/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	27 marzo/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Siete (7) meses y veinte (20) días
SUPERVISOR DEL CTO	Geraldines González

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			0		
	2022			0		
	2023			3.149.000.000	2.830.129.186	318.870.814
	2024			0		
TOTAL				**3.149.000.000**	**2.830.129.186**	**318.870.814**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: marzo/2023)	601.891.261	4.430.815	0	606.322.076
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: mayo/2023)	1.512.061.308	14.745.802		1.526.807.110
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: agosto/2023)	691.974.748	5.025.252		697.000.000
Total (89.85% del cto)	2.805.927.316	24.201.870		**2.830.129.186**
Acta de Ajuste____No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.116.801.691,00	98.96%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.116.801.691,00	98.96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.116.801.691,00	98.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	32.886.394,00	1.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**3.149.688.085,00**	**100.00%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100.00%
Meta física ejecutada: 100.00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
13/02/2023	N1	Conformación de la calzada existente

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/02/2023	1
20/05/2024	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/12/2023	3	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/mayo/24
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$314.968.808,50	96-44-101176173	11/11/2022	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$629.937.617,00		11/11/2022	30/03/2027
Estabilidad de la Obra	$944.906.425,50		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$N.A			

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$650.000.000	96-40-101062281	11/11/2022	30/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1848-2021 MUNICIPIO EL PLATO Vía Plato – Cerro Grande

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Plato – Cerro Grande, jurisdicción del municipio de PLATO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.89 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1848-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PLATO – NIT: 891.780.051-4		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3399 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.532.400.000		
VALOR ADICIONES:	$2.002.500.000		
ADICIÓN 1:	$2.002.500.000		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$6.534.900.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MP-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PLATO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MP-004-2022		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901.401.590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL VIA PLATO – VEREDA CERROGRANDE, MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.532.278.964 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$2.002.500.000		
ADICIÓN 1:	$2.002.500.000		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$6.534.778.964 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 04000006154 Bancolombia FIDUCIA ALIANZA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.133.069.741,18		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.133.069.741,18		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	17 Meses y 15 días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 09/05/2023 (Se prorroga por 4 meses) DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 15/09/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 12/09/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 15/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 12/12/2023 DURACIÓN: quince (15) días Inicio de la prórroga No.3: 15/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/12/2023		
ADICIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 28/12/2023 (adicción en recursos por $2.002.500.000)		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.4: 30/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/03/2024		

SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 26/02/2024 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 34 días Duración de la suspensión No.1: un (1) mes Período: 26/02/2024 – 25/03/2024
FECHA DE REINICIO No.1	26/03/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	30 abril/2024
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 25/04/2024 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.5: 30/04/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 30/06/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 25/06/2024 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.6: 30/06/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/09/2024
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 30/09/2024 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.7: 1/10/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 31/10/2024
PRÓRROGA No.8:	OTROSI No.08 fecha de suscripción: 31/10/2024 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.8: 1/11/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.8: 30/11/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 noviembre/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	23 meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO	Sandra Rodríguez Castro

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023			$4.532.278.965	4.532.278.965	-
	2024			$2.002.500.000	$949.661.151	$1.052.838.849
TOTAL				$6.534.778.965	5.481.940.116	$1.052.838.849

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01 periodo (mayo/23)	1.592.712.598,81	14.924.274,69	401.909.218,38	1.205.727.655,13
Acta Parcial de Obra No.02 periodo (agosto/23)	599.085.734,06	4.385.362,94	150.867.774,25	452.603.322,75
Acta Parcial de Obra No.03 periodo (nov/23)	660.959.273,21	4.862.173,79	166.455.361,75	499.366.085,25
Acta Parcial de Obra No.04 periodo (enero/24)	795.140.144,98	5.853.414,47	200.248.389,86	600.745.169,59

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.05 periodo (junio/24)	813.283.915,59	5.986.979,62	204.817.723,80	614.453.171,41
Acta Parcial de Obra No.06 periodo (agos/24)	977.550.021	7.196.223	8.771.273	975.974.970,69
Total (83,8% del cto)	5.435.406.220	46.533.896	1.133.069.741	**4.348.870.375**
Acta de Ajuste____No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	$6.500.133.653,70	99,47
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6.500.133.653,70	99,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$6.500.133.653,70	99,47
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$34.645.311,00	0,53
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$6.534.778.964,70**	**92,51**

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.133.069.741
Amortizado	$ 1.133.069.741
Saldo	$0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
13/02/23	N1	Terraplén con material seleccionado
26/05/23	N2	Protección de taludes con enrocado en aletas de los box 60% piedra ciclópea, 40% concreto resistencia 14mpa

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
26/05/23	N3	Disipadores de energía en concreto ciclópeo
26/05/23	N4	Protección de taludes con grama de la zona
26/05/23	N5	Concreto de resistencia 14Mpa Kg - Ciclópeo
26/05/23	N6	Demolición de estructuras
18/06/24	N7	Protección de taludes en concreto ciclópeo para prevención de erosión (60% piedra ciclópea 40%)
18/06/24	N8	Viga de confinamiento en concreto de 3500 psi de 20x30 cm para protección de taludes en concreto ciclópeo

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/02/23	1
26/05/23	2
22/12/23	3
18/06/24	4

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/24

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$653.477.896,47	21-44-101394653-13 Anexo No.14	15/11/2022	1/03/2025
Buen Manejo Anticipo	1.633.694.741,18		15/11/2022	1/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.306.955.792,94		15/11/2022	30/10/2027
Estabilidad de la Obra	$1.347.484.806		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.393.000		15/05/2023	30/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101197078-13 Anexo No.15	15/11/2022	30/11/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1951-2021 MUNICIPIO DE PLATO Vía La Ye de Santa Rosa – Las Planadas

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo La Ye de Santa Rosa – Las Planadas jurisdicción del municipio de PLATO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.0 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.74 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1951-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PLATO – NIT: 891.780.051-4		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3373 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2022		
PRÓRROGAS:	24 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MP-003-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PLATO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO YE SANTA ROSA Y CABECERA DE PLANADAS	NIT:	901.630.176-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS, Nit. No. 901.401.590-3, con participación del 95% DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PARAÍSO SAS, Nit No. 900.466.254-9, con participación del 5%		
OBJETO:	Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural vía vereda Las Planadas - sector La Y Santa Rosa, municipio de Plato - Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.499.565.196,20		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.499.565.196,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 80982064-0 FIDUCIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.124.891.299,05		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.124.891.299,05		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 mayo/2023		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha del modificatorio No.1: 06/02/2023 (Corrección cédula del representante legal)		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 15/02/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 3 meses Duración de la suspensión No.1: dos (2) meses. Período: 15/02/2023 – 14/04/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	15/04/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	15/07/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 10/07/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 15/11/2023		
PRÓRROGA No.2	Fecha prórroga 2: 01/11/2023 Duración: uno y medio (1,5) meses		

	Inicio prórroga 2: 15/11/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 2: 30/12/2023
PRÓRROGA No.3:	Fecha de prórroga No.3: 28/12/2023 Duración: tres (3) meses Inicio prórroga No.3: 30/12/2024 Terminación prórroga No.3: 30/03/2024
PRÓRROGA No.4:	Fecha prórroga No.4: 26/03/2024 Duración: un (1) mes Inicio prórroga No.4: 30/03/2024 Terminación prórroga No.4: 30/04/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 abril/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Nueve (9) meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Sandra Rodríguez Castro

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023			$4.499.565.196	$4.273.282.347	$226.282.849
	2024			$0		
TOTAL				$4.499.565.196	$4.273.282.347	$226.282.849

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 01 periodo (agosto/23)	1.243.311.055,55	12.574.391,70	313.971.361,75	$941.914.085
Acta Parcial de Obra No. 02 periodo (octubre/23)	1.180.474.708,12	8.616.201,60	297.272,727,43	$891.818.182
Acta Parcial de Obra No. 03 periodo (nov/23)	872.873.396,89	6.425.646,86	219.824.760,94	$659.474.283
Acta Parcial de Obra No. 04 periodo (febrero/24)	495.342.576,90	3.646.458,33	124.747.258,81	$374.241.776
Acta Parcial de Obra No. 05 periodo (abril/24)	446.729.318,97	3.288.592,43	169.075.190,12	$280.942.721
Total (95.00% del cto)	4.238.731.056,43	34.551.290,92	1.124.891.299,05	**$3.148.391.047**
Acta de Ajuste____No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.463.734.239,20	99.20%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.463.734.239,20	99.20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$4.463.734.239,20	99.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$35.830.960,00	0,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$4.499.565.196,20**	**100%**

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.124.891.299,05
Amortizado	$ 1.124.891.299,05
Saldo	$ 0

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100.00%
Meta física ejecutada: 100.00%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/11/23	1
30/04/23	2

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/04/24
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$449.956.519,62	96-44-101176102-8	15/11/2022	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.124.891.299,05		15/11/2022	31/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$899.913.039,24		15/11/2022	30/04/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.349.869.558,86		5 años a partir del recibo definitivo	

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad de la revisión de los diseños	$6.736.590,00		5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	96-40-101062261-7	15/11/2022	30/04/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1850-2021 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA Vía San Sebastián – Los Galvis

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo San Sebastián — Los Galvis, jurisdicción del municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.26 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1850-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN – NIT: 891.780.054-6		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3403 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.813.300.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.813.300.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SAN SEBASTIAN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-002-2022		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901.401.590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía rural cabecera municipal - corregimiento de Los Galvis, jurisdicción del municipio de San Sebastián de Buenavista		
FECHA DE INICIO:	10 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.766.492.116 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.766.492.116 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 abril/2023		
PRÓRROGAS:	4 Meses y 0 días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 06/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 10/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 10/08/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	10 agosto/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cuatro meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Jessenia Isabel Arrieta Mendoza		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			3.766.492.116	3.766.492.116	0
	2024					
TOTAL				3.766.492.116	3.766.492.116	0

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: abril/2023)	1.338.809.046,00	9.855.626,45	0	1.348.664.672,45
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: mayo/2023)	1.773.046.373,79	13.052.259,24		1.786.098.633,03
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: agosto/2023)	623.896.387,00	7.832.424,43		631.728.811
Total (100% del cto)	3.735.751.806,79	30.740.310,12		**3.766.492.116**
Acta de Ajuste____No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.733.628.75315	99,13%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.733.628.75315	99,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.733.628.75315	99,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	32.863.363	0,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**3.766.492.116,00**	**100,00%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada: 100,00%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
19/05/23	NP1	Tubería de PVC 12" alcantarillado
19/05/23	NP2	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 3000 psi) – Bordillo (0,15m*0,5m)
19/05/23	NP3	Excavación con máquina (incluye retiro)

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/05/23	1
24/11/23	2

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$376.649.211,60	C-100046043-3	06/04/2023	12/02/2024
Buen Manejo Anticipo	$0		N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$753.298.423,20		06/04/2023	12/08/2026
Estabilidad de la Obra	$1.129.947.634,80		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.493.830,00		12/08/2023	12/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000	C-100011292-3	10/11/2022	12/08/2023

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1847-2021 MUNICIPIO DE SAN ZENON Vía Palomar – Bermejal

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Palomar - Bermejal, jurisdicción del municipio de SAN ZENON en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.51 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1847-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SAN ZENON – NIT: 891.780.055-3		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3404 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.463.100.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.463.100.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MSZM-LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SAN ZENON	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MSZM-LP-002-2022		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA	NIT:	900.316.958-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Zenón Departamento de Magdalena		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.460.170.000 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.460.170.000 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 4000005710 Bancolombia FIDUCIA ALIANZA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.338.051.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.338.051.000		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 05/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 08/08/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 08/08/2023 DURACIÓN: cuatro y medio (4,5) meses Inicio de la prórroga No.2: 08/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 23/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 23/12/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.3: 23/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 23/03/2024		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 19/03/2024 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.4: 23/03/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 23/04/2024		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 02/04/2024 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 21 días Duración de la suspensión No.1: uno y medio (1,5) meses. Período: 02/04/2024 – 17/05/2024		

FECHA DE REINICIO No.1	18/05/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	7/06/2024
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 07/06/2024 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.5: 07/06/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 07/08/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	07 agosto/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	14 meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO	Álvaro Manjarres Figueredo

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			0		
	2023			4.460.170.000	4.236.197.299	223.972.701
	2024			0		
TOTAL				4.460.170.000	4.236.197.299	223.972.701

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: jun/2023)	1.361.342.928,65	10.021.509,35	411.409.331,40	959.955.107,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: ago/2023)	1.359.238.686,88	12.751.441,12	411.597.038,40	960.393.090,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: nov/2023)	769.999.836,60	5.668.344,40	232.700.454,30	542.967.727,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: ene/2024)	711.933.661,04	5.240.890,96	282.344.175,90	434.830.376,00
Total (95% del cto)			1.338.051.000,00	**2.898.146.300,00**
Acta de Ajuste____No.	N/A			

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.430.307.142,0	99,33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.430.307.142,0	99,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.430.307.142,0	99,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	29.862.858	0,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.460.170.000,0**	**100%**

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.338.051.000,00
Amortizado	$ 1.338.051.000,00
Saldo	$ 0

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
20/06/23	N1	Terraplén
20/06/23	N2	Conformación de la calzada existente
22/11/23	N3	Protección de taludes con grama de la zona

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/06/23	1
22/11/23	2

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$446.017.000	21-44-101396905-6	08/11/2022	23/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.338.051.000		08/11/2022	23/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$892.034.000		08/11/2022	23/03/2027
Estabilidad de la Obra	$1.338.051.000		08/11/2022	09/04/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$5.366.424		08/11/2024	09/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	21-40-101198860-6	08/11/2022	23/03/2024

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1766-2021 MUNICIPIO SANTA ANA Vía Loma de Vitaría – Las Marías

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Loma de Vitaría – Las Marías, jurisdicción del municipio de SANTA ANA, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15.3 Km

Longitud del tramo a intervenir: 456 m

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1766-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA ANA – NIT: 891.780.056-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 octubre/2021		
FECHA DE INICIO:	09 dic/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69264 09dic/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.350.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.350.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
TOTAL, PRÓRROGAS:	36 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA 3:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**CO-LP-MSA-005-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA ANA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MSA-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.304.100.904,60 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$45.379.752		
ADICIÓN 1:	$45.379.752		
VALOR ACTUAL:	$1.349.480.656,60 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 07/03/2023 (Se prorroga por 2 meses y 24 días) DURACIÓN: dos (2) meses y veinticuatro (24) días Inicio de la prórroga No.1: 08/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 31/05/2023		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 14/04/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 45 días Duración de la suspensión No.1: cincuenta y tres (53) días. Período: 14/04/2023 – 05/06/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	06/06/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	20/07/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 17/07/2023 DURACIÓN: cien (100) días Inicio de la prórroga No.2: 22/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 30/10/2023		
ADICIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 19/10/2023 (adicción en recursos por $45.379.752)		

PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 19/10/2023 DURACIÓN: un (1) meses Inicio de la prórroga No.3: 30/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/11/2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 nov/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	7 meses y 0 días
SUPERVISOR DEL CTO	Emiro Alfaro Arrieta

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023			1.349.480.657	1.349.480.657	0
	2024					
TOTAL				1.349.480.657	1.349.480.657	0

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01 periodo (julio/23)	573.816.036,60	6.845.002,40	0	580.661.039
Acta Parcial de Obra No.02 periodo (septiembre/23)	611.895.203,23	4.475.176,77	0	616.370.380
Acta Parcial de Obra No.03 periodo (noviembre/23)	151.335.186,00	1.114.052,13	0	152.449.238
Total (100% del cto)			0	**1.349.480.657**
Acta de Ajuste____No.				

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.328.426.387,6	98,44%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.328.426.387,6	98,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.328.426.387,6	98,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.054.270,0	1,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.349.480.657,6**	**100%**

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	0
Amortizado	0
Saldo	0

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada: 100,00%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
23/11/23	N1	Concreto Clase D (210Kg/cm2 ó 3000 Psi) – Bordillo (0,15*0,35m)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/08/23	1
02/10/23	2
23/11/23	3

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/23

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 134.948.065,66	85-44-101117052-9	08/11/2022	31/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 269.896.131,32		08/11/2022	30/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 404.844.196,98		08/11/2022	30/11/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.122.950,00		08/11/2023	30/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	85-40-101053008-8	08/11/2022	30/11/2023

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1849-2021 MUNICIPIO SANTA ANA Vía Santa Ana – Las Palmitas

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Santa Ana – Las Palmitas, jurisdicción del municipio de SANTA ANA, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.93 Km

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1849-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA ANA – NIT: 891.780.056-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3405 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.157.100.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.157.100.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**CO-LP-MSA-008-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA ANA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MSA-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA SANTA ANA	NIT:	901.633.111-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CABV Consultoría y Construcción SAS NIT: 901.381.407, con participación del 95% Constructora Correa SAS NIT: 900.493.499, con participación del 5%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1849 DE 2021		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estadoen ejecución plataforma SECOP (el que aplique:Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.015.023.236 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$142.076.764		
ADICIÓN 1:	$142.076.764		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.157.100.000 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE 870-94653-0 FIDUCIA OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.204.506.971		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.203.937.970		
SALDO POR AMORTIZAR:	$569.001		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	14 Meses y días		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 11/04/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 27 días Duración de la suspensión No.1: cuatro (4) meses, dieciséis (16) díasPeríodo: 11/04/2023 – 27/08/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	28/08/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	24 septiembre/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 24/09/2023(Se prorroga por 3 meses) DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.1: 24/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 24/12/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 22/12/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.2: 24/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 24/03/2024		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 21/03/2024 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 25/03/2024 Nueva fecha de terminación No.3: 24/05/2024		

PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 24/05/2024 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.4: 25/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 24/08/2024
ADICIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 29/07/24 (adicción en recursos por $142.076.764)
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 24/08/2024 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.5: 25/08/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 24/10/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 24/10/2024 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.6: 25/10/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 24/11/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	24 noviembre/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Veinte (20) meses
SUPERVISOR DEL CTO	Emiro Alfaro Arrieta

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023			4.015.023.236	3.610.860.971	404.162.265
	2024			142.076.764		142.076.764
TOTAL				4.157.100.000	3.610.860.971	546.239.029

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01 periodo (abril/23)	1.306.752.649,23	12.540.398,77	395.787.914,40	923.505.134
Acta Parcial de Obra No.02 periodo (nov/23)	1.040.096.133,79	7.656.654,99	314.325.836,63	733.426.952
Acta Parcial de Obra No.03 periodo (ene/24)	412.093.833,50	3.033.623,73	124.538.237,17	290.589.220
Acta Parcial de Obra No.04 periodo (mar/24)	133.417.188,52	982.149,00	40.319.801,26	94.079.536
Acta Parcial de Obra No.05 periodo (may/24)	95.216.323,48	700.933,80	28.775.177,19	67.142.080
Acta Parcial de Obra No.06 periodo (agos/24)	422.050.659	3.106.921	127.547.274	297.610.306
Total (57,9% del cto)			1.031.293.469	**2.406.354.000**
Acta de Ajuste_____No.				

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.125.711.390,00	99,22%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.125.711.390,00	99,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.000.000.000,00	97,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	31.388.610,00	0,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.031.388.610**	**96,98%**

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	1.204.506.971
Amortizado	1.203.937.970
Saldo	569.001

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 96,98%

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/11/23	1
29/07/24	2

7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/08/24

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 401.502.323,60	C100048640-7	24/05/2024	24/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.204.506.970,80		24/05/2024	24/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 200.751.161,80		24/05/2024	24/10/2027
Estabilidad de la Obra	$ 602.253.485,40		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 650.000.000,00	C-100012094-8	08/11/2022	24/10/2024

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1733-2021 MUNICIPIO SANTA BARBARA DE PINTO Vía Pinto – Cienagueta

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Pinto – Cienagueta, jurisdicción del municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 16 Km

Longitud del tramo a intervenir: 384 m

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1733-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO – NIT: 819.003.762-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	30 dic/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 74334 30dic/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.350.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.350.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
TOTAL, PRÓRROGAS:	36 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA 3:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-003-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	09 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.349.976.765 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.349.976.765 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 08/03/2023 (Se prorroga por 83 días) DURACIÓN: ochenta y tres (83) días Inicio de la prórroga No.1: 09/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 31/05/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 30/05/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.2: 31/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/08/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 31/08/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 31/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/10/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 31/10/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.4: 30/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/12/2024		

PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.5: 30/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 30/03/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 marzo/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses y 23 días
SUPERVISOR DEL CTO	Juana Fernández

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			1.349.976.765	1.191.857.225	158.119.540
	2024					
TOTAL				1.349.976.765	1.191.857.225	158.119.540

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01 periodo (nov/23)	1.188.146.527,67	3.710.697,33	0	1.191.857.225
Total (88% del cto)			0	**1.191.857.225**
Acta de Ajuste____No.				

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.328.115.897,00	98,38
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.328.115.897,00	98,38
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.328.115.897,00	98,38
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.860,870,00	1,62
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.349.976.767,00**	**100,00**

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	0
Amortizado	0
Saldo	0

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,0%
Meta física ejecutada: 100,0%

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
12/12/23	NP01	Concreto Resistencia 28Mpa (Clase C)
12/12/23	NP02	Excavaciones varias en material común en seco

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/12/23	1

8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 134.997.676,50	85-44-101116990-8	09/11/2022	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 674.988.382,50		15/11/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 269.995.353,00		09/11/2022	31/03/2027
Estabilidad de la Obra	$ 404.993.229,50		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.365.710,00		12/03/2023	11/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	85-40-101052978-8	09/11/2022	31/03/2024

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IX. CONVENIO 1845-2021 MUNICIPIO SANTA BARBARA DE PINTO Vía Pinto – Veladero

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vía Pinto – Veladero, jurisdicción del municipio de SANTA BARBARA DE PINTO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.4 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.12 Km

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1845-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO – NIT: 819.003.762-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 74334 30dic/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.850.200.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.850.200.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SANTA BARBARA DE PINTO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL PINTO NUEVO - VELADERO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO – MAGDALENA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	09 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.850.177.474 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.850.177.474 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	13 Meses y 24 días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 08/03/2023 (Se prorroga por 4 meses y 24 días) DURACIÓN: cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días Inicio de la prórroga No.1: 09/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 31/07/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 29/07/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.2: 31/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 30/10/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 23/10/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 30/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.4: 30/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/04/2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 abril/2024		

TOTAL, PRÓRROGAS:	17 meses y 24 días
SUPERVISOR DEL CTO	Juana Fernández

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022					
	2023			3.850.177.474	3.629.112.210	221.065.264
	2024					
TOTAL				3.850.177.474	3.629.112.210	221.065.264

9.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01 periodo (junio/23)	634.526.758,82	7.569.534,18	0	642.096.293,00
Acta Parcial de Obra No.02 periodo (septiembre/23)	1.139.710.285,01	8.322.844,99	0	1.148.033.130,00
Acta Parcial de Obra No.03 periodo (noviembre/23)	1.047.868.490,55	7.696.792,45	0	1.055.565.283,00
Acta Parcial de Obra No.04 periodo (febrero/24)	777.692.529,93	5.724.974,07	0	783.417.504
Total (94% del cto)			0	**3.629.112.210,00**
Acta de Ajuste____No.				

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha noviembre/2024, para el periodo veinticinco (25), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.819.854.320	99,21
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.819.854.320	99,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.819.854.320	99,21
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	30.323.150	0,79
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**3.850.177.474**	**100,00**

9.4.2. ANTICIPO

Otorgado	0
Amortizado	0
Saldo	0

9.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada: 100,00%

9.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
11/12/23	NP01	Concreto clase F (140 Kg/cm2 ó 2.000 Psi)
11/12/23	NP02	Concreto Resistencia 28Mpa (clase C)
11/12/23	NP03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 ó 3.000 Psi)
11/12/23	NP04	Relleno para estructuras con recebo

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11/12/23	1
29/04/24	2

9.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

9.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

9.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

9.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/23
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 385.017.747,40	85-44-101116237-6	09/11/2022	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 770.035.494,80		09/11/2022	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1.155.053.242,20		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.665.590,00		09/11/2022	30/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	85-40-101052405-9	09/11/2022	30/04/2024

9.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

9.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.25

9.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA

10.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**967-2022**		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA S.A.S.	NIT:	890.405.995-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8"**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (SVR 66533):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.992.534.293		
VALOR ADICIONES:	$ 200.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 200.000.000		
VALOR ACTUAL:	$3.192.534.293		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024)		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 Mes y 0 días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 24/06/2024 (Se prorroga por 4 meses) DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 31/07/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/11/2024		
ADICIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 24/06/2024 (adicción en recursos por $200.000.000)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 noviembre/2024		

10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1362322 (31dic2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
974522 (31dic2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
277923 (21marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.450.000.000	1.450.000.000	0
1424523 (31dic2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	300.000.000	300.000.000	0
216024 (15marzo2024)	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	1.352.534.293	1.352.534.293	0

10.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	2/11/2022 - 1/12/2022	$0	$-	$0	$-
Acta de Costos No.2	2/12/2022 - 1/01/2023	$75.813.590	$14.404.582	$0	$90.218.172
Acta de Costos No.3	2/01/2023 - 31/01/2023	$88.788.269	$16.869.771	$0	$105.658.040
Acta de Costos No.4	1/02/2023 - 28/02/2023	$109.153.584	$20.739.181	$0	$129.892.765
Acta de Costos No.5	1/3/2023 - 31/3/2023	$131.307.881	$24.948.497	$0	$156.256.378
Acta de Costos No.6	1/4/2023 - 30/4/2023	$149.354.998	$28.377.450	$0	$177.732.448
Acta de Costos No.7	1/5/2023 - 31/5/2023	$166.554.512	$31.645.357	$0	$198.199.869
Acta de Costos No.8	1/6/2023 - 30/6/2023	$162.997.140	$30.969.457	$0	$193.966.597
Acta de Costos No.9	1/7/2023 - 31/7/2023	$160.903.643	$30.571.692	$0	$191.475.335
Acta de Costos No.10	1/8/2023 - 31/8/2023	$160.516.943	$30.498.219	$0	$191.015.162
Acta de Costos No.11	1/9/2023 - 30/9/2023	$135.562.880	$25.756.947	$0	$161.319.827
Acta de Costos No.12	1/10/2023 - 31/10/2024	$67.880.000	$12.897.200	$0	$80.777.200
Acta de Costos No.13	1/11/2023 - 30/11/2023	$67.880.000	$12.897.200	$0	$80.777.200
Acta de Costos No.14	1/12/2023 - 31/12/2023	$67.880.000	$12.897.200	$0	$80.777.200
Acta de Costos No.15	1/01/2024 - 31/01/24	$218.827.987	$41.577.318	$0	$260.405.305
Acta de Costos No.16	1/02/2024 - 29/02/24	$172.459.209	$32.767.250	$0	$205.226.459
Acta de Costos No.17	1/03/2024 - 31/03/2024	$149.364.000	$28.379.160	$0	$177.743.160
Acta de Costos No.18	01/04/2024 - 30/04/2024	$85.730.963	$16.288.883	$0	$102.019.846
Acta de Costos No.19	01/05/2024 - 31/05/2024	$90.989.715	$17.288.046	$0	$108.277.761

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.20	01/06/2024 - 30/06/2024	$79.400.341	$15.086.065	$0	$94.486.406
Acta de Costos No.21	01/07/2024 - 31/07/2024	$74.125.959	$14.083.932	$0	$88.209.891
Acta de Costos No.22	01/08/2024 - 31/08/2024	$74.213.000	$14.100.470	$0	$88.313.470
Acta de Costos No.23	01/09/2024 - 30/09/2024	$69.116.122	$13.132.063	$0	$82.248.185
Acta de Costos No.24	01/10/2024 - 31/10/2024	$69.201.190	$13.148.226	$0	$82.349.416
Acta de Costos No.25	01/11/2024 - 30/11/2024	$69.201.190	$10.408.200	$0	$65.188.200
TOTALES		**$ 2.682.801.927**	**$509.732.366**	**$0**	**$3.192.534.293**

10.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 25 De fecha **noviembre de 2024** para el período 25, el contrato reporta un avance de 100% y:

10.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 100%
Total inversión ejecutada: 100%

10.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/03/23	1
29/09/23	2
15/05/24	3

10.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

10.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección orechazado)
…	…	…	…

10.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 319.253.429,30	11-44-101186542-6	02/11/2022	26/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 638.506.858,60		02/11/2022	26/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 638.506.858,60		02/11/2022	23/01/2028
Calidad del Servicio	$ 957.760.287,90		23/01/2025	23/01/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO ___

10.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

10.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

10.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

11.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

11.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

11.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

12. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20