**SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
**Jefe Subdirección Vías Regionales**
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
**Dirección Territorial Magdalena**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de marzo/2023_ al_31 del mes de marzo/2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 3373 de 9 de septiembre de 2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

En el presente informe se tratarán los siguientes proyectos:

- Municipio de PIVIJAY vía Garrapatas-Flores de María
- Municipio de PIVIJAY vía San José de la Montaña
- Municipio de SALAMINA vía Guáimaro-Aserradero
- Municipio de SALAMINA vía Julepe-Puente El Chivo-La Ye de Vainillal-Aserradero
- Municipio de ZAPAYAN vía Punta de Piedras-Piedras de Moler-Límites con Chibolo
- Municipio de CHIBOLO vía La Estrella
- Municipio de REMOLINO vía La María
- Municipio de EL PIÑON vía Tío Gollo-Sabanas
- Municipio de SITIO NUEVO vía Rodeo-Sarcita

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 976-2022

# I. CONVENIO 1830-2021 MUNICIPIO DE PIVIJAY Vía Garrapatas – Flores de Maria

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

Tramo vial Garrapatas – Flores de María, jurisdicción del municipio de PIVIJAY, en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.60 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 1.01 Km**

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1830-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE PIVIJAY – NIT: 891.780.050-7 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 3398 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.700.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.700.000.000 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre del 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MP-LP-004-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de PIVIJAY | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MP-LP-004-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CODIFA S.A.S | NIT: | 8002.002.415-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | “MEJORAMIENTO EN LA VÌA GARRAPATA - FLORES DE MARIA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08 noviembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.691.993.497,00 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.691.993.497,00 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 538.398.699,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 538.398.699,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Diez (10) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 07 septiembre/2023 | | |
| **PRÓRROGA No. :** | ---------- | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | ---------- | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Rene David Pérez Africano | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | | $ 0 | | |
| | 2022 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2024 | | | $ 0 | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 3.150.000.000** | | |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | **-** | | **-** | **-** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 2.691.993.497,00 | 100% |

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 161.757.179,62 | 6.08% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 25.683.417,90 | 0.97% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| **TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA** | **$ 25.683.417,90** | **0.97%** |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 538.398.699 |
| **Amortizado** | $ - |
| **Saldo** | $ 538.398.699 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 6.08%
Meta física ejecutada: 0.97%

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/nov/2022 | Programa Inicial | Aprobado |

### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/11/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: Berkley International Seguros Colombia S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 269.199.350 | 59250 Endoso 1 | 08/11/2022 | 10/01/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 538.398.699 | 59250 Endoso 1 | 08/11/2022 | 10/01/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 538.398.699 | 59250 Endoso 1 | 08/11/2022 | 09/09/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 807.598.049 | 59250 Endoso 1 | 5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $ 5.808.390 | 59250 Endoso 1 | 28/02/2024 | 12/05/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000 | 17622 Endoso 1 | 08/11/2022 | 08/09/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 5

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# II. CONVENIO 1843 MUNICIPIO DE PIVIJAY
# Vía Pivijay – San Jose de la Montaña (Garrapatas)

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial Pivijay – San Jose de la Montaña (Garrapatas), jurisdicción del municipio de PIVIJAY, en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 27.70 Km**
Longitud del tramo a intervenir: 3.914 Km

## 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1843-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE PIVIJAY – NIT: 891.780.050-7 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3400 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.999.100.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 8.999.100.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | -------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MP-LP-005-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de PIVIJAY | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MP-LP-005-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY | **NIT:** | 901.599.906-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CDF INGENIERIA S.A.S<br>NOCAP INTERCON S.A.S | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08 de noviembre del 2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.994.610.140,50 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 8.994.610.140,50 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO TOTAL OTORGADO:** | $ 2.247.566.210,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 2.247.566.210,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Diez (10) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 07 Septiembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No. :** | ---------- | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 07 Septiembre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | ---------- | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Rene David Pérez Africano | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | $ 7.649.100.000 | | |
| | 2024 | | | $ - | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 8.999.100.000,00** | | |

### 2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO $ |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (7.50% del cto)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | $ - | | |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 8.994.610.140,50 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 607.298.314,00 | 6.75% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 262.060.800,00 | 2.91% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| **TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA** | **262.060.800,00** | **2.91%** |

**2.4.2. ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 2.247.566.210,00 |
| **Amortizado** | $ - |
| **Saldo** | $ 2.247.566.210,00 |

**2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 6.75%
Meta física ejecutada: 2.91%

**2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/nov/2022 | Programa Inicial | Aprobada |

**2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

## 2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/11/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 899.461.014,10 | C-100046025 Anexo No. 2 | 08/11/2022 | 09/03/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.248.652.535,25 | C-100046025 Anexo No. 2 | 08/11/2022 | 09/03/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 1.978.922.028,20 | C-100046025 Anexo No. 2 | 08/11/2022 | 08/09/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $2.698.383.042,30 | C-100046025 Anexo No. 2 | 5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $8.164.590,00 | C-100046025 Anexo No. 2 | 08/11/2022 | 08/09/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 500.000.000,00 | C-100011245 Anexo No. 2 | 08/11/2022 | 08/09/2023 |

## 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 05

## 2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# III. CONVENIO 1777-2021 MUNICIPIO DE SALAMINA Vía GUAIMARO - ASERRADERO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial GUAIMARO - ASERRADERO**,** jurisdicción del municipio de SALAMINA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.4 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 0.55 Km**

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1777 de 2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE SALAMINA – NIT: 891.780.053-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 diciembre/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69890 10 diciembre/2021) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2021 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MS-106-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de SALAMINA | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MSM-LP-004-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIA SALAMINA | NIT: | 901.626.261-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | INTERCON M&R S.A.S – NIT: 900.477.075-4 – Participación: 50%<br>CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S – NIT: 900.496.388-5– Participación: 50% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 03 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.309.545.076,50 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.309.545.076,50 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 654.772.538,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 654.772.538,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 02 marzo/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 02/03/2023<br>DURACIÓN: dos (2) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 03/03/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 02/05/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 02 mayo/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Dos (2) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** Por parte del municipio | Carlos Rafael Curiel | | |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | $1.350.000.000,00 | | |
| | 2023 | | | $ 0 | | |
| | 2024 | | | $ 0 | | |
| TOTAL | | | | $1.350.000.000,00 | | |

### 3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No. | - | $ - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | **-** | **$ -** | **-** | **-** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 1.350.000.000,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 297.000.000,00 | 22.00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | - | -% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | -% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **-** | **-%** |

**El contrato de obra continúa desarrollando y/o ajustando los Estudios y Diseños.**

### 3.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 654.772.538 |
| **Amortizado** | $ - |
| **Saldo** | $ 654.772.538 |

### 3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 22.00%
Meta física ejecutada: 0.00%

### 3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 13/abr/2023 | 1 |

### 3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 03/nov/2022 | Programación Inicial | Aprobado |
| 28/feb/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobado |
| 13/abr/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobado |

### 3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 02/mar/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |

### 3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 1)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _02/03/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $130.954.507,65 | 85-44-101117760<br>Anexo No. 3 | 03/11/2022 | 03/09/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $654.772.538,25 | 85-44-101117760<br>Anexo No. 3 | 03/11/2022 | 04/09/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $261.909.015,30 | 85-44-101117760<br>Anexo No. 3 | 03/11/2022 | 03/05/2026 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $392.863.522,95 | 85-44-101117760<br>Anexo No. 3 | 5 años a partir del recibo definitivo | |
| Calidad del Servicio | $5.608.470 | 85-44-101117760<br>Anexo No. 3 | 5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | 85-40-101053454<br>Anexo No. 3 | 03/11/2022 | 05/03/2023 |

### 3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.05

### 3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# IV. CONVENIO 1852-2021 MUNICIPIO DE SALAMINA
## Vía JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO, jurisdicción del municipio de SALAMINA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9.30 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 1.60 Km**

### 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1852-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE SALAMINA – NIT: 891.780.053-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 Diciembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3402 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **MODIFICACION No. 1:** | Se modifica el Numero de la Cuenta | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MS-093-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de SALAMINA | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MSM-LP-003-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO | NIT: | 901.617.366-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONSTRUDLOP S.A.S – NIT: 900.768.041-3 – Participación: 49%<br>MARLIN INGENIERIA S.A.S – NIT: 901.307.961-0 – Participación: 51% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL – ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA PROGRAMA "COLOMBIA RURAL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08 noviembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.491.560.913,50 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.491.560.913,50 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS_ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.347.468.274,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 1.347.468.274,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cinco (05) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 07 abril/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | ---------- | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 07 abril/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | **Total prórrogas:** -------- | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Carlos Rafael Curiel | | |

### 4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | $ 3.150.000.000 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 4.500.000.000** | | |

### 4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Total (0.00% del cto)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.491.560.913,50 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 851.273.660,00 | 18.95% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0,00 | 0.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| **TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA** | **0,00** | **0.00%** |

**El contrato de obra continúa desarrollando y/o ajustando los Estudios y Diseños.**

**4.4.2. ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.347.468.274 |
| **Amortizado** | $ - |
| **Saldo** | $ 1.347.468.274 |

**4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 18.95%
Meta física ejecutada: 0.00%

**4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/nov/2022 | Programación Inicial | Aprobado |

**4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/11/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: HDI SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 449.156.091,30 | 4007000 Anexo No. 1 | 08/11/2022 | 08/10/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 1.347.468.273,30 | 4007000 Anexo No. 1 | 08/11/2022 | 08/10/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 898.312.182,60 | 4007000 Anexo No. 1 | 08/11/2022 | 10/04/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 1.347.468.273,30 | 4007000 Anexo No. 1 | 5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $ 6.936.510,00 | 4007000 Anexo No. 1 | 01/08/2022 | 01/08/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 404.000.000,00 | 4001362 Anexo No. 1 | 01/08/2022 | 10/08/2023 |

## 4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

### 4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 05

### 4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# V. CONVENIO 1770-2021 MUNICIPIO DE ZAPAYAN

## Vía PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO, jurisdicción del municipio de ZAPAYAN en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15.70 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 0.576 Km**

### 5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1770-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE ZAPAYAN – NIT: 819.003.760-4 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 diciembre/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 69892 10 diciembre/2021) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2021 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-MZ-001-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de ZAPAYAN | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-MZ-001-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S | NIT: | 901.043.572 - 4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.349.989.518,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.349.989.518,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 674.994.759,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 674.994.759,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 marzo/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No. :** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 13/03/2023<br>DURACIÓN: Dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/05/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 14 mayo/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Dos (02) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Paulina Vergara Novoa | | |

### 5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 0 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 1.350.000.000 | | |

### 5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.349.989.518,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 1.071.519.385,00 | 79.37% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | - | -% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | -% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | - | -% |

**El contrato de obra continúa desarrollando y/o ajustando los Estudios y Diseños.**

**5.4.2. ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **Otorgado** | $ | 674.994.759,00 |
| **Amortizado** | $ | 0,00 |
| **Saldo** | $ | 674.994.759,00 |

**5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 79.37%
Meta física ejecutada: 0.00%

**5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 15 noviembre/2022 | Programa Inicial | Aprobado |
| 08 marzo/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobado |

**5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 13/mar/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |

## 5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 1)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 13/03/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO _

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 134.998.951,00 | 85-44-101116236 Anexo No. 3 | 15/11/2022 | 15/09/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 674.994.759,00 | 85-44-101116236 Anexo No. 3 | 15/11/2022 | 15/09/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 269.997.903,60 | 85-44-101116236 Anexo No. 3 | 15/11/2022 | 18/05/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 404.996.855,40 | 85-44-101116236 Anexo No. 3 | 5 Años contados desde el Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $ 4.328.304,00 | 85-44-101116236 Anexo No. 3 | 18/03/2023 | 17/03/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 85-40-101052404 Anexo No. 6 | 15/11/2022 | 18/03/2023 |

## 5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 05

## 5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VI. CONVENIO 1823-2021 MUNICIPIO DE CHIBOLO Vía Corregimiento la Estrella - Municipio de Chibolo

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo Vial Corregimiento la Estrella - Municipio de Chibolo, jurisdicción del municipio de CHIBOLO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,6 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 2.0 Km**

## 6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 6.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1823-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE CHIBOLO – NIT: 800.071.934-1 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 3396 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-003-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de CHIBOLO | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-003-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S | NIT: | 901.438.268-6 |
| **CONTRATISTA:**<br>**(Cesión Contrato)** | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" | NIT: | 900.316.958-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 22 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.499.942.493,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.499.942.493,00 | | |
| **ANTICIPO** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | No Aplica | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | No Aplica | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (6) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 21 mayo/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No. :** | _____ | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 21 MAYO/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | ---------- | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Alberto Mario Orozco | | |

### 6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 3.150.000.000 | | |
| | 2024 | | | - | | |
| TOTAL | | | | 6.502.500.000 | | |

### 6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | - | - | - | - |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.499.942.493 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 1.554.891.549 | 35.44% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | - | 0.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **-** | **0.00%** |

**El contrato de obra continúa desarrollando y/o ajustando los Estudios y Diseños.**

**6.4.2. ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

**6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 35.44%
Meta física ejecutada: 0.00%

**6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 22/11/2022 | Programa Inicial | Aprobada |

**6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

### 6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/11/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 449.994.249,30 | 21-44-101418687 Anexo No. 2 | 22/11/2022 | 22/09/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.349.982.747,90 | 21-44-101418687 Anexo No. 2 | 22/11/2022 | 22/09/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 899.988.498,60 | 21-44-101418687 Anexo No. 2 | 22/11/2022 | 25/05/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 1.349.982.747,90 | 21-44-101418687 Anexo No. 2 | 5 años a partir del acta de recibo de obra | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 7.322.070,00 | 21-44-101418687 Anexo No. 2 | 22/11/2022 | 24/05/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000 | 21-44-101418687 Anexo No. 2 | 22/11/2022 | 25/05/2023 |

### 6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

### 6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.05

### 6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VII. CONVENIO 1779-2021 MUNICIPIO DE REMOLINO Vía LA MARIA

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial LA MARIA, jurisdicción del municipio de REMOLINO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.7 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km**

## 7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 7.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1779-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE REMOLINO – NIT: 891.780.052-1 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 diciembre/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 69889 10 diciembre/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.700.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.700.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2021 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **2022-05-27-001** | **CONTRATANTE:** Municipio de Remolino | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-002-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S | NIT: | 901.043.572-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30 noviembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.699.924.976,00 | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.699.924.976,00 |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.349.962.488,00 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 1.349.962.488,00 |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (6) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 30 mayo/2023 |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días |
| **PRÓRROGA No.:** | ---------- |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 mayo/2023 |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | ---------- |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Jose Morron Avendaño |

### 7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 2.700.000.000 | | |
| | 2023 | | | 0 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 2.700.000.000 | | |

### 7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 2.699.924.976,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 475.774.954,00 | 17.62% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 25.257.100,00 | 0.94% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 25.257.100,00 | 0.94% |

### 7.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.349.962.488,00 |
| **Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo** | $ 1.349.962.488,00 |

### 7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 17.62%
Meta física ejecutada: 0.94%

### 7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | Programación Inicial | Aprobada |

### 7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/04/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 269.992.497,60 | 85-44-101116424 Anexo No. 0 | 27/05/2022 | 27/03/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.349.962.488,00 | 85-44-101116424 Anexo No. 0 | 27/05/2022 | 27/03/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 539.984.995,20 | 85-44-101116424 Anexo No. 0 | 27/05/2022 | 27/11/2025 |
| Estabilidad de la Obra | 809.977.492,80 | 85-44-101116424 Anexo No. 0 | 5 años desde el acta de entrega y recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 5.802.390,00 | 85-44-101116424 Anexo No. 0 | 27/11/2022 | 27/11/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000,00 | 85-40-101052557 Anexo No. 3 | 30/11/2022 | 05/06/2023 |

## 7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 05

## 7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VIII. CONVENIO 1829-2021 MUNICIPIO DE EL PIÑON Vía Tio Gollo - Sabanas

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial Tio Gollo - Sabanas, jurisdicción del municipio de el PIÑON en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 2.19 Km**

## 8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 8.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1829-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE EL PIÑON – NIT: 891.780.049-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIÑON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3410 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.185.900.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.185.900.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MP-CO-007-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de EL PIÑON | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MP-LP-001-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO GENESIS | NIT: | 901.596.127-2 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | HB INGENIEROS CIVILES SAS. – NIT: 900.378.814-4 – Participación: 95%<br>OSCAR HERNÁNDEZ ARROYO SAS – NIT: 800.191.443-1 - Participación: 5% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO EN LA VÌA QUE DEL CORREGIMIENTO DE TIO GOLLO CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SABANAS, MUNICIPIO DE EL PIÑON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 01 diciembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.185.491.163,20 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.185.491.163,20 | | |
| **ANTICIPO** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | No Aplica | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | No Aplica | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (06) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 01 junio/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No. :** | ---------- | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 01 junio/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | ---------- | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Darlis Lara Gonzalez | | |

### 8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 2.835.900.000 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 4.185.900.000 | | |

### 8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | - | - | - | - |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha MARZO/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.185.491.163,20 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 1.020.299.909,00 | 24.38% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0,00 | 0.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **0,00** | **0.00%** |

**El contrato de obra continúa desarrollando y/o ajustando los Estudios y Diseños.**

**8.4.2. ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | NO APLICA |
| **Amortizado** | NO APLICA |
| **Saldo** | NO APLICA |

**8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 24.38%
Meta física ejecutada: 0.00%

**8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/12/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _X_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 418.549.116,12 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 0 | 23/05/2022 | 23/03/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | 2.092.745.581,60 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 0 | 23/05/2022 | 23/03/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 837.098.232,64 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 0 | 23/05/2022 | 23/11/2025 |
| Estabilidad de la Obra | 1.255.647.348,96 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 0 | 5 años desde el acta de entrega y recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 6.208.230,00 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 0 | 23/11/2022 | 23/11/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $404.000.000,00 | 85-40-101052353<br>Anexo No. 0 | 25/05/2022 | 23/11/2022 |

## 8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.05

## 8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# IX. CONVENIO 1846-2021 MUNICIPIO DE SITIONUEVO Vía SITIONUEVO – RODEO - SARCITA

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial SITIONUEVO – RODEO - SARCITA, jurisdicción del municipio de SITIONUEVO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 0.99Km**

## 9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 9.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1846-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE SITIONUEVO – NIT: 891.780.103-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3408 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.322.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.322.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | ---------- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-007-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de SITIONUEVO | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-07-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SITIONUEVO34 | NIT: | 901.643.731-3 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | LEAN CONSTRUCCIONES SAS. – NIT: 900.927.262-0 – Participación: 60%<br>PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE SAS – NIT: 901.574.917-1 - Participación: 40% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 26 diciembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.237.494.393,90 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.237.494.393,90 | | |
| **ANTICIPO** | $ 1.118.747.192,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.118.747.192,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 1.118.747.192,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses y/o hasta el 31 diciembre/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 diciembre/2022 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 30/12/2022<br>DURACIÓN: Cuatro (04) Meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 01/01/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/04/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 abril/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Cuatro (04) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Eva Luna Cañas | | |

### 9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 972.900.000 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 2.322.000.000 | | |

### 9.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | - | - | - | - |
| **Total (0.00% del cto)** | - | - | - | - |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha marzo/2023, para el periodo cinco (05), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 2.237.494.393,90 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 882.471.052,00 | 39.44% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0,00 | 0.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **0,00** | **0.00%** |

**El contrato de obra continúa desarrollando y/o ajustando los Estudios y Diseños.**

**9.4.2. ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | 1.118.747.192,00 |
| **Amortizado** | - |
| **Saldo** | 1.118.747.192,00 |

**9.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 39.44%
Meta física ejecutada: 0.00%

**9.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 28/03/2023 | 210.1.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales |

**9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 21/04/2023 | 1 |

**9.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 26/12/2022 | Programación Inicial | Aprobada |

**9.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |

## 9.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA 1)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/12/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _X_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 223.749.348,40 | 21-44-101398602 Anexo No. 4 | 07/10/2022 | 30/08/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.118.747.192,00 | 21-44-101398602 Anexo No. 4 | 07/10/2022 | 30/08/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 447.498.876,80 | 21-44-101398602 Anexo No. 4 | 07/10/2022 | 30/04/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 671.248.315,20 | 21-44-101398602 Anexo No. 4 | 5 años desde el acta de entrega y recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 6.623.064,00 | 21-44-101398602 Anexo No. 4 | 31/12/2022 | 31/12/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $348.000.000,00 | 21-40-101200122 Anexo No. 2 | 07/10/2022 | 30/04/2023 |

## 9.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 9.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 05

## 9.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 10. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 10.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | **976-2022** | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES | NIT: | 901.348.616-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | CGR S.A.S - NIT: 830.076.603-9 - participación: 50%<br>VQ INGENIERIA – NIT: 830.058.737-0- participación: 50% | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2 NOV/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 66536 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.886.663.801,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.886.663.801,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA) | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta 31 julio/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 0 Mes y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 julio/2024 | | |

## 10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 977822 (01/sept/2022) | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 315823 (27marzo2023) | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 1.443.000.000 | 280.226.953 | 1.162.773.047 |

### 10.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos No.1 | Noviembre/2022 | 15.807.180 | 3.003.364 | - | **18.810.544** |
| Acta de Costos No.2 | Diciembre/2022 | 47.386.100 | 9.003.359 | - | **56.389.459** |
| Acta de Costos No.3 | Enero/2023 | 54.176.440 | 10.293.524 | - | **64.469.964** |
| Acta de Costos No.4 | Febrero/2023 | 67.503.740 | 12.825.711 | - | **80.329.451** |
| Acta de Costos No.5 | Marzo/2023 | 88.426.500 | 16.801.035 | - | **105.227.535** |
| **TOTALES** | | **273.300.055** | **51.926.993** | **-** | **325.226.953** |

### 10.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 De fecha **MARZO DEL 2023** para el período 05 el contrato reporta un avance de 11.27% y:

### 10.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 12.00%
Total inversión ejecutada: 11.27%

### 10.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 01/02/2023 | 1 |

### 10.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| …N/A | … | … | … | .. |

### 10.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 288.666.380,10 | NB-100209599<br>Anexo No. 2 | 12/05/2022 | La Liquidación del Contrato |
| Buen Manejo Anticipo | 577.332.760,20 | NB-100209599<br>Anexo No. 2 | 12/05/2022 | La Liquidación del Contrato |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 577.332.760,20 | NB-100209599<br>Anexo No. 2 | 12/05/2022 | 31/07/2027 |
| Calidad del Servicio | 865.999.140,30 | NB-100209599<br>Anexo No. 2 | 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo | |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 02/11/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

## 9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

## 9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

**11. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

**10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

**10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**12. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


**13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

**14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

**NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz**
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20