**SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
**Jefe Subdirección Vías Regionales**
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
**Dirección Territorial Magdalena**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de diciembre/2023_ al_31 del mes de diciembre/2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 3373 de 9 de septiembre de 2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

En el presente informe se tratarán los siguientes proyectos:

- Municipio de PIVIJAY vía Garrapatas-Flores de María
- Municipio de PIVIJAY vía San José de la Montaña
- Municipio de SALAMINA vía Guáimaro-Aserradero
- Municipio de SALAMINA vía Julepe-Puente El Chivo-La Ye de Vainillal-Aserradero
- Municipio de ZAPAYAN vía Punta de Piedras-Piedras de Moler-Límites con Chibolo
- Municipio de CHIBOLO vía La Estrella
- Municipio de REMOLINO vía La María
- Municipio de EL PIÑON vía Tío Gollo-Sabanas
- Municipio de SITIO NUEVO vía Rodeo-Sarcita

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 976-2022

# I. CONVENIO 1830-2021 MUNICIPIO DE PIVIJAY Vía Garrapatas – Flores de Maria

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

Tramo vial Garrapatas – Flores de María, jurisdicción del municipio de PIVIJAY, en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.60 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 1.01 Km**

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1830-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE PIVIJAY – NIT: 891.780.050-7 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 3398 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.700.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.700.000.000 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre del 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MP-LP-004-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de PIVIJAY | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MP-LP-004-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CODIFA S.A.S | NIT: | 8002.002.415-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | “MEJORAMIENTO EN LA VÌA GARRAPATA - FLORES DE MARIA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08 noviembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.691.993.497,00 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.691.993.497,00 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 538.398.699,00 M/CTE | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 538.398.699,00 M/CTE | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Diez (10) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 07 septiembre/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 07/09/2023<br>DURACIÓN: dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 08/09/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/11/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 07/11/2023<br>DURACIÓN: Cincuenta y tres (53) días<br>Inicio de la prórroga No.2: 08/11/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 29/12/2023<br>DURACIÓN: un (01) mes<br>Inicio de la prórroga No.3: 01/01/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/01/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Cuatro (4) meses y veintitrés (23) días | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Rene David Pérez Africano -Desde Orden de Inicio hasta el 31/12/2023 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | | $ 0 | | |
| | 2022 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2024 | | | $ 0 | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 3.150.000.000** | | |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | $ 380.166.663 | $ - | $ 76.033.333 | $ 380.166.663 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 | $ 334.017.313 | $ - | $ 66.803.463 | $ 334.017.313 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 | $ 325.169.397 | $ - | $ 65.033.879 | $ 325.169.397 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 | $ 423.134.711 | $ - | $ 84.626.942 | $ 423.134.711 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 | $ 641.207.548 | $ - | $ 245.901.082 | $ 641.207.548 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 | $ 641.207.548 | $ - | $ - | $ 641.207.548 |
| **Total (82.36% del cto)** | $ 2.217.152.863 | $ - | $ 538.398.699 | $ 2.217.152.863 |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 2.691.993.497,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 2.431.844.750,00 | 91.40% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 2.338.437.036,00 | 87.88% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| **TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA** | **$2.338.437.036,00** | **87.88%** |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 538.398.699 |
| **Amortizado** | $ 538.398.699 |
| **Saldo** | $ - |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 91.40%
Meta física ejecutada: 87.88%

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 31/jul/2023 | 210.1.1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 31/jul/2023 | 1 |
| 08/nov/2023 | 2 |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/nov/2022 | Programa Inicial | Aprobado |
| 31/jul/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobado |
| 07/sep/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobado |
| 07/nov/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobado |
| 07/nov/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobado |
| 23/dic/2023 | Reprogramación No. 5 | Aprobado |

### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 07/sep/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 07/nov/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 29/dic/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |

### 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 3)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _X_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: Berkley International Seguros Colombia S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 269.199.350 | 59250 Endoso 3 | 08/11/2022 | 02/05/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 538.398.699 | 59250 Endoso 3 | 08/11/2022 | 02/05/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 538.398.699 | 59250 Endoso 3 | 08/11/2022 | 02/01/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidad de la Obra | $ 807.598.049 | 59250 Endoso 3 | 5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $ 5.808.390 | 59250 Endoso 3 | 28/02/2024 | 02/01/2029 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000 | 17622 Endoso 3 | 08/11/2022 | 02/01/2024 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 14

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).*

# II. CONVENIO 1843 MUNICIPIO DE PIVIJAY
# Vía Pivijay – San Jose de la Montaña (Garrapatas)

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial Pivijay – San Jose de la Montaña (Garrapatas), jurisdicción del municipio de PIVIJAY, en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 27.70 Km**
Longitud del tramo a intervenir: 3.914 Km

## 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1843-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE PIVIJAY – NIT: 891.780.050-7 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3400 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.999.100.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 3.560.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 3.560.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 12.559.100.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MP-LP-005-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de PIVIJAY | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MP-LP-005-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY | **NIT:** | 901.599.906-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CDF INGENIERIA S.A.S<br>NOCAP INTERCON S.A.S | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08 de noviembre del 2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.994.610.140,50 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 3.560.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 3.560.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 12.554.610.140,50 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO TOTAL OTORGADO:** | $ 2.247.566.210,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 1.744.541.277,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 503.024.934,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Diez (10) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 07 Septiembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 07/sep/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 08/sep/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/dic/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 22/nov/2023<br>DURACIÓN: veinticuatro (24) días<br>Inicio de la prórroga No.2: 08/dic/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/dic/2023 | | |
| **ADICION No. 1** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 14/dic/2023<br>VALOR ADICIONAL: $ 3.560.000.000,00 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 29/dic/2023<br>DURACIÓN: seis (06) meses<br>Inicio de la prórroga No.3: 01/ene/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/06/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 junio/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Nueve (09) meses y 24 días | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Rene David Pérez Africano – Desde Orden de Inicio hasta el 31/12/2023 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | $ 7.649.100.000 | | |
| | 2024 | | | $ 3.560.000.000 | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 12.559.100.000** | | |

## 2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO $ |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | $ 674.370.509 | $ - | $ 168.592.627 | $ 674.370.509 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 | $ 614.763.126 | $ - | $ 153.690.782 | $ 614.763.126 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 | $ 849.425.896 | $ - | $ 212.356.474 | $ 849.425.896 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 | $ 655.120.704 | $ - | $ 168.592.627 | $ 655.120.704 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 | $ 512.709.046 | $ - | $ 128.177.262 | $ 512.709.046 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 | $ 1.786.030.286 | $ - | $ 446.507.572 | $ 1.786.030.286 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 | $ 1.885.745.538 | $ - | $ 471.436.385 | $ 1.885.745.538 |
| **Total (55.58% del cto)** | **$ 6.978.165.105** | **$ -** | **$ 1.744.541.277** | **$ 6.978.165.105** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | $ - | | |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 12.554.610.140,50 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 8.941.254.182,00 | 70.90% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 6.957.117.197,00 | 55.13% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| **TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA** | **6.957.117.197,00** | **55.13%** |

### 2.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 2.239.566.210,00 |
| **Amortizado** | $ 1.744.541.277,00 |
| **Saldo** | $ 503.024.934,00 |

### 2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 70.90%
Meta física ejecutada: 55.13%

## 2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 15/nov/2023 | 672.1 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,2m) |

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 30/sep/2023 | 1 |
| 01/dic/2023 | 2 |
| 28/dic/2023 | 3 |

**2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/nov/2022 | Programa Inicial | Aprobada |
| 07/sep/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobada |
| 08/sep/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobada |
| 21/nov/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobada |

**2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

**2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 07/sep/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 22/nov/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 14/dic/2023 | ADICION | ADICION No. 1 | Aprobado OTROSI No.003 |
| 29/dic/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |

**2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 3)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/dic/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Acta de Aprobación de Pólizas de fecha 20/dic/2023
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 1.255.461.014,10 | C-100046025 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 31/12/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 4.028.652.535,25 | C-100046025 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 31/12/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.510.922.028,20 | C-100046025 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 30/06/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $1.350.000.000 | C-100046025 Anexo No. 6 | 5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $5.965.470 | C-100046025 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 30/06/2029 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 580.000.000,00 | C-100011245 Anexo No. 5 | 08/11/2022 | 30/06/2024 |

### 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

### 2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# III. CONVENIO 1777-2021 MUNICIPIO DE SALAMINA Vía GUAIMARO - ASERRADERO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial GUAIMARO - ASERRADERO, jurisdicción del municipio de SALAMINA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.4 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 0.55 Km**

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | **1777 de 2021** | | |
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE SALAMINA – NIT: 891.780.053-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 diciembre/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69890 10 diciembre/2021) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2021 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MS-106-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de SALAMINA | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MSM-LP-004-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIA SALAMINA | NIT: | 901.626.261-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | INTERCON M&R S.A.S – NIT: 900.477.075-4 – Participación: 50%<br>CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S – NIT: 900.496.388-5– Participación: 50% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 03 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.309.545.076,50 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 40.454.924,50 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 654.772.538,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 654.772.538,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 02 marzo/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 02/03/2023<br>DURACIÓN: dos (2) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 03/03/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 02/05/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 02/05/2023<br>DURACIÓN: cuarenta y tres (42) días – Hasta el 15 julio/2023<br>Inicio prórroga 2: 03/05/2023<br>Nueva fecha terminación con prórroga 2: 15/07/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 10/07/2023<br>DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días – Hasta el 30 agosto/2023<br>Inicio prórroga 3: 16/07/2023<br>Nueva fecha terminación con prórroga 3: 30/08/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.4 y ADICION No. 1:** | OTROSI No.04 fecha de suscripción: 15/08/2023<br>DURACIÓN: Un (01) mes<br>VALOR ADICIONADO: $ 40.454.924,50<br>Inicio prórroga 4: 01/09/2023<br>Nueva fecha terminación con prórroga 3: 30/09/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.5:** | OTROSI No.05 fecha de suscripción: 25/09/2023<br>DURACIÓN: Un (01) mes<br>Inicio prórroga 5: 01/10/2023<br>Nueva fecha terminación con prórroga 5: 30/10/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 octubre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Seis (06) meses y 27 días | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** Por parte del municipio | Carlos Rafael Curiel - Desde Orden de Inicio hasta el 31/12/2023 | | |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | $1.350.000.000,00 | | |
| | 2023 | | | $ 0 | | |
| | 2024 | | | $ 0 | | |
| TOTAL | | | | $1.350.000.000,00 | | |

### 3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No. 01 | $ 1.130.475.312 | $ - | $ 654.772.538 | $ 1.130.475.312 |
| **Total (83,74% del cto)** | **$ 1.130.475.312** | **$ -** | **$ 654.772.538** | **$ 1.130.475.312** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 1.350.000.000,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1.350.000.000,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 1.327.235.314,00 | 98.31% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 18.694.900,00 | 1.38% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$5.426.745.592,67** | **99.70%** |

#### 3.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 654.772.538 |
| **Amortizado** | $ 654.772.538 |
| **Saldo** | $ 0 |

#### 3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 99.70%

### 3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 13/abr/2023 | 1 |
| 15/ago/2023 | 2 |
| 25/oct/2023 | 3 |

### 3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 03/nov/2022 | Programación Inicial | Aprobado |
| 28/feb/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobado |
| 13/abr/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobado |
| 01/may/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobado |
| 10/jul/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobado |
| 15/ago/2023 | Reprogramación No. 5 | Aprobado |
| 24/sep/2023 | Reprogramación No. 6 | Aprobado |

### 3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 02/mar/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 02/may/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 10/jul/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |
| 15/ago/2023 | PRORROGA – ADICION No. 1 | PRORROGA No.4 | Aprobado OTROSI No.004 |
| 25/sep/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.5 | Aprobado OTROSI No.005 |

### 3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 5)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _25/sep/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $135.000.000,00 | 85-44-101117760 Anexo No. 8 | 03/11/2022 | 15/05/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $654.772.538,25 | 85-44-101117760 Anexo No. 8 | 03/11/2022 | 01/03/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $270.000.000,00 | 85-44-101117760 Anexo No. 8 | 03/11/2022 | 30/10/2026 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $405.000.000 | 85-44-101117760 Anexo No. 8 | 5 años a partir del recibo definitivo | |
| Calidad del Servicio | $5.608.470 | 85-44-101117760 Anexo No. 8 | 5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | 85-40-101053454 Anexo No. 8 | 03/11/2022 | 30/10/2023 |

### 3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

### 3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# IV. CONVENIO 1852-2021 MUNICIPIO DE SALAMINA
## Vía JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO, jurisdicción del municipio de SALAMINA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9.30 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 1.60 Km**

### 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1852-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE SALAMINA – NIT: 891.780.053-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 Diciembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3402 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **MODIFICACION No. 1:** | Se modifica el Numero de la Cuenta | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MS-093-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de SALAMINA | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MSM-LP-003-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO | NIT: | 901.617.366-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONSTRUDLOP S.A.S – NIT: 900.768.041-3 – Participación: 49%<br>MARLIN INGENIERIA S.A.S – NIT: 901.307.961-0 – Participación: 51% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL – ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA PROGRAMA "COLOMBIA RURAL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08 noviembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.491.560.913,50 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.491.560.913,50 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS_ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.347.468.274,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 680.839.489,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 666.628.785,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cinco (05) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 07 abril/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 05/04/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 08/04/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/07/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 07/07/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 08/07/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 07/10/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 07/10/2023<br>DURACIÓN: quince (15) días<br>Inicio de la prórroga No.3: 08/10/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 23/10/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.4:** | OTROSI No.04 fecha de suscripción: 23/10/2023<br>DURACIÓN: quince (15) días<br>Inicio de la prórroga No.4: 24/10/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 07/11/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.5:** | OTROSI No.05 fecha de suscripción: 03/11/2023<br>DURACIÓN: Hasta el 31/dic/2023<br>Inicio de la prórroga No.5: 08/11/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.6:** | OTROSI No.06 fecha de suscripción: 28/12/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.6: 01/01/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 31/03/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 31 marzo/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | **Total prórrogas:** 10 meses y 22 dias | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Carlos Rafael Curiel – Desde Orden de Inicio hasta 31 diciembre/2023 | | |

### 4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | $ 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | $ 3.150.000.000 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 4.500.000.000** | | |

### 4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | $ 1.361.678.978 | $ - | $ 680.839.489 | $ 1.361.678.978 |
| **Total (30.32% del cto)** | **$1.361.678.978** | **$ -** | **$ 680.839.489** | **$1.361.678.978** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.491.560.913,50 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 4.440.673.500,00 | 99.80% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.579.563.045,00 | 35.50% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.579.563.045,00** | **35.50%** |

#### 4.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.347.468.274 |
| **Amortizado** | $ 680.839.489 |
| **Saldo** | $ 666.628.785 |

#### 4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 99.80%
Meta física ejecutada: 35.50%

### 4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 19/dic/2023 | 223.3.1P | Relleno para Terraplén (Incluye Suministro de Material, Transporte e Instalación) |

**4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 19/dic/2023 | 1 |

**4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/nov/2022 | Programación Inicial | Aprobado |
| 05/abr/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobado |
| 07/jul/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobado |
| 07/oct/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobado |
| 23/oct/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobado |
| 03/nov/2023 | Reprogramación No. 5 | Aprobado |
| 19/dic/2023 | Reprogramación No. 6 | Aprobado |
| 28/dic/2023 | Reprogramación No. 7 | Aprobado |

**4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 05/abr/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 07/jul/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 07/oct/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |
| 23/oct/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.4 | Aprobado OTROSI No.004 |
| 03/nov/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.5 | Aprobado OTROSI No.005 |
| 28/dic/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.6 | Aprobado OTROSI No.006 |

**4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 6)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 28/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _X_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: HDI SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 449.156.091,30 | 4007000 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 06/08/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 1.347.468.273,30 | 4007000 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 06/08/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 898.312.182,60 | 4007000 Anexo No. 6 | 08/11/2022 | 08/02/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 1.347.468.273,30 | 4007000 Anexo No. 6 | 5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $ 6.936.510,00 | 4007000 Anexo No. 6 | 01/08/2022 | 01/08/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 464.000.000,00 | 4001362 Anexo No. 6 | 01/08/2022 | 09/02/2024 |

### 4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

### 4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

### 4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# V. CONVENIO 1770-2021 MUNICIPIO DE ZAPAYAN

## Vía PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO, jurisdicción del municipio de ZAPAYAN en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15.70 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 0.576 Km**

### 5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **17702021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE ZAPAYAN – NIT: 819.003.760-4 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 diciembre/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 69892 10 diciembre/2021) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.350.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2021 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-MZ-001-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de ZAPAYAN | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-MZ-001-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S | NIT: | 901.043.572 - 4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.349.989.518,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.349.989.518,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 674.994.759,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 674.994.759,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 marzo/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 13/12/2023<br>DURACIÓN: Dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/05/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 10/05/2023<br>DURACIÓN: Dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 15/05/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/07/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 10/072023<br>DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días<br>Inicio de la prórroga No.3: 15/07/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/08/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 agosto/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Cinco (05) meses y quince (15) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Paulina Vergara Novoa –Desde Orden de inicio Hasta 31 diciembre/2023 | | |

### 5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 0 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 1.350.000.000 | | |

### 5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | 1.198.676.828,00 | 2.030.112,00 | 674.994.759,00 | 1.198.676.828,00 |
| **Total (89.94% del cto)** | **1.198.676.828,00** | **2.030.112,00** | **674.994.759,00** | **1.198.676.828,00** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.349.989.518,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 1.349.989.518,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.335.650.502,00 | 98,94% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 14.127.680,00 | 1,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.349.778.182,00** | **99,94%** |

#### 5.4.2. ANTICIPO

| | | |
|---|---|---|
| **Otorgado** | $ | 674.994.759,00 |
| **Amortizado** | $ | 674.994.759,00 |
| **Saldo** | $ | 0,00 |

#### 5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 99.94%

### 5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 20 abril/2023 | 630.4 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Bordillo |

### 5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 20 abril/2023 | 1 |
| 29 agosto/2023 | 2 |

## 5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 15 noviembre/2022 | Programa Inicial | Aprobado |
| 08 marzo/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobado |
| 20 abril/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobado |
| 10 mayo/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobado |
| 10 julio/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobado |

## 5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 13/mar/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 10/may/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 10/jul/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |

## 5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 3)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 10/jul/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 134.998.951,00 | 85-44-101116236<br>Anexo No. 8 | 15/11/2022 | 31/12/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 674.994.759,00 | 85-44-101116236<br>Anexo No. 8 | 15/11/2022 | 31/12/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 269.997.903,60 | 85-44-101116236<br>Anexo No. 8 | 15/11/2022 | 31/08/2026 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Estabilidad de la Obra | $ 404.996.855,40 | 85-44-101116236<br>Anexo No. 8 | 5 Años contados desde el Acta de Entrega y Recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $ 4.328.304,00 | 85-44-101116236<br>Anexo No. 8 | 18/03/2023 | 17/03/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 85-40-101052404<br>Anexo No. 8 | 15/11/2022 | 31/08/2022 |

### 5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

### 5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

### 5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VI. CONVENIO 1823-2021 MUNICIPIO DE CHIBOLO Vía Corregimiento la Estrella - Municipio de Chibolo

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo Vial Corregimiento la Estrella - Municipio de Chibolo, jurisdicción del municipio de CHIBOLO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,6 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 2.0 Km**

## 6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 6.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1823-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE CHIBOLO – NIT: 800.071.934-1 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 3396 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 2.002.500.000,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 2.002.500.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 6.502.500.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-003-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de CHIBOLO | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-003-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S | NIT: | 901.438.268-6 |
| **CONTRATISTA:**<br>**(Cesión Contrato)** | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" | NIT: | 900.316.958-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 22 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.499.942.493,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 2.002.500.000,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 2.002.500.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 6.502.442.943,00 | | |
| **ANTICIPO** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | No Aplica | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | No Aplica | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (6) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 21 mayo/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 18/abr/2023<br>DURACIÓN: cuatro (04) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 22/05/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 21/09/2023 | | |
| **CESIÓN CONTRATO DE OBRA:** | Resolución de Fecha 12 mayo/2023<br>CESIONARIO: ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 20/09/2023<br>DURACIÓN: Tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 22/09/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 21/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 21/12/2023<br>DURACIÓN: nueve (09) días<br>Inicio de la prórroga No.3: 22/12/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.4:** | OTROSI No.04 fecha de suscripción: 27/12/2023<br>DURACIÓN: Tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/03/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 marzo/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Diez (12) meses y nueve (09) días | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Alberto Mario Orozco – Desde Orden de Inicio hasta 31 diciembre/2022 | | |

### 6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 3.150.000.000 | | |
| | 2024 | | | 2.002.500.000 | | |
| TOTAL | | | | 6.502.500.000 | | |

### 6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | 597.865.569,00 | | | 597.865.569,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 | 592.093.997,00 | | | 592.093.997,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 | 560.289.433,00 | | | 560.289.433,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 | 572.268.037,00 | | | 572.268.037,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 | 609.141.260,00 | | | 609.141.260,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 | 1.050.531.875,00 | | | 1.050.531.875,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 | 65.946.117,00 | | | 65.946.117,00 |
| **Total (62.26% del cto)** | **4.048.136.290** | | | **4.048.136.290** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 6.502.442.943 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 4.530.313.729 | 70.00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 4.169.815.783 | 64.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **4.169.815.783** | **64.00%** |

#### 6.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

#### 6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 70.00%
Meta física ejecutada: 64.00%

### 6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 31/jul/2023 | 210.1.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales |
| 31/jul/2023 | 900.2.2 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m) |

### 6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 31/07/2023 | 1 |
| 27/12/2023 | 2 |

### 6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 22/11/2022 | Programa Inicial | Aprobada |
| 18/04/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobada |
| 31/07/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobada |
| 20/09/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobada |
| 21/12/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobada |
| 27/12/2023 | Reprogramación No. 5 | Aprobada |

### 6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

### 6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 20/09/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 21/12/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |
| 27/12/2023 | PRORROGA – ADICION No. 1 | PRORROGA No.4 y ADICION No. 1 | Aprobado OTROSI No.004 |

### 6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 04 – ADICIONAL No. 1)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 650.244.294,30 | 21-44-101418687 Anexo No. 6 | 22/11/2022 | 30/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.950.732.882,90 | 21-44-101418687 Anexo No. 6 | 22/11/2022 | 30/03/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 1.300.488.588,60 | 21-44-101418687 Anexo No. 6 | 22/11/2022 | 30/03/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 1.950.732.882,90 | 21-44-101418687 Anexo No. 6 | 5 años a partir del acta de recibo de obra | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 7.322.070,00 | 21-44-101418687 Anexo No. 6 | 22/11/2022 | 22/09/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000 | 21-44-101418687 Anexo No. 5 | 22/11/2022 | 30/03/2024 |

### 6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

### 6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

### 6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VII. CONVENIO 1779-2021 MUNICIPIO DE REMOLINO Vía LA MARIA

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial LA MARIA, jurisdicción del municipio de REMOLINO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.7 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km**

## 7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 7.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1779-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE REMOLINO – NIT: 891.780.052-1 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 diciembre/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 69889 10 diciembre/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.700.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.700.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2021 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2022) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **PRÓRROGA 3:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **2022-05-27-001** | **CONTRATANTE:** Municipio de Remolino | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-002-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S | NIT: | 901.043.572-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30 noviembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.699.924.976,00 | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.699.924.976,00 |
| **ANTICIPO** | CUENTA AHORROS _ FIDUCIA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.349.962.488,00 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 1.349.962.488,00 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (6) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 30 mayo/2023 |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 16/05/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 01/06/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/08/2023 |
| **MODIFICACION No.1:** | OTROSI MODIFICATORIO No.01 fecha de suscripción: 28/07/2023<br>Se modifican la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DELCONTRATISTA, CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y CLAUSULA 18. GARANTIAS en el numeral 18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio interadministrativo. |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 29/08/2023<br>DURACIÓN: dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 01/09/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 30/10/2023 |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 30/10/2023<br>DURACIÓN: dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.3: 01/11/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023 |
| **PRÓRROGA No.4:** | OTROSI No.04 fecha de suscripción: 29/12/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/03/2024 |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 marzo/2024 |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Diez (10) meses |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Jose Morron Avendaño – Desde Orden de Inicio al 31 diciembre/2023 |

### 7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 2.700.000.000 | | |
| | 2023 | | | 0 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 2.700.000.000 | | |

### 7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | 1.878.650.809,00 | 0,00 | 1.349.962.488,00 | 1.878.650.809,00 |
| **Total (69.58% del cto)** | **1.878.650.809,00** | **0,00** | **1.349.962.488,00** | **1.878.650.809,00** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 2.699.924.976,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 2.699.924.976,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.860.068.194,00 | 70.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.860.068.194,00** | **70.00%** |

#### 7.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.349.962.488,00 |
| **Amortizado** | $ 1.349.962.488,00 |
| **Saldo** | $ 0,00 |

#### 7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 70%

### 7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 13/04/2023 | 1 |

### 7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | Programación Inicial | Aprobada |
| 13/04/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobada |
| 16/05/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobada |
| 25/08/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobada |
| 27/10/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobada |
| 29/12/2023 | Reprogramación No. 5 | Aprobada |

### 7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 29/08/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 30/10/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |
| 29/12/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.4 | Aprobado OTROSI No.004 |

### 7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA No. 4)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 269.992.497,60 | 85-44-101116424<br>Anexo No. 6 | 30/11/2022 | 30/04/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.349.962.488,00 | 85-44-101116424<br>Anexo No. 6 | 30/11/2022 | 30/04/2024 |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 539.984.995,20 | 85-44-101116424<br>Anexo No. 6 | 30/11/2022 | 31/12/2026 |

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Estabilidad de la Obra | 809.977.492,80 | 85-44-101116424 Anexo No. 7 | 5 años desde el acta de entrega y recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 5.802.390,00 | 85-44-101116424 Anexo No. 7 | 02/06/2023 | 01/06/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $464.000.000,00 | 85-40-101052557 Anexo No. 8 | 30/11/2022 | 31/12/2023 |

### 7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 14

### 7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VIII. CONVENIO 1829-2021 MUNICIPIO DE EL PIÑON Vía Tio Gollo - Sabanas

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial Tio Gollo - Sabanas, jurisdicción del municipio de el PIÑON en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 2.19 Km**

## 8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 8.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1829-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE EL PIÑON – NIT: 891.780.049-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIÑON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3410 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.185.900.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.185.900.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MP-CO-007-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de EL PIÑON | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MP-LP-001-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO GENESIS | NIT: | 901.596.127-2 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | HB INGENIEROS CIVILES SAS. – NIT: 900.378.814-4 – Participación: 95%<br>OSCAR HERNÁNDEZ ARROYO SAS – NIT: 800.191.443-1 - Participación: 5% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO EN LA VÌA QUE DEL CORREGIMIENTO DE TIO GOLLO CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SABANAS, MUNICIPIO DE EL PIÑON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 01 diciembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.185.491.163,20 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.185.491.163,20 | | |
| **ANTICIPO** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | No Aplica | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | No Aplica | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | No Aplica | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (06) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 01 junio/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 01/06/2023<br>DURACIÓN: Cinco (05) Meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 01/06/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/10/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 1/10/2023<br>DURACIÓN: dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 01/11/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 29/12/2023<br>DURACIÓN: cuatro (04) meses<br>Inicio de la prórroga No.3: 01/01/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/04/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 30 abril/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | once (11) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Darlis Lara Gonzalez – Desde Orden de Inicio al 31 diciembre/2023 | | |

### 8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 2.835.900.000 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 4.185.900.000 | | |

### 8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | 540.871.888,00 | 0,00 | 0,00 | 540.871.888,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 | 536.186.613,00 | 0,00 | 0,00 | 536.186.613,00 |
| **Total (25.73% del cto)** | **1.077.058.501,00** | **0,00** | **0,00** | **1.077.058.501,00** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.185.491.163,20 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 3.039.131.419 | 72.60% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.813.824.416 | 43.34% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.813.824.416** | **43.34%** |

#### 8.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | NO APLICA |
| **Amortizado** | NO APLICA |
| **Saldo** | NO APLICA |

#### 8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 72.60%
Meta física ejecutada: 43.34%

### 8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 18/10/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 29/12/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |

## 8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA 3)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/12/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _X_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 418.549.116,12 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 4 | 01/12/2022 | 01/05/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 2.092.745.581,60 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 4 | 01/12/2022 | 01/05/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 837.098.232,64 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 4 | 01/12/2022 | 01/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 1.255.647.348,96 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 4 | 5 años desde el acta de entrega y recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 6.208.230,00 | 85-44-101116189<br>Anexo No. 4 | 03/06/2023 | 02/06/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $464.000.000,00 | 85-40-101052353<br>Anexo No. 6 | 01/12/2022 | 01/01/2024 |

## 8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

## 8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# IX. CONVENIO 1846-2021 MUNICIPIO DE SITIONUEVO Vía SITIONUEVO – RODEO - SARCITA

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo vial SITIONUEVO – RODEO - SARCITA, jurisdicción del municipio de SITIONUEVO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km**
**Longitud del tramo a intervenir: 0.99Km**

## 9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 9.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1846-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE SITIONUEVO – NIT: 891.780.103-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3408 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.322.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.322.000.000,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-007-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de SITIONUEVO | |
|---|---|---|---|
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-07-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SITIONUEVO34 | NIT: | 901.643.731-3 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | LEAN CONSTRUCCIONES SAS. – NIT: 900.927.262-0 – Participación: 60%<br>PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE SAS – NIT: 901.574.917-1 - Participación: 40% | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 26 diciembre/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.237.494.393,90 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.237.494.393,90 | | |
| **ANTICIPO** | $ 1.118.747.192,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.118.747.192,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 404.141.746,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 714.605.445,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses y/o hasta el 31 diciembre/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 diciembre/2022 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 30/12/2022<br>DURACIÓN: Cuatro (04) Meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 01/01/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/04/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSI No.02 fecha de suscripción: 28/04/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 01/05/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 30/07/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.3:** | OTROSI No.03 fecha de suscripción: 03/08/2023<br>DURACIÓN: tres (03) meses<br>Inicio de la prórroga No.3: 01/08/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/10/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.4:** | OTROSI No.04 fecha de suscripción: 27/10/2023<br>DURACIÓN: dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.4: 01/11/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 31/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.5:** | OTROSI No.05 fecha de suscripción: 29/12/2024<br>DURACIÓN: dos (02) meses<br>Inicio de la prórroga No.5: 01/01/2024<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 29/02/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 29 febrero/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | catorce (14) y cuatro (04) dias | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Eva Luna Cañas – Desde Orden de Inicio al 31 diciembre/2023<br>Lucia López Trillos – Desde 01 enero/2024 | | |

### 9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | | |
| | 2023 | | | 972.900.000 | | |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 2.322.000.000 | | |

### 9.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | 223.297.623,00 | 0,00 | 111.648.811,00 | 223.297.623,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 | 303.826.242,00 | 0,00 | 151.913.121,00 | 303.826.242,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 | 281.159.628,00 | 0,00 | 140.579.814,00 | 281.159.628,00 |
| **Total (59.44% del cto)** | **802.574.064,00** | **0,00** | **404.141.746,00** | **802.574.064,00** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha diciembre/2023, para el periodo catorce (14), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 9.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 2.237.494.393,90 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 2.109.927.911,00 | 95.70% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.716.071.753,00 | 77.90% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 0,00 | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.716.071.753,00** | **77.90%** |

#### 9.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | 1.118.747.192,00 |
| **Amortizado** | 404.141.746,00 |
| **Saldo** | 714.605.445,00 |

#### 9.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 95.70%
Meta física ejecutada: 77.90%

### 9.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 28/03/2023 | 210.1.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales |

### 9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 21/04/2023 | 1 |
| 25/12/2023 | 2 |

### 9.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 26/12/2022 | Programación Inicial | Aprobada |
| 27/04/2023 | Reprogramación No. 1 | Aprobada |
| 28/04/2023 | Reprogramación No. 2 | Aprobada |
| 30/07/2023 | Reprogramación No. 3 | Aprobada |
| 24/11/2023 | Reprogramación No. 4 | Aprobada |
| 29/12/2023 | Reprogramación No. 5 | Aprobada |

### 9.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 9.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | TIPO DE TRAMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | PRORROGA | PRORROGA No.1 | Aprobado OTROSI No.001 |
| 28/04/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.2 | Aprobado OTROSI No.002 |
| 03/08/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.3 | Aprobado OTROSI No.003 |
| 27/10/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.4 | Aprobado OTROSI No.004 |
| 29/12/2023 | PRORROGA | PRORROGA No.5 | Aprobado OTROSI No.005 |

## 9.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGRA 6)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/02/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _X_

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 223.749.348,40 | 21-44-101398602 Anexo No. 8 | 07/10/2022 | 30/04/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.118.747.192,00 | 21-44-101398602 Anexo No. 8 | 07/10/2022 | 30/04/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 447.498.876,80 | 21-44-101398602 Anexo No. 8 | 07/10/2022 | 30/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 671.248.315,20 | 21-44-101398602 Anexo No. 8 | 5 años desde el acta de entrega y recibo | |
| Calidad de la revisión de los diseños | 6.623.064,00 | 21-44-101398602 Anexo No. 8 | 31/12/2022 | 31/12/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $348.000.000,00 | 21-40-101200122 Anexo No. 7 | 07/10/2022 | 30/12/2023 |

## 9.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 9.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.14

## 9.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 10. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 10.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | **976-2022** | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES | NIT: | 901.348.616-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | CGR S.A.S - NIT: 830.076.603-9 - participación: 50%<br>VQ INGENIERIA – NIT: 830.058.737-0- participación: 50% | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2 NOV/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 66536 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.886.663.801,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.886.663.801,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA) | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA (El interventor renunció al anticipo) | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta 31 julio/2024 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 0 Mes y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 julio/2024 | | |

## 10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 977822 (01/sept/2022) | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 315823 (27marzo2023) | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 1.443.000.000 | 1.443.000.000 | - |
| 1384923 (15/dic/2023) | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 30.000.000 | 30.000.000 | - |
| 1384923 (15/dic/2023) | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 270.000.000 | 26.190.729 | 243.809.271 |

### 10.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos No.1 | Noviembre/2022 | 15.807.180 | 3.003.364 | - | **18.810.544** |
| Acta de Costos No.2 | Diciembre/2022 | 47.386.100 | 9.003.359 | - | **56.389.459** |
| Acta de Costos No.3 | Enero/2023 | 54.176.440 | 10.293.524 | - | **64.469.964** |
| Acta de Costos No.4 | Febrero/2023 | 67.503.740 | 12.825.711 | - | **80.329.451** |
| Acta de Costos No.5 | Marzo/2023 | 88.426.500 | 16.801.035 | - | **105.227.535** |
| Acta de Costos No.6 | Abril/2023 | 102.377.240 | 19.451.676 | - | **121.828.916** |
| Acta de Costos No.7 | Mayo/2023 | 116.240.320 | 22.085.661 | - | **138.325.981** |
| Acta de Costos No.8 | Junio/2023 | 117.823.580 | 22.386.480 | - | **140.210.060** |
| Acta de Costos No.9 | Julio/2023 | 125.739.000 | 23.890.410 | - | **149.629.410** |
| Acta de Costos No.10 | Agosto/2023 | 122.742.060 | 23.320.991 | - | **146.063.051** |
| Acta de Costos No.11 | Septiembre/2023 | 130.178.420 | 24.733.900 | - | **154.912.320** |
| Acta de Costos No.12 | Octubre/2023 | 151.118.980 | 28.712.606 | - | **179.831.586** |
| Acta de Costos No.13 | Noviembre/2023 | 171.960.096 | 32.672.418 | - | **204.632.514** |
| Acta de Costos No.14 | Diciembre/2023 | 169.032.336 | 32.116.144 | - | **201.148.480** |
| **TOTALES** | | **1.480.511.992** | **281.297.279** | **-** | **1.761.809.271** |

### 10.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 De fecha **DICIEMBRE DEL 2023** para el período 14 el contrato reporta un avance de 61.08% y:

### 10.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 62.00%
Total inversión ejecutada: 61.08%

### 10.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 01/02/2023 | 1 |
| 15/09/2023 | 2 |
| 01/11/2023 | 3 |

### 10.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| …N/A | … | … | … | .. |

### 10.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 07 diciembre/2023 | 65 | Solicitud de redistribución de vigencias 2023 y 2024 | Aprobado |

### 9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 288.666.380,10 | NB-100209599<br>Anexo No. 3 | 12/05/2022 | La Liquidación del Contrato |
| Buen Manejo Anticipo | 577.332.760,20 | NB-100209599<br>Anexo No. 3 | 12/05/2022 | La Liquidación del Contrato |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 577.332.760,20 | NB-100209599<br>Anexo No. 3 | 12/05/2022 | 31/07/2027 |
| Calidad del Servicio | 865.999.140,30 | NB-100209599<br>Anexo No. 3 | 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo | |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (MODIFICATORIO No. 1)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 13/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X_ O NO __

### 9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

### 9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

**9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

**11. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

**10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

**10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**12. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


**13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

**14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

**NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz**
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20