SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de agosto/2024_ al_31 del mes de agosto/ 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

En el presente informe se tratarán los siguientes proyectos:

- Municipio de PIVIJAY vía Garrapatas-Flores de María
- Municipio de PIVIJAY vía San José de la Montaña
- Municipio de SALAMINA vía Guáimaro-Aserradero
- Municipio de SALAMINA vía Julepe-Puente El Chivo-La Ye de Vainillal-Aserradero
- Municipio de ZAPAYAN vía Punta de Piedras-Piedras de Moler-Límites con Chibolo
- Municipio de CHIBOLO vía La Estrella
- Municipio de REMOLINO vía La María
- Municipio de EL PIÑON vía Tío Gollo-Sabanas
- Municipio de SITIO NUEVO vía Rodeo-Sarcita

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 976-2022

I. CONVENIO 1830-2021 MUNICIPIO DE PIVIJAY Vía Garrapatas – Flores de Maria

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo vial Garrapatas – Flores de María, jurisdicción del municipio de PIVIJAY, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8.60 Km
Longitud del tramo a intervenir: 1.01 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1830-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PIVIJAY – NIT: 891.780.050-7		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3398 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.700.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN NN:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 2.700.000.000		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre del 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MP-LP-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PIVIJAY	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MP-LP-004-2022		
CONTRATISTA:	CODIFA S.A.S	NIT:	8002.002.415-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO EN LA VÌA GARRAPATA - FLORES DE MARIA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”		

FECHA DE INICIO:	08 noviembre/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.691.993.497,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 2.691.993.497,00 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 538.398.699,00 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 538.398.699,00 M/CTE		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	Diez (10) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 septiembre/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 07/09/2023 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/11/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 07/11/2023 DURACIÓN: Cincuenta y tres (53) días Inicio de la prórroga No.2: 08/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.3: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/01/2024		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 30/01/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.4: 31/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 29/02/2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	29 febrero/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses y veintitrés (23) días		
SUPERVISOR DEL CTO	Rene David Pérez Africano – Desde Orden de Inicio hasta el 31/12/2023 Farid José Pérez – Desde 01/01/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			$ 0		
	2022			$ 1.350.000.000		
	2023			$ 1.350.000.000		
	2024			$ 0		
TOTAL				**$ 3.150.000.000**		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 380.166.663	$ -	$ 76.033.333	$ 380.166.663
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ 334.017.313	$ -	$ 66.803.463	$ 334.017.313
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	$ 325.169.397	$ -	$ 65.033.879	$ 325.169.397
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$ 423.134.711	$ -	$ 84.626.942	$ 423.134.711
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	$ 641.207.548	$ -	$ 245.901.082	$ 641.207.548
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06	$ 641.207.548	$ -	$ -	$ 641.207.548
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07	$ 155.366.766	$ -	$ -	$ 155.366.766
Total (88.13% del cto)	$ 2.372.519.628	$ -	$ 538.398.699	$ 2.372.519.628
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.691.993.497,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.691.993.497,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.666.033.534,00	99.04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 19.361.300,00	0.71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 2.685.394.834,00**	**99.75%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 538.398.699
Amortizado	$ 538.398.699
Saldo	$ -

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 99.75%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
31/jul/2023	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/jul/2023	1
08/nov/2023	2
26/feb/2024	3

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/nov/2022	Programa Inicial	Aprobado
31/jul/2023	Reprogramación No. 1	Aprobado
07/sep/2023	Reprogramación No. 2	Aprobado
07/nov/2023	Reprogramación No. 3	Aprobado
07/nov/2023	Reprogramación No. 4	Aprobado
23/dic/2023	Reprogramación No. 5	Aprobado
26/ene/2024	Reprogramación No. 6	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/sep/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
07/nov/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
29/dic/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
30/ene/2024	PRORROGA	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 4)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/ene/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Acta De Aprobación De Fecha 22 de marzo del 2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 269.199.350	59250 Endoso 5	08/11/2022	29/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 538.398.699	59250 Endoso 5	08/11/2022	29/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 538.398.699	59250 Endoso 5	08/11/2022	28/02/2027
Estabilidad de la Obra	$ 807.598.049	59250 Endoso 5	5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 5.808.390	59250 Endoso 5	28/02/2024	28/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	17622 Endoso 5	08/11/2022	29/02/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 22

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1843-2021 MUNICIPIO DE PIVIJAY
Vía Pivijay – San Jose de la Montaña (Garrapatas)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial Pivijay – San Jose de la Montaña (Garrapatas), jurisdicción del municipio de PIVIJAY, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 27.70 Km
Longitud del tramo a intervenir: 3.914 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1843-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PIVIJAY – NIT: 891.780.050-7		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3400 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.999.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 3.560.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.560.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 12.559.100.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MP-LP-005-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PIVIJAY	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MP-LP-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY	**NIT:**	901.599.906-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CDF INGENIERIA S.A.S NOCAP INTERCON S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		

FECHA DE INICIO:	08 de noviembre del 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.994.610.140,50		
VALOR ADICIONES:	$ 3.560.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.560.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 12.554.610.140,50		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS _ FIDUCIA		
ANTICIPO TOTAL OTORGADO:	$ 2.959.566.210,00		
ANTICIPO INICIAL OTORGADO:	$ 2.247.566.210,00		
ANTICIPO ADICIONAL OTORGADO:	$ 712.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.762.180.686,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 197.385.524,00		
PLAZO INICIAL:	Diez (10) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 Septiembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 07/sep/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/sep/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/dic/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 22/nov/2023 DURACIÓN: veinticuatro (24) días Inicio de la prórroga No.2: 08/dic/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/dic/2023		
ADICION No. 1	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 14/dic/2023 VALOR ADICIONAL: $ 3.560.000.000,00		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 29/dic/2023 DURACIÓN: seis (06) meses Inicio de la prórroga No.3: 01/ene/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/06/2024		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: ……. DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.4: 01/jul/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/ago/2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 agosto/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Once (11) meses y 24 días		
SUPERVISOR DEL CTO	Rene David Pérez Africano – Desde Orden de Inicio hasta el 31/12/2023 Farid José Pérez – Desde 01/01/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.350.000.000		
	2023			$ 7.649.100.000		
	2024			$ 3.560.000.000		
TOTAL				**$ 12.559.100.000**		

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 674.370.509	$ -	$ 168.592.627	$ 674.370.509
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ 614.763.126	$ -	$ 153.690.782	$ 614.763.126
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	$ 849.425.896	$ -	$ 212.356.474	$ 849.425.896
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$ 655.120.704	$ -	$ 168.592.627	$ 655.120.704
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	$ 512.709.046	$ -	$ 128.177.262	$ 512.709.046
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06	$ 1.786.030.286	$ -	$ 446.507.572	$ 1.786.030.286
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07	$ 1.885.745.538	$ -	$ 471.436.385	$ 1.885.745.538
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08	$ 644.354.776	$ -	$ 161.088.694	$ 644.354.776
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09	$ 400.291.672	$ -	$ 100.072.918	$ 400.291.672
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 1.089.414.652	$ -	$ 272.353.663	$ 1.089.414.652
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 1.936.496.536	$ -	$ 484.124.134	$ 1.936.496.536
Total (90% del cto)	**$11.048.722.740**	**$ -**	**$ 2.762.180.686**	**$ 11.048.722.740**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	$ -		

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 12.554.610.140,50	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.505.234.840,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11.278.987.218,59	90,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$11.278.987.218,59**	**90,19%**

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 2.967.566.210,00
Amortizado	$ 2.005.702.888,00
Saldo	$ 961.863.322,00

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada: 90,19%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15/nov/2023	672.1	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,2m)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/sep/2023	1
01/dic/2023	2
28/dic/2023	3

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/nov/2022	Programa Inicial	Aprobada
07/sep/2023	Reprogramación No. 1	Aprobada
08/sep/2023	Reprogramación No. 2	Aprobada
21/nov/2023	Reprogramación No. 3	Aprobada
20/jun/2024	Reprogramación No. 4	Aprobada

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/sep/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
22/nov/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
14/dic/2023	ADICION	ADICION No. 1	Aprobado OTROSI No.003
29/dic/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
……	PRORROGA	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 3)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/dic/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Acta de Aprobación de Pólizas de fecha 20/dic/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.255.461.014,10	C-100046025 Anexo No. 6	08/11/2022	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 4.028.652.535,25	C-100046025 Anexo No. 6	08/11/2022	31/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.510.922.028,20	C-100046025 Anexo No. 6	08/11/2022	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$1.350.000.000	C-100046025 Anexo No. 6	5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	$5.965.470	C-100046025 Anexo No. 6	08/11/2022	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00	C-100011245 Anexo No. 5	08/11/2022	30/06/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.22

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1777-2021 MUNICIPIO DE SALAMINA Vía GUAIMARO - ASERRADERO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial GUAIMARO - ASERRADERO, jurisdicción del municipio de SALAMINA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.4 Km
Longitud del tramo a intervenir: 0.55 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1777 de 2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SALAMINA – NIT: 891.780.053-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	10 diciembre/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69890 10 diciembre/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.350.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 1.350.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA 3:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MS-106-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SALAMINA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MSM-LP-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA SALAMINA	NIT:	901.626.261-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTERCON M&R S.A.S – NIT: 900.477.075-4 – Participación: 50% CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S – NIT: 900.496.388-5– Participación: 50%		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	03 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.309.545.076,50		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 40.454.924,50		
VALOR ACTUAL:	$ 1.350.000.000,00		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 654.772.538,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 654.772.538,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 marzo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 02/03/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.1: 03/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 02/05/2023		
PRÓRROGA No.2	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 02/05/2023 DURACIÓN: setenta y tres (73) días – Hasta el 15 julio/2023 Inicio prórroga 2: 03/05/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 2: 15/07/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 10/07/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días – Hasta el 30 agosto/2023 Inicio prórroga 3: 16/07/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 3: 30/08/2023		
PRÓRROGA No.4 y ADICION No. 1:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 15/08/2023 DURACIÓN: Un (01) mes VALOR ADICIONADO: $ 40.454.924,50 Inicio prórroga 4: 01/09/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 3: 30/09/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 25/09/2023 DURACIÓN: Un (01) mes Inicio prórroga 5: 01/10/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 5: 30/10/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30/10/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Siete (07) meses y 27 días		
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Carlos Rafael Curiel – Desde Orden de Inicio hasta 31 diciembre/2023 Fabio Montenegro – Desde 01 enero/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$1.350.000.000,00		
	2023			$ 0		
	2024			$ 0		
TOTAL				$1.350.000.000,00		

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 01	$ 1.130.475.312	$ -	$ 654.772.538	$ 1.130.475.312
Total (83,74% del cto)	**$1.130.475.312**	**$ -**	**$ 654.772.538**	**$ 1.130.475.312**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.350.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.350.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.327.235.314,00	98.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.694.900,00	1.38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$5.426.745.592,67**	**99.70%**

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 654.772.538
Amortizado	$ 654.772.538
Saldo	$ 0

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 99.70%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/abr/2023	1
15/ago/2023	2
25/oct/2023	3

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
03/nov/2022	Programación Inicial	Aprobado
28/feb/2023	Reprogramación No. 1	Aprobado
13/abr/2023	Reprogramación No. 2	Aprobado
01/may/2023	Reprogramación No. 3	Aprobado
10/jul/2023	Reprogramación No. 4	Aprobado
15/ago/2023	Reprogramación No. 5	Aprobado
24/sep/2023	Reprogramación No. 6	Aprobado

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
02/mar/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
02/may/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
10/jul/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
15/ago/2023	PRORROGA – ADICION No. 1	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004
25/sep/2023	PRORROGA	PRORROGA No.5	Aprobado OTROSI No.005

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 5)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _25/sep/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$135.000.000,00	85-44-101117760 Anexo No. 8	03/11/2022	15/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$654.772.538,25	85-44-101117760 Anexo No. 8	03/11/2022	01/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$270.000.000,00	85-44-101117760 Anexo No. 8	03/11/2022	30/10/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$405.000.000	85-44-101117760 Anexo No. 8	5 años a partir del recibo definitivo	
Calidad del Servicio	$5.608.470	85-44-101117760 Anexo No. 8	5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	85-40-101053454 Anexo No. 8	03/11/2022	30/10/2023

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.22

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1852-2021 MUNICIPIO DE SALAMINA
Vía JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO, jurisdicción del municipio de SALAMINA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9.30 Km
Longitud del tramo a intervenir: 1.60 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1852-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SALAMINA – NIT: 891.780.053-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 Diciembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3402 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 4.500.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
MODIFICACION No. 1:	Se modifica el Numero de la Cuenta		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MS-093-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SALAMINA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MSM-LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO	NIT:	901.617.366-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUDLOP S.A.S – NIT: 900.768.041-3 – Participación: 49% MARLIN INGENIERIA S.A.S – NIT: 901.307.961-0 – Participación: 51%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL – ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA PROGRAMA "COLOMBIA RURAL		

FECHA DE INICIO:	08 noviembre/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.491.560.913,50		
VALOR ADICIONES:	$ 8.439.086,50		
ADICIÓN 1:	$ 8.439.086,50		
VALOR ACTUAL:	$ 4.500.000.000,00		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS_ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.347.468.274,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.347.468.274,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Cinco (05) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 05/04/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/07/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 07/07/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.2: 08/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 07/10/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 07/10/2023 DURACIÓN: quince (15) días Inicio de la prórroga No.3: 08/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 23/10/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 23/10/2023 DURACIÓN: quince (15) días Inicio de la prórroga No.4: 24/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 07/11/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 03/11/2023 DURACIÓN: Hasta el 31/dic/2023 Inicio de la prórroga No.5: 08/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.6: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 31/03/2024		
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 27/03/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.7: 01/04/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 30/04/2024		
PRÓRROGA No.8:	OTROSI No.08 fecha de suscripción: 29/04/2024 DURACIÓN: cuarenta (45) días Inicio de la prórroga No.8: 01/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.8: 15/06/2024		
PRÓRROGA No.9 – ADICION No. 1:	OTROSI No.09 fecha de suscripción: 11/06/2024 DURACIÓN: un (01) mes		

	VALOR ADICION No. 1: $8.439.086,50 Inicio de la prórroga No.9: 16/06/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.9: 15/07/2024
PRÓRROGA No.10:	OTROSI No.10 fecha de suscripción: 11/06/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.10: 16/07/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.10: 15/08/2024
PRÓRROGA No.11:	OTROSI No.11 fecha de suscripción: 11/08/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.11: 16/08/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.11: 15/09/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 septiembre/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	**Total prórrogas:** 17 meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO	Carlos Rafael Curiel – Desde Orden de Inicio hasta 31 diciembre/2023 Fabio Montenegro – Desde 01 enero/2024

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.350.000.000		
	2023			$ 3.150.000.000		
	2024			0		
TOTAL				**$ 4.500.000.000**		

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 1.361.678.978	$ -	$ 680.839.489	$ 1.361.678.978
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ 1.248.090.741	$ -	$ 666.628.785	$ 1.248.090.741
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	$ 932.875.208	$ -	$ -	$ 932.875.208
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$ 620.834.928	$ -	$ -	$ 620.834.928
Total (98.90% del cto)	**$4.163.479.855**	**$ -**	**$ 1.347.468.274**	**$ 4.163.479.855**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.500.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.495.373.614,18	99.90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.426.957.714,27	98.38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.426.957.714,27**	**98.38%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.347.468.274
Amortizado	$ 1.347.468.274
Saldo	$ -

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 99,90%
Meta física ejecutada: 98.38%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
19/dic/2023	223.3.1P	Relleno para Terraplén (Incluye Suministro de Material, Transporte e Instalación)
24/abr/2024	630.1.7P	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) para protección de Terraplén (Incluye Perforación y epóxido para fijación de anclaje)
11/jun/2024	710.1.1	Señal Vertical De Transito Tipo Sp Y/O Sr Dimensiones 60x60 Cm Con Lamina Retrorreflectiva Tipo Ix

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/dic/2023	1
24/abr/2024	2
12/jun/2024	3

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/nov/2022	Programación Inicial	Aprobado
05/abr/2023	Reprogramación No. 1	Aprobado
07/jul/2023	Reprogramación No. 2	Aprobado
07/oct/2023	Reprogramación No. 3	Aprobado
23/oct/2023	Reprogramación No. 4	Aprobado
03/nov/2023	Reprogramación No. 5	Aprobado
19/dic/2023	Reprogramación No. 6	Aprobado
28/dic/2023	Reprogramación No. 7	Aprobado
27/mar/2024	Reprogramación No. 8	Aprobado
29/abr/2024	Reprogramación No. 9	Aprobado
11/jun/2024	Reprogramación No. 10	Aprobado

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05/abr/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
07/jul/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
07/oct/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
23/oct/2023	PRORROGA	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004
03/nov/2023	PRORROGA	PRORROGA No.5	Aprobado OTROSI No.005
28/dic/2023	PRORROGA	PRORROGA No.6	Aprobado OTROSI No.006
27/mar/2024	PRORROGA	PRORROGA No.7	Aprobado OTROSI No.007
29/abr/2024	PRORROGA	PRORROGA No.8	Aprobado OTROSI No.008
11/jun/2024	PRORROGA – ADICION No. 1	PRORROGA No.9	Aprobado OTROSI No.009
11/jun/2024	PRORROGA	PRORROGA No.10	Aprobado OTROSI No.010
11/ago/2024	PRORROGA	PRORROGA No.11	Aprobado OTROSI No.011

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 9)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/agosto/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: HDI SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 449.156.091,30	4007000 Anexo No. 11	08/11/2022	15/02/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.347.468.273,30	4007000 Anexo No. 11	08/11/2022	15/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 898.312.182,60	4007000 Anexo No. 11	08/11/2022	15/08/2027

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: HDI SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Estabilidad de la Obra	$ 1.347.468.273,30	4007000 Anexo No. 11	5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 6.936.510,00	4007000 Anexo No. 11	01/08/2022	01/08/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	4001362 Anexo No. 11	01/08/2022	15/08/2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.22

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1770-2021 MUNICIPIO DE ZAPAYAN

Vía PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO, jurisdicción del municipio de ZAPAYAN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15.70 Km
Longitud del tramo a intervenir: 0.576 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1770-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ZAPAYAN – NIT: 819.003.760-4		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	10 diciembre/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69892 10 diciembre/2021)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.350.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.350.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA 3:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MZ-001-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de ZAPAYAN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MZ-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S	NIT:	901.043.572 - 4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		

FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.349.989.518,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.349.989.518,00		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 674.994.759,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 674.994.759,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 13/12/2023 DURACIÓN: Dos (02) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/05/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 10/05/2023 DURACIÓN: Dos (02) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/07/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 10/072023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.3: 15/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/08/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 agosto/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cinco (05) meses y quince (15) meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Paulina Vergara Novoa –Desde Orden de inicio Hasta 31 diciembre/2023 Breiner de Castro – Desde 01 enero/2024		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			0		
	2024			0		
TOTAL				1.350.000.000		

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	1.198.676.828,00	2.030.112,00	674.994.759,00	1.198.676.828,00
Total (89.94% del cto)	**1.198.676.828,00**	**2.030.112,00**	**674.994.759,00**	**1.198.676.828,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.349.989.518,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.349.989.518,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.335.650.502,00	98,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	14.127.680,00	1,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.349.778.182,00**	**99,94%**

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	674.994.759,00
Amortizado	$	674.994.759,00
Saldo	$	0,00

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 99.94%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
20 abril/2023	630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Bordillo

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20 abril/2023	1
29 agosto/2023	2

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15 noviembre/2022	Programa Inicial	Aprobado
08 marzo/2023	Reprogramación No. 1	Aprobado
20 abril/2023	Reprogramación No. 2	Aprobado
10 mayo/2023	Reprogramación No. 3	Aprobado
10 julio/2023	Reprogramación No. 4	Aprobado

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/mar/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
10/may/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
10/jul/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 3)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/jul/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 134.998.951,00	85-44-101116236 Anexo No. 8	15/11/2022	31/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 674.994.759,00	85-44-101116236 Anexo No. 8	15/11/2022	31/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 269.997.903,60	85-44-101116236 Anexo No. 8	15/11/2022	31/08/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Estabilidad de la Obra	$ 404.996.855,40	85-44-101116236 Anexo No. 8	5 Años contados desde el Acta de Entrega y Recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	$ 4.328.304,00	85-44-101116236 Anexo No. 8	18/03/2023	17/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	85-40-101052404 Anexo No. 8	15/11/2022	31/08/2022

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.22

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1823-2021 MUNICIPIO DE CHIBOLO Vía Corregimiento la Estrella - Municipio de Chibolo

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Vial Corregimiento la Estrella - Municipio de Chibolo, jurisdicción del municipio de CHIBOLO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,6 Km
Longitud del tramo a intervenir: 2.0 Km

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1823-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE CHIBOLO – NIT: 800.071.934-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3396 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 2.002.500.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 2.002.500.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.502.500.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-003-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de CHIBOLO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-003-2022		
CONTRATISTA:	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S	NIT:	901.438.268-6
CONTRATISTA: **(Cesión Contrato)**	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA"	NIT:	900.316.958-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL"		

FECHA DE INICIO:	22 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.499.942.493,00		
VALOR ADICIONES:	$ 2.002.500.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 2.002.500.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.502.442.943,00		
ANTICIPO	No Aplica		
ANTICIPO OTORGADO:	No Aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No Aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No Aplica		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 18/abr/2023 DURACIÓN: cuatro (04) meses Inicio de la prórroga No.1: 22/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 21/09/2023		
CESIÓN CONTRATO DE OBRA:	Resolución de Fecha 12 mayo/2023 CESIONARIO: ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA"		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 20/09/2023 DURACIÓN: Tres (03) meses Inicio de la prórroga No.2: 22/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 21/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 21/12/2023 DURACIÓN: nueve (09) días Inicio de la prórroga No.3: 22/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 27/12/2023 DURACIÓN: Tres (03) meses Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/03/2024		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 22/03/2024 DURACIÓN: Dos (02) meses Inicio de la prórroga No.5: 01/04/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 30/05/2024		
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 29/05/2024 DURACIÓN: Dos (02) meses Inicio de la prórroga No.6: 01/06/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/08/2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 agosto/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	catorce (14) meses y nueve (09) días		
SUPERVISOR DEL CTO	Alberto Mario Orozco – Desde Orden de Inicio hasta 31 diciembre/2022 Benjamin Jose Socarras Polo – Desde 01 enero/2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
	2024			2.002.500.000		
TOTAL				6.502.500.000		

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	597.865.569,00			597.865.569,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	592.093.997,00			592.093.997,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	560.289.433,00			560.289.433,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	572.268.037,00			572.268.037,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	609.141.260,00			609.141.260,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06	1.050.531.875,00			1.050.531.875,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07	65.946.117,00			65.946.117,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08	327.643.976			327.643.976
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09	790.790.716			790.790.716
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	668.204.269			668.204.269
Total (98.00% del cto)	**5.834.783.250,00**			**5.834.783.250,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	6.502.442.943	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	6 .488.292.206.79	99.78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	6 .318.848.285.78	97.18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**6.244.184.004.48**	**97.18%**

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 99.78%
Meta física ejecutada: 97.18%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
31/jul/2023	210.1.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales
31/jul/2023	900.2.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/07/2023	1
27/12/2023	2
01/04/2024	3

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/11/2022	Programa Inicial	Aprobada
18/04/2023	Reprogramación No. 1	Aprobada
31/07/2023	Reprogramación No. 2	Aprobada
20/09/2023	Reprogramación No. 3	Aprobada
21/12/2023	Reprogramación No. 4	Aprobada
27/12/2023	Reprogramación No. 5	Aprobada
27/03/2024	Reprogramación No. 6	Aprobada
01/04/2024	Reprogramación No. 7	Aprobada
25/05/2024	Reprogramación No. 8	Aprobada

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/04/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
20/09/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
21/12/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
27/12/2023	PRORROGA – ADICION No. 1	PRORROGA No.4 y ADICION No. 1	Aprobado OTROSI No.004
22/03/2024	PRORROGA	PRORROGA No.5	Aprobado OTROSI No.005
29/05/2024	PRORROGA	PRORROGA No.6	Aprobado OTROSI No.006
	PRORROGA	PRORROGA No.7	Aprobado OTROSI No.007

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 06)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	650.244.294,30	21-44-101418687 Anexo No. 8	22/11/2022	30/12/2024
Buen Manejo Anticipo	1.950.732.882,90	21-44-101418687 Anexo No. 8	22/11/2022	30/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.300.488.588,60	21-44-101418687 Anexo No. 8	22/11/2022	30/08/2027
Estabilidad de la Obra	1.950.732.882,90	21-44-101418687 Anexo No. 8	5 años a partir del acta de recibo de obra	
Calidad de la revisión de los diseños	7.322.070,00	21-44-101418687 Anexo No. 8	22/11/2022	22/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	21-44-101418687 Anexo No. 8	22/11/2022	30/08/2024

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.22

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1779-2021 MUNICIPIO DE REMOLINO Vía LA MARIA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial LA MARIA, jurisdicción del municipio de REMOLINO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.7 Km
Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1779-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE REMOLINO – NIT: 891.780.052-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	10 diciembre/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 69889 10 diciembre/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.700.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.700.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2021		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2022)		
PRÓRROGA 2:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA 3:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**2022-05-27-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de Remolino	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S	NIT:	901.043.572-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL"		
FECHA DE INICIO:	30 noviembre/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.699.924.976,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 2.699.924.976,00
ANTICIPO	CUENTA AHORROS _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.349.962.488,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.349.962.488,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 mayo/2023
PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 16/05/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.1: 01/06/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/08/2023
MODIFICACION No.1:	OTROSI MODIFICATORIO No.01 fecha de suscripción: 28/07/2023 Se modifican la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DELCONTRATISTA, CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y CLAUSULA 18. GARANTIAS en el numeral 18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio interadministrativo.
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 29/08/2023 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.2: 01/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 30/10/2023
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 30/10/2023 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.3: 01/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/03/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 marzo/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Diez (10) meses
SUPERVISOR DEL CTO	Jose Morron Avendaño – Desde Orden de Inicio al 31 diciembre/2023 Romith Cantillo Ropain – Desde 01 enero/2024

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			2.700.000.000		
	2023			0		
	2024			0		
TOTAL				2.700.000.000		

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	1.878.650.809,00	0,00	1.349.962.488,00	1.878.650.809,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	447.947.172,00	0,00	0,00	447.947.172,00
Total (86.17% del cto)	**2.236.597.972,00**	**0,00**	**1.349.962.488,00**	**2.236.597.972,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.699.924.976,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.699.924.976,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.676.363.676,00	99,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	23.561.300,00	0.87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**2.699.924.976,00**	**100%**

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.349.962.488,00
Amortizado	$ 1.349.962.488,00
Saldo	$ 0,00

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/04/2023	1
29/03/2024	2

7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/11/2023	Programación Inicial	Aprobada
13/04/2023	Reprogramación No. 1	Aprobada
16/05/2023	Reprogramación No. 2	Aprobada
25/08/2023	Reprogramación No. 3	Aprobada
27/10/2023	Reprogramación No. 4	Aprobada
29/12/2023	Reprogramación No. 5	Aprobada

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/05/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
29/08/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
30/10/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
29/12/2023	PRORROGA	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 4)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	269.992.497,60	85-44-101116424 Anexo No. 7	30/11/2022	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	1.349.962.488,00	85-44-101116424 Anexo No. 7	30/11/2022	31/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	539.984.995,20	85-44-101116424 Anexo No. 7	30/11/2022	31/03/2027

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Estabilidad de la Obra	809.977.492,80	85-44-101116424 Anexo No. 7	5 años desde el acta de entrega y recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	5.802.390,00	85-44-101116424 Anexo No. 7	02/06/2023	01/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000,00	85-40-101052557 Anexo No. 9	30/11/2022	31/03/2024

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No. 22

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1829-2021 MUNICIPIO DE EL PIÑON Vía Tio Gollo - Sabanas

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial Tio Gollo - Sabanas, jurisdicción del municipio de el PIÑON en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km
Longitud del tramo a intervenir: 2.19 Km

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1829-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL PIÑON – NIT: 891.780.049-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIÑON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3410 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.185.900.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 4.185.900.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MP-CO-007-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL PIÑON	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MP-LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS	NIT:	901.596.127-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HB INGENIEROS CIVILES SAS. – NIT: 900.378.814-4 – Participación: 95% OSCAR HERNÁNDEZ ARROYO SAS – NIT: 800.191.443-1 - Participación: 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN LA VÌA QUE DEL CORREGIMIENTO DE TIO GOLLO CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SABANAS, MUNICIPIO DE EL PIÑON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA"		

FECHA DE INICIO:	01 diciembre/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.185.491.163,20		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 4.185.491.163,20		
ANTICIPO	No Aplica		
ANTICIPO OTORGADO:	No Aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No Aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No Aplica		
PLAZO INICIAL:	Seis (06) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 junio/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 01/06/2023 DURACIÓN: Cinco (05) Meses Inicio de la prórroga No.1: 01/06/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/10/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 1/10/2023 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.2: 01/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: cuatro (04) meses Inicio de la prórroga No.3: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/04/2024		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 26/04/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.4: 01/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 30/05/2024		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 30/05/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.5: 01/06/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 30/06/2024		
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 30/06/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.6: 01/07/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/07/2024		
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 30/07/2024 DURACIÓN: un (01) mes Inicio de la prórroga No.7: 01/08/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 30/08/2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 agosto/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Quince (15) meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Darlis Lara Gonzalez – Desde Orden de Inicio al 31 diciembre/2023 Elkin Jesith Marquez Leiva – Desde 01 enero/2024		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			2.835.900.000		
	2024			0		
TOTAL				4.185.900.000		

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	540.871.888,00	0,00	0,00	540.871.888,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	536.186.613,00	0,00	0,00	536.186.613,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	591.016.563,00	0,00	0,00	591.016.563,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	179.476.028,00	0,00	0,00	179.476.028,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	361.028.286,00	0,00	0,00	361.028.286,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06	435.176.087,00	0,00	0,00	435.176.087,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07	672.628.392,00	0,00	0,00	672.628.392,00
Total (78.58% del cto)	**3.289.030.936,00**	**0,00**	**0,00**	**3.289.030.936,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintiuno (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.185.491.163,20	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.085.926.298	98,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.748.619.053	90.26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**3.748.619.053,00**	**90.00%**

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	NO APLICA
Amortizado	NO APLICA
Saldo	NO APLICA

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 98,98%
Meta física ejecutada: 90,26%

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
01/05/2024	223.3.1	RELLENO PARA TERRAPLENES (Incluye el Suministro de Material)

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/05/2024	1

8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/06/2023	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
18/10/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
29/12/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
26/04/2024	PRORROGA	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004
30/05/2024	PRORROGA	PRORROGA No.5	Aprobado OTROSI No.005
30/06/2024	PRORROGA	PRORROGA No.6	Aprobado OTROSI No.006

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA 7)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	418.549.116,12	85-44-101116189 Anexo No. 9	01/12/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	2.092.745.581,60	85-44-101116189 Anexo No. 9	01/12/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	837.098.232,64	85-44-101116189 Anexo No. 9	01/12/2022	31/08/2027
Estabilidad de la Obra	1.255.647.348,96	85-44-101116189 Anexo No. 9	5 años desde el acta de entrega y recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	6.208.230,00	85-44-101116189 Anexo No. 9	03/06/2023	02/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	85-40-101052353 Anexo No. 12	01/12/2022	31/08/2024

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.21

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IX. CONVENIO 1846-2021 MUNICIPIO DE SITIONUEVO Vía SITIONUEVO – RODEO - SARCITA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo vial SITIONUEVO – RODEO - SARCITA, jurisdicción del municipio de SITIONUEVO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km
Longitud del tramo a intervenir: 0.99Km

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1846-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE SITIONUEVO – NIT: 891.780.103-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3408 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.322.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.322.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-007-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de SITIONUEVO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-07-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SITIONUEVO34	NIT:	901.643.731-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LEAN CONSTRUCCIONES SAS. – NIT: 900.927.262-0 – Participación: 60% PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE SAS – NIT: 901.574.917-1 - Participación: 40%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL"		

FECHA DE INICIO:	26 diciembre/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.237.494.393,90		
VALOR ADICIONES:	$ 84.505.616,10		
ADICIÓN 1:	$ 84.505.616,10		
VALOR ACTUAL:	$ 2.322.000.000,00		
ANTICIPO	$ 1.118.747.192,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.118.747.192,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 690.062.558,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 428.684.633,00		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) meses y/o hasta el 31 diciembre/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 diciembre/2022		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 30/12/2022 DURACIÓN: Cuatro (04) Meses Inicio de la prórroga No.1: 01/01/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 30/04/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 28/04/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.2: 01/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 30/07/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 03/08/2023 DURACIÓN: tres (03) meses Inicio de la prórroga No.3: 01/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 30/10/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 27/10/2023 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.4: 01/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 29/12/2024 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.5: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 29/02/2024		
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 29/02/2024 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.6: 01/03/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/04/2024		
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 29/04/2024 DURACIÓN: dos (02) meses Inicio de la prórroga No.7: 01/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 30/06/2024		
PRÓRROGA No.8:	OTROSI No.08 fecha de suscripción: 26/06/2024 DURACIÓN: un (02) meses Inicio de la prórroga No.8: 01/07/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.8: 30/08/2024		
PRÓRROGA No.9:	OTROSI No.09 fecha de suscripción: 26/08/2024 DURACIÓN: un (01) meses		

	Inicio de la prórroga No.9: 01/09/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.9: 30/09/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	30 septiembre/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Veintiún (21) meses
SUPERVISOR DEL CTO	Eva Luna Cañas – Desde Orden de Inicio al 31 diciembre/2023 Lucia López Trillos – Desde 01 enero/2024

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			972.900.000		
	2024			0		
TOTAL				2.322.000.000		

9.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	223.297.623,00	0,00	111.648.811,00	223.297.623,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	303.826.242,00	0,00	151.913.121,00	303.826.242,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	281.159.628,00	0,00	140.579.814,00	281.159.628,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	571.841.622,00	0,00	285.920.811,00	571.841.622,00
Total (59.44% del cto)	**1.380.125.115,00**	**0,00**	**690.062.557,00**	**1.380.125.115,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha agosto/2024, para el periodo veintidós (22), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.322.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.304.797.162,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.231.344.098,00	96.10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**2.231.344.098,00**	**96.10%**

9.4.2. ANTICIPO

Otorgado	1.118.747.192,00
Amortizado	690.062.557,00
Saldo	428.684.634,00

9.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100.00%
Meta física ejecutada: 96,10%

9.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
28/03/2023	210.1.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales
15/03/2024	230.1P	Mejoramiento de la Subrasante con Adición de Materiales
15/03/2024	610.1P	Relleno Detrás de Bordillos con Suelo (Material Proveniente de Explanación)

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/04/2023	1
25/12/2023	2
15/03/2024	3

9.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2022	Programación Inicial	Aprobada
27/04/2023	Reprogramación No. 1	Aprobada
28/04/2023	Reprogramación No. 2	Aprobada
30/07/2023	Reprogramación No. 3	Aprobada
24/11/2023	Reprogramación No. 4	Aprobada
29/12/2023	Reprogramación No. 5	Aprobada
29/02/2024	Reprogramación No. 6	Aprobada
29/04/2024	Reprogramación No. 7	Aprobada
26/06/2024	Reprogramación No. 8	Aprobada

9.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES	TIPO DE TRAMITE	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/12/2022	PRORROGA	PRORROGA No.1	Aprobado OTROSI No.001
28/04/2023	PRORROGA	PRORROGA No.2	Aprobado OTROSI No.002
03/08/2023	PRORROGA	PRORROGA No.3	Aprobado OTROSI No.003
27/10/2023	PRORROGA	PRORROGA No.4	Aprobado OTROSI No.004
29/12/2023	PRORROGA	PRORROGA No.5	Aprobado OTROSI No.005
29/02/2024	PRORROGA	PRORROGA No.6	Aprobado OTROSI No.006
29/04/2024	PRORROGA	PRORROGA No.7	Aprobado OTROSI No.007
26/06/2024	PRORROGA	PRORROGA No.8	Aprobado OTROSI No.008
26/08/2024	PRORROGA	PRORROGA No.9	Aprobado OTROSI No.009

9.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA 9)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	232.200.000,00	21-44-101398602 Anexo No. 14	07/10/2022	30/01/2025
Buen Manejo Anticipo	1.118.747.192,00	21-44-101398602 Anexo No. 14	07/10/2022	30/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	464.400.000,00	21-44-101398602 Anexo No. 14	07/10/2022	30/09/2027
Estabilidad de la Obra	696.600.000,00	21-44-101398602 Anexo No. 14	5 años desde el acta de entrega y recibo	
Calidad de la revisión de los diseños	6.733.800,00	21-44-101398602 Anexo No. 14	31/12/2022	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	21-40-101200122 Anexo No. 12	07/10/2022	30/09/2024

9.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

9.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.22

9.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA

10.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**976-2022**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORES VIALES	NIT:	901.348.616-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CGR S.A.S - NIT: 830.076.603-9 - participación: 50% VQ INGENIERIA – NIT: 830.058.737-0- participación: 50%		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 66536	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.886.663.801,00		
VALOR ADICIONES:	$ 350.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 350.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 3.236.663.801,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 julio/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 Mes y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 octubre/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 octubre/2024		

10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
977822 (01/sept/2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	45.000.000	45.000.000	
315823 (27marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.443.000.000	1.443.000.000	-
1384923 (15/dic/2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	30.000.000	30.000.000	-
1384923 (15/dic/2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	270.000.000	270.000.000	-
219524 (15/mar/2024)	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	1.098.663.801	1.098.663.801	119.046.128
577824 (28/jun/2024)	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	280.000.000	0	280.000.000

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
577824 (28/jun/2024)	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	70.000.000	0	70.000.000

10.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	Noviembre/2022	15.807.180	3.003.364	-	**18.810.544**
Acta de Costos No.2	Diciembre/2022	47.386.100	9.003.359	-	**56.389.459**
Acta de Costos No.3	Enero/2023	54.176.440	10.293.524	-	**64.469.964**
Acta de Costos No.4	Febrero/2023	67.503.740	12.825.711	-	**80.329.451**
Acta de Costos No.5	Marzo/2023	88.426.500	16.801.035	-	**105.227.535**
Acta de Costos No.6	Abril/2023	102.377.240	19.451.676	-	**121.828.916**
Acta de Costos No.7	Mayo/2023	116.240.320	22.085.661	-	**138.325.981**
Acta de Costos No.8	Junio/2023	117.823.580	22.386.480	-	**140.210.060**
Acta de Costos No.9	Julio/2023	125.739.000	23.890.410	-	**149.629.410**
Acta de Costos No.10	Agosto/2023	122.742.060	23.320.991	-	**146.063.051**
Acta de Costos No.11	Septiembre/2023	130.178.420	24.733.900	-	**154.912.320**
Acta de Costos No.12	Octubre/2023	151.118.980	28.712.606	-	**179.831.586**
Acta de Costos No.13	Noviembre/2023	171.960.096	32.672.418	-	**204.632.514**
Acta de Costos No.14	Diciembre/2023	169.032.336	32.116.144	-	**201.148.480**
Acta de Costos No.15	Enero/2024	172.498.752	32.774.763	-	**205.273.515**
Acta de Costos No.16	Febrero/2024	151.241.040	28.735.798	-	**179.976.838**
Acta de Costos No.17	Marzo/2024	142.668.096	27.106.938	-	**169.775.034**
Acta de Costos No.18	Abril/2024	125.216.256	23.791.089	-	**149.007.345**
Acta de Costos No.19	Mayo/2024	127.116.864	24.152.204	-	**151.269.068**
Acta de Costos No.20	Junio/2024	126.476.136	24.030.466	-	**150.506.602**
Acta de Costos No.21	Julio/2024	126.126.096	23.963.958	-	**150.090.054**
Acta de Costos No.22	Agosto/2024	108.552.096	20.624.898	-	**129.176.994**
TOTALES		**2.560.407.328**	**486.477.393**	**-**	**3.046.884.721**

10.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 De fecha **agosto de 2024** para el período 22 el contrato reporta un avance de 92.51% y:

10.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 92.51%
Total inversión ejecutada: 92.51%

10.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/02/2023	1
15/09/2023	2
01/11/2023	3
01/03/2024	4
20/06/2024	5

10.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

10.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07 diciembre/2023	65	Solicitud de redistribución de vigencias 2023 y 2024	Aprobado
22 mayo/2024	21	Solicitud de prórroga y adición	Aprobado

10.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	323.666.380,10	NB-100209599 Anexo No. 4	12/05/2022	La Liquidación del Contrato
Buen Manejo Anticipo	647.332.760,20	NB-100209599 Anexo No. 4	12/05/2022	La Liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	647.332.760,20	NB-100209599 Anexo No. 4	12/05/2022	31/10/2027
Calidad del Servicio	970.999.140,30	NB-100209599 Anexo No. 4	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA No. 1 – ADICION No. 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

10.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

10.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

10.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

11.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

11.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

11.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

12. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20