SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de noviembre/2022_ al_30 del mes de noviembre/ 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirectora y gestor:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

El presente informe trata sobre los siguientes proyectos:

- Municipio de ALGARROBO, Vía Tamarindo - Nueva Idea
- Municipio de ALGARROBO, Vía Loma del Bálsamo - Bellavista
- Municipio de ARACATACA, Vía La Ye - La Loma los Mangos, sector Quebrada Seca
- Municipio de CIENAGA, Vía Sevillano – La Mira – La Aguja
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Retén - Las Flores
- Municipio de EL RETÉN, Vía La Colombia – La Bogotana
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Bajo – Los Mangos
- Municipio de PUEBLO VIEJO, Vía Palos Prietos – Soplador

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 980-2022

I. CONVENIO 1953-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Tamarindo – Nueva Idea

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo Tamarindo – Nueva Idea, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.0 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.617 Km

1. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1953-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3388 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.150.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.150.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2022		

CONTRATO DE OBRA No.	**240522-002**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-004-2022		
CONTRATISTA:	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S	NIT:	9011333170-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía el Tamarindo – Nueva Idea, en jurisdicción del municipio de Algarrobo - magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 marzo/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	14 marzo/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Deibi Rodriguez		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			1.150.000.000		
	2022			2.000.000.000		
TOTAL				**3.150.000.000**		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
NO SE PRESENTARON HASTA LA FECHA				
Total (del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha junio/2024, para el periodo veinte (20), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

No aplica para el periodo.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

No aplica para el periodo.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

No se presentó para el periodo.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$314.969.012,80	45-44-101138788	15/11/2022	18/07/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$629.938.025,60		15/11/2022	18/03/2026
Estabilidad de la Obra	$944.907.038,40		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.393.000			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	45-40-101076160	15/11/2022	15/03/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1837-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Loma Del Bálsamo - Bellavista

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Loma del Bálsamo – Bellavista, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 24.6 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.20 Km

2. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1837-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3386 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Meses y días		

CONTRATO DE OBRA No.	**190722-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO ALGARROBO AJ	NIT:	901613590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ARQUICIVILES S.A.S. 80% JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S. 20%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Loma del Bálsamo - Bellavista del Municipio de Algarrobo		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.232.597.568 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.232.597.568 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	14 abril/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Deibi Rodriguez		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
TOTAL				4.500.000.000		

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
NO SE PRESENTARON HASTA LA FECHA				
Total (% del cto)				**4.049.884.121**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$450.000.000	465-47-994000005789	19/07/2022	19/04/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$900.000.000		19/07/2022	19/12/2025
Estabilidad de la Obra	$1.350.000.000		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$5.965.470		19/12/2022	19/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	465-74-994000001442	19/07/2022	19/12/2022

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1860-2021 MUNICIPIO DE ARACATACA Vía La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción del municipio de ARACATACA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.1 Km

Longitud del tramo a intervenir: 3.22 Km

3. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1860-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ARACATACA – NIT: 891.780.041-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3394 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.546.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.546.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		

CONTRATO DE OBRA No.	**MAM-LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de ARACATACA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MAM-LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS ARACATACA MAGDALENA	NIT:	901625839-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUES ARDILA SAS – OEVA, Nit. No. 901.568.643-2, con participación del 30% CABV CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS, Nit No. 901.381.407-6, con participación del 70%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía que conduce desde la Ye - La Loma - Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción municipio Aracataca, Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.536.345.921		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.536.345.921		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Jose Martinez		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$550.000.000		
	2023			$4.996.700.000		
TOTAL				$5.546.700.000		

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentaron en el periodo				

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Total (% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha noviembre/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

3.6 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.7 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.10 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

3.13 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$553.634.592,10	C-100048842	15/11/2022	15/10/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.107.269.184,20		15/11/2022	17/04/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.660.903.775,30		5 años a partir del recibo definitivo	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.643.615,11		5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$650.000.000	C-100012119	15/11/2022	17/04/2023

3.14 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

3.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

3.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1824-2021 MUNICIPIO DE CIENAGA Vía Corregimiento de Sevillano – La Mira – La Aguja

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Sevillano – La Mira – La Vía la Aguja, jurisdicción del municipio de CIÉNAGA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10.6 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.25 Km

4. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1824-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE CIÉNAGA – NIT: 891.780.043-5		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3395 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**008-C5-1400-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de CIÉNAGA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LOP.007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEVILLANO	NIT:	901608071-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	APS PROYECTOS S.A.S – 65% JAIMES HOLDING S.A.S – 5% CACTUS INGENIERIA S.A.S – 30%		
OBJETO:	Mejoramiento en placa huella de la vía corregimiento de Sevillano – La Mira y La Vía la Aguja municipio de Ciénaga - Magdalena		
FECHA DE INICIO:	30 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.118.011.784 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.118.011.784 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIA ALIANZA FIDUCIARIA S.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.059.005.892 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.059.005.892 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 marzo/2023		
SUPERVISOR DEL CTO	Alcides Aguirre		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			900.000.000		
	2024			0		
TOTAL				2.250.000.000		

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentaron en el periodo				
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha noviembre/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

4.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$224.997.916,53	430-47-994000056665	30/11/2022	30/07/2023
Buen Manejo Anticipo	$1.059.005.892,00		30/11/22	30/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$449.995.833,06		30/11/2022	30/03/2026
Estabilidad de la Obra	$674.993.749,59		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$5.908.350,00		30/11/2023	3 30/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000	430-74 994000020549	04/12/2022	30/03/2023

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1826-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía El Retén – Las Flores

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.73 Km

5. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1826-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3411 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LIC-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LAS FLORES	NIT:	901.614.034-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 5% HOL S.A.S 95%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía El Retén – Las Flores zona rural en el municipio de El Retén.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.480.237.456,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.480.237.456,30 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.344.071.236,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.344.071.236,89		
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 dic/2023		
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
	2024			0		
TOTAL				4.500.000.000		

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentaron en el periodo				
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha noviembre/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

5.4.2 MANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

5.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$451.564.714,0	3004943	15/11/2022	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.354.694.141,00		15/11/2022	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$903.129.427,00		15/11/2022	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$1.354.694.141,00		15/11/2022	31/12/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$6.773.471,00		21/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	1009129	15/11/2022	31/12/2023

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1827-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía Corregimiento La Colombia – Vereda La Bogotana

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.500 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.835 Km

6. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1827-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3412 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.809.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.809.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-001-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS LA BOGOTANA	NIT:	901.609.370-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONFORMADO POR ARQUICIVILES S.A.S 70% MAFRIB CONSTRUCCIONES 5% S.A.S INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO 25%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Corregimiento la Colombia – Vereda la Bogotana zona rural, municipio de El Retén, departamento del Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.330.061.505,15 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.330.061.505,15 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 mayo/2023		
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			2.459.700.000		
	2024			0		
TOTAL				3.809.700.000		

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentaron en el periodo				
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha noviembre/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

6.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$380.017.572,90	47-44 101021090	15/11/2022	15/11/2023
Buen Manejo Anticipo	$1.330.061.505,15		15/11/2022	15/11/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$760.035.145,80		15/11/2022	18/05/2026
Estabilidad de la Obra	$1.140.052.718,70		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.477.595			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	47-40-101006381	01/07/2022	01/01/2023

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1828-2021 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA Vía El Bajo – Los Mangos

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Bajo – Los Mangos, jurisdicción del municipio de NUEVA GRANADA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 17.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.166 Km

7. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1828-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – NIT: 819.003.849-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3413 27 enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.623.300.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.623.300.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**102.210.01.2022.008**	**CONTRATANTE:** Municipio de NUEVA GRANADA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública 102.210.01.2022.008		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901401590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena del programa Colombia rural nacional.		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIA ALIANZA S.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.155.470.535,08 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.155.470.535,08 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7 mayo/2023		
SUPERVISOR DEL CTO	Mario Mesa		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.273.300.000		
	2024			0		
TOTAL				4.623.300.000		

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentaron en el periodo				
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha noviembre/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

7.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$462.188.214,03	96-44-101175080	08/11/2022	08/09/2023
Buen Manejo Anticipo	$1.155.470.535,08		08/11/2022	08/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$924.376.428,06		08/11/2022	11/05/2026
Estabilidad de la Obra	$1.836.564.642,09		5 años - 1 día	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.501.864,00		18/02/2023	18/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000,00	96-40-101061929	08/11/2022	18/05/2023

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1844-2021 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Vía Palos Prietos – Soplador

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Palos Prietos – Soplador, jurisdicción del municipio de PUEBLOVIEJO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.317 Km

8. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1844-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – NIT: 891.703.045-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3401 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.502.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.502.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MPV-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PUEBLOVIEJO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MPV-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PALOS PRIETOS	NIT:	901.630.213-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT 901333170 - PART: 95 % ARCAT S A S -NIT 900453836 - PART 5%		
OBJETO:	Mejoramiento de vías Palos Prietos – Soplador, en el municipio de Pueblo Viejo departamento del Magdalena.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.226.301.460,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.226.301.460,00		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
SUPERVISOR DEL CTO	Sileydes Navarro Márquez		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			1.152.000.000		
	2024			0		
TOTAL				2.502.000.000		

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentaron en el periodo				
Total (0% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha noviembre/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

El Contratista de obra no ha remitido a la Interventoría el programa de inversiones para revisión y aprobación. No se presentaron actas en el periodo.

8.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

8.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

No se presentaron actividades técnicas en el periodo. El Proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños.

8.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

8.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

8.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

8.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
N.A.		

8.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$245.260.292,00	540-47-994000022685	15/11/2022	14/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$1.226.301.460,00		15/11/2022	14/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$490.520.584,00		15/11/2022	14/04/2026
Estabilidad de la Obra	$735.780.876,00		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$4.221.600,00		14/04/2023	14/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	540-74-994000004694	15/11/2022	14/04/2023

8.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

8.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.20

8.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9 CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**980-2022**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022	NIT:	901.581.175-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INP SERVICIOS S.A.S NIT 901.300.211-3 participación: 50% JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 participación: 50%		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- LOTE 13"**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.655.913.400		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.655.913.400		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 julio/2024		

9.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964222 (29ago2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	45.000.000		
1362622 (31dic2022) (sustitución del anterior)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
315623 (27marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.359.000.000	1.359.000.000	0
1399823 (19dic2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	300.000.000	300.000.000	0
219324	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	906.913.400	148.174.992	758.738.408

9.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	2/11/2022 - 1/12/2022	$37.815.126	$7.184.874	$0	**$45.000.000**
TOTALES		$37.815.126	$7.184.874	$0	**$45.000.000**

9.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 01 De fecha **noviembre de 2024** para el período 20 el contrato reporta:

9.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 0 %
Total inversión ejecutada: 0 %

Etapa de Revisión y/o ajuste de estudios y diseños

9.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
16/11/2022	1

9.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	…

9.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.			

9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 265.591.340,00	85-44101116112	17/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 796.774.020,00		31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X_

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

10. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

11. <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

12. <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

13. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20