**SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
**Jefe Subdirección Vías Regionales**
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
**Dirección Territorial Magdalena**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de junio/2023_ al_30 del mes de junio/2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 3373 de 9 de septiembre de 2022 |

Respetados subdirectora y Gestor:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

El presente informe trata sobre los siguientes proyectos:

- Municipio de ALGARROBO, Vía Tamarindo - Nueva Idea
- Municipio de ALGARROBO, Vía Loma del Bálsamo - Bellavista
- Municipio de ARACATACA, Vía La Ye - La Loma los Mangos, sector Quebrada Seca
- Municipio de CIENAGA, Vía Sevillano – La Mira – La Aguja
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Retén - Las Flores
- Municipio de EL RETÉN, Vía La Colombia – La Bogotana
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Bajo – Los Mangos
- Municipio de PUEBLO VIEJO, Vía Palos Prietos – Soplador

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 980-2022

# I. CONVENIO 1953-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Tamarindo – Nueva Idea

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

Tramo Tamarindo – Nueva Idea, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11.7 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 1.09 Km**

## 1. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1953-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 16 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3388 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $3.150.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $3.150.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2022 | | |
| **PRÓRROGAS:** | 12 Meses y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2023) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **240522-002** | **CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-MALG-004-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S | NIT: | 9011333170-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de la vía el Tamarindo – Nueva Idea, en jurisdicción del municipio de Algarrobo - magdalena | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $3.149.690.128 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $3.149.690.128 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 (no se giró anticipo) | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (4) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 marzo/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 13/03/2023<br>(Se prorroga por 3 meses y se incluye garantía de calidad de los diseños)<br>DURACIÓN: tres (3) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/06/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.2:** | OTROSÍ No.02 fecha de suscripción: 13/06/2023<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.2: 15/06/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/10/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO** | 14/10/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Once (11) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Deibi Rodriguez | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | | 1.150.000.000 | 152.318.369,1 | 997.681.630,90 |
| | 2022 | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 |
| **TOTAL** | | | | **3.150.000.000** | 152.318.369,1 | 2.997.681.630,90 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| No se presentó en el periodo | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Total (% del cto)** | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 3.108.505.681 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 173.819.600,4 | 5,6% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 111.132.922 | 3,6% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 41.185.447,1 | 1,3% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **152.318.369,1** | 4,9% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 32%
Meta física ejecutada: 12%

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 9/03/2023 | 210.1.1 | Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales |
| | 630.7 | Concreto resistencia 14mpa (G) - para aliviaderos |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 9/03/2023 | 1 |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 20/05/2023 | 03 | Aprobado |

### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | … | … | … | .. |

### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 27/02/2023<br>AL-027-FEB | 09/03/2023<br>CINP–524–225–0923 | OTROSI NO. 1<br>PRORROGA NO. 1 |
| 31/05/2023<br>AL-031-MAY | 05/06/2024<br>CINP–524–444–2151 | OTROSÍ NO. 2<br>PRORROGA NO. 2 |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA No.2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 13/06/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $314.969.012,80 | 45-44-101138788 | 15/11/2022 | 15/04/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $629.938.025,60 | | 15/11/2022 | 15/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $944.907.038,40 | | 18/03/2023 | 17/03/2028 |
| Calidad de la revisión de los diseños | $6.393.000 | | 18/03/2023 | 17/03/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $464.000.000 | 45-40-101076160 | 15/11/2022 | 15/06/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# II. CONVENIO 1837-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Loma Del Bálsamo - Bellavista

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo Loma del Bálsamo – Bellavista, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km**

Longitud del tramo a intervenir: 2.66 Km

## 2. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1837-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 11 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3386 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.500.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.500.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 12 Meses y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **190722-001** | **CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-MALG-008-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PAVIMENTO ALGARROBO AJ | NIT: | 901613590-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | ARQUICIVILES S.A.S. 80%<br>JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S. 20% | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de la vía Loma del Bálsamo - Bellavista del Municipio de Algarrobo | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.232.597.568 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $267.402.432 M/CTE | | |
| **ADICIÓN 1:** | $267.402.432 M/CTE | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.500.000.000 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 (no se giró anticipo) | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cinco (5) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 abril/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 13/04/2023<br>(Se prorroga por 4 meses y se adiciona al contrato el saldo inicial del convenio: $267.402.432)<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO** | 14/08/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 9 meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Deibi Rodriguez | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | |
| | 2023 | | | 2.882.597.568 | 34.057.509,33 | 2.848.540.058,67 |
| | 2023 | | | 267.402.432 | | 267.402.432 |
| TOTAL | | | | 4.500.000.000 | 1.384.057.509,33 | 3.115.942.490,67 |

### 2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO $ |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No. 01 (May/2023) | 1.401.595.522 | | | 1.401.595.522 |
| Acta Parcial de Obra No. 02 (jun/2023) | 882.156.823 | | | 882.156.823 |
| | | | | |
| **Total (50.8% del cto)** | 2.283.752.345 | | | **2.283.752.345** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.189.304.756 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 2.491.101.284,5 | 59,5% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.340.764.697,33 | 32% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 43.292.812 | 1% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.384.057.509,33** | **33%** |

#### 2.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

#### 2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 74%
Meta física ejecutada: 41%

## 2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 9/02/2023 | N.P 1 | Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales |
| | N.P 2 | Cuneta Con Bordillo en Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) |
| 3/05/2023 | N.P 3 | Excavaciones varias en material común en seco |
| | N.P 4 | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro |
| | N.P 5 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) |
| | N.P 6 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. |
| | N.P 7 | Relleno para estructura con recebo |

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 9/02/2023 | 01 |
| 3/05/2023 | 02 |

## 2.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | 0 | Aprobado |

## 2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | … | … | … | .. |

## 2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 04/04/2023<br>OFICIO-043-CPAVALGAJ-2023 | 04/04/2023<br>CINP–524–283–1344 | OTROSI NO. 1<br>PRORROGA NO. 1 |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Orden de inicio
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 15/11/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $450.000.000 | 465-47-994000005789 | 19/07/2022 | 15/12/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $900.000.000 | | 19/07/2022 | 15/08/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $1.350.000.000 | | 5 AÑOS | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $5.965.470 | | 15/08/2023 | 15/08/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $464.000.000 | 465-74-994000001442 | 19/04/2023 | 15/08/2023 |

## 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

## 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

## 2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# III. CONVENIO 1860-2021 MUNICIPIO DE ARACATACA Vía La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción del municipio de ARACATACA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.1 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 2.84 Km**

## 3. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1860-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE ARACATACA – NIT: 891.780.041-0 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3394 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $5.546.700.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $5.546.700.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | 12 meses y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **MAM-LP-002-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de ARACATACA | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública MAM-LP-002-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VÍAS ARACATACA MAGDALENA | NIT: | 901625839-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUES ARDILA SAS – OEVA, Nit. No. 901.568.643-2, con participación del 30%<br><br>CABV CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS, Nit No. 901.381.407-6, con participación del 70% | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de la vía que conduce desde la Ye - La Loma - Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción municipio Aracataca, Magdalena | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $5.536.345.921 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $5.536.345.921 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 (no se giró anticipo) | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cinco (5) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 abril/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 24/03/2023<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023 | | |
| **SUSPENSION No.1:** | Fecha de suspensión No.1: 27/06/2023<br>Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 48 días<br>Duración de la suspensión No.1: un (1) mes<br>Período: 27/06/2023 – 26/07/2023 | | |
| **FECHA DE REINICIO No.1** | 27/07/2023 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1** | 14 septiembre/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO** | 14 septiembre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Nueve (9) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO**<br>Por parte del municipio | Jose Martinez | | |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 550.000.000 | 550.000.000 | |
| | 2023 | | | 4.996.700.000 | 167.623.102 | 4.829.076.898 |
| TOTAL | | | | 5.546.700.000 | 717.623.102 | 4.829.076.898 |

### 3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No. 01 | | | | $694.832.223 |
| | | | | |
| **Total (12% del cto)** | | | | **$694.832.223** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 5.488.894.040 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 3.945.193.947,16 | 71,9% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 694.832.222,73 | 12,7% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 22.790.880 | 0,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **717.623.102** | **13,1%** |

#### 3.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

#### 3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 53%
Meta física ejecutada: 19%

### 3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | N/A |

### 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 15/03/2023 | 01 |

### 3.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 15/03/2023 | 01 | Aprobado |

### 3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 1 | N/A | 27/06/2023-<br>26/07/2023 | 27/07/2023 |
| | | | | |

### 3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 15/03/2023 | 22/03/2023<br>CINP–524–250–1112 | OTROSI NO. 1<br>PRORROGA NO. 1 |

### 3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Reinicio No.1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/07/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $553.634.592,10 | C-100048842<br>Anexo No.4 | 11/09/2023 | 28/04/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.107.269.184,20 | | 11/09/2023 | 28/10/2026 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $1.660.903.775,30 | | 28/10/2023 | 28/10/2028 |
| Calidad de la revisión de los diseños | $6.643.615,11 | | 11/09/2023 | 28/10/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $500.000.000 | C-100012119<br>Anexo No.4 | 15/11/2022 | 28/10/2023 |
| Patronal, Contratistas Y Subcontratistas, Vehículos Propios Y No Propios | $150.000.000 | | 15/11/2022 | 28/10/2023 |

### 3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

### 3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

### 3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# IV. CONVENIO 1824-2021 MUNICIPIO DE CIENAGA Vía Corregimiento de Sevillano – La Mira – La Aguja

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo Sevillano – La Mira – La Vía la Aguja, jurisdicción del municipio de CIÉNAGA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10.6 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 1.25 Km**

## 4. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1824-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE CIÉNAGA – NIT: 891.780.043-5 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 17 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3395 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $2.250.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.250.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **008-C5-1400-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de CIÉNAGA | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LOP.007-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SEVILLANO | NIT: | 901608071-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | APS PROYECTOS S.A.S – 65%<br>JAIMES HOLDING S.A.S – 5%<br>CACTUS INGENIERIA S.A.S – 30% | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento en placa huella de la vía corregimiento de Sevillano – La Mira y La Vía la Aguja municipio de Ciénaga - Magdalena | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $2.118.011.784 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.118.011.784 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | FIDUCIA ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.059.005.892 M/CTE | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $1.059.005.892 M/CTE | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (4) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 29 marzo/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | 4 meses y 0 días | | |
| **MODIFICATORIO No.1:** | Fecha de modificatorio No.1: 11/07/2022<br>(Ajuste de las garantías exigidas de acuerdo al convenio 1824 de 2021) | | |
| **MODIFICATORIO No.2:** | Fecha de modificatorio No.2: 29/03/2023<br>(Concepto de Aclaración No.2 al Objeto Contractual y Adición en Plazo No. 1 por 4 meses) | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 29/03/2023<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 30/03/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 29/07/2023 | | |
| **ADICCIÓN No.1:** | Fecha de adicción No.1: 28/04/23<br>(Adicción en recursos por $131.967.381,30 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO** | 29 julio/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | Ocho (8) meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Alcides Aguirre | | |

### 4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | 124.600.476,25 | 1.225.399.524 |
| | 2023 | | | 900.000.000 | | 900.000.000 |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 2.250.000.000 | 124.600.476,25 | 2.125.399.524 |

### 4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| No aplica para el periodo | | | | |
| | | | | |
| **Total (% del cto)** | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 2.223.626.566,10 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 460.521.907,30 | 20,7% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 108.050.476,25 | 4,9% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 16.550.000,00 | 0,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **124.600.476,25** | **5,6%** |

#### 4.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.059.005.892 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 1.059.005.892 |

#### 4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 20%
Meta física ejecutada: 5,6%

### 4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 24/03/2024 | 630.4.1 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU |

### 4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 15/03/2023 | 01 |

### 4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 23/03/2024 | 1 | Aprobado |

### 4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | … | … | … | .. |

### 4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 23/03/2024<br>CS – 59 – 03 – 23 | 24/03/2023<br>CINP–524–260–1165 | PRORROGA NO. 1 |

## 4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Adicción No.1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 28/04/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $224.997.916,53 | 430-47-994000056665 Anexo No.7 | 30/11/2022 | 30/11/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.059.005.892,00 | | 30/11/22 | 30/11/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $449.995.833,06 | | 30/11/2022 | 31/07/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $674.993.749,59 | | 5 años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $5.908.350,00 | | 31/11/2023 | 31/07/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones, Contratistas Y Subcontratistas, Rce Patronal, Vehículos Propios Y No Propios | $348.000.000 | 430-74 994000020549 Anexo No.4 | 30/03/2023 | 31/07/2023 |

## 4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

### 4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

### 4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# V. CONVENIO 1826-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía El Retén – Las Flores

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.5 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 1.73 Km**

## 5. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1826-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 17 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3411 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.500.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.500.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | 12 Meses y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LIC-002-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LIC-002-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL LAS FLORES | NIT: | 901.614.034-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 5%<br>HOL S.A.S 95% | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de la vía El Retén – Las Flores zona rural en el municipio de El Retén. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.480.237.456,30 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $35.409.680,2 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $35.409.680,2 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.515.647.136,50 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.344.071.236,89 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 471.150.906,89 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 872.920.330,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Trece (13) meses Quince (15) días | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 dic/2023 | | |
| **ADICCIÓN No.1:** | Fecha de adicción No.1: 29/05/2023<br>(adicción en recursos por $35.409.680,2) | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | José Ricardo Trapero Orozco | | |

### 5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | |
| | 2023 | | | 3.150.000.000 | 239.580.845 | 2.910.419.155 |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 4.500.000.000 | 1.589.580.845,46 | 2.910.419.155 |

### 5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: mayo/2023) | 1.570.503.022,96 | | 471.150.806,89 | 1.099.352.116 |
| **Total (24.3% del cto)** | 1.570.503.022,96 | | 471.150.806,89 | **1.099.352.116** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.479.162.368,5 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 2.929.302.158,67 | 65,4% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1.566.459.145,46 | 35,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 23.121.700,00 | 0,5% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **1.589.580.845,46** | **35,5%** |

#### 5.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.344.071.236,89 |
| **Amortizado** | $ 471.150.906,89 |
| **Saldo** | $ 872.920.330,00 |

#### 5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 62%
Meta física ejecutada: 40%

### 5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 15/02/2023 | N.P. 1 | Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales |
| | N.P. 2 | Terraplenes |
| | N.P. 3 | Concreto Pavimento MR 40 |
| 21/04/2023 | N.P. 4 | Concreto Pavimento MR 40 Acelerado a 3 Días |

### 5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 21/02/2023 | 01 |
| 21/04/2023 | 02 |

### 5.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | | |

## 5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | … | … | … | .. |

## 5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| N.A. | | |

## 5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ADICCIÓN No.1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/05/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $451.564.714,0 | 3004943 Anexo No.2 | 15/11/2022 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.354.694.141,00 | | 15/11/2022 | 30/06/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $903.129.427,00 | | 15/11/2022 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $1.354.694.141,00 | | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad de la revisión de los diseños | $6.773.471,00 | | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, labores y operaciones<br>Daño emergente y lucro cesante<br>Perjuicios extrapatrimoniales | $400.000.000 | 1009129<br>Anexo No.2 | 15/11/2022 | 31/12/2023 |

### 5.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

### 5.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VI. CONVENIO 1827-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía Corregimiento La Colombia – Vereda La Bogotana

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.5 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 1.75 Km**

## 6. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 6.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1827-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):<br>SVR 3412 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $3.809.700.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $3.809.700.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LIC-001-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-001-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAS LA BOGOTANA | NIT: | 901.609.370-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONFORMADO POR ARQUICIVILES S.A.S 70%<br>MAFRIB CONSTRUCCIONES 5% S.A.S<br>INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO 25% | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de la vía Corregimiento la Colombia – Vereda la Bogotana zona rural, municipio de El Retén, departamento del Magdalena | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $3.800.175.729,00 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $3.800.175.729,00 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.330.061.505,15 M/CTE | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $329.848.183,06 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $1.000.213.322,09 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (6) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 mayo/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/05/2023<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/05/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/09/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 14/09/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 10 meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | José Ricardo Trapero Orozco | | |

### 6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | 964.015.365,20 | 385.984.635 |
| | 2023 | | | 2.459.700.000 | | 2.459.700.000 |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 3.809.700.000 | 964.015.365,20 | 2.845.684.635 |

### 6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023) | 942.423.380,16 | | 329.848.183,06 | 612.575.197 |
| **Total (16.1% del cto)** | 942.423.380,16 | | 329.848.183,06 | **$612.575.197** |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 3.759.783.358 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 1.748.675.230,04 | 46,5% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 942.423.380,20 | 25,1% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 21.591.985 | 0,6% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **964.015.365,20** | **25,6%** |

#### 6.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $1.330.061.505,15 |
| **Amortizado** | $329.848.183,06 |
| **Saldo** | $1.000.213.322,09 |

#### 6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 46,5%
Meta física ejecutada: 25,6%

### 6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | N/A |

### 6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 6/03/2023 | 01 |

### 6.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | | |

### 6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | | | | |

### 6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 20/04/2023<br>CVB-2022-021 | 28/04/2023<br>CINP–524–309–1617 | PRORROGA NO. 1 |

### 6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA No.1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/05/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $380.017.572,90 | 47-44<br>101021090<br>Anexo No.5 | 15/11/2022 | 15/03/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.330.061.505,15 | | 15/11/2022 | 15/03/2024 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $760.035.145,80 | | 15/11/2022 | 18/09/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $1.140.052.718,70 | | 18/05/2023 | 17/05/2028 |
| Calidad de la revisión de los diseños | $6.477.595 | | 18/05/2023 | 17/05/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones, Contratistas Y Subcontratistas, Vehículos Propios Y No Propios | $400.000.000 | 47-40-101006381 Anexo No.4 | 15/11/2022 | 18/09/2023 |

### 6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

### 6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

## 6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VII. CONVENIO 1828-2021 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA Vía El Bajo – Los Mangos

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo El Bajo – Los Mangos, jurisdicción del municipio de NUEVA GRANADA en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 17.5 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 2.33 Km**

## 7. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 7.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1828-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – NIT: 819.003.849-0 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 17 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3413 27 enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.623.300.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.623.300.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **102.210.01.2022.008** | **CONTRATANTE:** Municipio de NUEVA GRANADA | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública 102.210.01.2022.008 | | |
| **CONTRATISTA:** | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS | NIT: | 901401590-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena del programa Colombia rural nacional. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 08 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:<br>Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.621.882.140,30 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.621.882.140,30 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | FIDUCIA ALIANZA S.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.155.470.535,08 M/CTE | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $1.155.470.535,08 M/CTE | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Seis (6) meses | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 7 mayo/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 27/04/2023<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 08/05/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/09/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO** | 07 septiembre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 10 meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Mario Mesa | | |

### 7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | 398.445.516,31 | 951.554.484 |
| | 2023 | | | 3.273.300.000 | | 3.273.300.000 |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 4.623.300.000 | 398.445.516,31 | 4.224.854.484 |

### 7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | | | | |
| **Total (% del cto)** | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.548.522.271,01 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 1.316.137.077,34 | 28,9% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 377.140.863,62 | 8,3% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 20.172.880,00 | 0,4% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **398.445.516,31** | **8,8%** |

#### 7.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.155.470.535,08 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 1.155.470.535,08 |

#### 7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 55%
Meta física ejecutada: 48%

### 7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 22/03/2023 | 310.1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE |
| | 210.1.1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES |
| | 630.4 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) PCH |
| | 630.7 | CONCRETO CLASE G PARA PLACA HUELLA |
| | 671.3 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 1/06/2023 | 630.6 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) PIEDRA PEGADA |
| | 210.1 | TERRAPLENES |

### 7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 22/03/2023 | 01 |
| 1/06/2023 | 02 |

### 7.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | | |

### 7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| …N.A. | … | … | … | .. |

### 7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 19/04/2023<br>OFICIO IPA-0025-2023 | 25/04/2023<br>CINP–524–308–1590 | PRORROGA NO. 1 |

### 7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA No.1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/04/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

**8. CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL**
**9. NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA**
**10. Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $462.188.214,03 | 96-44-101175080 Anexo No.4 | 08/11/2022 | 08/01/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.155.470.535,08 | | 08/11/2022 | 08/01/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $924.376.428,06 | | 08/11/2022 | 08/09/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $1.836.564.642,09 | | 5 años - 1 día | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $6.501.864,00 | | 18/02/2023 | 10/05/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000,00 | 96-40-101061929 Anexo No.4 | 08/11/2022 | 8/09/2023 |

## 7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

## 7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

## 7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# VIII. CONVENIO 1844-2021 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Vía Palos Prietos – Soplador

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
Tramo Palos Prietos – Soplador, jurisdicción del municipio de PUEBLOVIEJO en el departamento del Magdalena

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.8 Km**

**Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km**

## 8. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

### 8.1. INFORMACIÓN GENERAL

| **CONVENIO No.** | **1844-2021** | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2<br>MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – NIT: 891.703.045-1 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 17 noviembre/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 enero/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3401 27enero/2022) | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $2.502.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.502.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 diciembre/2023 | | |
| **PRÓRROGAS:** | 12 meses y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un año (hasta el 31 diciembre/2024) | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:** | 31 diciembre/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **LP-MPV-004-2022** | **CONTRATANTE:** Municipio de PUEBLOVIEJO | |
| **Producto del proceso de selección** | Licitación Pública LP-MPV-004-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PALOS PRIETOS | NIT: | 901.630.213-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT 901333170 - PART: 95 %<br>ARCAT S A S -NIT 900453836 - PART 5% | | |
| **OBJETO:** | Mejoramiento de vías Palos Prietos – Soplador, en el municipio de Puebloviejo departamento del Magdalena. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 nov/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $2.452.602.920,60 M/CTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | $0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.452.602.920,60 M/CTE | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.226.301.460,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 1.226.301.459,90 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cinco (5) meses | | |
| **PRÓRROGAS:** | 4 meses y 0 días | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 abril/2023 | | |
| **PRÓRROGA No.1:** | OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/04/2023<br>DURACIÓN: cuatro (4) meses<br>Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023<br>Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO** | 14 octubre/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 9 meses | | |
| **SUPERVISOR DEL CTO** | Sileydes Navarro Márquez | | |

### 8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | | 1.350.000.000 | 26.901.645 | 1.323.098.355 |
| | 2023 | | | 1.152.000.000 | | 1.152.000.000 |
| | 2024 | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | 2.502.000.000 | 26.901.645 | 2.475.098.355 |

### 8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| No aplica para el periodo | | | | |
| | | | | |
| **Total (% del cto)** | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

### 8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha junio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 8.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR ($) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 2.422.765.723 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 779.361.696,72 | 32,2% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 10.155.965 | 0,4% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 16.745.680 | 0,7% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **26.901.645** | **1,1%** |

#### 8.4.02. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.226.301.459,90 |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ 1.226.301.459,90 |

#### 8.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 40%
Meta física ejecutada: 4%

### 8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | | |

### 8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | |
| | |

## 8.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | | |

## 8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | | | | |

## 8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA | FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 10/04/2023<br>CPP-016-2023 | 10/04/2023<br>CINP–524–286–1370 | PRORROGA NO. 1 |

## 8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA No.1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/04/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $245.260.292,00 | 540-47-994000022685 Anexo No.5 | 15/11/2022 | 14/12/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.226.301.460,00 | | 15/11/2022 | 14/12/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $490.520.584,00 | | 15/11/2022 | 14/08/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $735.780.876,00 | | 5 años | |
| Calidad de la revisión de los diseños | $4.221.600,00 | | 14/04/2023 | 14/08/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $300.000.000,00 | 540-74-994000004694 Anexo No.4 | 15/11/2022 | 14/08/2023 |

## 8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

## 8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.08

## 8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 9.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | **980-2022** | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 | NIT: | 901.581.175-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INP SERVICIOS S.A.S NIT 901.300.211-3 participación: 50%<br>JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 participación: 50% | | |
| **OBJETO:** | **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- LOTE 13"** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2 NOV/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $2.655.913.400 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $100.000.000 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $100.000.000 | | |
| **ADICIÓN N:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.755.913.400 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA) | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024) | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 1 Mes | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 1 Mes | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 julio/2024 | | |

## 9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 964222 (29ago2022) | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 45.000.000 | | |
| 1362622 (31dic2022) (sustitución del anterior) | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 315623 (27marzo2023) | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 1.359.000.000 | 963.804.950 | 440.195.050 |
| | | | | | | |

## 9.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos No.1 | 2/11/2022 - 1/12/2022 | $37.815.126 | $7.184.874 | $0 | **$45.000.000** |
| Acta de Costos No.2 | 2/12/2022 - 1/01/2023 | 98.031.200 | $ 18.625.928,00 | $0 | **$ 116.657.128,00** |
| Acta de Costos No.3 | 2/01/2023 - 31/01/2023 | $ 60.838.360 | $ 11.559.288,40 | $0 | **$ 72.397.648,40** |
| Acta de Costos No.4 | 1/02/2023 - 28/02/2023 | $ 91.452.400 | $ 17.375.956,00 | $0 | **$ 108.828.356,00** |
| Acta de Costos No.5 | 1/3/2023 - 31/3/2023 | $ 108.039.760 | $ 20.527.554,40 | $0 | **$ 128.567.314,40** |
| Acta de Costos No.6 | 1/4/2023 - 30/4/2023 | $ 115.995.960 | $ 22.039.232,40 | $0 | **$ 138.035.192,40** |
| Acta de Costos No.7 | 1/5/2023 - 31/5/2023 | $ 144.671.160 | $ 27.487.520,40 | $0 | **$ 172.158.680,40** |
| Acta de Costos No.8 | 1/6/2023 - 30/6/2023 | $ 153.076.160 | $ 29.084.470,40 | $0 | **$ 182.160.630,4** |
| **TOTALES** | | $ 809.920.126 | $ 153.884.824 | $ 0 | **$ 963.804.950** |
| | | | | | |

## 9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.8 De fecha **junio de 2023** para el período el contrato reporta:

## 9.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 35 %
Total inversión ejecutada: 35 %

## 9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 16/11/2022 | 1 |
| 02/05/2023 | 2 |
| 22/06/2023 | 3 |

## 9.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| …N/A | … | … | … | … |

## 9.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | | MODIFICACIÓN NO.1 | APROBADA |
| | | | |
| | | | |

## 9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 265.591.340,00 | 85-44101116112<br>Anexo No.2 | 17/05/2022 | 31/01/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 531.182.680,00 | | 17/05/2022 | 31/01/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 531.182.680,00 | | 17/05/2022 | 31/07/2027 |
| Calidad del Servicio | $ 796.774.020,00 | | 31/07/2024 | 31/07/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: MODIFICACIÓN No.1
**Solicitud de prórroga y adición en valor**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/12/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _X_

## 9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

## 9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

## 10. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

### 10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

### 10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

### 10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 11. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

## 12. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

## 13. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

**NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz**
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20