SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de julio/2023_ al_31 del mes de julio/2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirectora y gestor:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

El presente informe trata sobre los siguientes proyectos:

- Municipio de ALGARROBO, Vía Tamarindo - Nueva Idea
- Municipio de ALGARROBO, Vía Loma del Bálsamo - Bellavista
- Municipio de ARACATACA, Vía La Ye - La Loma los Mangos, sector Quebrada Seca
- Municipio de CIENAGA, Vía Sevillano – La Mira – La Aguja
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Retén - Las Flores
- Municipio de EL RETÉN, Vía La Colombia – La Bogotana
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Bajo – Los Mangos
- Municipio de PUEBLO VIEJO, Vía Palos Prietos – Soplador

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 980-2022

I. CONVENIO 1953-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Tamarindo – Nueva Idea

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo Tamarindo – Nueva Idea, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11.7 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.09 Km

1. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1953-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3388 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.150.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.150.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2022		
PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**240522-002**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-004-2022		
CONTRATISTA:	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S	NIT:	9011333170-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía el Tamarindo – Nueva Idea, en jurisdicción del municipio de Algarrobo - magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 marzo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 13/03/2023 (Se prorroga por 3 meses y se incluye garantía de calidad de los diseños) DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/06/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSÍ No.02 fecha de suscripción: 13/06/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/06/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/10/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	14/10/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Once (11) meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Deibi Rodriguez		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			1.150.000.000	212.139.669,12	937.860.331
	2022			2.000.000.000		2.000.000.000
TOTAL				**3.150.000.000**	212.139.669,12	2.937.860.331

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No se presentó en el periodo				
Total (% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.108.505.681	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	565.529.352,67	18,2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	170.954.222,02	5,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	41.185.447,1	1,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**212.139.669,12**	**6,8%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 56%
Meta física ejecutada: 19%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
9/03/2023	210.1.1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales
	630.7	Concreto resistencia 14mpa (G) - para aliviaderos

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
9/03/2023	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/05/2023	03	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
27/02/2023 AL-027-FEB	09/03/2023 CINP–524–225–0923	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1
31/05/2023 AL-031-MAY	05/06/2024 CINP–524–444–2151	OTROSÍ NO. 2 PRORROGA NO. 2

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$314.969.012,80	45-44-101138788 Anexo No.5	15/11/2022	15/02/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$629.938.025,60		15/11/2022	15/10/2026
Estabilidad de la Obra	$944.907.038,40		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.393.000		15/11/2022	17/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	45-40-101076160 Anexo No.2	15/11/2022	15/10/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1837-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Loma Del Bálsamo - Bellavista

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Loma del Bálsamo – Bellavista, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.66 Km

2. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1837-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3386 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**190722-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO ALGARROBO AJ	NIT:	901613590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ARQUICIVILES S.A.S. 80% JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S. 20%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Loma del Bálsamo - Bellavista del Municipio de Algarrobo		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.232.597.568 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$267.402.432 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$267.402.432 M/CTE		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 13/04/2023 (Se prorroga por 4 meses y se adiciona al contrato el saldo inicial del convenio: $267.402.432) DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	14/08/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	9 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Deibi Rodriguez		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000	1.350.000.000	
	2023			2.882.597.568	500.864.388	2.381.733.180
	2023			267.402.432		267.402.432
TOTAL				4.500.000.000	1.850.864.387,79	2.649.135.612

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No. 01 (May/2023)	1.401.595.522			1.401.595.522
Acta Parcial de Obra No. 02 (jun/2023)	882.156.823			882.156.823
Total (50.8% del cto)	2.283.752.345			**2.283.752.345**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.189.304.756	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.153.572.485,58	75,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.807.571.575,79	43,1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	43.292.812	1,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.850.864.387,79**	**44,2%**

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 93%
Meta física ejecutada: 45%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
9/02/2023	N.P 1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales
	N.P 2	Cuneta Con Bordillo en Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
3/05/2023	N.P 3	Excavaciones varias en material común en seco
	N.P 4	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro
	N.P 5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
	N.P 6	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.
	N.P 7	Relleno para estructura con recebo
31/07/2023	N.P 8	Relleno con terraplén para laterales de vía pavimentada

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
9/02/2023	01
3/05/2023	02
18/07/2023	03

2.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/05/2023	2	Aprobado

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
04/04/2023 OFICIO-043-CPAVALGAJ-2023	04/04/2023 CINP–524–283–1344	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$450.000.000	465-47-994000005789 Anexo No.3	19/07/2022	15/12/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$900.000.000		19/07/2022	15/08/2026
Estabilidad de la Obra	$1.350.000.000		5 AÑOS	
Calidad de la revisión de los diseños	$5.965.470		15/08/2023	15/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	465-74-994000001442 Anexo No.4	19/04/2023	15/08/2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1860-2021 MUNICIPIO DE ARACATACA Vía La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción del municipio de ARACATACA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.1 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.84 Km

3. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1860-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ARACATACA – NIT: 891.780.041-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3394 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.546.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.546.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MAM-LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de ARACATACA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MAM-LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS ARACATACA MAGDALENA	NIT:	901625839-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUES ARDILA SAS – OEVA, Nit. No. 901.568.643-2, con participación del 30% CABV CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS, Nit No. 901.381.407-6, con participación del 70%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía que conduce desde la Ye - La Loma - Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción municipio Aracataca, Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.536.345.921		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.536.345.921		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 24/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 27/06/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 48 días Duración de la suspensión No.1: un (1) mes Período: 27/06/2023 – 26/07/2023 Ampliación No. 1 a suspensión No.1 Fecha: 27/07/2023 Duración ampliación No.1 a suspensión No.1: un (1) mes Período: 27/07/2023 – 26/08/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	27/08/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	14 octubre/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	14 octubre/2023		

TOTAL, PRÓRROGAS:	Nueve (9) meses
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Jose Martinez

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			550.000.000	550.000.000	
	2023			4.996.700.000	167.623.102	4.829.076.898
TOTAL				5.546.700.000	717.623.102	4.829.076.898

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 01 (abril/2023)				$694.832.223
Total (12% del cto)				**$694.832.223**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	5.488.894.040	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.945.193.947,16	71,9%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	694.832.222,73	12,7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	22.790.880	0,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**717.623.102**	**13,1%**

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 53%
Meta física ejecutada: 19%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/03/2023	01

3.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/03/2023	01	Aprobado

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/06/2023	1	01	27/06/2023- 26/08/2023	27/08/2023

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
15/03/2023	22/03/2023 CINP–524–250–1112	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Reinicio No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$553.634.592,10	C-100048842 Anexo No.4	11/09/2023	28/04/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.107.269.184,20		11/09/2023	28/10/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.660.903.775,30		28/10/2023	28/10/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$6.643.615,11		11/09/2023	28/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000	C-100012119 Anexo No.4	15/11/2022	28/10/2023
Patronal, Contratistas Y Subcontratistas, Vehículos Propios Y No Propios	$150.000.000		15/11/2022	28/10/2023

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1824-2021 MUNICIPIO DE CIENAGA Vía Corregimiento de Sevillano – La Mira – La Aguja

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Sevillano – La Mira – La Vía la Aguja, jurisdicción del municipio de CIÉNAGA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10.6 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.25 Km

4. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1824-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE CIÉNAGA – NIT: 891.780.043-5		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3395 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**008-C5-1400-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de CIÉNAGA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LOP.007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEVILLANO	NIT:	901608071-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	APS PROYECTOS S.A.S – 65% JAIMES HOLDING S.A.S – 5% CACTUS INGENIERIA S.A.S – 30%		
OBJETO:	Mejoramiento en placa huella de la vía corregimiento de Sevillano – La Mira y La Vía la Aguja municipio de Ciénaga - Magdalena		
FECHA DE INICIO:	30 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.118.011.784 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$131.967.381,30		
ADICIÓN 1:	$131.967.381,30		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.249.979.165,30 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIA ALIANZA FIDUCIARIA S.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.059.005.892 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.059.005.892 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	6 meses y 0 días		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha de modificatorio No.1: 11/07/2022 (Ajuste de las garantías exigidas de acuerdo al convenio 1824 de 2021)		
MODIFICATORIO No.2:	Fecha de modificatorio No.2: 29/03/2023 (Concepto de Aclaración No.2 al Objeto Contractual y Adición en Plazo No. 1 por 4 meses)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 29/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 30/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 29/07/2023		
ADICCIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 28/04/23 (Adicción en recursos por $131.967.381,30		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 29/07/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.2: 30/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 29/09/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	29 septiembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Diez (10) meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Alcides Aguirre		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000	241.078.540	1.108.921.460
	2023			900.000.000		900.000.000
	2024			0		
TOTAL				2.250.000.000	241.078.540	2.008.921.460

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No aplica para el periodo				
Total (% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.223.626.566,10	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.867.580.892,6	84,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	224.528.540	10,1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	16.550.000,00	0,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**241.078.540**	**10,8%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.059.005.892
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 1.059.005.892

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 84%
Meta física ejecutada: 10%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
24/03/2023	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/03/2023	01

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/03/2023	1	Aprobado

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	…	…	…	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
23/03/2024 CS – 59 – 03 – 23	24/03/2023 CINP–524–260–1165	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1
21/07/2023 CS-89-07-23	25/07/2023 CS-89-07-23	OTROSI NO.2 PRORROGA NO. 2

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$224.997.916,53	430-47-994000056665 Anexo No.8	30/11/2022	30/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.059.005.892,00		30/11/22	30/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$449.995.833,06		30/11/2022	30/09/2026
Estabilidad de la Obra	$674.993.749,59		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$5.908.350,00		30/09/2023	30/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones, Contratistas Y Subcontratistas, Rce Patronal, Vehículos Propios Y No Propios	$348.000.000	430-74 994000020549 Anexo No.5	31/07/2023	30/09/2023

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1826-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía El Retén – Las Flores

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.73 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1826-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3411 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	12 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LIC-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LAS FLORES	NIT:	901.614.034-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 5% HOL S.A.S 95%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía El Retén – Las Flores zona rural en el municipio de El Retén.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.480.237.456,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$35.409.680,2		
ADICIÓN 1:	$35.409.680,2		
VALOR ACTUAL:	$4.515.647.136,50 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.344.071.236,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 471.150.906,89		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 872.920.330,00		
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 dic/2023		
ADICCIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 29/05/2023 (adicción en recursos por $35.409.680,2)		
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000	1.350.000.000	
	2023			3.150.000.000	1.464.606.534	1.685.393.466
	2024			0		
TOTAL				4.500.000.000	2.814.606.533,8	1.685.393.466

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023)	1.570.503.022,96		471.150.806,89	1.099.352.116
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: jul/2023)	1.570.030.352,68		471.009.105,80	1.099.021.246,88
Total (48,7% del cto)	$3.140.533.375,64		$942.159.912,69	**2.198.373.362,88**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.479.162.368,5	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.142.082.233,07	70,1%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.791.484.833,8	62,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	23.121.700,00	0,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**2.814.606.533,8**	**62,8%**

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.344.071.236,89
Amortizado	$942.159.912,69
Saldo	$401.911.324,20

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 79%
Meta física ejecutada: 52%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15/02/2023	N.P. 1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales
	N.P. 2	Terraplenes
	N.P. 3	Concreto Pavimento MR 40
21/04/2023	N.P. 4	Concreto Pavimento MR 40 Acelerado a 3 Días

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/02/2023	01
21/04/2023	02
15/07/2023	03

5.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.	…	…	…	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
29/05/2023		ADICCIÓN No.1

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICCIÓN No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$451.564.714,0	3004943 Anexo No.3	15/11/2022	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.354.694.141,00		15/11/2022	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$903.129.427,00		15/11/2022	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$1.354.694.141,00		31/12/2023	31/12/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$6.773.471,00		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	1009129 Anexo No.3	15/11/2022	31/12/2023

5.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

5.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1827-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía Corregimiento La Colombia – Vereda La Bogotana

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.75 Km

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1827-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3412 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.809.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.809.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-001-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS LA BOGOTANA	NIT:	901.609.370-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONFORMADO POR ARQUICIVILES S.A.S 70% MAFRIB CONSTRUCCIONES 5% S.A.S INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO 25%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Corregimiento la Colombia – Vereda la Bogotana zona rural, municipio de El Retén, departamento del Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.330.061.505,15 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$329.848.183,06		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.000.213.322,09		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 mayo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/05/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/09/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	14/09/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000	974.026.080,07	375.973.920
	2023			2.459.700.000		2.459.700.000
	2024			0		
TOTAL				3.809.700.000	974.026.080,07	2.835.673.920

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023)	942.423.380,16		329.848.183,06	612.575.197
Total (16.1% del cto)	942.423.380,16		329.848.183,06	**$612.575.197**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.759.783.358	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.539.169.676,64	67,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	952.434.095,07	25,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.591.985	0,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**974.026.080,07**	**25,9%**

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$1.330.061.505,15
Amortizado	$329.848.183,06
Saldo	$1.000.213.322,09

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 83%
Meta física ejecutada: 49%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
6/03/2023	01

6.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.				

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
20/04/2023 CVB-2022-021	28/04/2023 CINP–524–309–1617	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/05/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$380.017.572,90	47-44 101021090 Anexo No.5	15/11/2022	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.330.061.505,15		15/11/2022	15/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$760.035.145,80		15/11/2022	18/09/2026
Estabilidad de la Obra	$1.140.052.718,70		18/05/2023	17/05/2028
Calidad de la revisión de los diseños	$6.477.595		18/05/2023	17/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, labores y operaciones Daño emergente y lucro cesante Perjuicios extrapatrimoniales	$400.000.000	47-40-101006381 Anexo No.4	15/11/2022	18/09/2023

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1828-2021 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA Vía El Bajo – Los Mangos

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Bajo – Los Mangos, jurisdicción del municipio de NUEVA GRANADA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 17.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.33 Km

7. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1828-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – NIT: 819.003.849-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3413 27 enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.623.300.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.623.300.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		

CONTRATO DE OBRA No.	**102.210.01.2022.008**	**CONTRATANTE:** Municipio de NUEVA GRANADA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública 102.210.01.2022.008		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901401590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena del programa Colombia rural nacional.		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIA ALIANZA S.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.155.470.535,08 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$190.528.289,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$839.942.246,08		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7 mayo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 27/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/09/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	07 septiembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Mario Mesa		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000	762.113.155,00	587.886.845
	2023			3.273.300.000		3.273.300.000
	2024			0		
TOTAL				4.623.300.000	762.113.155,00	3.861.186.845

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: jul/2023)	762.113.155,00		190.528.289,00	571.584.866,00
Total (12.4% del cto)	762.113.155,00		190.528.289,00	**$571.584.866,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.548.522.271,01	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.467.688.702,45	54,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	741.940.275,00	16,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	20.172.880,00	0,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**762.113.155,00**	**16,8%**

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.155.470.535,08
Amortizado	$ 190.528.289,00
Saldo	$ 839.942.246,08

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 77%
Meta física ejecutada: 54%

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
22/03/2023	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE
	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
	630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) PCH
	630.7	CONCRETO CLASE G PARA PLACA HUELLA
	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
1/06/2023	630.6	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) PIEDRA PEGADA
	210.1	TERRAPLENES

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/03/2023	01
1/06/2023	02

7.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N.A.	…	…	…	..

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
19/04/2023 OFICIO IPA-0025-2023	25/04/2023 CINP–524–308–1590	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

8. CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
9. NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
10. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$462.188.214,03	96-44-101175080 Anexo No.4	08/11/2022	08/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.155.470.535,08		08/11/2022	08/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$924.376.428,06		08/11/2022	08/09/2026
Estabilidad de la Obra	$1.836.564.642,09		5 años - 1 día	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.501.864,00		18/02/2023	10/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000,00	96-40-101061929 Anexo No.4	08/11/2022	8/09/2023

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1844-2021 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Vía Palos Prietos – Soplador

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Palos Prietos – Soplador, jurisdicción del municipio de PUEBLOVIEJO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km

8. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1844-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – NIT: 891.703.045-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3401 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.502.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.502.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MPV-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PUEBLOVIEJO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MPV-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PALOS PRIETOS	NIT:	901.630.213-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT 901333170 - PART: 95 % ARCAT S A S -NIT 900453836 - PART 5%		
OBJETO:	Mejoramiento de vías Palos Prietos – Soplador, en el municipio de Pueblo viejo departamento del Magdalena.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.226.301.460,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.226.301.460,00		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
PRÓRROGAS:	4 meses y 0 días		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	14 octubre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	9 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	Sileydes Navarro Márquez		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000	203.295.646,38	1.146.704.354
	2023			1.152.000.000		1.152.000.000
	2024			0		
TOTAL				2.502.000.000	203.295.646,38	2.298.704.354

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No aplica para el periodo				
Total (% del cto)				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha julio/2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.422.765.723	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.034.049.111,13	84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	186.549.966,38	7,7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	16.745.680,00	0,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**203.295.646,38**	**8,4%**

8.4.02. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.226.301.459,90
Amortizado	$
Saldo	$ 1.226.301.459,9

8.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 84%
Meta física ejecutada: 8%

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

8.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.				

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
10/04/2023 CPP-016-2023	10/04/2023 CINP–524–286–1370	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1
25/07/2023 CPP 040-2023	28/07/2023 CINP-524-561-2823	OTROSI NO. 2 PRORROGA NO. 2

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$245.260.292,00	540-47-994000022685 Anexo No.5	15/11/2022	14/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$1.226.301.460,00		15/11/2022	14/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$490.520.584,00		15/11/2022	14/08/2026
Estabilidad de la Obra	$735.780.876,00		5 años	

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad de la revisión de los diseños	$4.221.600,00		14/04/2023	14/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	540-74-994000004694 Anexo No.4	15/11/2022	14/08/2023

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.09

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**980-2022**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022	NIT:	901.581.175-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INP SERVICIOS S.A.S NIT 901.300.211-3 participación: 50% JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 participación: 50%		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- LOTE 13"**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.655.913.400		
VALOR ADICIONES:	$100.000.000		
ADICIÓN 1:	$100.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.755.913.400		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	$300.000.000		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:	$300.000.000		
PLAZO INICIAL:	21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024)		
MODIFICACIÓN No.1	Fecha de modificación: 31/12/2022 (Modificación del Parágrafo Primero y segundo de la Cláusula Séptima que se refiere a la apropiación Presupuestal del Contrato Número 980 de 2022, en el sentido de trasladar recursos de la vigencia 2024 a la vigencia 2022).		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 julio/2024		

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964222 (29ago2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	45.000.000		
1362622 (31dic2022) (sustitución del anterior)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
315623 (27marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.359.000.000	1.159.685.202	199.314.798

9.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	2/11/2022 - 1/12/2022	$37.815.126	$7.184.874	$0	**$45.000.000**
Acta de Costos No.2	2/12/2022 - 1/01/2023	$98.031.200	$18.625.928	$0	**$ 116.657.128,00**
Acta de Costos No.3	2/01/2023 - 31/01/2023	$ 60.838.360	$11.559.288,4	$0	**$ 72.397.648,40**
Acta de Costos No.4	1/02/2023 - 28/02/2023	$ 91.452.400	$ 17.375.956	$0	**$ 108.828.356,00**
Acta de Costos No.5	1/3/2023 - 31/3/2023	$ 108.039.760	$20.527.554,4	$0	**$ 128.567.314,40**
Acta de Costos No.6	1/4/2023 - 30/4/2023	$ 115.995.960	$22.039.232,4	$0	**$ 138.035.192,40**
Acta de Costos No.7	1/5/2023 - 31/5/2023	$ 144.671.160	$27.487.520,4	$0	**$ 172.158.680,40**
Acta de Costos No.8	1/6/2023 - 30/6/2023	$ 153.076.160	$29.084.470,4	$0	**$ 182.160.630,4**
Acta de Costos No.9	1/7/2023 - 31/7/2023	$164.605.254	$31.274.998,26	$0	**$195.880.252,26**
TOTALES		$974.525.380	$185.159.822,26	$ 0	**$1.159.685.202,26**

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.9 De fecha **julio de 2023** para el período el contrato reporta:

9.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 42%
Total inversión ejecutada: 42%

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
16/11/2022	1
02/05/2023	2
22/06/2023	3

9.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	…

9.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/12/2022		MODIFICACIÓN NO.1	APROBADA

9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$265.591.340,00	85-44101116112 Anexo No.2	17/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 796.774.020,00		31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No.1
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X_

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

11. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

12. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

13. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20