SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de mayo/2024_ al_31 del mes de mayo/ 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirectora y gestor:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

El presente informe trata sobre los siguientes proyectos:

- Municipio de ALGARROBO, Vía Tamarindo - Nueva Idea
- Municipio de ALGARROBO, Vía Loma del Bálsamo - Bellavista
- Municipio de ARACATACA, Vía La Ye - La Loma los Mangos, sector Quebrada Seca
- Municipio de CIENAGA, Vía Sevillano – La Mira – La Aguja
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Retén - Las Flores
- Municipio de EL RETÉN, Vía La Colombia – La Bogotana
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Bajo – Los Mangos
- Municipio de PUEBLO VIEJO, Vía Palos Prietos – Soplador

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 980-2022

I. CONVENIO 1953-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Tamarindo – Nueva Idea

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo Tamarindo – Nueva Idea, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11.7 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.09 Km

1. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1953-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3388 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.150.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.150.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2022		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA N:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**240522-002**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-004-2022		
CONTRATISTA:	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S	NIT:	9011333170-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía el Tamarindo – Nueva Idea, en jurisdicción del municipio de Algarrobo - magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 marzo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 13/03/2023 (Se prorroga por 3 meses y se incluye garantía de calidad de los diseños) DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/06/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSÍ No.02 fecha de suscripción: 13/06/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/06/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/10/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSÍ No.03 fecha de suscripción: 9/10/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 15/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 14/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSÍ No.04 fecha de suscripción: 14/12/2023 DURACIÓN: quince (15) días Inicio de la prórroga No.4: 15/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 29/12/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSÍ No.05 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.5: 30/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	31 marzo/2024		

TOTAL, PRÓRROGAS:	Dieciséis (16) meses y quince (15) días
SUPERVISOR DEL CTO	José David Aroca Páez

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			1.150.000.000		
	2022			2.000.000.000		
TOTAL				**3.150.000.000**		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: dic/2023)				1.198.292.671
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: feb/2024)				569.794.381
Total (53.13% del cto)				**1.768.087.052**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha marzo/2024, para el periodo dieciséis (16), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.108.504.681	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.470.693.493,93	79,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.824.203.297,85	58,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	25.358.900	0.81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ $ 1.849.562.197,85**	**59.49%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 97.00%
Meta física ejecutada: 65.00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
9/03/2023	210.1.1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales
	630.7	Concreto resistencia 14mpa (G) - para aliviaderos
4/08/2023	N.P. 3	Concreto clase C (280Kg/cm2 ó 4000 PSI)

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
9/03/2023	1
4/08/2023	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/05/2023	03	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
27/02/2023 AL-027-FEB	09/03/2023 CINP–524–225–0923	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1
31/05/2023 AL-031-MAY	05/06/2024 CINP–524–444–2151	OTROSI NO. 2 PRORROGA NO. 2

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
26/09/2023 AL-026-SEP	04/10/2023 CINP-524-697-3717	OTROSI NO. 3 PRORROGA NO. 3
06/12/2023 AL-006-DIC	11/12/2023 CINP-524-862-4858	OTROSI NO. 4 PRORROGA NO. 4
22/12/2023 AL-022-DIC	27/12/2023 CINP-524-900-5099	OTROSI NO. 6 PRORROGA NO. 5

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$314.969.012,80	45-44-101138788	15/11/2022	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$629.938.025,60		15/11/2022	30/03/2027
Estabilidad de la Obra	$944.907.038,40		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.393.000		18/03/2023	17/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	45-40-101076160	15/11/2022	30/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.16

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1837-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Loma Del Bálsamo - Bellavista

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Loma del Bálsamo – Bellavista, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.66 Km

2. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1837-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3386 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**190722-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO ALGARROBO AJ	NIT:	901613590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ARQUICIVILES S.A.S. 80% JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S. 20%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Loma del Bálsamo - Bellavista del Municipio de Algarrobo		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.232.597.568 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$267.402.432		
ADICIÓN 1:	$267.402.432		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000 M/CTE		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 13/04/2023 (Se prorroga por 4 meses y se adiciona al contrato el saldo inicial del convenio: $267.402.432) DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSÍ No.02 fecha de suscripción: 14/08/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/10/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSÍ No.03 fecha de suscripción: 13/10/2023 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.3: 15/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 03/11/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSÍ No.04 fecha de suscripción: 3/11/2023 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.4: 04/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 23/11/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSÍ No.05 fecha de suscripción: 23/11/2023 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.5: 24/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 13/12/2023		

PRÓRROGA No.6:	OTROSÍ No.06 fecha de suscripción: 13/12/2023 DURACIÓN: dieciocho (18) días Inicio de la prórroga No.6: 14/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 31/12/2023
PRÓRROGA No.7:	OTROSÍ No.07 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.7: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 31/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	31 enero/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	14 meses y 18 días
SUPERVISOR DEL CTO	José David Aroca Páez

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
TOTAL				4.500.000.000		

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01				1.421.480.422
Acta Parcial de Obra No.02				882.156.823
Acta Parcial de Obra No.03				879.386.634
Acta Parcial de Obra No.04				866.860.243
Total (90% del cto)				**4.049.884.121**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100,00%	100,00%	$ 3.428.236.199,23
Ejecutado	100,00%	100,00%	$ 3.428.236.199,23
Avance / Retraso	0,00%	0,00%	$ 00,00

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.428.236.199,23	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$3.428.236.199,23	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.428.236.199,23	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$19.884.900	0.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$3.448.121.099,23**	

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
9/02/2023	N.P 1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales
	N.P 2	Cuneta Con Bordillo en Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
3/05/2023	N.P 3	Excavaciones varias en material común en seco
	N.P 4	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro
	N.P 5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
	N.P 6	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.
	N.P 7	Relleno para estructura con recebo
31/07/2023	N.P 8	Relleno con terraplén para laterales de vía pavimentada

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
9/02/2023	01
3/05/2023	02
18/07/2023	03

2.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/12/2023	03	Aprobado

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
04/04/2023 OFICIO-043-CPAVALGAJ-2023	04/04/2023 CINP–524–283–1344	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1
08/09/2023 OFICIO-061-CPALVAGAJ-2023	10/09/2023 CINP–524–593–2976	OTROSI NO. 2 PRORROGA NO. 2
06/10/2023 OFICIO-065-CPALVAGAJ-2023	12/10/2023 CINP–524–719–3871	OTROSI NO. 3 PRORROGA NO. 3
27/10/2023 OFICIO-067-CPALVAGAJ-2023	01/11/2023 CINP–524–740-4150	OTROSI NO. 4 PRORROGA NO. 4
20/11/2023 OFICIO-072-CPALVAGAJ-2023	23/11/2023 CINP–524–803-4506	OTROSI NO. 5 PRORROGA NO. 5
11/12/2023 OFICIO-073-CPALVAGAJ-2023	13/12/2023 CINP–524–867–4890	OTROSI NO. 6 PRORROGA NO. 6
26/12/2023 OFICIO-074-CPALVAGAJ-2023	28/12/2023 CINP–524–906-5130	OTROSI NO. 7 PRORROGA NO. 7

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$450.000.000	465-47-994000005789	19/07/2022	02/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$900.000.000		19/07/2022	01/02/2027
Estabilidad de la Obra	$1.350.000.000		19/12/2022	01/02/2029
Calidad de la revisión de los diseños	$5.965.470		19/12/2022	01/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	465-74-994000001442	19/04/2023	01/02/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.16

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1860-2021 MUNICIPIO DE ARACATACA Vía La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción del municipio de ARACATACA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.1 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.84 Km

3. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1860-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ARACATACA – NIT: 891.780.041-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3394 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.546.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.546.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MAM-LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de ARACATACA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MAM-LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS ARACATACA MAGDALENA	NIT:	901625839-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUES ARDILA SAS – OEVA, Nit. No. 901.568.643-2, con participación del 30% CABV CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS, Nit No. 901.381.407-6, con participación del 70%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía que conduce desde la Ye - La Loma - Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción municipio Aracataca, Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.536.345.921		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.536.345.921		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSÍ No.01 fecha de suscripción: 24/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
SUSPENSIÓN No.1:	Fecha de suspensión No.1: 27/06/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 49 días Duración de la suspensión No.1: un (1) mes. Período: 27/06/2023 – 26/07/2023 Ampliación No. 1 a suspensión No.1 Fecha: 27/07/2023 Duración ampliación No.1 a suspensión No.1: un (1) mes Período: 27/07/2023 – 26/08/2023 Ampliación No.2 a suspensión No.1 Fecha: 27/08/2023 Duración ampliación No.2 a suspensión No.1: quince (15) días Período: 27/08/2023 – 10sep/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	11/09/2023		

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	28/10/2023
PRÓRROGA No.2	Fecha prórroga 2: 27/10/2023 Duración: dos (2) meses Inicio prórroga 2: 29/10/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 2: 28/12/2023
SUSPENSIÓN No.2	Fecha de suspensión No.2: 9/11/2023 Plazo faltante a la fecha de la suspensión No.2: 50 días Duración suspensión No.2: quince (15) días Período: 9/11/2023-23/11/2023
FECHA DE REINICIO No.2	24/11/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO No.2	12/01/2024 (proyectada según la cronología de eventos) **31/12/2023** (**nueva fecha de terminación acordada**, para no sobrepasar la fecha de terminación vigente en su momento para el Convenio 1860-2021)
PRÓRROGA No.3:	Fecha de prórroga No.3: 28/12/2023 Duración: dos (2) meses Inicio prórroga No.3: 01 enero/2024 Terminación prórroga No.3: 29/02/2024
PRÓRROGA No.4:	Fecha prórroga No.4: 28/02/2024 Duración: cuarenta y cinco (45) días Inicio prórroga No.4: 01/03/2024 Terminación prórroga No.4: 15/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	15/04/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Catorce (14) meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Pablo Segundo Peña Cruz

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$550.000.000		
	2023			$4.996.700.000		
TOTAL				$5.546.700.000		

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 01				$694.832.223
Acta Parcial de Obra No. 02				$695.152.030
Acta Parcial de Obra No. 03				$877.465.409

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 04				$815.549.958
Total (56.00% del cto)				**$3.105.790.499,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, para el periodo dieciséis (16), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.488.894.040,00	99.14%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.919.022.898,28	89.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.343.273.659,72	60.66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$3.343.273.659,72**	**$60.66%**

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 86.00%
Meta física ejecutada: 53.00%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/03/2023	01
5/02/2024	02

3.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/06/2023	01	02	27/06/2023 – 10/09/2023	11/09/2023
9/11/2023	02	N.A.	9/11/2023 – 23/11/2023	24/11/2023

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
15/03/2023	22/03/2023 CINP–524–250–1112	OTROSI NO. 1 PRORROGA NO. 1
20/10/2024	24/10/2023 CINP–524–734–3995	OTROSI NO. 3 PRORROGA NO. 2
27/12/2023	28/12/2023 CINP–524–903–5125	OTROSI NO. 4 PRORROGA NO. 3
19/02/2024	28/02/2024 CINP–524–1056–0876	OTROSI NO. 5 PRORROGA NO. 4

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$553.634.592,10	C-100048842	28/12/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.107.269.184,20		28/12/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.660.903.775,30		5 años a partir del recibo definitivo	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.643.615,11		5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$650.000.000	C-100012119	15/11/2022	30/06/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.17

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1824-2021 MUNICIPIO DE CIENAGA Vía Corregimiento de Sevillano – La Mira – La Aguja

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Sevillano – La Mira – La Vía la Aguja, jurisdicción del municipio de CIÉNAGA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10.6 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.25 Km

4. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1824-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE CIÉNAGA – NIT: 891.780.043-5		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3395 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**008-C5-1400-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de CIÉNAGA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LOP.007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEVILLANO	NIT:	901608071-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	APS PROYECTOS S.A.S – 65% JAIMES HOLDING S.A.S – 5% CACTUS INGENIERIA S.A.S – 30%		
OBJETO:	Mejoramiento en placa huella de la vía corregimiento de Sevillano – La Mira y La Vía la Aguja municipio de Ciénaga - Magdalena		
FECHA DE INICIO:	30 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.118.011.784 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$131.967.381.,30 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$131.967.381.,30 M/CTE		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.249.979.165,30 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIA ALIANZA FIDUCIARIA S.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.059.005.892 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha de modificatorio No.1: 11/07/2022 (Ajuste de las garantías exigidas de acuerdo al convenio 1824 de 2021)		
MODIFICATORIO No.2:	Fecha de modificatorio No.2: 29/03/2023 (Concepto de Aclaración No.2 al Objeto Contractual y Adición en Plazo No. 1 por 4 meses)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 29/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 30/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 29/07/2023		
ADICCIÓN No.1:	Feche de adicción No.1: 28/04/23 (Adicción en recursos por $131.967.381,30		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 29/07/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.2: 30/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 29/09/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 28/09/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 30/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 29/11/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/11/2023 DURACIÓN: treinta (30) días		

	Inicio de la prórroga No.4: 30/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 31/12/2023
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.5: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 14/02/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 13/02/2024 DURACIÓN: setenta y cinco (75) días Inicio de la prórroga No.6: 15/02/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	30 abril/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	**Total prórrogas:** 13 meses y 1 día – **Plazo total:** 17 meses y 1 día
SUPERVISOR DEL CTO	Yucelis Rada Barbur

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			900.000.000		
	2024			0		
TOTAL				2.250.000.000		

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: sep/2023)				376.563.558
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: nov/2023)				244.076.848
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: dic/2023)				164.846.206
Total (34,91% del cto)				**785.486.612**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	89,00%	89,90%	1.995.191.729,01
Ejecutado	56,00%	53,24%	1.181.668.715,39
Avance / Retraso	**-33,00%**	**-36,66%**	**-813.523.013,62**

4.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.223.626.566,10	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.995.191.729,01	89,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.181.668.715,39	53,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	26.352.599	1,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.208.021.314,39**	**54,43%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.059.005.892
Amortizado	$ 906.238.064
Saldo	$ 152.767.828

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 89,00%
Meta física ejecutada: 56,00%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
24/03/2024	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU
21/02/2024	672.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO Ref.A15 NTC-4109, 0,20 x 0,45 x 0.80 m

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/03/2023	01
21/02/2024	02

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	…	…	…	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
23/03/2024 CS – 59 – 03 – 23	24/03/2023 CINP–524–260–1165	PRORROGA NO. 1
28/07/2023 CS – 90 – 07 – 23	29/07/2023 CINP-524-565-2830	PRORROGA NO. 2
26/09/2024 CS – 107 – 09 – 23	27/09/2023 CINP-524-687-3630	PRORROGA NO. 3
23/11/2023 CS – 112 – 11 – 23	27/11/2023 CINP-524-819-4593	PRORROGA NO. 4
27/12/2023 CS – 124 – 12 – 23	28/12/2023 CINP-524-905-5129	PRORROGA NO. 5
12/02/2024 CS – 136 – 02 – 24	13/02/2024 CINP-524-998-0584	PRORROGA NO. 6

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$224.997.916,53	430-47-994000056665	30/11/2022	15/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.059.005.892,00		30/11/22	15/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$449.995.833,06		30/11/2022	15/02/2027
Estabilidad de la Obra	$674.993.749,59		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$5.908.350,00		30/11/2023	15/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	430-74 994000020549	15/11/2022	15/02/2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.16

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1826-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía El Retén – Las Flores

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.73 Km

5. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1826-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3411 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LIC-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LAS FLORES	NIT:	901.614.034-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 5% HOL S.A.S 95%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía El Retén – Las Flores zona rural en el municipio de El Retén.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.480.237.456,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$35.409.680,2 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$35.409.608,2 M/CTE		
VALOR ACTUAL:	$4.515.647.136,5 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.344.071.236,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.344.071.236,89		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 dic/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
ADICCIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 29/05/2023 (adicción en recursos por $35.409.680,2)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.1: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CTO	14 febrero/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	15 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
	2024			0		
TOTAL				4.500.000.000		

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023)				1.570.503.022,96
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: jul/2023)				1.570.030.352,68
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: ago/2023)				738.278.527,09
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: oct/2023)				265.446.781,24
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (período: feb/2024)				141.210.495,51
Total (95% del cto)				**4.289.865.254,68**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.479.162.368,5	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.479.162.368,5	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.479.162.368,5	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	36.485.267	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.515.647.136,5**	**100%**

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.344.071.236,89
Amortizado	$ 1.274.609.149,63
Saldo	$ 69.462.087,26

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15/02/2023	N.P. 1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales
	N.P. 2	Terraplenes
	N.P. 3	Concreto Pavimento MR 40
21/04/2023	N.P. 4	Concreto Pavimento MR 40 Acelerado a 3 Días
5/08/2023	N.P. 5	Bordillos en concreto clase D (210 Kg/cm2 o 3000 Psi)
2/10/2023	N.P. 6	Tuberia novaford de 24"

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/01/2023	01
21/04/2023	02
15/07/2023	03
20/09/2023	04
1/02/2024	05

5.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	01	Aprobado

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A.	…	…	…	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
28/12/2023 CVLF-BAQ-070-2023	28/12/2023 CINP–524–907–5131	PRORROGA NO. 1

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$451.564.714,0	3004943	15/11/2022	14/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.354.694.141,00		15/11/2022	14/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$903.129.427,00		15/11/2022	14/02/2027
Estabilidad de la Obra	$1.354.694.141,00		14/02/2024	14/02/2029
Calidad de la revisión de los diseños	$6.773.471,00		14/02/2024	14/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	1009129	15/11/2022	14/02/2024

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.17

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1827-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía Corregimiento La Colombia – Vereda La Bogotana

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.75 Km

6. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1827-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3412 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.809.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.809.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-001-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS LA BOGOTANA	NIT:	901.609.370-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONFORMADO POR ARQUICIVILES S.A.S 70% MAFRIB CONSTRUCCIONES 5% S.A.S INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO 25%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Corregimiento la Colombia – Vereda la Bogotana zona rural, municipio de El Retén, departamento del Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.330.061.505,15 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.330.061.505,15		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/05/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/09/2023		
Suspensión No.1:	Fecha de suspensión No.1: 29/08/2023		
Reinicio No.1:	Fecha de reanudación No.1: 2/10/2023 Fecha de terminación reinicio No.1:18/10/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 17/10/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.2: 19/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 02/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 28/11/2023 DURACIÓN: veintinueve (29) días Inicio de la prórroga No.3: 03/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: treinta (30) días Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 31/01/2024		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 30/01/2024 DURACIÓN: treinta (30) días Inicio de la prórroga No.5: 01/02/2024		

	Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 1/03/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 29/02/2024 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.6: 02/03/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 21/03/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	21 mar/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	15 meses y 5 días
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			2.459.700.000		
	2024			0		
TOTAL				3.809.700.000		

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023)				942.423.380,16
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: oct/2023)				639.883.460,44
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: nov/2023)				798.630.834,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: feb/2024)				513.532.481,63
Total (77% del cto)				**2.915.792.142,09**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, para el periodo dieciséis (16), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.759.783.358	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.759.783.358	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.759.783.358	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	40.392.392	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**3.800.175.776,62**	**100%**

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ $1.330.061.505,15
Amortizado	$ $1.330.061.505,15
Saldo	$ 0

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
6/03/2023	01
26/02/2024	02

6.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
7/02/2024	06	Aprobado

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/08/2023	1	1	29/08/2023 – 1/10/2023	2/10/2023

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
20/04/2023 CVB-2022-021	28/04/2023 CINP–524–309–1617	PRORROGA NO. 1
11/10/2023 OFICIO-001-CVLABOGO-2023	12/10/2023 CINP–524–718–3870	PRORROGA NO. 2
24/11/2023 OFICIO-008-CVLABOGO-2023	13/12/2023 CINP–524–865–4891	PRORROGA NO. 3
26/12/2023 OFICIO-009-CVLABOGO-2023	28/12/2023 CINP–524–902–5117	PRORROGA NO. 4
26/01/2024 OFICIO-010-CVLABOGO-2024	30/01/2024 CINP–524–975–0420	PRORROGA NO. 5
27/02/2024 OFICIO-015-CVLABOGO-2024	28/02/2024 CINP–524–1050–0866	PRORROGA NO. 6

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$380.017.572,90	47-44 101021090	15/11/2022	01/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.330.061.505,15		15/11/2022	01/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$760.035.145,80		15/11/2022	07/03/2027
Estabilidad de la Obra	$1.140.052.718,70		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.477.595		18/03/2023	04/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	47-40-101006381	15/11/2023	07/03/2024

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.16

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1828-2021 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA Vía El Bajo – Los Mangos

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Bajo – Los Mangos, jurisdicción del municipio de NUEVA GRANADA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 17.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.33 Km

7. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1828-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – NIT: 819.003.849-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3413 27 enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.623.300.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.623.300.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**102.210.01.2022.008**	**CONTRATANTE:** Municipio de NUEVA GRANADA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública 102.210.01.2022.008		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	901401590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena del programa Colombia rural nacional.		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
ANTICIPO	FIDUCIA ALIANZA S.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.155.470.535,08 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.155.470.535,08 M/CTE		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 27/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/09/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 05/09/2023 DURACIÓN: setenta y cinco (75) días Inicio de la prórroga No.2: 08/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 21/11/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 17/11/2023 DURACIÓN: cuarenta (40) días Inicio de la prórroga No.3: 22/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 14/02/2024		

PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 12/02/2024 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.5: 15/02/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/03/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	31 marzo/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	16 meses y 25 días
SUPERVISOR DEL CTO	Juan Antonio De León González

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.273.300.000		
	2024			0		
TOTAL				4.623.300.000		

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: jul/2023)				762.113.155,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: oct/2023)				992.949.440,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: nov/2023)				1.033.647.995,81
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: dic/2023)				398.945.548,97
Total (69% del cto)				**3.187.656.141,63**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, para el periodo dieciséis (16), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR ($)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.548.522.271,01	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.548.522.271,01	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.548.522.271,01	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	20.172.880	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.621.882.140,30**	**100%**

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.155.470.535,08
Amortizado	$ 1.155.470.535,08
Saldo	$0

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
22/03/2023	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE
	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
	630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) PCH
	630.7	CONCRETO CLASE G PARA PLACA HUELLA
	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
1/06/2023	630.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 psi) Piedra Pegada
	210.1	Terraplenes

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	**ACTA No.**
22/03/2023	01
1/06/2023	02
9/08/2023	03
8/11/2023	04
30/11/2023	05

7.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
9/02/2024	07	Aprobado

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N.A.	…	…	…	..

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
19/04/2023 OFICIO IPA-0025-2023	25/04/2023 CINP–524–308–1590	PRORROGA NO. 1
16/08/2023 OFICIO IPA-0060-2023	23/08/2023 CINP–524–624–3133	PRORROGA NO. 2
09/12/2023 OFICIO IPA-0067-2023	14/12/2023 CINP–524–769–4358	PRORROGA NO. 3
26/12/2023 OFICIO IPA-0071-2023	27/12/2023 CINP–524–899–5098	PRORROGA NO. 4
08/02/2024 OFICIO IPA-0074-2024	12/02/2024 CINP–524–996–0567	PRORROGA NO. 5

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$462.188.214,03	96-44-101175080	08/11/2022	03/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.155.470.535,08		08/11/2022	03/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$924.376.428,06		08/11/2022	03/04/2027
Estabilidad de la Obra	$1.836.564.642,09		5 años - 1 día	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.501.864,00		11/05/2023	10/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	96-40-101061929	08/11/2022	03/04/2024

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.16

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1844-2021 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Vía Palos Prietos – Soplador

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Palos Prietos – Soplador, jurisdicción del municipio de PUEBLOVIEJO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km

8. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1844-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – NIT: 891.703.045-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3401 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.502.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.502.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MPV-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PUEBLOVIEJO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MPV-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PALOS PRIETOS	NIT:	901.630.213-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT 901333170 - PART: 95 % ARCAT S A S -NIT 900453836 - PART 5%		
OBJETO:	Mejoramiento de vías Palos Prietos – Soplador, en el municipio de Puebloviejo departamento del Magdalena.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.226.301.460,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 822.163.976,16		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 404.137.483,74		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha del modificatorio No.1: 16/11/2023 (Ajuste en las obligaciones del contratista y garantías)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 10/08/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/11/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 14/11/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.3: 15/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
SUSPENSIÓN No.1:	DURACIÓN: quince (15) días Inicio de suspensión No.1: 16/11/2023 Fecha de terminación de suspensión No.1: 1/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.4: 1/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 14/02/2024		

PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 14/02/2024 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.5: 15/02/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/03/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	31 marzo/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	16 meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO	Sileydes Navarro Márquez

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			1.152.000.000		
	2024			0		
TOTAL				2.502.000.000		

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
…				…
Total (…% del cto)				**…**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha febrero/2024, para el periodo dieciséis (16), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.428.440.751,80	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.101.780.002,58	86,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	806.957.794,18	33,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	24.162.168	0,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 831.119.962,18**	**34,30%**

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.226.301.459,90
Amortizado	$ 822.163.976,16
Saldo	$ 404.137.483,74

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 86,00%
Meta física ejecutada: 30,00%

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
9/11/2023	NP1	Concreto clase D resistencia acelerada (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
	NP2	Empedrado para protección de pontón y pavimento
	NP3	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,2m)

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
9/11/2023	01

8.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/03/2024	03	Aprobado

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
16/11/2023	1	N.A.	16/11/2023 – 30/11/2023	1/12/2023

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA /COMUNICADO CONTRATISTA	FECHA/COMUNICADO INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN
10/04/2023 CPP-016-2023	10/04/2023 CINP–524–286–1370	PRORROGA NO. 1
25/07/2023 CPP 040-2023	28/07/2023 CINP–524–561–2823	PRORROGA NO. 2
09/11/2023 CPP 057-2023	14/11/2023 CINP–524–773–4362	PRORROGA NO. 3
22/12/2023 CPP 062-2023	28/12/2023 CINP–524–904–5128	PRORROGA NO. 4
07/02/2024 CPP 065-2023	13/02/2024 CINP–524–997–0583	PRORROGA NO. 5

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$245.260.292,00	540-47-994000022685	14/10/2024	16/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.226.301.460,00		15/11/2022	16/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$490.520.584,00		14/06/2027	15/01/2027
Estabilidad de la Obra	$735.780.876,00		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$4.221.600,00		15/04/2024	15/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$348.000.000,00	540-74-994000004694	14/06/2024	15/01/2024

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.16

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**980-2022**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022	NIT:	901.581.175-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INP SERVICIOS S.A.S NIT 901.300.211-3 participación: 50% JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 participación: 50%		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- LOTE 13"**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.655.913.400		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.655.913.400		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024)		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 julio/2024		

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964222 (29ago2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	45.000.000		
1362622 (31dic2022) (sustitución del anterior)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
315623 (27marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.359.000.000	1.359.000.000	0
1399823 (19dic2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	300.000.000	300.000.000	0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
219324	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	906.913.400	148.174.992	758.738.408

9.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	2/11/2022 - 1/12/2022	$37.815.126	$7.184.874	$0	**$45.000.000**
Acta de Costos No.2	2/12/2022 - 1/01/2023	98.031.200	$ 18.625.928,00	$0	**$ 116.657.128,00**
Acta de Costos No.3	2/01/2023 - 31/01/2023	$ 60.838.360	$ 11.559.288,40		**$ 72.397.648,40**
Acta de Costos No.4	1/02/2023 - 28/02/2023	$ 91.452.400	$ 17.375.956,00	$0	**$ 108.828.356,00**
Acta de Costos No.5	1/3/2023 - 31/3/2023	$ 108.039.760	$ 20.527.554,40	$0	**$ 128.567.314,40**
Acta de Costos No.6	1/4/2023 - 30/4/2023	$ 115.995.960	$ 22.039.232,40	$0	**$ 138.035.192,40**
Acta de Costos No.7	1/5/2023 - 31/5/2023	$ 144.671.160	$ 27.487.520,40	$0	**$ 172.158.680,40**
Acta de Costos No.8	1/6/2023 - 30/6/2023	$ 153.076.160	$ 29.084.470,40	$0	**$ 182.160.630,40**
Acta de Costos No.9	1/7/2023 - 31/7/2023	$ 164.605.254	$ 31.274.998,26	$0	**$ 195.880.252,26**
Acta de Costos No.10	1/8/2023 - 31/8/2023	$ 138.719.200	$ 26.356.648,00	$0	**$ 165.075.848,00**
Acta de Costos No.11	1/9/2023 - 30/9/2023	$ 137.837.200	$ 26.189.068,00	$0	**$ 164.026.268,00**
Acta de Costos No.12	1/10/2023 - 31/10/2024	$ 93.267.200	$ 17.720.768,00	$0	**110.987.968,00**
Acta de Costos No.13	1/11/2023 - 30/11/2023	$ 75.777.719	$ 14.397.766,61	$0	**$ 90.175.485,61**
Acta de Costos No.14	1/12/2023 - 31/12/2023	$ 49.621.200	$ 9.428.028,00	$0	**$ 59.049.228,00**
Acta de Costos No.15	1/01/2024 - 31/01/24	$ 124.516.800	$ 23.658.192,00	$0	**$ 148.174.992,00**
Acta de Costos No.16	1/02/2024 - 29/02/24	$ 137.629.480	$ 26.149.601,20	$0	**$ 163.779.081,20**
TOTALES		**$ 1.731.894.179,00**	**$ 329.059.894,07**	$0	**$ 2.060.954.073,07**

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 16 De fecha **febrero de 2024** para el período 16 el contrato reporta un avance de 95.67 % y:

9.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 78.18 %
Total inversión ejecutada: 77.59 %

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.
16/11/2022	1
02/05/2023	2
22/06/2023	3
01/02/2024	4

9.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	…

9.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PROYECTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 265.591.340,00	85-44101116112	17/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 796.774.020,00		31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X_

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PROYECTO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PROYECTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PROYECTO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

11. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

12. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

13. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20