SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de mayo/2024_ al_31 del mes de mayo/ 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3373 de 9 de septiembre de 2022

Respetados subdirectora y gestor:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

El presente informe trata sobre los siguientes proyectos:

- Municipio de ALGARROBO, Vía Tamarindo - Nueva Idea
- Municipio de ALGARROBO, Vía Loma del Bálsamo - Bellavista
- Municipio de ARACATACA, Vía La Ye - La Loma los Mangos, sector Quebrada Seca
- Municipio de CIENAGA, Vía Sevillano – La Mira – La Aguja
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Retén - Las Flores
- Municipio de EL RETÉN, Vía La Colombia – La Bogotana
- Municipio de EL RETÉN, Vía El Bajo – Los Mangos
- Municipio de PUEBLO VIEJO, Vía Palos Prietos – Soplador

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 980-2022

I. CONVENIO 1953-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Tamarindo – Nueva Idea

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo Tamarindo – Nueva Idea, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11.7 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.19 Km

1. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1953-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	16 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3388 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.150.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.150.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2022		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2023)		
PRÓRROGA N:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**240522-002**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-004-2022		
CONTRATISTA:	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía el Tamarindo – Nueva Idea, en jurisdicción del municipio de Algarrobo - magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.149.690.128 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 marzo/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 13/03/2023 (Se prorroga por 3 meses y se incluye garantía de calidad de los diseños) DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/06/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 13/06/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/06/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/10/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 9/10/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 15/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 14/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 14/12/2023 DURACIÓN: quince (15) días Inicio de la prórroga No.4: 15/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 29/12/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.5: 30/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/03/2024		
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 28/03/2024		

	DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.6: 01/04/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/04/2024
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 28/04/2024 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.7: 01/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 20/05/2024
PRÓRROGA No.8:	OTROSI No.08 fecha de suscripción: 19/05/2024 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.8: 21/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.8: 20/07/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	20 julio/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Veinte (20) meses y cinco (5) días
SUPERVISOR DEL CTO	José David Aroca Páez

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021			1.150.000.000		
	2022			2.000.000.000		
	2023			0		
	2024			0		
TOTAL				**3.150.000.000**		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: dic/2023)				1.198.292.671
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: feb/2024)				569.794.381
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: abr/2024)				725.908.155
Total (79.18% del cto)				**2.493.995.207**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.108.504.681	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2 .941.267.129,16	94.62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2 .697.987.297,57	86.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	25.358.900	0.81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**2.723.346.197,57**	**87.61%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 94.62%
Meta física ejecutada: 86.79%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19 mayo/2024		PRORROGA No.8	Aprobado OTROSI No.08

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$314.969.012,80	45-44-101138788	15/11/2022	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$629.938.025,60		15/11/2022	21/05/2027
Estabilidad de la Obra	$944.907.038,40		5 años a partir de la terminación	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.393.000		18/03/2023	17/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	45-40-101076160	15/11/2022	21/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONVENIO 1837-2021 MUNICIPIO DE ALGARROBO Vía Loma Del Bálsamo - Bellavista

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Loma del Bálsamo – Bellavista, jurisdicción del municipio de ALGARROBO, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.66 Km

2. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1837-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ALGARROBO – NIT: 819.003.219-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	11 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3386 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**190722-001**	**CONTRATANTE:** Municipio de ALGARROBO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MALG-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO ALGARROBO AJ	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Loma del Bálsamo - Bellavista del Municipio de Algarrobo		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.232.597.568 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$267.402.432		
ADICIÓN 1:	$267.402.432		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 13/04/2023 (Se prorroga por 4 meses y se adiciona al contrato el saldo inicial del convenio: $267.402.432) DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 14/08/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/10/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 13/10/2023 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.3: 15/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 03/11/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 3/11/2023 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.4: 04/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 23/11/2023		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 23/11/2023 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.5: 24/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 13/12/2023		

PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 13/12/2023 DURACIÓN: dieciocho (18) días Inicio de la prórroga No.6: 14/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 31/12/2023
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 29/12/2023 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.7: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 31/01/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	31 enero/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	14 meses y 18 días
SUPERVISOR DEL CTO	José David Aroca Páez

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
	2024			0		
TOTAL				4.500.000.000		

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO $
Acta Parcial de Obra No.01				1.421.480.422
Acta Parcial de Obra No.02				882.156.823
Acta Parcial de Obra No.03				879.386.634
Acta Parcial de Obra No.04				866.860.243
Total (90% del cto)				**4.049.884.121**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.428.236.199,23	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$3.428.236.199,23	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.428.236.199,23	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$19.884.900	0.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$3.448.121.099,23**	

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$450.000.000	465-47-994000005789	19/07/2022	02/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$900.000.000		19/07/2022	01/02/2027
Estabilidad de la Obra	$1.350.000.000		19/12/2022	01/02/2029
Calidad de la revisión de los diseños	$5.965.470		19/12/2022	01/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	465-74-994000001442	19/04/2023	01/02/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

III. CONVENIO 1860-2021 MUNICIPIO DE ARACATACA Vía La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo La Ye – La Loma – Los Mangos, sector Quebrada Seca, jurisdicción del municipio de ARACATACA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.1 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.91 Km

3. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1860-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE ARACATACA – NIT: 891.780.041-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3394 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.546.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.546.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**MAM-LP-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de ARACATACA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública MAM-LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS ARACATACA MAGDALENA	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUES ARDILA SAS – OEVA, Nit. No. 901.568.643-2, con participación del 30% CABV CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS, Nit No. 901.381.407-6, con participación del 70%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía el Tamarindo – Nueva Idea, en jurisdicción del municipio de Algarrobo - magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$5.536.345.921		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$5.536.345.921		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0 (no se giró anticipo)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 24/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
SUSPENSION No.1:	Fecha de suspensión No.1: 27/06/2023 Plazo faltante a la fecha de suspensión No.1: 49 días Duración de la suspensión No.1: un (1) mes. Período: 27/06/2023 – 26/07/2023 Ampliación No. 1 a suspensión No.1 Fecha: 27/07/2023 Duración ampliación No.1 a suspensión No.1: un (1) mes Período: 27/07/2023 – 26/08/2023 Ampliación No.2 a suspensión No.1 Fecha: 27/08/2023 Duración ampliación No.2 a suspensión No.1: quince (15) días Período: 27/08/2023 – 10sep/2023		
FECHA DE REINICIO No.1	11/09/2023		

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DEL REINICIO No.1	28/10/2023
PRÓRROGA No.2	Fecha prórroga 2: 27/10/2023 Duración: dos (2) meses Inicio prórroga 2: 29/10/2023 Nueva fecha terminación con prórroga 2: 28/12/2023
SUSPENSION No.2	Fecha de suspensión No.2: 9/11/2023 Plazo faltante a la fecha de la suspensión No.2: 50 días Duración suspensión No.2: quince (15) días Período: 9/11/2023-23/11/2023
FECHA DE REINICIO No.2	24/11/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO No.2	12/01/2024 (proyectada según la cronología de eventos) **31/12/2023** (**nueva fecha de terminación acordada**, para no sobrepasar la fecha de terminación vigente en su momento para el Convenio 1860-2021)
PRÓRROGA No.3:	Fecha de prórroga No.3: 28/12/2023 Duración: dos (2) meses Inicio prórroga No.3: 01 enero/2024 Terminación prórroga No.3: 29/02/2024
PRÓRROGA No.4:	Fecha prórroga No.4: 28/02/2024 Duración: cuarenta y cinco (45) días Inicio prórroga No.4: 01/03/2024 Terminación prórroga No.4: 15/04/2024
PRÓRROGA No.5:	Fecha prórroga No.5: 12/04/2024 Duración: 30 días Inicio prórroga No.5: 16/04/2024 Terminación prórroga No.5: 15/05/2024
PRÓRROGA No.6:	Fecha prórroga No.6: 14/05/2024 Duración: sesenta (60) días Inicio: 15/05/2024 Terminación prórroga No.6: 15/07/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15/07/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	Diecisiete (17) meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO Por parte del municipio	Pablo Segundo Peña Cruz

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$550.000.000		
	2023			$4.996.700.000		
	2024			$0		
TOTAL				$5.546.700.000		

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 01				$694.832.223
Acta Parcial de Obra No. 02				$695.152.030
Acta Parcial de Obra No. 03				$877.465.409
Acta Parcial de Obra No. 04				$815.549.958
Acta Parcial de Obra No. 05				$908.669.779
Acta Parcial de Obra No. 06				$644.593.180
Acta Parcial de Obra No. 07				$410.150.978
Acta Parcial de Obra No. 08				$190.469.544
Total (95.00% del cto)				**$5.258.026.725**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$5.488.894.040,00	99.14%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$5.316.462.386,64	96.46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$5.426.745.592,67	98.46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$5.426.745.592,67**	**$98.46%**

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 98.00%
Meta física ejecutada: 99.00%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/05/2024		PRORROGA No.6 (por 60 días)	aprobado

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$553.634.592,10	C-100048842	12/04/2024	15/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.107.269.184,20		12/04/2024	15/11/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.660.903.775,30		5 años a partir del recibo definitivo	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.643.615,11		5 años a partir del recibo definitivo de estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$650.000.000	C-100012119	15/11/2022	15/11/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

IV. CONVENIO 1824-2021 MUNICIPIO DE CIENAGA Vía Corregimiento de Sevillano – La Mira – La Aguja

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Sevillano – La Mira – La Vía la Aguja, jurisdicción del municipio de CIÉNAGA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10.6 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.25 Km

4. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1824-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE CIÉNAGA – NIT: 891.780.043-5		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3395 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**008-C5-1400-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de CIÉNAGA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LOP.007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEVILLANO	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	APS PROYECTOS S.A.S – 65% JAIMES HOLDING S.A.S – 5% CACTUS INGENIERIA S.A.S – 30%		
OBJETO:	Mejoramiento en placa huella de la vía corregimiento de Sevillano – La Mira y La Vía la Aguja municipio de Ciénaga - Magdalena		
FECHA DE INICIO:	30 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.118.011.784 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$131.967.381.,30 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$131.967.381.,30 M/CTE		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.249.979.165,30 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.059.005.892 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 marzo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha de modificatorio No.1: 11/07/2022 (Ajuste de las garantías exigidas de acuerdo al convenio 1824 de 2021)		
MODIFICATORIO No.2:	Fecha de modificatorio No.2: 29/03/2023 (Concepto de Aclaración No.2 al Objeto Contractual y Adición en Plazo No. 1 por 4 meses)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 29/03/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 30/03/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 29/07/2023		
ADICCIÓN No.1:	Feche de adicción No.1: 28/04/23 (Adicción en recursos por $131.967.381,30		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 29/07/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.2: 30/07/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 29/09/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 28/09/2023 DURACIÓN: dos (2) meses Inicio de la prórroga No.3: 30/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 29/11/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/11/2023 DURACIÓN: treinta (30) días		

	Inicio de la prórroga No.4: 30/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 31/12/2023
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.5: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 14/02/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 13/02/2024 DURACIÓN: setenta y cinco (75) días Inicio de la prórroga No.6: 15/02/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/04/2024
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 29/04/2024 DURACIÓN: un (1) mes Inicio de la prórroga No.7: 01/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 31/05/2024
PRÓRROGA No.8:	OTROSI No.08 fecha de suscripción: 29/05/2024 DURACIÓN: dos (2) meses y un (1) día Inicio de la prórroga No.8: 01/06/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.8: 31/07/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	31 julio/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	**Total prórrogas:** 16 meses y 1 día – **Plazo total:** 20 meses y 1 día
SUPERVISOR DEL CTO	Yucelis Rada Barbur

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			900.000.000		
	2024			0		
TOTAL				2.250.000.000		

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: sep/2023)				376.563.558
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: nov/2023)				244.076.848
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: dic/2023)				164.846.206
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: mar/2024)				684.264.914

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Total (65% del cto)				**1.469.751.524**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.223.626.566,10	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2 .179.154.034,78	98,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.698.529.807,68	73,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	26.352.599	1,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.724.882.406,68**	**76,66%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.059.005.892
Amortizado	$ 906.238.064
Saldo	$ 152.767.828

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 98,00%
Meta física ejecutada: 73,00%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29 mayo/2024		PRORROGA No.8	Aprobado OTROSI No.08

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$224.997.916,53	430-47-994000056665	30/11/2022	30/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.059.005.892,00		30/11/22	30/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$449.995.833,06		30/11/2022	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$674.993.749,59		5 años a partir de la terminación	

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad de la revisión de los diseños	$5.908.350,00		30/11/2023	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000	430-74 994000020549	15/11/2022	21/05/2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

V. CONVENIO 1826-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía El Retén – Las Flores

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.80 Km

5. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1826-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3411 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-002-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LIC-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LAS FLORES	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 5% HOL S.A.S 95%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía El Retén – Las Flores zona rural en el municipio de El Retén.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.480.237.456,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$35.409.680,2 M/CTE		
ADICIÓN 1:	$35.409.608,2 M/CTE		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.515.647.136,5 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.344.071.236,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 dic/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
ADICCIÓN No.1:	Fecha de adicción No.1: 29/05/2023 (adicción en recursos por $35.409.680,2)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.1: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/02/2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	14 febrero/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	15 meses		
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.150.000.000		
	2024			0		
TOTAL				4.500.000.000		

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023)				1.570.503.022,96
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: jul/2023)				1.570.030.352,68
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: ago/2023)				738.278.527,09
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: oct/2023)				265.446.781,24
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (período: feb/2024)				141.210.495,51
Total (95% del cto)				**4.289.865.254,68**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.479.162.368,5	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.479.162.368,5	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.479.162.368,5	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	36.485.267	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.515.647.136,5**	**100%**

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.344.071.236,89
Amortizado	$ 1.274.609.149,63
Saldo	$ 69.462.087,26

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$451.564.714,0	3004943	15/11/2022	14/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.354.694.141,00		15/11/2022	14/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$903.129.427,00		15/11/2022	14/02/2027
Estabilidad de la Obra	$1.354.694.141,00		14/02/2024	14/02/2029
Calidad de la revisión de los diseños	$6.773.471,00		14/02/2024	14/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	1009129	15/11/2022	14/02/2024

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				
…					…

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VI. CONVENIO 1827-2021 MUNICIPIO DE EL RETÉN Vía Corregimiento La Colombia – Vereda La Bogotana

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Retén – Las Flores, jurisdicción del municipio de EL RETÉN en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.75 Km

6. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1827-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE EL RETÉN – NIT: 819.000.925-9		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	12 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3412 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.809.700.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.809.700.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-001-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de EL RETÉN	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS LA BOGOTANA	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONFORMADO POR ARQUICIVILES S.A.S 70% MAFRIB CONSTRUCCIONES 5% S.A.S INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO 25%		
OBJETO:	Mejoramiento de la vía Corregimiento la Colombia – Vereda la Bogotana zona rural, municipio de El Retén, departamento del Magdalena		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$3.800.175.729,00 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.330.061.505,15 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/05/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/09/2023		
Suspensión No.1:	Fecha de suspensión No.1: 29/08/2023		
Reinicio No.1:	Fecha de reanudación No.1: 2/10/2023 Fecha de terminación reinicio No.1:18/10/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 17/10/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.2: 19/10/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 02/12/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 28/11/2023 DURACIÓN: veintinueve (29) días Inicio de la prórroga No.3: 03/12/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: treinta (30) días Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 31/01/2024		
PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 30/01/2024 DURACIÓN: treinta (30) días Inicio de la prórroga No.5: 01/02/2024		

	Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 1/03/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 29/02/2024 DURACIÓN: veinte (20) días Inicio de la prórroga No.6: 02/03/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 21/03/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	21 mar/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	15 meses y 5 días
SUPERVISOR DEL CTO	José Ricardo Trapero Orozco

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			2.459.700.000		
	2024			0		
TOTAL				3.809.700.000		

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: may/2023)				942.423.380,16
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: oct/2023)				639.883.460,44
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: nov/2023)				798.630.834,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: feb/2024)				513.532.481,63
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (período: mar/2024)				693.303.257,75
Total (95% del cto)				**3.609.881.471,13**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR ($)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	3.759.783.358	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.759.783.358	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.759.783.358	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	40.392.392	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**3.800.175.776,62**	**100%**

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ $1.330.061.505,15
Amortizado	$ $1.330.061.505,15
Saldo	$ 0

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	N/A

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**
…	…

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$380.017.572,90	47-44 101021090	15/11/2022	21/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.330.061.505,15		15/11/2022	21/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$760.035.145,80		15/11/2022	27/03/2027
Estabilidad de la Obra	$1.140.052.718,70		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.477.595		18/03/2023	24/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	47-40-101006381	15/11/2023	27/03/2024

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VII. CONVENIO 1828-2021 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA Vía El Bajo – Los Mangos

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo El Bajo – Los Mangos, jurisdicción del municipio de NUEVA GRANADA en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 17.5 Km

Longitud del tramo a intervenir: 2.49 Km

7. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1828-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – NIT: 819.003.849-0		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3413 27 enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.623.300.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.623.300.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**102.210.01.2022.008**	**CONTRATANTE:** Municipio de NUEVA GRANADA	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública 102.210.01.2022.008		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena del programa Colombia rural nacional.		
FECHA DE INICIO:	08 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.621.882.140,30 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.155.470.535,08 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7 mayo/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 27/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 08/05/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 07/09/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 05/09/2023 DURACIÓN: setenta y cinco (75) días Inicio de la prórroga No.2: 08/09/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 21/11/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 17/11/2023 DURACIÓN: cuarenta (40) días Inicio de la prórroga No.3: 22/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.4: 01/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 14/02/2024		

PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 12/02/2024 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.5: 15/02/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/03/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 27/03/2024 DURACIÓN: quince (15) días Inicio de la prórroga No.6: 01/04/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 15/04/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 abril/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	17 meses y 10 días
SUPERVISOR DEL CTO	Juan Antonio De León González

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			3.273.300.000		
	2024			0		
TOTAL				4.623.300.000		

7.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: jul/2023)				762.113.155,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (período: oct/2023)				992.949.440,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (período: nov/2023)				1.033.647.995,81
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (período: dic/2023)				398.945.548,97
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (período: feb/2024)				497.484.866,77
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 (período: mar/2024)				472.446.790,15
Total (90% del cto)				**4.157.587.798,55**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.548.522.271,01	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.548.522.271,01	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.548.522.271,01	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	20.172.880	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**4.621.882.140,30**	**100%**

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.155.470.535,08
Amortizado	$ 1.155.470.535,08
Saldo	$0

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…		…	…

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$462.188.214,03	96-44-101175080	08/11/2022	18/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.155.470.535,08		08/11/2022	18/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$924.376.428,06		08/11/2022	18/04/2027
Estabilidad de la Obra	$1.836.564.642,09		5 años - 1 día	
Calidad de la revisión de los diseños	$6.501.864,00		11/05/2023	10/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000,00	96-40-101061929	08/11/2022	18/04/2024

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

VIII. CONVENIO 1844-2021 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Vía Palos Prietos – Soplador

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Palos Prietos – Soplador, jurisdicción del municipio de PUEBLOVIEJO en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.8 Km

Longitud del tramo a intervenir: 1.10 Km

8. CONTRATO DE OBRA Y CONVENIO

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	**1844-2021**		
INTEGRANTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – NIT: 800.215.807-2 MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – NIT: 891.703.045-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE SUSCRIPCION	17 noviembre/2021		
FECHA DE INICIO:	27 enero/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 3401 27enero/2022)	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.502.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.502.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 diciembre/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Un año (hasta el 31 diciembre/2024)		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 diciembre/2024		

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-MPV-004-2022**	**CONTRATANTE:** Municipio de PUEBLOVIEJO	
Producto del proceso de selección	Licitación Pública LP-MPV-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PALOS PRIETOS	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT 901333170 - PART: 95 % ARCAT S A S -NIT 900453836 - PART 5%		
OBJETO:	Mejoramiento de vías Palos Prietos – Soplador, en el municipio de Puebloviejo departamento del Magdalena.		
FECHA DE INICIO:	15 nov/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: Acta de inicio de esa fecha	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.452.602.920,60 M/CTE		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.226.301.460,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 abril/2023		
PRÓRROGAS:	Meses y días		
MODIFICATORIO No.1:	Fecha del modificatorio No.1: 16/11/2023 (Ajuste en las obligaciones del contratista y garantías)		
PRÓRROGA No.1:	OTROSI No.01 fecha de suscripción: 12/04/2023 DURACIÓN: cuatro (4) meses Inicio de la prórroga No.1: 15/04/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.1: 14/08/2023		
PRÓRROGA No.2:	OTROSI No.02 fecha de suscripción: 10/08/2023 DURACIÓN: tres (3) meses Inicio de la prórroga No.2: 15/08/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.2: 14/11/2023		
PRÓRROGA No.3:	OTROSI No.03 fecha de suscripción: 14/11/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.3: 15/11/2023 Nueva fecha de terminación con prórroga No.3: 31/12/2023		
SUSPENSIÓN No.1:	DURACIÓN: quince (15) días Inicio de suspensión No.1: 16/11/2023 Fecha de terminación de suspensión No.1: 1/12/2023		
PRÓRROGA No.4:	OTROSI No.04 fecha de suscripción: 28/12/2023 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.4: 1/01/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.4: 14/02/2024		

PRÓRROGA No.5:	OTROSI No.05 fecha de suscripción: 14/02/2024 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.5: 15/02/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.5: 31/03/2024
PRÓRROGA No.6:	OTROSI No.06 fecha de suscripción: 27/03/2024 DURACIÓN: sesenta (60) días Inicio de la prórroga No.6: 01/04/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.6: 30/05/2024
PRÓRROGA No.7:	OTROSI No.07 fecha de suscripción: 30/05/2024 DURACIÓN: cuarenta y cinco (45) días Inicio de la prórroga No.7: 31/05/2024 Nueva fecha de terminación con prórroga No.7: 15/07/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 julio/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	21 meses y 15 días
SUPERVISOR DEL CTO	Sileydes Navarro Márquez

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			1.350.000.000		
	2023			1.152.000.000		
	2024			0		
TOTAL				2.502.000.000		

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (período: mar/2024)				989.441.761,00
Total (40% del cto)				**989.441.761,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha mayo/2024, para el periodo diecinueve (19), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.428.440.751,80	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.173.332.233,34	89,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.573.321.678,97	64.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	24.162.168	0,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**1.597.483.846,97**	**65,13%**

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.226.301.459,90
Amortizado	$ 494.720.880,36
Saldo	$ 731.580.579,54

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 87,00%
Meta física ejecutada: 62,00%

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30 mayo/2024		PRORROGA No.7	Aprobado OTROSI No.07

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$245.260.292,00	540-47-994000022685	14/10/2024	15/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.226.301.460,00		15/11/2022	14/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$490.520.584,00		14/06/2027	15/04/2027
Estabilidad de la Obra	$735.780.876,00		5 años	
Calidad de la revisión de los diseños	$4.221.600,00		15/04/2024	14/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$348.000.000,00	540-74-994000004694	15/04/2024	15/06/2024

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.19

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**980-2022**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022	NIT:	901.581.175-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INP SERVICIOS S.A.S NIT 901.300.211-3 participación: 50% JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 participación: 50%		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- LOTE 13"**		
FECHA DE INICIO:	2 NOV/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.655.913.400		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$2.655.913.400		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA (El interventor renunció al anticipo)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	21 meses (desde nov/2022 hasta julio/2024)		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 Mes y 0 días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 julio/2024		

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964222 (29ago2022)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	45.000.000		
1362622 (31dic2022) (sustitución del anterior)	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	45.000.000	45.000.000	0
315623 (27marzo2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.359.000.000	1.359.000.000	0
1399823 (19dic2023)	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	300.000.000	300.000.000	0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
219324	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	906.913.400	148.174.992	758.738.408

9.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	2/11/2022 - 1/12/2022	$37.815.126	$7.184.874	$0	**$45.000.000**
Acta de Costos No.2	2/12/2022 - 1/01/2023	98.031.200	$ 18.625.928,00	$0	**$ 116.657.128,00**
Acta de Costos No.3	2/01/2023 - 31/01/2023	$ 60.838.360	$ 11.559.288,40		**$ 72.397.648,40**
Acta de Costos No.4	1/02/2023 - 28/02/2023	$ 91.452.400	$ 17.375.956,00	$0	**$ 108.828.356,00**
Acta de Costos No.5	1/3/2023 - 31/3/2023	$ 108.039.760	$ 20.527.554,40	$0	**$ 128.567.314,40**
Acta de Costos No.6	1/4/2023 - 30/4/2023	$ 115.995.960	$ 22.039.232,40	$0	**$ 138.035.192,40**
Acta de Costos No.7	1/5/2023 - 31/5/2023	$ 144.671.160	$ 27.487.520,40	$0	**$ 172.158.680,40**
Acta de Costos No.8	1/6/2023 - 30/6/2023	$ 153.076.160	$ 29.084.470,40	$0	**$ 182.160.630,40**
Acta de Costos No.9	1/7/2023 - 31/7/2023	$ 164.605.254	$ 31.274.998,26	$0	**$ 195.880.252,26**
Acta de Costos No.10	1/8/2023 - 31/8/2023	$ 138.719.200	$ 26.356.648,00	$0	**$ 165.075.848,00**
Acta de Costos No.11	1/9/2023 - 30/9/2023	$ 137.837.200	$ 26.189.068,00	$0	**$ 164.026.268,00**
Acta de Costos No.12	1/10/2023 - 31/10/2024	$ 93.267.200	$ 17.720.768,00	$0	**110.987.968,00**
Acta de Costos No.13	1/11/2023 - 30/11/2023	$ 75.777.719	$ 14.397.766,61	$0	**$ 90.175.485,61**
Acta de Costos No.14	1/12/2023 - 31/12/2023	$ 49.621.200	$ 9.428.028,00	$0	**$ 59.049.228,00**
Acta de Costos No.15	1/01/2024 - 31/01/24	$ 124.516.800	$ 23.658.192,00	$0	**$ 148.174.992,00**
Acta de Costos No.16	1/02/2024 - 29/02/24	$ 137.629.480	$ 26.149.601,20	$0	**$ 163.779.081,20**
Acta de Costos No.17	1/03/2024 - 31/03/2024	$ 157.223.640	$ 29.872.491,60	$0	**$ 187.096.131,60**
Acta de Costos No.18	01/04/2024 - 30/04/2024	$ 148.109.600	$ 28.140.824,00	$0	**$ 176.250.424,00**
Acta de Costos No.19	01/05/2024 - 31/05/2024	$ 98.115.400	$ 18.641.926,00	$0	$ 116.757.326,00
TOTALES		**$ 2.135.342.819,00**	**$ 405.715.136**	$0	**$ 2.541.057.955**

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 19 De fecha **mayo de 2024** para el período 19 el contrato reporta un avance de 95.67 % y:

9.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 96 %
Total inversión ejecutada: 95.67 %

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/05/2024	6

9.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

9.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/05/2024	19	Solicitud de prórroga y adición	En trámite solicitud de adición en valor y prórroga

9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 265.591.340,00	85-44101116112	17/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/01/2025

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 531.182.680,00		17/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 796.774.020,00		31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X_

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

11. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visitas técnicas a las obras de los Proyectos de los Municipios de Ciénaga (vía Sevillano-La Mira-La Aguja) y Pueblo Viejo (vía Palos Prieto-Soplador), practicadas el día 22 de mayo de 2024, por parte del supervisor del contrato de interventoría.

12. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Elaboración de informe de comisión e informes de supervisión.

13. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Gestionar la consecución de más recursos para completar el mejoramiento faltante de la totalidad del corredor rural.

Cordialmente,



_____

NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20