GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE PAGO No. 02	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Acta No.	02	Corte: 13/12/2024	Fecha: 18/12/2024	Página de:
Contrato No.:	LP-SV-010-2024-04102024-1377	Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	Municipio: Anserma
Fecha Iniciación:	21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824
Fecha Vencimiento Inicial:	20/04/2025			
Fecha Suspensión:	N/A			
Fecha Reiniciación:	N/A			
Fecha Vencimiento final:	20/04/2025			
Plazo Inicial:	6 MESES	Plazo Adicional: N/A	Valor Adición: N/A	Supervisor: ESTEBAN DIAZ OSORIO

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES															
1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	m2	1.449	718,20	1.040.671,80	1,80	720,00	1.043.280	720,00	1.043.280	0,00	0	0,00%	720,00	1.043.280	100,25%
1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2.205	718,20	1.583.631,00	1,80	720,00	1.587.600	720,00	1.587.600	0,00	0	0,00%	720,00	1.587.600	100,25%
1,03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.103	479,40	1.487.578,20	0,00	479,40	1.487.578	98,00	304.094	0,00	0	0,00%	98,00	304.094	20,44%
2	EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS															
2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	19.848	129,41	2.542.667,33	104,44	233,85	4.594.685	233,85	4.594.685	0,00	0	0,00%	233,85	4.594.685	180,70%
2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	19.848	52,49	1.031.372,64	0,00	52,49	1.031.373	0,00	0	17,36	341.089	33,07%	17,36	341.089	33,07%
2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	3.524	504,37	1.777.396,42	10,28	514,65	1.813.627	514,65	1.813.627	0,00	0	0,00%	514,65	1.813.627	102,04%
2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	26.394	170,91	4.510.908,21	0,00	170,91	4.510.908	43,96	1.160.280	31,18	822.965	18,24%	75,14	1.983.245	43,97%
NP.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	22.184	0,00	0,00	60,60	60,60	1.344.350	0,00	0	60,60	1.344.350		60,60	1.344.350	
NP.6	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 PARA SUBMURACIONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	4.993	0,00	0,00	168,00	168,00	838.824	0,00	0	168,00	838.824		168,00	838.824	
5	CONSTRUIR CIMENTACIÓN															

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	333.499	64,71	21.579.219,54	0,00	64,71	21.579.220	63,98	21.337.266	0,00	0	0,00%	63,98	21.337.266	98,88%
5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI Impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	516.507	64,71	33.420.843,69	0,00	64,71	33.420.844	16,32	8.429.394	32,64	16.858.788	50,44%	48,96	25.288.182	75,67%
6	CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO															
6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	63.686	643,35	40.972.388,48	0,00	643,35	40.972.388	0,00	0	256,38	16.327.817	39,85%	256,38	16.327.817	39,85%
6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	29.034	540,45	15.691.425,30	0,00	540,45	15.691.425	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.002	810,30	24.310.620,60	0,00	810,30	24.310.621	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	18.484	822,75	15.207.711,00	0,00	822,75	15.207.711	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	18.314	643,35	11.782.312,01	0,00	643,35	11.782.312	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.427	10.340,98	76.802.455,49	246,64	10.587,62	78.634.219	0,00	0	6.325,92	46.982.608	61,17%	6.325,92	46.982.608	61,17%
6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.427	1.020,94	7.582.491,67	0,00	1.020,94	7.582.492	0,00	0	405,84	3.014.174	39,75%	405,84	3.014.174	39,75%
6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.427	2.927,21	21.740.407,24	0,00	2.927,21	21.740.407	0,00	0	694,80	5.160.280	23,74%	694,80	5.160.280	23,74%
NP.7	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15CM	m2	13.267	0,00	0,00	569,76	569,76	7.559.006	0,00	0	284,88	3.779.503		284,88	3.779.503	
NP.8	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO COLUMNA 30X30, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	80.380	0,00	0,00	87,00	87,00	6.993.060	0,00	0	165,00	13.262.700		165,00	13.262.700	
7	INSTALAR MAMPOSTERIA															
7,01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	24.034	1.214,81	29.196.623,37	0,00	1.214,81	29.196.623	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
				CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=12CMS (12X0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	92.865	0,00	0,00	89,76		0	0,00	0	89,76	8.335.562		89,76	8.335.562	
NP.5	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO GROUTING 21MPA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	10.739	0,00	0,00	110,40		0	0,00	0	110,40	1.185.586		110,40	1.185.586	
8	INSTALAR CUBIERTA															
8,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	60.009	720,00	43.206.480,00	0,00	720,00	43.206.480	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	30.966	711,90	22.044.695,40	0,00	711,90	22.044.695	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	450.679	60,00	27.040.740,00	0,00	60,00	27.040.740	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	194.497	127,50	24.798.367,50	0,00	127,50	24.798.368	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	40.647	90,00	3.658.230,00	0,00	90,00	3.658.230	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	75.442	15,00	1.131.630,00	0,00	15,00	1.131.630	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
9	CONSTRUIR ACABADOS															

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	60.910	136,17	8.294.114,70	0,00	136,17	8.294.115	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar), INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	38.292	62,55	2.395.164,60	0,00	62,55	2.395.165	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	62.872	32,61	2.050.256,30	0,00	32,61	2.050.256	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	m2	20.244	143,10	2.896.916,40	0,00	143,10	2.896.916	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	16.166	91,44	1.478.219,04	0,00	91,44	1.478.219	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	28.800	143,10	4.132.728,00	0,00	143,10	4.132.728	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	232.258	15,00	3.483.870,00	0,00	15,00	3.483.870	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA															
10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	227.716	30,00	6.831.480,00	0,00	30,00	6.831.480	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
				CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	163.421	30,00	4.902.630,00	0,00	30,00	4.902.630	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 6.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	424.380	30,00	12.731.400,00	0,00	30,00	12.731.400	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS															
11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	358.632	15,00	5.379.480,00	0,00	15,00	5.379.480	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	38.474	15,00	577.110,00	0,00	15,00	577.110	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m.	ml	15.726	16,50	259.479,00	0,00	16,50	259.479	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	210.554	15,00	3.158.310,00	0,00	15,00	3.158.310	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE	un	1.171.329	15,00	17.569.935,00	0,00	15,00	17.569.935	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12	EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS															
12,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	49.483	30,00	1.484.490,00	0,00	30,00	1.484.490	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	43.124	120,00	5.174.880,00	0,00	120,00	5.174.880	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13,5.	ml	9.859	360,00	3.549.240,00	0,00	360,00	3.549.240	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	un	29.680	30,00	890.400,00	0,00	30,00	890.400	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	433.180	15,00	6.497.700,00	0,00	15,00	6.497.700	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	54.595	90,00	4.913.550,00	0,00	90,00	4.913.550	0,00	0	8,00	436.760	8,89%	8,00	436.760	8,89%
12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	90.900	15,00	1.363.500,00	0,00	15,00	1.363.500	0,00	0	8,00	727.200	53,33%	8,00	727.200	53,33%
12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	19.493	120,00	2.339.160,00	0,00	120,00	2.339.160	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							% Obra
				CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	34.936	150,00	5.240.400,00	0,00	150,00	5.240.400	0,00	0	55,67	1.944.887	37,11%	55,67	1.944.887	37,11%
12,11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	23.650	45,00	1.059.750,00	0,00	45,00	1.059.750	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	77.454	90,00	6.970.860,00	0,00	90,00	6.970.860	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	29.324	90,00	2.639.160,00	0,00	90,00	2.639.160	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	43.859	30,00	1.315.770,00	0,00	30,00	1.315.770	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	135.180	15,00	2.027.700,00	0,00	15,00	2.027.700	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	204.981	15,00	3.074.715,00	0,00	15,00	3.074.715	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	151.921	53,10	8.067.005,10	0,00	53,10	8.067.005	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.084	33,00	464.772,00	0,00	33,00	464.772	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13	EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS															
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	87.597	180,00	15.767.460,00	0,00	180,00	15.767.460	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	97.055	45,00	4.367.475,00	0,00	45,00	4.367.475	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	64.228	90,00	5.780.520,00	0,00	90,00	5.780.520	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	68.505	30,00	2.055.150,00	0,00	30,00	2.055.150	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	80.481	90,00	7.243.290,00	0,00	90,00	7.243.290	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	285.993	15,00	4.289.895,00	0,00	15,00	4.289.895	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	20.806	105,00	2.184.630,00	0,00	105,00	2.184.630	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	31.264	255,00	7.977.420,00	0,00	255,00	7.977.420	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	394.088	15,00	5.911.320,00	0,00	15,00	5.911.320	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	111.985	15,00	1.679.475,00	0,00	15,00	1.679.475	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1.	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	un	222.105	15,00	3.331.575,00	0,00	15,00	3.331.575	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
COSTO DIRECTO					627.943.222,03			648.605.051		40.270.226		121.363.093			161.633.319	
ADMINISTRACIÓN			42,93%		269.671.444			278.441.416		17.287.714		52.100.290			69.388.004	

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
IMPREVISTOS			2,00%		12.558.864			12.972.101							0	
UTILIDAD			5,00%		31.397.161			32.430.253		2.013.611		6.068.155			8.081.666	
AIU			34,76%		313.527.469			323.843.770		19.301.225		58.168.445			77.469.670	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		5.965.462			0		0		0			0	
VALOR TOTAL PROYECTO					947.436.153			972.448.821		59.571.451		179.531.538			239.102.989	
REALIZAR PGIO - PAPSO			1,9954891%		12.530.538			12.942.843		803.588		2.421.787			3.225.376	
COSTO TOTAL					959.966.691			985.391.664		60.375.039		181.953.325			242.328.364	
RETENCION PARA LIQUIDACION (N/A)										0		0			0	
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA												181.953.325				
SON: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CIENCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.																
AMORTIZACIÓN ANTICIPO												0				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY												181.953.325				

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		959.966.691
Valor Acta No. 01	60.375.039	
Valor Acta No. 02	181.953.325	
Saldo Contrato	717.638.327	
SUMAS IGUALES	959.966.691	959.966.691

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Amortización Acta No. 02	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **2,02** **REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** **m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	2,17	ANEXO 1
9	12	CASA 2	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	4,34	ANEXO 1
9	12	CASA 3	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	6,51	ANEXO 1
9	12	CASA 4	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	8,68	ANEXO 1
9	12	CASA 5	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	10,85	ANEXO 1
9	12	CASA 11	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	13,02	ANEXO 1
9	12	CASA 12	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	15,19	ANEXO 1
9	12	CASA 13	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	17,36	ANEXO 1
9	12	CASA 14	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	19,53	ANEXO 1
9	12	CASA 15	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	21,70	ANEXO 1
9	12	CASA 20	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	23,87	ANEXO 1
9	12	CASA 21	1,00	2,17	1,00	1,00	2,17	26,04	ANEXO 1
							0,00	26,04	ANEXO 1
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
							0,00	26,04	
						TOTAL PRE-ACTA		**26,04**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **2,04** **REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)** **UNIDAD** **m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
11	12	CASA 20	1,00	15,59	1,00	1,00	15,59	15,59	ANEXO 2
11	12	CASA 21	1,00	15,59	1,00	1,00	15,59	31,18	ANEXO 2
							0,00	31,18	
							0,00	31,18	
							0,00	31,18

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.3** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO** **UNIDAD** **m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	5,05	ANEXO 3
9	12	CASA 2	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	10,10	ANEXO 3
9	12	CASA 3	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	15,15	ANEXO 3
9	12	CASA 4	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	20,20	ANEXO 3
9	12	CASA 5	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	25,25	ANEXO 3
9	12	CASA 11	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	30,30	ANEXO 3
9	12	CASA 12	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	35,35	ANEXO 3
9	12	CASA 13	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	40,40	ANEXO 3
9	12	CASA 14	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	45,45	ANEXO 3
9	12	CASA 15	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	50,50	ANEXO 3
9	12	CASA 20	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	55,55	ANEXO 3
9	12	CASA 21	1,00	1,00	1,00	5,05	5,05	60,60	ANEXO 3
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
							0,00	60,60	
						TOTAL PRE-ACTA		60,60	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.6**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 PARA SUBMURACIONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	8,00	1,75		14,00	14,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 2	1,00	8,00	1,75		14,00	28,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 3	1,00	8,00	1,75		14,00	42,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 4	1,00	8,00	1,75		14,00	56,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 5	1,00	8,00	1,75		14,00	70,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 11	1,00	8,00	1,75		14,00	84,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 12	1,00	8,00	1,75		14,00	98,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 13	1,00	8,00	1,75		14,00	112,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 14	1,00	8,00	1,75		14,00	126,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 15	1,00	8,00	1,75		14,00	140,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 20	1,00	8,00	1,75		14,00	154,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
9	12	CASA 21	1,00	8,00	1,75		14,00	168,00	Entre el sobrecimiento y el relleno
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
							0,00	168,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**168,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**5,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 3	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	4,08	ANEXO 4
9	12	CASA 4	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	8,16	ANEXO 4
9	12	CASA 5	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	12,24	ANEXO 4
9	12	CASA 11	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	16,32	ANEXO 4
9	12	CASA 12	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	20,40	ANEXO 4
9	12	CASA 13	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	24,48	ANEXO 4
9	12	CASA 20	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	28,56	ANEXO 4
9	12	CASA 21	1,00	4,08	1,00	1,00	4,08	32,64	ANEXO 4
9	12	CASA 1	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	32,72	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 2	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	32,80	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 3	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	32,88	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 4	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	32,96	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 5	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,04	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 11	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,12	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 12	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,20	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 13	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,28	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 14	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,36	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 15	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,44	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 20	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,52	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
9	12	CASA 21	1,00	6,50	0,12	0,10	0,08	33,60	Faltante Viga corona sobrecimiento h= 0.3m
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
							0,00	33,60	
						TOTAL PRE-ACTA		**33,60**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,01**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
13	12	CASA 1	0,90	7,98	5,95		42,73	42,73	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 2	0,90	7,98	5,95		42,73	85,46	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 3	0,90	7,98	5,95		42,73	128,19	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 4	0,90	7,98	5,95		42,73	170,92	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 5	0,90	7,98	5,95		42,73	213,65	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 11	0,90	7,98	5,95		42,73	256,38	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 12	0,90	7,98	5,95		42,73	299,11	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 13	0,90	7,98	5,95		42,73	341,84	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 14	0,90	7,98	5,95		42,73	384,57	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 15	0,90	7,98	5,95		42,73	427,30	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 20	0,90	7,98	5,95		42,73	470,03	Losa de contrapiso de e= 0,09m
13	12	CASA 21	0,90	7,98	5,95		42,73	512,76	Losa de contrapiso de e= 0,09m
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
							0,00	512,76	
						TOTAL PRE-ACTA		**512,76**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	6,50			6,50	6,50	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 2	1,00	6,50			6,50	13,00	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 3	1,00	6,50			6,50	19,50	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 4	1,00	6,50			6,50	26,00	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 5	1,00	6,50			6,50	32,50	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 11	1,00	6,50			6,50	39,00	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 12	1,00	6,50			6,50	45,50	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 13	1,00	6,50			6,50	52,00	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 14	1,00	6,50			6,50	58,50	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 15	1,00	6,50			6,50	65,00	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 20	1,00	6,50			6,50	71,50	Corona muro de sobrecimiento
9	12	CASA 21	1,00	6,50			6,50	78,00	Corona muro de sobrecimiento
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
							0,00	78,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**78,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,07**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	1,00	527,16		527,16	527,16	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 2	1,00	1,00	527,16		527,16	1.054,32	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 3	1,00	1,00	527,16		527,16	1.581,48	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 4	1,00	1,00	527,16		527,16	2.108,64	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 5	1,00	1,00	527,16		527,16	2.635,80	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 11	1,00	1,00	527,16		527,16	3.162,96	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 12	1,00	1,00	527,16		527,16	3.690,12	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 13	1,00	1,00	527,16		527,16	4.217,28	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 14	1,00	1,00	527,16		527,16	4.744,44	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 15	1,00	1,00	527,16		527,16	5.271,60	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 20	1,00	1,00	527,16		527,16	5.798,76	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
9	12	CASA 21	1,00	1,00	527,16		527,16	6.325,92	ANEXO 5 VC + Col H=2,42+ Col Sobrecimiento
							0,00	6.325,92	
							0,00	6.325,92	
							0,00	6.325,92

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **6,08** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** **Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	20,00	3,02	0,56		33,82	33,82	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 2	20,00	3,02	0,56		33,82	67,64	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 3	20,00	3,02	0,56		33,82	101,46	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 4	20,00	3,02	0,56		33,82	135,28	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 5	20,00	3,02	0,56		33,82	169,10	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 11	20,00	3,02	0,56		33,82	202,92	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 12	20,00	3,02	0,56		33,82	236,74	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 13	20,00	3,02	0,56		33,82	270,56	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 14	20,00	3,02	0,56		33,82	304,38	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 15	20,00	3,02	0,56		33,82	338,20	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 20	20,00	3,02	0,56		33,82	372,02	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 21	20,00	3,02	0,56		33,82	405,84	Columnetas H= 2,42
9	12	CASA 1	45,00	0,75	0,56		18,90	424,74	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 2	45,00	0,75	0,56		18,90	443,64	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 3	45,00	0,75	0,56		18,90	462,54	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 4	45,00	0,75	0,56		18,90	481,44	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 5	45,00	0,75	0,56		18,90	500,34	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 11	45,00	0,75	0,56		18,90	519,24	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 12	45,00	0,75	0,56		18,90	538,14	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 13	45,00	0,75	0,56		18,90	557,04	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 14	45,00	0,75	0,56		18,90	575,94	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 15	45,00	0,75	0,56		18,90	594,84	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 20	45,00	0,75	0,56		18,90	613,74	5 Columnas sobrecimiento
9	12	CASA 21	45,00	0,75	0,56		18,90	632,64	5 Columnas sobrecimiento
							0,00	632,64	
							0,00	632,64	
							0,00	632,64	
							0,00	632,64	
							0,00	632,64	
							0,00	632,64	
						TOTAL PRE-ACTA		**632,64**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,09**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	1,00	59,08		59,08	59,08	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 2	1,00	1,00	59,08		59,08	118,16	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 3	1,00	1,00	59,08		59,08	177,24	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 4	1,00	1,00	59,08		59,08	236,32	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 5	1,00	1,00	59,08		59,08	295,40	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 11	1,00	1,00	59,08		59,08	354,48	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 12	1,00	1,00	59,08		59,08	413,56	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 13	1,00	1,00	59,08		59,08	472,64	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 14	1,00	1,00	59,08		59,08	531,72	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 15	1,00	1,00	59,08		59,08	590,80	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 20	1,00	1,00	59,08		59,08	649,88	ANEXO 6 VC
9	12	CASA 21	1,00	1,00	59,08		59,08	708,96	ANEXO 6 VC
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
							0,00	708,96	
						TOTAL PRE-ACTA		**708,96**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102020-1377

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.7** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15CM** **UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
13	12	CASA 1	1,00	7,98	5,95		47,48	47,48	Area vivienda
13	12	CASA 2	1,00	7,98	5,95		47,48	94,96	Area vivienda
13	12	CASA 3	1,00	7,98	5,95		47,48	142,44	Area vivienda
13	12	CASA 4	1,00	7,98	5,95		47,48	189,92	Area vivienda
13	12	CASA 5	1,00	7,98	5,95		47,48	237,40	Area vivienda
13	12	CASA 11	1,00	7,98	5,95		47,48	284,88	Area vivienda
13	12	CASA 12	1,00	7,98	5,95		47,48	332,36	Area vivienda
13	12	CASA 13	1,00	7,98	5,95		47,48	379,84	Area vivienda
13	12	CASA 14	1,00	7,98	5,95		47,48	427,32	Area vivienda
13	12	CASA 15	1,00	7,98	5,95		47,48	474,80	Area vivienda
13	12	CASA 20	1,00	7,98	5,95		47,48	522,28	Area vivienda
13	12	CASA 21	1,00	7,98	5,95		47,48	569,76	Area vivienda
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
							0,00	569,76	
						TOTAL PRE-ACTA		569,76	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.8**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO COLUMNA 30X30, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**						**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	5,00	1,45			7,25	7,25	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 2	5,00	1,45			7,25	14,50	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 3	5,00	1,45			7,25	21,75	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 4	5,00	1,45			7,25	29,00	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 5	5,00	1,45			7,25	36,25	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 11	5,00	1,45			7,25	43,50	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 12	5,00	1,45			7,25	50,75	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 13	5,00	1,45			7,25	58,00	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 14	5,00	1,45			7,25	65,25	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 15	5,00	1,45			7,25	72,50	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 20	5,00	1,45			7,25	79,75	Amarre Muro sobrecimiento
9	12	CASA 21	5,00	1,45			7,25	87,00	Amarre Muro sobrecimiento
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
							0,00	87,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**87,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.4**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=12CMS (12X0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	6,50	1,15		7,48	7,48	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 2	1,00	6,50	1,15		7,48	14,96	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 3	1,00	6,50	1,15		7,48	22,44	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 4	1,00	6,50	1,15		7,48	29,92	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 5	1,00	6,50	1,15		7,48	37,40	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 11	1,00	6,50	1,15		7,48	44,88	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 12	1,00	6,50	1,15		7,48	52,36	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 13	1,00	6,50	1,15		7,48	59,84	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 14	1,00	6,50	1,15		7,48	67,32	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 15	1,00	6,50	1,15		7,48	74,80	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 20	1,00	6,50	1,15		7,48	82,28	Muro sobrecimiento
9	12	CASA 21	1,00	6,50	1,15		7,48	89,76	Muro sobrecimiento
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,75	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
							0,00	89,76	
						TOTAL PRE-ACTA		**89,76**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.5**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO GROUTING 21MPA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	8,00	1,15			9,20	9,20	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 2	8,00	1,15			9,20	18,40	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 3	8,00	1,15			9,20	27,60	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 4	8,00	1,15			9,20	36,80	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 5	8,00	1,15			9,20	46,00	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 11	8,00	1,15			9,20	55,20	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 12	8,00	1,15			9,20	64,40	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 13	8,00	1,15			9,20	73,60	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 14	8,00	1,15			9,20	82,80	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 15	8,00	1,15			9,20	92,00	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 20	8,00	1,15			9,20	101,20	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
9	12	CASA 21	8,00	1,15			9,20	110,40	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
							0,00	110,40	Celdas reforzadas muro sobrecimiento
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
							0,00	110,40	
						TOTAL PRE-ACTA		**110,40**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,06**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES**	**UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00				1,00	1,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 2	1,00				1,00	2,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 3	1,00				1,00	3,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 4	1,00				1,00	4,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 5	1,00				1,00	5,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 11	1,00				1,00	6,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 12	1,00				1,00	7,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 13	1,00				1,00	8,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 14	1,00				1,00	9,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 15	1,00				1,00	10,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 20	1,00				1,00	11,00	Puntos de baño, cocina y patio
9	12	CASA 21	1,00				1,00	12,00	Puntos de baño, cocina y patio
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**12,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,07**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES**	**UNIDAD**	**un**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00				1,00	1,00	Punto del baño
9	12	CASA 2	1,00				1,00	2,00	Punto del baño
9	12	CASA 3	1,00				1,00	3,00	Punto del baño
9	12	CASA 4	1,00				1,00	4,00	Punto del baño
9	12	CASA 5	1,00				1,00	5,00	Punto del baño
9	12	CASA 11	1,00				1,00	6,00	Punto del baño
9	12	CASA 12	1,00				1,00	7,00	Punto del baño
9	12	CASA 13	1,00				1,00	8,00	Punto del baño
9	12	CASA 14	1,00				1,00	9,00	Punto del baño
9	12	CASA 15	1,00				1,00	10,00	Punto del baño
9	12	CASA 20	1,00				1,00	11,00	Punto del baño
9	12	CASA 21	1,00				1,00	12,00	Punto del baño
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**12,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 02

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **12,09** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"** **UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	CASA 1	1,00	7,20			7,20	7,20	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 2	1,00	7,20			7,20	14,40	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 3	1,00	7,20			7,20	21,60	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 4	1,00	7,20			7,20	28,80	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 5	1,00	7,20			7,20	36,00	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 11	1,00	7,20			7,20	43,20	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 12	1,00	7,20			7,20	50,40	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 13	1,00	7,20			7,20	57,60	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 14	1,00	7,20			7,20	64,80	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 15	1,00	7,20			7,20	72,00	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 20	1,00	7,20			7,20	79,20	Red entre cajas de inspeccion
9	12	CASA 21	1,00	7,20			7,20	86,40	Red entre cajas de inspeccion
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
							0,00	86,40	
						TOTAL PRE-ACTA		**86,40**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 02	ANEXO # 1	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102020-1377

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

INTERVENTOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,02 — REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. — UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	APLICA EN FRENTE:	1,00	7,20	0,30	0,50	1,08	1,08	Eje 3-4 entre A-D
9	12	CASA 1	1,00	0,60	0,30	0,50	0,09	1,17	Eje 1-3 entre B-C
9	12	CASA 2	1,00	2,86	0,30	0,50	0,43	1,60	Eje 1-3 entre B-C
9	12	CASA 3	1,00	1,30	0,30	0,50	0,20	1,80	Eje 3-4 entre D-E
9	12	CASA 4	1,00	0,60	0,30	0,50	0,09	1,89	Eje 3-4 entre D-E
9	12	CASA 5	1,00	1,45	0,30	0,50	0,22	2,11	Eje 3-4 entre D-E
9	12	CASA 11	1,00	0,42	0,30	0,50	0,06	2,17	Eje 3-4 entre D-E
9	12	CASA 12					0,00	2,17	
9	12	CASA 13					0,00	2,17	
		CASA 14					0,00	2,17	
		CASA 15					0,00	2,17	
		CASA 20					0,00	2,17	
		CASA 21					0,00	2,17	
							0,00	2,17	
							0,00	2,17	

PREACTA 02	ANEXO # 2	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
11	12	APLICA EN FRENTES:	1,00	8	0,6	1,3	6,24	6,24	Promedio en EJE 1
11	12	CASA 20	1,00	0,92	0,3	0,7	0,19	6,43	Promedio en EJE 2
		CASA 21	1,00	8	0,3	0,7	1,68	8,11	Promedio en EJE 3
			1,00	8	0,3	1,2	2,88	10,99	Promedio en EJE 4
			1,00	5,1	0,3	0,9	1,38	12,37	Promedio en EJE A
			1,00	2,55	0,3	0,7	0,54	12,91	Promedio en EJE B
			1,00	5,1	0,3	0,7	1,07	13,98	Promedio en EJE C
			1,00	2,55	0,3	0,7	0,54	14,52	Promedio en EJE D
			1,00	5,1	0,3	0,7	1,07	15,59	Promedio en EJE E
							0,00	15,59	
							0,00	15,59	
							0,00	15,59

PREACTA 02	ANEXO # 3	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102020-1377

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM NP.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO — UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	APLICA EN FRENTE:	1,00	2,56	3,54	0,15	1,36	1,36	En A1 entre vigas cim
9	12	CASA 1	1,00	2,56	2,29	0,15	0,88	2,24	En A2 entre vigas cim
9	12	CASA 2	1,00	0,62	0,95	0,15	0,09	2,33	En A3 entre vigas cim
9	12	CASA 3	1,00	1,64	0,95	0,15	0,23	2,56	En A4 entre vigas cim
9	12	CASA 4	2,00	2,56	2,32	0,15	1,78	4,34	En A5 y A6 entre vigas cim
9	12	CASA 5	2,00	2,56	0,92	0,15	0,71	5,05	En A7 y A8 entre vigas cim
9	12	CASA 11					0,00	5,05	
9	12	CASA 12					0,00	5,05	
9	12	CASA 13					0,00	5,05	
9	12	CASA 14					0,00	5,05	
9	12	CASA 15					0,00	5,05	
9	12	CASA 20					0,00	5,05	
		CASA 21					0,00	5,05	
							0,00	5,05	
							0,00	5,05	

PREACTA 02	ANEXO # 4	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102020-1377

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X50 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes	APLICA	# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	APLICA EN FRENTE:	1,00	8	0,3	0,3	0,72	0,72	EJE 1
9	12	CASA 1	1,00	0,92	0,3	0,3	0,08	0,80	EJE 2
9	12	CASA 2	1,00	8	0,3	0,3	0,72	1,52	EJE 3
9	12	CASA 3	1,00	8	0,3	0,3	0,72	2,24	EJE 4
9	12	CASA 4	1,00	5,1	0,3	0,3	0,46	2,70	EJE A
9	12	CASA 5	1,00	2,55	0,3	0,3	0,23	2,93	EJE B
9	12	CASA 11	1,00	5,1	0,3	0,3	0,46	3,39	EJE C
9	12	CASA 12	1,00	2,55	0,3	0,3	0,23	3,62	EJE D
9	12	CASA 13	1,00	5,1	0,3	0,3	0,46	4,08	EJE E
		CASA 14					0,00	4,08	
		CASA 15					0,00	4,08	
		CASA 20					0,00	4,08	
		CASA 21					0,00	4,08	
							0,00	4,08	
							0,00	4,08	

PREACTA 02	ANEXO # 5	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102020-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	APLICA EN FRENTE:	4,00	3,95	1,00		15,80	15,80	VC eje 1
9	12	CASA 1	4,00	5,03	1,00		20,12	35,92	VC eje 1
9	12	CASA 2	4,00	3,95	1,00		15,80	51,72	VC eje 3
9	12	CASA 3	4,00	5,03	1,00		20,12	71,84	VC eje 3
9	12	CASA 4	4,00	3,95	1,00		15,80	87,64	VC eje 4
9	12	CASA 5	4,00	5,03	1,00		20,12	107,76	VC eje 4
9	12	CASA 11	4,00	1,84	1,00		7,36	115,12	VC eje 2
9	12	CASA 12	4,00	4,04	1,00		16,16	131,28	VC eje A
9	12	CASA 13	4,00	2,97	1,00		11,88	143,16	VC eje A
9	12	CASA 14	4,00	4,04	1,00		16,16	159,32	VC eje C
9	12	CASA 15	4,00	2,97	1,00		11,88	171,20	VC eje C
9	12	CASA 20	4,00	4,04	1,00		16,16	187,36	VC eje E
9	12	CASA 21	4,00	2,97	1,00		11,88	199,24	VC eje E
9	12		4,00	3,47	1,00		13,88	213,12	VC eje B
9	12		4,00	3,47	1,00		13,88	227,00	VC eje D
9	12		12,00	3,02	1,00		36,24	263,24	COL eje A entre 1-4
9	12		12,00	3,78	1,00		45,36	308,60	COL eje B entre 1-4
9	12		12,00	4,11	1,00		49,32	357,92	COL eje C entre 1-4
9	12		12,00	3,46	1,00		41,52	399,44	COL eje D entre 1-4
9	12		12,00	3,02	1,00		36,24	435,68	COL eje E entre 1-4
9	12		4,00	3,95	1,00		15,80	451,48	VA eje 1 corona muro sobrecimiento
9	12		4,00	5,03	1,00		20,12	471,60	VA eje 1 corona muro sobrecimiento
9	12		20,00	2,05	1,00		41,00	512,60	COL sobrecimientos eje 1 entre ejes A,B,C,D,E
9	12		8,00	1,82	1,00		14,56	527,16	Refuerzo muro sobrecimiento
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
							0,00	527,16	
						TOTAL PRE-ACTA		527,16	

CONTRATISTA

V6 Bo INTERVENTOR

PREACTA 02	ANEXO # 6	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102020-1377

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,09 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2** UNIDAD Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	12	APLICA EN FRENTE:	34,00	1,12	0,25		9,52	9,52	VC eje 1 entre A-E
9	12	CASA 1	34,00	1,12	0,25		9,52	19,04	VC eje 3 entre B-C
9	12	CASA 2	34,00	1,12	0,25		9,52	28,56	VC eje 4 entre C-D
9	12	CASA 3	5,00	1,12	0,25		1,40	29,96	VC eje 2 entre B-C
9	12	CASA 4	13,00	1,12	0,25		3,64	33,60	VC eje B entre 1-3
9	12	CASA 5	13,00	1,12	0,25		3,64	37,24	VC eje D entre 3-4
9	12	CASA 11	26,00	1,12	0,25		7,28	44,52	VC eje A entre 1-4
9	12	CASA 12	26,00	1,12	0,25		7,28	51,80	VC eje C entre 1-4
9	12	CASA 13	26,00	1,12	0,25		7,28	59,08	VC eje E entre 1-4
		CASA 14					0,00	59,08	
		CASA 15					0,00	59,08	
		CASA 20					0,00	59,08	
		CASA 21					0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	