NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL” Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2024 al 31 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • MONTEVERTE INGENIEROS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 46.988.271.830,00		
ANTICIPO	$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14.096.481.549		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 10.219.950.109,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.876.666.440,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	07 meses		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de octubre de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22002687	2022	8	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	$ 8,288,721,830	$ 8,288,721,830.00	
22002686	2022	64-9	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	$ 38,700,000,000	$ 24,603,383,451.00	
22002687R	2023	1.3.3.11.05	RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	$ 8,288,721,830		
22002686R	2023	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	$ 24,603,383,451.00		
	2024			$ 1.742.052.834,00		$ 1.742.052.834,00
24001349	2024	1.3.3.11.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	$ 14.394.928.486,00		$ 7.556.475.842,20
TOTAL				**$ 46,988,721,830**	**$ 32,892,105,281.00**	**$ 9.298.528.676,20**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 7 pago Invias	$ 2.677.675.492,00	**$ 0.00**	$ 803.302.647,60	**$ 1.874.372.844,40**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 1 al 31 de agosto de 2024, para el periodo 22, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 46.874.649.025,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 38.002.182.764,00	81,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 36.716.410.449,00	78,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 310.048.645,00	93,75%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 37.026.459.094,00	78,80%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 14.096.616.549,00
Amortizado	$ 11.107.937.728,00
Saldo	$ 2.988.678.821,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 81,53%
Meta física ejecutada 78,80%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	No 3		Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 1/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/07/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _*

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 4,698,872,183.00	400043591 – 13	03/07/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14,096,616,549.00	400043591 – 13	03/07/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,397,744,366.00	400043591 – 13	03/07/2024	31/10/2027
Estabilidad de la Obra	$ 14,096,616,549.00	400043591 – 13	31/10/2024	31/10/2029
Calidad	$ 18,252,696.00	400043591 - 13	31/10/2024	31/10/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2,349,436,091.50	400043590-11	03/07/2024	31/10/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2024S-VBOG-052575	2/08/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-058236 del 27/06/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5. Respuesta a observaciones Informe de Estado Ambiental y Social No. 6.
2024E-VUVRAZ-072063	2/08/2024	INVIAS	Oficio CII196 086 24 Solicitud Modificación al Contrato de Interventoría Clausula Decima Forma de
CMR-129-2024	8/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 22 al 31 de julio de 2024.
CMR-130-2024	9/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 01 al 08 de agosto de 2024.
TGM-1473-2024	15/08/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
2024E-VUVRAZ-077101	15/08/2024	INVIAS	OFICIO CII196 088 24 Radicacion Informe Trimestral No. 7 Componentes Ambiental y Social
CMR-131-2024	20/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ACTA DE OBRA N°7
CMR-132-2024	21/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 09 al 15 de agosto de 2024.
CMR-133-2024	21/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-134-2024	23/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Afectación Ejecución de Actividades en Obra por Estado del Tiempo
CMR-135-2023	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST JULIO-AGOSTO 2024
CMR-136-2024	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE DE CALIDAD
CMR-137-2024	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE AMBIENTAL
CMR-138-2024	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SOCIAL
TGM-1509-2024	26/08/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-139-2024	27/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta Oficio CII196-090-24 – REQUERIMIENTOS EJE DE CALIDAD Y PAVIMENTOS
CMR-141-2024	28/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-091-24 de Atención de Irregularidades en la Gestión Ambiental de la
CMR-142-2024	28/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 16 al 24 de agosto de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-085-24	2/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Autorización desembolso cuenta de ahorro.
CII196-086-24	2/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Modificación al Contrato de Interventoría - Cláusula Décima: Forma de Pago. Parágrafo Tercero: Cuenta Bancaria. Reiteración al Comunicado CII196-175-23 Cuenta Corriente Para Consignación Del Pago De Las Actas De Costos Del Consorcio

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
			Interventor Invias 196 – Contrato No. 974-2021, del 31 de julio de 2023.
CII196-087-24	2/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a Radicado 2024S-VBOG-052575 del 2024-08-02
CII196-088-24	15/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Informe Trimestral No. 7 - Componentes Ambiental y Social
CII196-089-24	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de entrega de informe y formatos ambientales de agosto de 2024 y anexos
CII196-090-24	21/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	REQUERIMIENTOS EJE CALIDAD Y PAVIMENTOS
CII196-091-24	22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Atención de Irregularidades en la Gestión Ambiental de la Obra
CII196-092-24	22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Citación a Comité de Obra No. 30

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-093-24	30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Notificación Sobre Actividades de Poda Aérea Realizadas por la Empresa Afinia S.A.S. E.S.P.
CII196-094-24	30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración Solicitud Gestión Ante AFINIA para Reubicar o trasladar postes de energía

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	974 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:	$ 400,000,000.00		
VALOR ACTUAL:	$ 4,193,330,846.00		
ANTICIPO	$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1.		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2024		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Modificación Contractual No. 3	Se modifica la fecha de terminación de acuerdo al reinicio		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 250,000,000	$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,560,000,000	$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,983,330,846	$ 910.584.132,00
2024	63224	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00
TOTAL						**$ 4,193,330,846.00**	**$ 1.310.584.132,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
22	**ago-24**	$ 141.583.632,00	$ 26.900.890,00	$ 168.484.522,00	$ 0.00	$ 168.484.522,00
	TOTALES	**$ 2.564.059.861,00**	**$ 487.171.375,00**	**$ 3.051.231.236,00**	**$ 414,622,400.00**	**$ 3.051.231.236,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 de fecha 1 al 31 de agosto para el período 22 el contrato de interventoría reporta un avance de 77,43%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 3.096.483.719,00	73,84%
Total, inversión ejecutada:	$ 3.051.231.236,00	72,76%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432640	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432640	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432642	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432642	12/5/2022	4/6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432642	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432642	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432643	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432643	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432643	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432643	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264	1/11/2022	5/2/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
		5		
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432645	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432645	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432645	5/8/2024	5/8/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432646	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432646	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432646	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432646	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 28/05/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2024S-VBOG-052575	2/08/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-058236 del 27/06/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5. Respuesta a observaciones Informe de Estado Ambiental y Social No. 6.
2024E-VUVRAZ-072063	2/08/2024	INVIAS	Oficio CII196 086 24 Solicitud Modificación al Contrato de Interventoría Clausula Decima Forma de
CMR-129-2024	8/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 22 al 31 de julio de 2024.
CMR-130-2024	9/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 01 al 08 de agosto de 2024.
TGM-1473-2024	15/08/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
2024E-VUVRAZ-077101	15/08/2024	INVIAS	OFICIO CII196 088 24 Radicacion Informe Trimestral No. 7 Componentes Ambiental y Social
CMR-131-2024	20/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ACTA DE OBRA N°7
CMR-132-2024	21/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 09 al 15 de agosto de 2024.
CMR-133-2024	21/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO
CMR-134-2024	23/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Afectación Ejecución de Actividades en Obra por Estado del Tiempo
CMR-135-2023	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST JULIO-AGOSTO 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-136-2024	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE DE CALIDAD
CMR-137-2024	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE AMBIENTAL
CMR-138-2024	26/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SOCIAL
TGM-1509-2024	26/08/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-139-2024	27/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta Oficio CII196-090-24 – REQUERIMIENTOS EJE DE CALIDAD Y PAVIMENTOS
CMR-141-2024	28/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-091-24 de Atención de Irregularidades en la Gestión Ambiental de la
CMR-142-2024	28/08/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 16 al 24 de agosto de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-085-24	2/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Autorización desembolso cuenta de ahorro.
CII196-086-24	2/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Modificación al Contrato de Interventoría - Cláusula Décima: Forma de Pago. Parágrafo Tercero: Cuenta Bancaria. Reiteración al Comunicado CII196-175-23 Cuenta Corriente Para Consignación Del Pago De Las Actas De Costos Del Consorcio Interventor Invias 196 – Contrato No. 974-2021, del 31 de julio de 2023.
CII196-087-24	2/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a Radicado 2024S-VBOG-052575 del 2024-08-02

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-088-24	15/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Informe Trimestral No. 7 - Componentes Ambiental y Social
CII196-089-24	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de entrega de informe y formatos ambientales de agosto de 2024 y anexos
CII196-090-24	21/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	REQUERIMIENTOS EJE CALIDAD Y PAVIMENTOS
CII196-091-24	22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Atención de Irregularidades en la Gestión Ambiental de la Obra
CII196-092-24	22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Citación a Comité de Obra No. 30
CII196-093-24	30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Notificación Sobre Actividades de Poda Aérea Realizadas por la Empresa Afinia S.A.S. E.S.P.
CII196-094-24	30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración Solicitud Gestión Ante AFINIA para Reubicar o trasladar postes de energía

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el periodo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades en el periodo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el periodo

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023.