ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro

FECHA: 21/09/2019

LOCALIZACIÓN: Cancha Multiple

SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.

SONDEO: # 1

N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 1				
1	0.00 - 0.50	138.7	135.4	2.44%
2	0.50 - 1.00	135.75	132.7	2.30%
3	1.00 - 1.50	136.21	132.6	2.72%
4	1.50 - 2.00	124.07	119.5	3.82%
5	2.00 - 2.50	137.42	133	3.32%
6	2.50 - 3.00	159.01	153.2	3.79%
7	3.00 - 3.50	132.51	127.1	4.26%
8	3.50 - 4.00	320.97	299.35	7.22%
9	4.00 - 4.50	337.11	322.28	4.60%
10	4.50 - 5.00	286.87	267.64	7.19%
Sondeo # 2				
1	0.00 - 0.50	227.1	201.55	12.68%
2	0.50 - 1.00	127.23	121.81	4.45%
3	1.00 - 1.50	136.25	130.36	4.52%
4	1.50 - 2.00	131.25	128.86	1.85%
5	2.00 - 2.50	156.82	150.71	4.05%
6	2.50 - 3.00	164.56	157.63	4.40%
7	3.00 - 3.50	394.5	367.5	7.35%
8	3.50 - 4.00	444.2	416.5	6.65%
9	5.00 - 5.50	125.59	113.79	10.37%
10	6.50 - 7.00	173.58	151.65	14.46%
11	8.00 - 8.50	170.01	150.09	13.27%
12	9.50 - 10.00	157.14	139.12	12.95%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo Bo. INGENIERO

ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
LOCALIZACIÓN: Cancha Multiple
SONDEO: # 3
FECHA: 25/09/2019
SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.
N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 3				
1	0.50 - 1.00	181.77	165.54	9.80%
2	1.00 - 1.50	132.75	130.17	1.98%
3	1.50 - 2.00	128.07	125.11	2.37%
4	2.00 - 2.50	140.89	137.51	2.46%
5	2.50 - 3.00	156.17	142.12	9.89%
6	3.00 - 3.50	168.15	160.17	4.98%
7	3.50 - 4.00	168.93	160.76	5.08%
8	4.00 - 4.50	352	336.25	4.68%
9	5.50 - 6.00	137.45	131.25	4.72%
10	7.00 - 7.50	143.95	129.84	10.87%
11	8.50 - 9.00	148.95	132.05	12.80%
12	9.50 - 10.00	164.12	145.89	12.50%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo.Bo. INGENIERO

ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
LOCALIZACIÓN: Edificio Administrativo
SONDEO: #1
FECHA: 25/09/2019
SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.
N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 3				
1	0.00 - 0.50	185.6	179.2	3.57%
2	0.50 - 1.00	205.9	194.8	5.70%
3	1.00 - 1.50	162.8	156.3	4.16%
4	1.50 - 2.00	157.2	146.2	7.52%
5	2.00 - 2.50	215.6	198.6	8.56%
6	2.50 - 3.00	184.6	164.3	12.36%
7	3.00 - 3.50	160.8	147.5	9.02%
8	3.50 - 4.00	149.6	127.5	17.33%
9	4.00 - 4.50	205.9	189.6	8.60%
10	4.50 - 5.00	314.5	284.3	10.62%
11	5.50 - 6.00	226.7	202.49	11.96%
12	7.00 - 7.50	531.8	468.4	13.54%
13	8.50 - 9.00	328.6	286.18	14.82%
14	9.50 - 10.00	289.1	260.1	11.15%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo.Bo. INGENIERO