ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
FECHA: 02/09/2019
LOCALIZACIÓN: Universidad del Atlántico sede Centro-Julio Enrique Blanco y Arquitectura
SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.
SONDEO: # 1
N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 1				
1	0.00 - 0.50	136.7	130	5.15%
2	0.50 - 1.00	126.67	123.4	2.65%
3	1.00 - 1.50	131.55	128.3	2.53%
4	1.50 - 2.00	131.55	127.7	3.01%
5	2.00 - 2.50	130.4	126.4	3.16%
6	2.50 - 3.00	133.91	131.6	1.76%
7	3.00 - 3.50	129.61	126.6	2.38%
8	3.50 - 4.00	254.31	243.3	4.53%
9	4.00 - 4.50	181.16	172.3	5.14%
10	5.50 - 6.00	319.2	291.1	9.65%
11	7.00 - 7.50	141.09	129.8	8.70%
12	7.50 - 9.00	145.44	132	10.18%
13	9.00 - 10.50	142.61	128.9	10.64%
14	10.50 - 12.00	158.99	142.7	11.42%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo.Bo. INGENIERO

ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
FECHA: 28/08/2019
LOCALIZACIÓN: Universidad del Atlántico sede Centro-Julio Enrique Blanco y Arquitectura
SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.
SONDEO: # 2
N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 2				
1	0.00 - 0.50	124.5	121.4	2.55%
2	0.50 - 1.00	106.2	104.2	1.92%
3	1.00 - 1.50	124.6	121.7	2.38%
4	1.50 - 2.00	118.9	116.5	2.06%
5	2.00 - 2.50	129.1	126.2	2.30%
6	2.50 - 3.00	137.1	134.6	1.86%
7	3.00 - 3.50	133.2	130.8	1.83%
8	3.50 - 4.00	147.8	143.6	2.92%
9	4.00 - 4.50	134.4	130.5	2.99%
10	5.50 - 6.00	179.5	168.7	6.40%
11	6.00 - 7.50	127.8	117.1	9.14%
12	7.50 - 9.00	165.6	145.7	13.66%
13	9.00 - 10.50	149.6	129.8	15.25%
14	10.50 - 12.00	333.2	293.5	13.53%
15	12.00 - 13.50	337.2	295	14.31%
16	13.50 - 15.00	369.7	321.2	15.10%
17	15.00 - 16.00	323.3	283.7	13.96%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo.Bo. INGENIERO

ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
FECHA: 02/10/2019
LOCALIZACIÓN: Universidad del Atlántico sede Centro-Julio Enrique Blanco y Arquitectura
SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.
SONDEO: # 3
N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 3				
1	0.00 - 1.00	165.17	143.13	15.40%
2	1.00 - 1.50	142.6	139.8	2.00%
3	1.50 - 2.00	134.68	131.76	2.22%
4	2.00 - 2.50	128.06	125.2	2.28%
5	2.50 - 3.00	135.91	133.28	1.97%
6	3.00 - 3.50	155.3	152.21	2.03%
7	3.50 - 4.00	249.65	238.79	4.55%
8	4.00 - 4.50	318.19	304.6	4.46%
9	5.50 - 6.00	384	352.9	8.81%
10	7.00 - 7.50	177.53	153.94	15.32%
11	8.50 - 9.00	178.99	151.15	18.42%
12	10.00 - 10.50	162.88	141.37	15.22%
13	11.50 -12.00	401	345.5	16.06%
14	13.00 - 13.50	486.3	357.9	35.88%
15	14.50 - 15.00	423	357.2	18.42%
16	16.00 - 16.50	601	504.2	19.20%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo.Bo. INGENIERO

ENSAYO DE HUMEDAD

PROYECTO: Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
FECHA: 17/10/2019
LOCALIZACIÓN: Universidad del Atlántico sede Centro-Julio Enrique Blanco y Arquitectura
SOLICITANTE: Puerta de Oro S.A.S.
SONDEO: # 4
N° PEDIDO: N/A

N° de muestra	Profundidad	Peso Humedo	Peso Seco	% Humedad
Sondeo # 4				
1	0.00 - 1.00	128.85	123.32	4.48%
2	1.00 - 1.50	136.87	130.27	5.07%
3	1.50 - 2.00	132.06	125.71	5.05%
4	2.00 - 2.50	141.32	137.45	2.82%
5	2.50 - 3.00	132.14	130.31	1.40%
6	3.00 - 3.50	411.6	396.2	3.89%
7	3.50 - 4.00	456	435.8	4.64%
8	5.00 - 6.00	595.2	540.7	10.08%
9	7.00 - 7.50	160.96	144.04	11.75%
10	8.50 - 9.00	162.28	137.82	17.75%
11	11.50 - 12.00	156.9	137.67	13.97%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

Vo.Bo. INGENIERO