CRONOGAMA DE OBRA AJUSTADO SEGÚN PRORROGA 1

Adecuación de 2 baños para aprendices en la bodega de la garita ubicada en los lotes de café y Palmípedos.
Incluye suministro e instalación de baterías sanitarias y redes de acueducto y alcantarillado

CONDICIONES ACTUALIZADAS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
				ENERO								FEBRERO																														MARZO									
Item	**CAPÍTULO / Actividad**	**Unidad**	**Cant Actual**	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	*Suministro e instalación de lavamanos. Incluye punto sanitario con 3mts de tubería sanitaria 3" y accesorios pvc*	*Und*	1,00																																													
1.05	*Suministro e instalación de sanitario de 4,8 litros por descarga, en 2 piezas, asiento redondo.*	*Und*	1,00																																													
1.06	*Instalación de puntos hidráulicos de 1/2". Incluye 3mts de tubería y accesorios*	*Und*	5,00																																													
1.07	*Reposición de cubierta en asbestocemento por UPVC. Incluye sustitución de estructura en madera por perfilería metálica*	*m2*	4,62																																													
1.09	*Suministro e instalación de enchape institucional para pared tipo plana color blanco*	*m2*	9,72																																													
1.10	*Suministro e instalación de cerámica para piso institucional antideslizante color blanco*	*m2*	5,34																																													
N.P 01	*Caja de Inspección secc. 60*60 C/TAPA H=0.70 M Inc. Base, cañuela y tapa en concreto reforzado*	*Und*	1,00																																													
N.P 02	*Muros en placa de fibrocemento doble cara interna en 10 mm y externa en 8mm*	*m2*	14,10																																													
N.P 03	*Refuerzo en estructura metálica. Inc. Platinas de anclaje, pernos, cerchas y demás elementos metálicos*	*KG*	133,49																																													
N.P 04	*Bordillo en concreto de 21 Mpa, secc = 0.10 x 0.10 m Inc. Acero de refuerzo*	*ml*	4,32																																													
N.P 05	*Suministro e instalación de puerta metálica con pasador, elaborada en lámina galvanizada calibre 22,*	*und*	3,00																																													
N.P 06	*Punto desague pvc sanitario 2" inc. accesorios y tramo de 3 m tuberia*	Und	3,00																																													
N.P 07	*Suministro e instalación de placa de contrapiso de 21 Mpa e=0,08 incluye malla electrosoldada*	m2	5,16																																												
N.P 08	*Mortero de nivelación 1:3 para piso e=5cm*	m2	5,34																																												

CARLOS ALBEIRO CARDONA MORENO
C.C # 7.562695 de Armenia (Q).
Ingeniero Civil - Mat: 63202 – 72525 QND
Dirección: Mz 7 Casa 17 Barrio Las Acacias – Armenia (Q)
Celular: 3113900735
Correo: caalcamo0315@gmail.com