NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 08 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2004 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 28 del mes de febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 101 del 10/07/2024

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 61,427 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA:** N/A **NOMBRE:** N/A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A	N/A	N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2004 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO ADMON 143	NIT:	901.838.591-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participación del 40%, por la sociedad GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participación del 10%, por la sociedad SL SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participación del 40% y por la señora ARCELIA ARIAS DÍAZ, identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participación del 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044937 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.089.425.878,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
OTROSI ACLARATORIO No. 01	Por medio del cual se aclara el nombre del consultor en la primera página del Contrato No. 2004 de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.072.445.374,00	$ 493.331.379,20	$ 579.113.994,80
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2025	N/A	N/A	$ 1.213.306.150,00	$ 0,00	$ 1.213.306.150,00
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2026	N/A	N/A	$ 803.674.354,00	$ 0,00	$ 803.674.354,00
TOTAL				**$ 3.089.425.878,00**	**$ 493.331.379,20**	**$ 2.596.094.498,80**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 32.747.460,00	$ 6.222.017,40	$ 0,00	$ 38.969.477,40
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 52.426.122,00	$ 9.960.963,18	$ 0,00	$ 62.387.085,18
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 51.906.511,00	$ 9.862.237,09	$ 0,00	$ 61.768.748,09
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 51.400.533,00	$ 9.766.101,27	$ 0,00	$ 61.166.634,27
Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 57.654.255,00	$ 10.954.308,45	$ 0,00	$ 68.608.563,45
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 52.350.903,00	$ 9.946.671,57	$ 0,00	$ 62.297.574,57
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 61.470.867,30	$ 11.679.464,79	$ 0,00	$ 73.150.332,09
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 54.607.532,90	$ 10.375.431,25	$ 0,00	$ 64.982.964,15

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 08 de fecha 05/03/2025 para el período del 01 al 28 del mes de febrero de 2025 el contrato reporta un avance de 15,97%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 15,97%.
Total inversión ejecutada: 15,97%.

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 308.942.587,80	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 617.885.175,60	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/08/2029
Calidad del Servicio	$ 926.827.763,40	21-44-101443861 Anexo No. 01	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-052864 DEL 05/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VRIS-005573	03/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	C2004 Remisión Memorando 2025I-VBOG-004718 Solicitud Verificación Viaducto CGT
Correo electrónico	04/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Observaciones Acta Costos 04 Ene CTA Comuneros
Correo electrónico	04/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Observaciones Acta Costos 09 Ene CTA Altagracia
Correo electrónico	04/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Observaciones Acta Costos 09 Ene CTA El Centro
2025S-VRIS-007299	10/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	AMV2 Socialización Memorando 2025I-VBOG-006372 Resolución 00221
2025S-VRIS-007646	11/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	AMV2 Socialización memorando 2025I-VBOG-007326 Nuevo Plazo Estado Red Criterio Técnico

2025S-VRIS-007651	11/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-012745
2025S-VRIS-007829	12/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Alcance a oficio 2024S-VRIS-095382
2025S-VRIS-007948	12/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-012736
2025I-VRIS-007708	12/02/2025	Margarita Rosa Jimenez Arrieta DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA	Designación como Apoyo a la Supervisión Contratos 1967 y C2004 de 2024
2025S-VRIS-008790	15/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	C2004 Solicitud Presentación Acta de Costos e Informe Mensual de Enero de 2025
2025i-VRIS-008746	17/02/2025	"ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES"	Solicitud Información sobre Registros Presupuestales AMVs y CTAs vigencia 2025
2025S-VRIS-009602	19/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-017399 Aprobación compra insumos
2025S-VRIS-009664	19/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-017381
2025S-VRIS-010578	24/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta radicado 2025E-VUVRAZ-012737
Correo electrónico	26/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Cuenta radicada Contrato 2004-2024 -Acta Costos 07 Enero 2025 para publicar SECOP II
2025S-VRIS-012130	28/02/2025	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	C2004 Reiteración Solicitud Alimentación Actas e Informes en SECOP II

2.12DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N°
SOLICITUD DE COMISIÓN No. N/A **PRORROGA DE LA COMISIÓN N/A**
FECHA DE INICIO 17/02/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN 17/02/2025**

Actividades realizadas
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia la reunión con la presencia de los administradores Viales 1, 2, 3 y 4. y con la presentación de la nueva ingeniera de apoyo del Supervisor, Margarita Rosa Jimenez.
Se presentan las ingenieras Daniela Arboleda Latorre y Yenny Cárdenas Mur como Administradoras Viales AMV #3 con el Consorcio Sur Occidental.
NUMERAL 1: SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTA ANTERIOR
Se envió oficio de parte de la AMV1 referente al SIGPAV, compromiso cumplido; Respecto al tema de plegables la AMV1 ya efectuó la labor y se está solo a la espera de su impresión y distribución.
NUMERAL 2: ESTADO CONTRATOS EN EJECUCION
La AMV 1 informa que las CTAs de Mantenimiento Rutinario se está al día con las labores normales, se continúan trabajando en algunos sitios críticos como son el PR19+0150, (se va a continuar con el terraceo en este sitio), PR29+0400 de la ruta 5003 y en la ruta 5002 hay una afectación en el PR67+0800; La Directora Territorial pregunta de qué se trata esa problemática en ese sitio, La Ingeniera Luz Mercedes manifiesta que ese sitio hace unos años atrás fue intervenido, se construyó una losa en concreto reforzado en voladizo, lo preocupante es que no se tiene conocimiento que tan profundo se cimentaron los caissons en ese sitio, ya que en la parte baja del talud inferior derecho se encuentra el rio san Juan, y no se tiene conocimiento de la profundidad de los caissons.
Con respecto a la problemática del alcantarillado de aguas residuales en el sector del caserío La Bretaña ruta 50RS01, la AMV 1 explica la situación real, la cual consiste en que la red de alcantarillado de este caserío ubicada en la zona lateral derecha de la vía nacional, esta obstruida hace varios meses (lo cual es de conocimiento de las autoridades municipales y del Instituto por reporte de la AMV), la competencia de solucionar dicha emergencia sanitaria es del orden municipal, pues además de estar contaminando el medio ambiente (cerca de 40 viviendas), están utilizando de manera indebida y sin autorización de la entidad administradora de la vía nacional, las cámaras de los filtros y la tubería, y a la vez impiden la labor de mantenimiento rutinario del contratista del mantenimiento rutinario.

Hay muchos frentes activos del CTO 4328 de 2024, se trabaja por parte de los contratistas en la Ruta 5003 en los PR36+0850, PR41+0720, 42+0200, 48+0500 y 50+0330 mediante la construcción de muros de contención, se construyeron filtros entre el PR36 al PR38, se adelanta la demarcación horizontal rutas 50RS01 y parte de la ruta 5003 pero en el sector de la línea entre el PR41 al PR50 a la fecha está sin pintar dado que están determinando que clase de pintura utilizar; está pendiente la construcción del puente Tatamá en el PR34+0020, el contratista manifiesta que la obra metálica de este nuevo puente está adelantada, el pavimento de 1,20km llegando a Apía ya se realizó, está pendiente la construcción de las cunetas. Con respecto al sector Zanjon Seco se tiene previsto la construcción de un viaducto de 70 metros.
Se solicita el registro presupuestal de la CTA Los Fundadores, El Supervisor ing. Fernando manifiesta que lo va a enviar inmediatamente. Con respecto a los Plegables ya se recibió aprobación del área de "Comunicaciones" en la Planta Central del INVIAS.
El Ingeniero Gabriel Garrido manifiesta que llegó un Memorando referentes a "Colorear" los registros que se tienen de los sitios críticos para ser priorizados con colores Rojo los más urgentes, amarillo y verde los menos priorizados, dependiendo de la urgencia; La AMV1 responde que los sitios críticos de las rutas que se tienen deben ser todos de color Rojo; la directora territorial corrobora que en las rutas 5003 y 5002 la vía hacia el Chocó en su inspección los cataloga de color rojo.
La AMV 2 informa que continúan los mantenimientos rutinarios mediante labores de rocería, limpieza de cunetas, de obras en las rutas a cargo de esta AMV.
Se tuvo la visita de un Especialista en estructuras para inspeccionar el Viaducto, no hay una patología en el viaducto, se requiere realizar un estudio de cargas donde incluya las cargas del corredor del Megabus.
El puente en el 41+0100 presenta vigas reflectadas
También se requiere la visita de un Especialista en Geotecnia para inspeccionar varios sitios, entre ellos puentes y pontones.
La AMV3 informa que continúan con los mantenimientos rutinarios en las rutas a cargo de la AMV.
Se adelantan Estudios y Diseños de las obras en Cartago, en la Glorieta Los Almendros, se trabaja en la rehabilitación del tramo R4803- Cartago- cerca al peaje de Cerritos; Los del Peaje solicitan que los trabajos se ejecuten de noche.
En la ruta 2507 no se ha terminado el parcheo, se realiza la actividad de tapahuecos en la R2506 tramo de Obando - Zaragoza y despejes de derrumbes en la ruta 2302.
Se realiza una inspección de las juntas de los puentes pedregales y puente escondido en la R29RSC; en el puente Bolívar se debe realizar cambio de juntas.
La directora de INVIAS T. Risaralda manifiesta que requiere la presencia de la interventoría para que informen que tipo de intervenciones se van a ejecutar en las vías del Departamento de Risaralda.
La AMV4 se realiza actualización a toda la señalización reemplazando las señales verticales en mal estado
Desarrollo normal con el Mantenimiento Rutinario, mediante la ejecución de actividades de rocería, limpieza de cunetas, calzada, despeje de derrumbes en las rutas de la AMV.
Se han tenido inconvenientes con los sitios críticos, hay ocupaciones y/o invasiones en ciertos puntos.
COMPROMISOS PACTADOS:
Presentación de las Interventorías de los contratos en las AMV3 y AMV4
Presentación de plegables referente a uso de vía
Presentación de bosquejo en fotografía con Dron de la problemática de Aguas residuales en el caserío La Bretaña

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,

NOMBRE FUNCIONARIO: FERNANDO GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS