	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 11/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

No aplica porque no hay acta anterior, sin embargo, antecenden a este comité dos actas de reunion. De estas quedaron los siguientes pendientes.

1. Divulgación de los cierres: La información sobre los cierres fue divulgada casa por casa en la comunidad y a través de medios informáticos como WhatsApp.
2. Información sobre donaciones: La alcaldía no se pronunció al respecto. Sin embargo, la comunidad está contribuyendo con mano de obra y parte de los materiales de soldadura.
3. Inicio de labores de intervención en el puente: Las labores de intervención comenzaron el 3 de octubre, enfocándose en las cerchas verticales. El 8 de octubre se inició el trabajo sobre el piso, ya que la madera llegó el 6 de octubre y el soldador estuvo disponible a partir del 8 de octubre.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Verificacion de avance de obra y programaciones siguientes.
2. Presentacion del balance por parte del contratista.
3. Propuesta para intervencion de pasamanos.
4. Documentacion por parte del contratista.
5. Dialogo sobre la intervencion de Girardota.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Se realizó un recorrido donde se verificó el estado del avance de obra hasta la fecha, el cual supera el cronograma estipulado. Además, se evidenció la cantidad de material disponible para la continuación del cronograma. También se le hizo una petición al contratista por algunas tablas que sobresalían del nivel de las otras, siendo riesgosas para el tránsito. El contratista manifestó que realizará la respectiva intervención y, por último, indicó que la llegada del próximo material será el día 13 de octubre.
2. El contratista hizo presentación del balance, en el cual se incluyen mayores y menores cantidades a las establecidas en la propuesta económica, donde se evidencian algunos cambios que se verán reflejados en el acta de modificación de cantidades, la cual es necesaria en este contrato. Adicionalmente, se mencionó la inclusión de unos ítems no previstos que serán presentados por el contratista.
3. En el balance socializado en el numeral anterior, se suprime la intervención de los pasamanos para garantizar la intervención de todo el piso del puente. Sin embargo, el contratista queda pendiente de presentar una propuesta para el próximo comité, programado para el día 18 de octubre, con el fin de que la misma sea presentada a la comunidad, al INVIAS.
4. El contratista queda pendiente de enviar los ítems no previstos y se reitera el envío de la documentación solicitada por la interventoría de los documentos iniciales y del informe mensual.
5. Se recuerda la citación para la reunión virtual el día 16 de octubre a las 9:00 AM, donde se definirá la intervención al punto crítico ubicado en el municipio de Girardota.

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Atención a las observaciones durante el recorrido	semana 15 oct - 19 oct	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de los APUS no previstos	16 de octubre 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de la documentación pendiente	semana 15 oct - 19 oct	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de alternativa para la intervención de los pasamanos	18 de octubre 2024	CONSORCIO TOTAL-HV

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Camila Ramirez Zuleta	Ingeniera de Apoyo	INVIAS	
Santiago Hernandez Rua	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial