	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 18/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realizó la lectura de los compromisos pactados en el acta de comite anterior, quedando de la siguiente manera:

1. Atención a las observaciones durante el recorrido: Durante la semana no se realizaron las intervenciones indicadas, quedando cómo compromiso pendiente.
2. Presentación de los APUS no previstos: El contratista cumple con este compromiso y estos se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
3. Presentación de la documentación pendiente: Durante la semana no se presentó completamente lo pactado, quedando cómo compromiso pendiente.
4. Presentación de alternativa para la intervención de los pasamanos: El contratisa solicitó tiempo adicional para la presentación, quedando cómo compromiso pendiente.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Documentacion por parte del contratista.
2. Verificacion de avance de obra y programaciones siguientes.
3. Disposición final de madera desmontada.
4. Regulación de paso vehicular.
5. Alternativa intervención pasamanos.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Se reiteró la necesidad del envío de la documentación solicitada por la interventoría acerca de los documentos iniciales. La misma se hará de manera oficial mediante comunicado.
2. Se realizó un recorrido en el cual se verificó el estado del avance de obra hasta la fecha, el cual supera la programación para la semana. Sin embargo, se reitera la petición al contratista sobre algunas tablas que sobresalen. Adicionalmente, se indica la necesidad de intervenir las cerchas verticales para pasamanos que presentan deterioro, quedando el contratista encargado de realizar el inventario de las mismas. Además, se evidenció la cantidad de material disponible para la continuidad de las actividades programadas, y se indica que la próxima llegada del material será el 20 de octubre.
3. La comunidad estuvo presente en el comité y manifestó que tienen un inconveniente con la disposición final del material, puesto que se encuentra apilado en la entrada al corregimiento. Por lo tanto, proponen al contratista realizar una clasificación para que la comunidad haga uso de dicho material. Se aclara que este asunto será tratado entre las partes implicadas.
4. Se informa que durante el fin de semana se presentó un incidente por el paso de un vehículo, el cual generó un imprevisto en la obra, pero que fue intervenido de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de lo programado para la semana. Por lo tanto, se hace un llamado a la comunidad para mantener la restricción del puente únicamente para paso peatonal.
5. A la fecha, el contratista no ha presentado la alternativa solicitada en el comité anterior para la intervención de los pasamanos, debido a que requiere realizar un estudio de mercado con los insumos necesarios.

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Atención a las observaciones durante el recorrido	22 de octubre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Revisión y respuesta de los APUS no previstos	semana 21 oct - 25 oct	INTERVENTORIA
Presentación de la documentación pendiente	semana 21 oct - 25 oct	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de alternativa para la intervención de los pasamanos e inventario de estado de cerchas verticales.	22 de octubre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/10/2024 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Santiago Hernandez Rua	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial