	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 29/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realizó la lectura de los compromisos pactados en el acta de comité anterior, quedando de la siguiente manera:

1. Atención a las observaciones durante el recorrido: Estas observaciones se han venido atendiendo durante las últimas semanas.
2. Presentación de los APUS no previstos: El contratista entregó una documentación inicial para su verificación por parte de INVIAS e interventoría. No obstante, se está a la espera de la entrega formal de los diseños suministrados por la Alcaldía de Girardota.
3. Presentación de la documentación pendiente: Se comprometen a realizar la entrega de la documentación durante esta misma semana.
4. Presentación de alternativa para la intervención de los pasamanos: La alternativa fue socializada con las partes implicadas; esta requerirá algunos APUS y su inicio está programado para la próxima semana.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Verificacion de avance de obra y programaciones siguientes.
2. Presentacion del acta de modificación No 1
3. Intervencion de pasamanos.
4. Temas de SST
5. Dialogo sobre la intervencion de Girardota.
6. Documentacion por parte del contratista.

FECHA: 29/10/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Recorrido de verificación de avance de obra: Se realizó un recorrido para verificar el estado de avance de la obra hasta la fecha, el cual supera el cronograma estipulado, pero no la programación financiera reportada. Además, se comprobó la cantidad de material disponible para continuar con el cronograma y se midió lo instalado. El contratista manifestó que el próximo jueves llegaría el material faltante para finalizar la instalación de los 17 módulos restantes.
2. Presentación del acta de modificación de cantidades: El contratista presentó el acta de modificación de cantidades, en la cual se incluyen mayores y menores cantidades respecto a las establecidas en la propuesta económica, así como los ítems no previstos que fueron aprobados.
3. Intervención de los pasamanos: Para la intervención de los pasamanos es necesaria la presentación de nuevos ítems por parte del contratista, dado que esta se realizará con madera reciclable, cubriendo el 30% de los pasamanos del puente. Se solicita la priorización del cambio de estos por parte de la comunidad, ya que esta actividad comenzará con carácter urgente la próxima semana.
4. Llamado de atención sobre SST: Se realizó un llamado de atención al contratista de obra respecto a temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), debido a que se ha observado que los trabajadores no están usando correctamente los implementos de seguridad al realizar intervenciones en el puente.
5. Intervención en el punto crítico de Girardota: Respecto al próximo punto de intervención en el municipio de Girardota, INVIAS entregará los diseños que la Alcaldía debe suministrar en los próximos días, con el fin de presentar los ítems no previstos derivados del cambio en la estabilización del punto. No obstante, la próxima semana se iniciará la topografía y la logística para comenzar con la actividad de excavación de pilas.
6. Envío de documentación solicitada: Se reitera al contratista el envío de la documentación requerida por la interventoría, incluyendo los documentos iniciales y el informe mensual.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Priorizacion intervencion pasamanos	semana 5 nov - 9 nov	COMUNIDAD
Presentación de los APUS no previstos	01 de noviembre 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de la documentación pendiente	01 de noviembre 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Inicio de actividades en sitio crítico Girardota	semana 5 nov - 9 nov	CONSORCIO TOTAL-HV

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 6/11/2024 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Camila Ramirez Zuleta	Ingeniera de Apoyo	INVIAS	
Santiago Hernandez Rua	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	
Jennifer Chanci Santana	Representante	COMUNIDAD	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial