	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 15/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realizó la lectura de los compromisos pactados en el acta de comité anterior, quedando de la siguiente manera:

1. La priorización fue presentada por parte de la comunidad y, para la fecha del comité, ya se habían instalado los elementos priorizados.
2. Presentación de los APUS no previstos: Actualmente, están en proceso de ajustes entre la interventoría y el contratista de obra.
3. Presentación de la documentación pendiente: Se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
4. Inicio de actividades en Girardota: Las actividades comenzaron en la semana acordada, con rocería y topografía. A la fecha, ya se están realizando excavaciones.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Verificación de avance de obra y programaciones siguientes en el punto crítico de Girardota.
2. APUS no previstos para el sitio crítico de Girardota.
3. Verificación de avance de obra en el punto crítico de Sopetrán.
4. Intervención en el sitio crítico de Guatapé.
5. Documentación pendiente.

FECHA	15/11/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894:

1. Se verifica el inicio de las excavaciones, las cuales estaban programadas para el miércoles 13 de noviembre. Sin embargo, se reportan actividades preliminares desde la semana anterior.
2. Está presente la inspectora de SST del contratista, quien explica las condiciones de la obra a la fecha.
3. Se evidencia la falta de señalización adecuada en el sitio de obra, y se espera que esta situación esté corregida al finalizar la jornada laboral.
4. Se han excavado dos metros en cada una de las pilas, quedando un metro sobresaliente, para un total de 3 metros. Además, se están realizando actividades de vaciado de anillos superficiales para preparar una plataforma donde se ubicarán posteriormente los molinetes y facilitar la extracción del material de excavación al nivel de la vía para su acopio y disposición final. En el sitio, también hay una bodega con material para el vaciado de concreto de anillos y acero de refuerzo. Además, hay dos zonas de acopio para materiales pétreos al borde de la vía, debido a la limitación de espacio actual. Cabe destacar que las jornadas laborales son de lunes a sábado, según indicaciones del contratista, en horarios habituales.
5. El contratista tiene en revisión los ítems no previstos (segunda entrega) y se espera la llegada del siguiente paquete, necesario para este punto.
6. El contratista manifiesta una discrepancia en las cuantías de acero respecto a los datos proporcionados por el consultor, por lo que la interventoría deberá realizar la verificación correspondiente.

Municipio de Sopetrán, vía Paso del puente Rosí – San Nicolás, código 57153:

7. Durante el recorrido, se evidencia la falta de pintura en el tablero y la necesidad de resane en las columnas. La entrega está prevista para el martes 19 de noviembre de 2024, tras corregir algunos tablones que sobresalen.
8. Se requiere dar manejo al paso vehicular restringido por el puente; será deber del INVIAS consultar dicho tema, así como una posible socialización con la comunidad.
9. Se reitera la entrega de la licencia para la madera o información al respecto hasta el miércoles 20 de noviembre, lo cual es necesario para tener en orden la documentación requerida.

Municipio de Guatape, vía Anillo - Guatape , código 56153:

10. Se programa visita y/o reunión para el próximo miercoles 20 de noviembre a las 10 AM, en el punto de intervención
11. Revisión de presupuesto y de la cartilla de obras menores y estructuras viales del INVIAS por parte del contratista, para la presentación de propuesta y/o alternativa del punto crítico, incluyendo los respectivos ítems no previstos que se requieran.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Señalizacion adecuada sitio de obra - Girardota	15 de noviembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Verificación cuantias de acero en el punto Critico - Girardota	Proximo Comité	INTERVENTORIA
Entrega de obra en el punto critico - Sopetran	19 de noviembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Entrega Licencia para la madera y/o soportes ambientales	20 de noviembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Advertencia paso restringido y socializacion comunidad	Proximo Comité	INVIAS
Visita punto critico - Guatape	20 de noviembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV / INTERVENTORIA / INVIAS
Documentos soportes alternativa intervencion - Guatape	22 de noviembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25/11/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Camila Ramirez Zuleta	Ingeniera de Apoyo	INVIAS	
Santiago Hernandez Rua	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial