	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 26/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realizó la lectura de los compromisos pactados en el acta de comité anterior, quedando de la siguiente manera:

1. Señalizacion adecuada sitio de obra - Girardota: Esta actividad se llevo a cabo en los tiempos determinados.
2. Verificación cuantias de Acero Punto Critico - Girardota: La interventoria queda con la actividad pendiente
3. Entrega de obra en el punto critico - Sopetran: Se hace entrega de la obra debidamente ejecutada, sin observaciones por parte de la interventoria y el INVIAS
4. Entrega Licencia para la madera y/o soportes: fue entregada por el contratista
5. Advertencia paso restringido y socializacion comunidad: el INVIAS envia oficio de radicado No 2024S- VANT-088510, con el fin de notificar al ente competente de transito sobre la restricción vehicular; adicional se informa que no es necesario socializar con la comunidad.
6. Visita punto critico - Guatape: La misma se realizó conforme a lo planteado.
7. Documentos soportes alternativa intervencion - Guatape: La misma fue presentada y socializada en el presente comite.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Dar por finalizado la intervención al punto critico ubicado en el municipio de Sopetrán.
2. Verificacion de avance de obra, programaciones siguientes del Punto criticio Girardota y demas particularidades de la intervención
3. Intervención punto critico Guatape
5. Documentación pendiente

FECHA: 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Municipio de Sopetrán, vía Paso del puente Rosí – San Nicolás, código 57153:

1. Se da por finalizada la intervención en este punto, a la espera de facturar lo restante en el acta de Noviembre-2024

Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894:

2. El contratista plantea la necesidad de realizar una reunión con la consultoría de la Alcaldía, con el propósito de comprender el proceso constructivo y la unión de la pantalla a las pilas. Adicionalmente, se requiere aclarar los detalles sobre el acero y las dimensiones del canal a construir, así como abordar la evaluación pendiente relacionada con el reemplazo del box culvert por una alcantarilla. La gestión de este tema estará a cargo del INVIAS.
3. Los avances de obra siguen establecidos conforme a lo indicado y se les esta realizando control con el inspector que esta presente en obra.

Municipio de Guatape, vía Anillo - Guatape , código 56153:

4. La Alcaldía del municipio garantiza la donación de la malla para los gaviones al inicio de la obra. A medida que esta avance, se notificará al contratista si es necesario que asuma la compra de dicho material.
5. El contratista presenta una alternativa para ejecutar en el municipio, basada en la cartilla de obras menores del Instituto. Sin embargo, señala que se debería considerar el revestimiento de la malla para prevenir futuros inconvenientes relacionados con su oxidación.
6. El contratista comenzara con actividades preliminares el 29 de noviembre de 2024, junto con el paquete de no previstos que se podría desprender de la intervención.

Temas Administrativos:

7. Se aborda el tema de la facturación correspondiente al mes de octubre, la cual está a la espera de la disponibilidad del PAC, aunque ya ha sido tramitada por todas las partes involucradas.
8.Se da la directiz de comenzar con los documentos de prórroga de ambos contratos obra e interventoria

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Verificación cuantias de Acero Punto Critico - Girardota	Proximo Comité	INTERVENTORIA
Reunión con la consultoria	Antes 04 Diciembre de 2024	INVIAS
Inicio de actividades y documentación Punto critico Guatape	29 Noviembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV
Documentación prorroga Contrato	04 Diciembre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV / INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 3/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:


1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

FECHA	26/11/2024
	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Camila Ramirez Zuleta	Ingeniera de Apoyo	INVIAS	
Santiago Hernandez Rua	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial