Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO ATENDER SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA.
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Durante este periodo se trabajó en la intervención de los siguientes puntos:

- Municipio de Sopetrán, vía Paso del puente Rosí – San Nicolás, código 57153
- Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3468 de 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO TOTAL-HV	NIT:	901.864.250	
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA (50%) Y TOTALPHI SAS (50%)			
OBJETO:	ATENDER SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA			
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VANT-063151	
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/L INCLUIDO IVA. ($859.478.100,00)			
VALOR ADICIONES:	$0,00			
ADICIÓN 1:	$0,00			
VALOR ACTUAL:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/L INCLUIDO IVA. ($859.478.100,00)			
ANTICIPO	N/A			
PLAZO INICIAL:	3 meses			
TOTAL CON PRÓRROGAS:	N/A			
PRÓRROGA 1:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06/12/2024			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2024	841724	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 859.478.100,00	$ 120.872.512,00	$ 738.605.584,00
	TOTAL			**$ 859.478.100,00**	**$ 120.872.512,00**	**$ 738.605.584,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALORBÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$119.995.621,00	$876.891,00	$0,00	$120.872.512,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 25/11/2024, para el periodo OCTUBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$843.902.338	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$350.006.728,37	41.47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$119.995.619,02	14.47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$00,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$119.995.619,02	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 33.99 %
Meta física ejecutada %: 14.22 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
9/10/2024	NP 01	ACERO DE REFUERZO
9/10/2024	NP 02	INMUNIZADA DE MADERA
9/10/2024	NP 03	IMPERMEABILIZADA DE MADERA

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2024	1	No aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VANT-063151
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$85.947.810,00	96-44-101191615 Anexo No 0	30/08/2024	Hasta liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$171.895.620,00	96-44-101191615 Anexo No 0	30/08/2024	06/12/2027
Estabilidad de la Obra	$257.843.430,00	96-44-101191615 Anexo No 0	Si ampara 5 años desde la terminación de las obras	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	94-40-101067783 Anexo No 0	30/08/2024	06/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2246 de 2024		
CONTRATISTA:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	NIT:	18.127.171
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VANT-063150
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($74.594.413,00)		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($74.594.413,00)		
ANTICIPO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2024	609124	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 74.594.413,00	$ 19.570.600,00	$ 55.023.813,00
	TOTAL			**$ 74.594.413,00**	**$ 7.434.600,00**	**$ 67.159.813,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 12.136.000,00	$0,00	$0	$ 12.136.000,00

NOTA: El interventor no es responsable de IVA

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha 18/10/2024 para el período SEPTIEMBRE-2024 el contrato reporta un avance.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 41.6%
Total inversión ejecutada: $ 16.3%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.459.441,30	560-7-994000180419 Anexo 0	08/07/2024	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.918.882,60	560-7-994000180419 Anexo 0	08/07/2024	10/10/2024
Calidad del Servicio	$22.378.323,90	560-7-994000180419 Anexo 0	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VANT-063150
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VANT-074092	10/10/2024	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	Solicitud de actualización de pólizas

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOSDE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. **ASPECTOS TÉCNICOS**. N/A

3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.** N/A

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.** Se solicitó a ambos contratistas la actualización de pólizas conforme a la fecha de la orden de inició

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.** N/A

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. N/A

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Cordialmente,

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia