INFORME DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA VILLETA LOS ALPES BOGOTÁ CÓDIGO 5008A SECTOR PASO NACIONAL POR MADRID DEL PR 58+0920 AL PR 63+0950 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Periodo:	Del 01 del mes de diciembre al 15 de diciembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 5008A sector paso Nacional por Madrid

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: PR 58+0920 AL PR 63+0950

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2581-2023		
CONTRATISTA:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	C.C:	18.127.171
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA		

	VÍA VILLETA LOS ALPES BOGOTÁ CÓDIGO 5008A SECTOR PASO NACIONAL POR MADRID DEL PR 58+0920 AL PR 63+0950 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	24/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCUN-000426 del 2023-08-24
VALOR INICIAL:	$65.932.362,00 IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	$34.067.636,00 IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 1:	$34.067.636,00 IVA INCLUIDO		
VALOR ACTUAL:	$99.999.998,00 IVA INCLUIDO		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	VEINTE (20) DÍAS		
PRÓRROGA 1:	VEINTE (20) DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/12/2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	$65.932.362,00	$0,00	$65.932.362,00
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	$65.932.362,00	$8.682.404,00	$57.249.958,00
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	$57.249.958,00	$29.726.844,00	$27.523.114,00
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	$27.523.114,00	$27.523.114,00	$0,00

1277123	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	$34.067.636,00	$0,00	$34.067.636,00
1277123	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	$34.067.636,00	$34.067.636,00	$0,00
TOTAL					$99.999.998,00	$0,00

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 2 Interventoría	$8.682.404,00	$0,00	N/A	$8.682.404,00
ACTA 3 Interventoría	$ 29.726.844,00	$0,00	N/A	$ 29.726.844,00
ACTA 4 Interventoría	$27.523.114,00	$0,00	N/A	$27.523.114,00
ACTA 5 Interventoría	$34.067.636,00	$0,00	N/A	$34.067.636,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 4 de diciembre del 2023, período del 01 del mes de diciembre al 15 de diciembre de 2023.

el contrato reporta un avance ejecutado del 100%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $99.999.998,00 100%
Total, inversión ejecutada: $99.999.998,00 100%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$6.593.236,20	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	19/07/2023	30/04/2024
Prestaciones Sociales	$13.186.472,40	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	19/07/2023	30/10/2026
Calidad del Servicio	$19.779.708,60	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	27/10/2023	27/10/2028

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$6.593.236,20	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	24/08/2023	05/08/2024
Prestaciones Sociales	$13.186.472,40	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	24/08/2023	04/02/2027
Calidad del Servicio	$19.779.708,60	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	24/11/2023	24/01/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$9.999.999,80	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	24/08/2023	09/08/2025
Prestaciones Sociales	$19.999.999,60	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	24/08/2023	08/02/2028
Calidad del Servicio	$29.999.999,40	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	15/12/2023	26/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga y adición
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

- DT-CUN 43685

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

1.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Fresado de pavimento, riego de imprimación, mezcla densa en caliente MDC-25 y Mezcla densa en caliente MDC-19 para rodadura en todo el tramo de intervención. Se realizo la demarcación de vía e instalación de tachas reflectivas

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

- No se presentan novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- No se presentan novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

-No se presentan novedades.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

N/A

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

-No se presentan novedades.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.143.311
SUPERVISOR