República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección ICBF Regional Nariño

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No. No. 52009742024	FECHA: 14 DE MARZO 2025
OBJETO: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS
VALOR CONTRATO OBRA: $ 939.670.568	CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024	SUPERVISION: CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
FECHA INICIO: 15 DICIEMBRE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1: 25 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1: 30 de Diciembre de 2024	INTERVENTOR: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA CONSORCIO NOGAC
FECHA DE REINICIO No.1: 08 de Enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1: 06 DE MARZO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2: 31 DE MARZO 2025	

ITEM	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No.1		CATIDADES ACTAS ANTERIORRES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Valor Total							CANTIDAD	VALOR
						Cantidad	Valor			Cantidad	Valor		
LOTE 3 - Regional Nariño Sur													
1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	945.90	$5,062	$4,788,146	-	-		$0	-	$0	-	$0
2	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1.00	$1,800,687	$1,800,687	-	-		$0	-	$0	-	$0
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	180.80	$24,604	$4,448,403	25.00	615,100.00	17.74	$436,475	-	$0	17.74	$436,475
4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	51.00	$25,895	$1,320,645	25.00	647,375.00		$0	-	$0	-	$0
5	Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	1.00	$437,830	$437,830	1.00	437,830.00		$0	-	$0	-	$0
6	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	384.00	$114,180	$43,845,120	15.00	1,712,700.00		$0	-	$0	-	$0
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	2123.81	$51,918	$110,263,968	-	-		$0	-	$0	-	$0
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	25	$456,940	$11,423,500	10.00	4,569,400.00		$0	-	$0	-	$0
9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	11	$69,204	$761,244	9.00	622,836.00		$0	-	$0	-	$0
10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	334.26	$6,962	$2,327,118	12.00	83,544.00		$0	-	$0	-	$0
11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	486.41	$9,300	$4,523,613	142.06	1,321,158.00	50.90	$473,370	-	$0	50.90	$473,370
12	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	72	$17,928	$1,290,816	43.00	770,904.00	2.00	$35,856	-	$0	2.00	$35,856
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	749.6	$11,176	$8,377,530	400.00	4,470,400.00	158.80	$1,774,749	90.35	$1,009,752	249.15	$2,784,500

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección ICBF Regional Nariño

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No. No. 52009742024	FECHA: 14 DE MARZO 2025
OBJETO: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS
VALOR CONTRATO OBRA: $ 939.670.568	CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024	SUPERVISION: CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
FECHA INICIO: 15 DICIEMBRE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1: 25 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1: 30 de Diciembre de 2024	INTERVENTOR: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA CONSORCIO NOGAC
FECHA DE REINICIO No.1: 08 de Enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1: 06 DE MARZO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2: 31 DE MARZO 2025	

ITEM	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No.1		CATIDADES ACTAS ANTERIORRES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Valor Total	Cantidad	Valor			Cantidad	Valor	CANTIDAD	VALOR
14	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	949.6	$10,223	$9,707,761	616.06	6,297,981.00	212.70	$2,174,432	180.40	$1,844,229	393.10	$4,018,661
15	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	25.96	$14,030	$364,219	51.35	720,441.00	9.52	$133,566	3.35	$47,001	12.87	$180,566
16	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1.51	$13,575	$20,498	1.51	20,498.00	1.32	$17,919	-	$0	1.32	$17,919
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	16.99	$454,218	$7,717,164	-	-		$0	-	$0	-	$0
18	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	83.6	$10,346	$864,926	65.00	672,490.00		$0	-	$0	-	$0
19	MANIJA CALIPSO DE ACERO INOLXIDABLE	UND	12	$5,790	$69,480	9.00	52,110.00		$0	-	$0	-	$0
20	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	28.29	$82,150	$2,324,024	28.29	2,324,024.00		$0	-	$0	-	$0
21	NIVELACION DE TERRENO	M2	51.3	$7,477	$383,570	80.56	602,347.00	80.56	$602,347	-	$0	80.56	$602,347
22	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	4	$16,302,841	$65,211,364	4.00	65,211,364.00		$0	-	$0	-	$0
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	ML	51	$84,173	$4,292,823	25.00	2,104,325.00		$0	-	$0	-	$0
24	CONSTRUCCION DE PLACA BASE DE CONCRETO 3000 PSI	M2	7.5	$56,577	$424,328	63.00	3,564,351.00	11.92	$674,398	50.49	$2,856,573	62.41	$3,530,971
25	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPANA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	21.78	$475,084	$10,347,330	26.84	12,751,255.00		$0	-	$0	-	$0
26	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	9.28	$232,128	$2,154,148	-	-		$0	-	$0	-	$0
27	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20	$76,331	$1,526,620	-	-		$0	-	$0	-	$0
28	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	40	$351,932	$14,077,280	-	-		$0	-	$0	-	$0
29	RESANE DE MUROS	M2	168	$5,870	$986,160	225.20	1,321,924.00	134.31	$788,400	7.60	$44,612	141.91	$833,012

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**República de Colombia** **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** **Cecilia de la Fuente de Lleras** **Dirección ICBF Regional Nariño**	BIENESTAR FAMILIAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No. No. 52009742024	FECHA: 14 DE MARZO 2025
OBJETO: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS
VALOR CONTRATO OBRA: $ 939.670.568	CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024	SUPERVISION: CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
FECHA INICIO: 15 DICIEMBRE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1: 25 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1: 30 de Diciembre de 2024	INTERVENTOR: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA CONSORCIO NOGAC
FECHA DE REINICIO No.1: 08 de Enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1: 06 DE MARZO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2: 31 DE MARZO 2025	

ITEM	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No.1		CATIDADES ACTAS ANTERIORRES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Valor Total							CANTIDAD	VALOR
						Cantidad	Valor			Cantidad	Valor		
30	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	51	$35,306	$1,800,606	51.00	1,800,606.00		$0	-	$0	-	$0
31	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	80	$47,838	$3,827,040	-	-		$0	-	$0	-	$0
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	1280	$12,476	$15,969,280	280.00	3,493,280.00		$0	-	$0	-	$0
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	52	$68,035	$3,537,820	32.00	2,177,120.00		$0	6.00	$408,210	6.00	$408,210
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	174.7	$62,752	$10,962,774	52.60	3,300,755.00		$0	-	$0	-	$0
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	158.4	$257,385	$40,769,784	190.40	49,006,104.00		$0	-	$0	-	$0
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	750.4	$46,377	$34,801,301	450.00	20,869,650.00	158.80	$7,364,668	132.75	$6,156,547	291.55	$13,521,214
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	703.95	$60,439	$42,546,034	416.06	25,146,250.00	212.70	$12,855,375	180.40	$10,903,196	393.10	$23,758,571
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	10	$45,630	$456,300	-	-		$0	-	$0	-	$0
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	39.1	$55,009	$2,150,852	170.00	9,351,530.00		$0	-	$0	-	$0
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	6	$166,742	$1,000,452	25.00	4,168,550.00		$0	-	$0	-	$0
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO	UND	8	$295,225	$2,361,800	-	-		$0	-	$0	-	$0
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	90	$44,672	$4,020,480	-	-		$0	-	$0	-	$0
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	7	$348,292	$2,438,044	1.00	348,292.00		$0	-	$0	-	$0
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	168	$176,029	$29,572,872	180.00	31,685,220.00		$0	-	$0	-	$0
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	56	$162,097	$9,077,432	-	-		$0	-	$0	-	$0
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	398	$16,400	$6,527,200	200.00	3,280,000.00		$0	177.05	$2,903,620	177.05	$2,903,620

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**República de Colombia** **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** **Cecilia de la Fuente de Lleras** **Dirección ICBF Regional Nariño**	BIENESTAR FAMILIAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No. No. 52009742024	FECHA: 14 DE MARZO 2025
OBJETO: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS
VALOR CONTRATO OBRA: $ 939.670.568	CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024	SUPERVISION: CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
FECHA INICIO: 15 DICIEMBRE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1: 25 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1: 30 de Diciembre de 2024	INTERVENTOR: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA CONSORCIO NOGAC
FECHA DE REINICIO No.1: 08 de Enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1: 06 DE MARZO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2: 31 DE MARZO 2025	

ITEM	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No.1		CATIDADES ACTAS ANTERIORRES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Valor Total							CANTIDAD	VALOR
						Cantidad	Valor			Cantidad	Valor		
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	7	$160,424	$1,122,968	-	-		$0	-	$0	-	$0
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	165.82	$46,991	$7,792,048	40.00	1,879,640.00		$0	-	$0	-	$0
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	28	$146,932	$4,114,096	20.00	2,938,640.00		$0	-	$0	-	$0
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	ML	421.637454	$39,736	$16,754,186	551.72	21,923,146.00		$0	-	$0	-	$0
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	6	$311,296	$1,867,776	5.00	1,556,480.00		$0	-	$0	-	$0
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	32	$435,950	$13,950,400	26.00	11,334,700.00		$0	-	$0	-	$0
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR	UND	7	$74,825	$523,775	-	-		$0	-	$0	-	$0
54	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	615.59	$60,747	$37,395,246	300.00	18,224,100.00		$0	-	$0	-	$0
55	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	39	$117,230	$4,571,970	25.00	2,930,750.00		$0	-	$0	-	$0
56	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1	$815,268	$815,268	-	-		$0	-	$0	-	$0
57	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC	UND	24	$51,209	$1,229,016	-	-		$0	-	$0	-	$0
58	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1.5	$297,683	$446,525	9.30	2,768,452.00		$0	-	$0	-	$0
59	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	10690	$11,198	$119,706,620	5,832.57	65,313,097.00	2,855.97	$31,981,152	618.01	$6,920,476	3,473.98	$38,901,628
	ITEMS NO PREVISTOS					-	-		$0		$0	-	$0
NP-01	DESMONTE PUERTA DE GARAJE	M2		$30,833		7.50	231,248.00		$0	-	$0	-	$0
NP-02	MURO BAJO EN LADRILLO COMUN	M2		$70,417		5.10	359,127.00		$0	2.18	$153,509	2.18	$153,509
NP-03	PINTURA VINILO PARA MUROS EXTERIORES (TRES MANOS) (Incluye resanes)	M2		$20,662		5,000.00	103,310,000.00	353.75	$7,309,183	1,555.07	$32,130,856	1,908.82	$39,440,039

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección ICBF Regional Nariño

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No. No. 52009742024	FECHA: 14 DE MARZO 2025
OBJETO: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS
VALOR CONTRATO OBRA: $ 939.670.568	CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024	SUPERVISION: CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
FECHA INICIO: 15 DICIEMBRE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1: 25 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1: 30 de Diciembre de 2024	INTERVENTOR: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA CONSORCIO NOGAC
FECHA DE REINICIO No.1: 08 de Enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1: 06 DE MARZO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2: 31 DE MARZO 2025	

ITEM	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No.1		CATIDADES ACTAS ANTERIORRES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Valor Total							CANTIDAD	VALOR
						Cantidad	Valor			Cantidad	Valor		
NP-04	REPARACION FILOS DE MUROS CON CINTA FILO Y ESTUCO	ML		$13,248		120.45	1,595,722.00	33.45	$443,146	-	$0	33.45	$443,146
NP-05	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS TERRAZAS	M2		$65,710		160.00	10,513,600.00	63.26	$4,156,815	9.69	$636,730	72.95	$4,793,545
NP-06	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESANE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EXISTENTE	M2		$20,316		1,643.55	33,390,362.00	1,143.55	$23,232,362	323.13	$6,564,709	1,466.68	$29,797,071
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA.	M2		$60,592		1,846.94	111,909,788.00		$0	870.25	$52,730,188	870.25	$52,730,188
NP-08	MANTENIMIENTO CANALES EN METALICO (INCLUYE LIMPIEZA, SOPORTES Y PINTURA)	ML		$26,646		90.00	2,398,140.00	51.40	$1,369,604	-	$0	51.40	$1,369,604
NP-09	PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON ESMALTE	M2		$32,803		302.00	9,906,506.00		$0	-	$0	-	$0
NP-10	PINTURA DE VENTANAS Y PASAMANOS METALICOS CON ESMALTE	M2		$24,852		250.00	6,213,000.00		$0	-	$0	-	$0
NP-11	PINTURA MUEBLES DE MADERA CON ESMALTE	M2		$32,872		148.00	4,865,056.00		$0	-	$0	-	$0
NP-12	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 Y AFINADO	M2		$37,985		150.00	5,697,750.00		$0	16.48	$625,993	16.48	$625,993
NP-13	EXCAVACION MANUAL	M3		$61,166		5.00	305,830.00	1.86	$113,769	-	$0	1.86	$113,769
NP-14	INSTALACION PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	UND		$115,833		1.00	115,833.00		$0	-	$0	-	$0
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 0,30 M	ML		$59,444		100.00	5,944,400.00		$0	12.00	$713,328	12.00	$713,328
NP-16	DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO	ML		$65,666		13.50	886,491.00		$0	-	$0	-	$0
NP-17	MEJORAMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE: PARALES TUBO HG D=2" CAL 20 C/2.5 MT	M2		$97,963		82.44	8,076,070.00		$0	-	$0	-	$0
NP-18	ESTUCO SOBREMUROS	M2		$21,764		610.00	13,276,040.00	120.64	$2,625,609	102.34	$2,227,328	222.98	$4,852,937
NP-19	PAÑETE MUROS CON MORTERO 1:4	M2		$22,998		130.00	2,989,740.00		$0	75.64	$1,739,569	75.64	$1,739,569
NP-20	PINTURA CON ESMALTE PARA DIVISIONES METALICAS BAÑOS	M2		$37,081		30.00	1,112,430.00		$0	-	$0	-	$0

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección ICBF Regional Nariño

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No. No. 52009742024	FECHA: 14 DE MARZO 2025
OBJETO: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS
VALOR CONTRATO OBRA: $ 939.670.568	CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024	SUPERVISION: CESAR WILTON YOREDA ALVEAR Coordinador Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
FECHA INICIO: 15 DICIEMBRE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1: 25 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1: 30 de Diciembre de 2024	INTERVENTOR: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA CONSORCIO NOGAC
FECHA DE REINICIO No.1: 08 de Enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1: 06 DE MARZO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2: 31 DE MARZO 2025	

ITEM	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No.1		CATIDADES ACTAS ANTERIORRES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Valor Total	Cantidad	Valor			Cantidad	Valor	CANTIDAD	VALOR
NP-21	ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES METALICOS TIPO C DE 100 x 50 x 1.5 mm	ML		$107,011		132.03	14,128,662.00		$0	132.03	$14,128,662	132.03	$14,128,662
NP-22	ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES METALICOS TIPO C DE 150 x 50 x 1.5 mm	ML		$121,154		44.00	5,330,776.00		$0	43.15	$5,227,795	43.15	$5,227,795
NP-23	MANTENIMIENTO CANALES EN PVC (INCLUYE LIMPIEZA, SOPORTES Y PINTURA)	ML		$13,811		90.00	1,242,990.00		$0		$0	-	$0
TOTAL COSTO DIRECTO					**$738,190,280**		**$738,190,280**		**$98,563,195**		**$149,972,883**		**$248,536,075**
ADMINISTRACIÓN				19.26%	$142,198,146		$142,198,146		$18,986,302		$28,889,389		$47,875,690
IMPREVISTOS				4.38%	$32,342,681		$32,342,681		$4,318,396		$6,570,833		$10,889,229
UTILIDAD				3.07%	$22,638,203		$22,638,203		$3,022,654		$4,599,243		$7,621,897
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$4,301,259		$4,301,259		$574,304		$873,856		$1,448,160
COSTO TOTAL INDIRECTO					**$201,480,288**		**$201,480,288**		**$26,901,656**		**$40,933,321**		**$67,834,976**
VALOR TOTAL					**$939,670,568**		**$939,670,568**		**$125,464,851**		**$190,906,204**		**$316,371,051**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2: CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MDA. CTE													

	CONTRATISTA: EFRAIN SANTANDER ESPAÑA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA SH SAS	APROBÓ: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA INTERVENTOR CONSORCIO NOGAC	REVISO: