INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA 285

El presente informe corresponde:	20/01/2025	AL	26/01/2025	INFORME No:	1

CONTRATO:	285 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS 2024	VALOR:	$ 1.856.452.620,00	PLAZO INCIAL:	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	NIT:	901.901.660 - 6	PLAZO FINAL:	CUATRO (4) MESES
OBJETO:	"CONTRATAR LA REPAVIMENTACION Y DEMARCACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"			FECHA DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025
SUPERVISOR:	MAYOR JUAN MANUEL VEGA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	20/01/2025	CUATRO (4) MESES	$ 1.856.452.620,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01			$ 1.856.452.620,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	OBJETO:	"CONTRATAR LA REPAVIMENTACION Y DEMARCACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES BALLESTAS				
CONTRATO No:	285 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS 2024				
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 1.856.452.620,00	FECHA DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE 2024		
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00	CONVENIO			
VALOR TOTAL:	$ 1.856.452.620,00				
EJECUTADO:	$ 0,00	FECHA ACTA DE INICIO	20 ENERO DE 2025		
PLAZO INICIAL:	20 DE MAYO 2025				
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025		
TOTAL PLAZO:	20 DE MAYO 2025				
		ACTA MODIFICATORIA N°1			
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	ACTA ADICIONAL N°1			
		PRORROGA N°1		PRORROGA N°2	
		REINICIO N°1			
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____		
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____		

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	20/01/2025	CUATRO (4) MESES	$ 198.084.084,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	OBJETO:	"LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMABIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA, A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2024".		
REP. LEGAL:	MIGUEL MORALES HERNANDEZ				
CONTRATO No:	283 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS - 2024				
VALOR INCIAL :	$ 198.084.084,00	FECHA DE CONTRATO	26 DE DICIEMBRE 2024		
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO			
VALOR TOTAL:	$ 198.084.084,00				
EJECUTADO:	$ 0,00	FECHA ACTA DE INICIO	20 ENERO DE 2025		
PLAZO INICIAL:	20 DE MAYO 2025				
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025		
TOTAL PLAZO:	20 DE MAYO 2025	ACTA ADICIONAL N°1			
		SUSPENSIÓN N°1			
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1			
		REINICIO N°1			
DIAS DE EJECUCION TOTAL:	7				
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____		
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____		

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 198.084.084,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ -	0,00%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 0,00	20/01/2025 AL 26/01/2025	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -		0,00%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: ENERO/2025	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
20/01/2025 AL 26/01/2025	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			0,00%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		0,00%
NOTA:						

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	0,00%


PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 1.856.452.620,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 0,00	0,00%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 0,00%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
0,00%	0,00%	0,00%

ACTUALMENTE PRESENTA ATRASO EN ACTIVIDADES DE:	0,00%

ATRASO PRESUPUESTO :	$ -	ATRASO EN DIAS:	-	PORCENTAJE DE OBRA:	0,00%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 1.856.452.620,00	$ 0,00	$ 0,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE	$ 0,00

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL / ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
Se realizo firma de acta de inicio entre contratista ING CARLOS BALLETAS, interventoria ING MIGUEL MORALES y supervision MAYOR JUAN MANUEL VEGA el 20 de enero del 2025 en el Fuerte de Tolemaida. Se estipulan las obligaciones generales y particulares del contratista, interventoria y la entidad contratante. Ingreso del personal y equipos de topografia del contratista a la pista area. Se inicia con la localizacion y replanteo de las zonas afectadas que requieren la repavimentacion; estas zonas se definieron realizando la inspeccion en campo por la entidad contratante. Se realiza visita a la planta de asfalto para inspeccion y calidad de los agregados petreos que se suministraran en obra y logistica de traslado.		0			
		SUBTOTAL	$ 0,00		
		19%	$ 0,00		
		1%	$ 0,00		
		5%	$ 0,00		
		19%	$ 0,00		
		TOTAL	0,00		
		SUB TOTAL	$ 0,00		
		TOTAL	$ 0,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	N/A	CASCOS		
SENDERO PEATONAL	N/A	BOTAS		
PROHIBIDO FUMAR	N/A	GUANTES		
LUGAR EN ORDEN Y ASEO	N/A	GAFAS		
REGLAS DE SEGURIDAD	N/A	TAPABOCAS		
UBICACIÓN DE LA CAMILLA	N/A	TAPAOIDS		

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITA PLANTA DE ASFALTO







OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. MIGUEL MORALES HERNANDEZ
R.L. CONTRATISTA
INTERVENTORIA