INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA 285

El presente informe corresponde:	27/01/2025	**AL**	02/02/2025	**INFORME No:**	**2**

CONTRATO:	285 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS 2024	**VALOR:**	**$ 1.856.452.620,00**	**PLAZO INCIAL:**	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	**NIT:**	901.901.660 - 6	**PLAZO FINAL:**	CUATRO (4) MESES
OBJETO:	"CONTRATAR LA REPAVIMENTACION Y DEMARCACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"			**FECHA DE TERMINACION**	4 MESES
SUPERVISOR:	MAYOR JUAN MANUEL VEGA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	**FECHA**	**DURACION**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ACTA DE INICIO	20/01/2025	CUATRO (4) MESES	$ 1.856.452.620,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01			$ 1.856.452.620,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	**OBJETO:**	"CONTRATAR LA REPAVIMENTACION Y DEMARCACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES BALLESTAS		
CONTRATO No:	285 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS 2024		
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 1.856.452.620,00	**FECHA DEL CONTRATO**	19 DE DICIEMBRE 2024
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00	CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 1.856.452.620,00		
EJECUTADO:	$ 20.101.620,00	FECHA ACTA DE INICIO	20 ENERO DE 2025
PLAZO INICIAL:	20 DE MAYO 2025		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025
TOTAL PLAZO:	20 DE MAYO 2025		
		ACTA MODIFICATORIA N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	ACTA ADICIONAL N°1	
		PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**	**SEÑALIZACION**	**CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____**
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____**	**CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL**	**CUMPLE__X___ NO CUMPLE_____**

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	**FECHA**	**DURACION**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ACTA DE INICIO	20/01/2025	CUATRO (4) MESES	$ 198.084.084,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS		
REP. LEGAL:	MIGUEL MORALES HERNANDEZ	**OBJETO:**	"LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMABIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA, A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2024".
CONTRATO No:	283 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS - 2024		
VALOR INCIAL :	$ 198.084.084,00	**FECHA DE CONTRATO**	26 DE DICIEMBRE 2024
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 198.084.084,00		
EJECUTADO:	$ 2.144.849,24	FECHA ACTA DE INICIO	20 ENERO DE 2025
PLAZO INICIAL:	20 DE MAYO 2025		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025
TOTAL PLAZO:	20 DE MAYO 2025	ACTA ADICIONAL N°1	
		SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	
DIAS DE EJECUCION TOTAL:	14	REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	**CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____**	**SEÑALIZACION**	**CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____**
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE__X___ NO CUMPLE_____**	**CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL**	**CUMPLE__X___ NO CUMPLE_____**

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	**PORCENTAJES**
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 198.084.084,00	**100,00%**
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 2.144.849,24	**1,08%**



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	**VR. EJECUTADO**	**PERIODO DE EJECUCION**	**% EJECUTADO**
1	$ 0,00	20/01/2025 AL 26/01/2025	**0,00%**
2	$ 2.144.849,24	27/01/2025 AL 02/02/2025	**1,08%**
TOTAL ACUMULADO	**$**	**2.144.849,24**	**1,08%**

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	**Programado**			**Avance Real EJECUTADO**		
MES: ENERO/2025	**Programado Semanal**	**Programado Acumulado**	**(%)**	Avance Ejecutado Semanal	**Avance Real Acumulado**	**(%)**
20/01/2025 AL 26/01/2025	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%
27/01/2025 AL 02/02/2025	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			**1,08%**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**		**1,08%**
NOTA:						

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	**COSTO TOTAL**	**(%) PORCENTAJE**
PROGRAMADO	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%
EJECUTADO	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%


PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 1.856.452.620,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 20.101.620,00	1,08%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 1,08%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
1,08%	1,08%	0,00%

ACTUALMENTE PRESENTA ATRASO EN ACTIVIDADES DE: 0,00%

ATRASO PRESUPUESTO :	$ -	ATRASO EN DIAS:	-	PORCENTAJE DE OBRA:	1,08%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 1.856.452.620,00	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $ 0,00

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL — ESTADO DE ACTIVIDAD: CULMINADA	EJECUCION
1. PRELIMINARES					
1.1 LOCALIZACIÓN Y TRAZADO Consiste en: Que, por medio de equipo de topografía, se realice el diseño geométrico de los alineamientos rectos y curvos para la localización de puntos a reparar, plasmando el trazado y replanteo en los respectivos cortes sobre el asfalto. Nota: Se debe de tener en cuenta las siguientes actividades para el desarrollo de la obra; redes de acueducto, alcantarillado, cámaras de inspección, cajas de paso y demás elementos verificados en la localización y trazado, con el fin de evitar posibles daños a la misma.	M2	3800	$ 15.960.000,00	X	
		SUBTOTAL	**$ 15.960.000,00**		
		19%	$ 3.032.400,00		
		1%	$ 159.600,00		
		5%	$ 798.000,00		
		19%	$ 151.620,00		
		TOTAL	**20.101.620,00**		
		SUB TOTAL	**$ 20.101.620,00**		
		TOTAL	**$ 20.101.620,00**		


SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	SI	CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL	N/A	BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR	N/A	GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO	SI	GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	SI	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA	N/A	TAPAOIDOS	X	

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACION Y TRAZADO



PUNTO 1 : TANGO 4	213,70
PUNTO 2 : TANGO 3	216,60
PUNTO 3 : TANGO 2	225,00
PUNTO 4 : TANGO 1	212,40
PUNTO 5 : LIMA 6	207,30
PUNTO 6 : LIMA 5	217,10
PUNTO 7 : LIMA 4	217,30
PUNTO 8 : LIMA 3	199,06
PUNTO 9 : F ENTRE JULIA Y T3	604,80
PUNTO 10 : F - LIMA 1	306,70
PUNTO 11 : MAY 10	176,40
PUNTO 12 : MAY 2	305,60
PUNTO 13 : MAY 1	154,30
PUNTO 14 : NOVEMBER 10	121,00
PUNTO 15 : H- NOVEMBER 9	185,10
PUNTO 16 : H- N N6 Y N7	237,64
TOTAL AREA M2	**3800**





OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

El 30 de enero se realizó la entrega formal de hojas de vida de los profesionales requeridos para el proyecto para su revision y aprobacion:

- Ingeniero aeronáutico
- Supervisor de trabajo
- Residente de obra
- Ingeniero civil

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. MIGUEL MORALES HERNANDEZ
R.L. CONTRATISTA
INTERVENTORIA