INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA 285

El presente informe corresponde:	03/02/2025	**AL**	09/02/2025	**INFORME No:**	**3**

CONTRATO:	285 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS 2024	**VALOR:**	**$ 1.856.452.620,00**	**PLAZO INCIAL:**	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	**NIT:**	901.901.660 - 6	**PLAZO FINAL:**	CUATRO (4) MESES
OBJETO:	"CONTRATAR LA REPAVIMENTACION Y DEMARCACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"			**FECHA DE TERMINACION**	4 MESES
SUPERVISOR:	MAYOR JUAN MANUEL VEGA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	**FECHA**	**DURACION**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ACTA DE INICIO	20/01/2025	CUATRO (4) MESES	$ 1.856.452.620,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01			$ 1.856.452.620,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	**OBJETO:**	"CONTRATAR LA REPAVIMENTACION Y DEMARCACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA"		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES BALLESTAS				
CONTRATO No:	285 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS 2024				
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 1.856.452.620,00	**FECHA DEL CONTRATO**	19 DE DICIEMBRE 2024		
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00	CONVENIO			
VALOR TOTAL:	$ 1.856.452.620,00				
EJECUTADO:	$ 20.101.620,00	FECHA ACTA DE INICIO	20 ENERO DE 2025		
PLAZO INICIAL:	20 DE MAYO 2025				
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025		
TOTAL PLAZO:	20 DE MAYO 2025				
		ACTA MODIFICATORIA N°1			
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	ACTA ADICIONAL N°1			
		PRORROGA N°1		PRORROGA N°2	
		REINICIO N°1			
Recurso Humano/Equipo/Materiales	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**	**SEÑALIZACION**	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**		
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**	**CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL**	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**		

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	**FECHA**	**DURACION**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ACTA DE INICIO	20/01/2025	CUATRO (4) MESES	$ 198.084.084,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	**OBJETO:**	"LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMABIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA AERÓDROMO MILITAR DE TOLEMAIDA, A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2024".		
REP. LEGAL:	MIGUEL MORALES HERNANDEZ				
CONTRATO No:	283 - COADE - DICRE - CENACINGENIEROS - 2024				
VALOR INCIAL :	$ 198.084.084,00	**FECHA DE CONTRATO**	26 DE DICIEMBRE 2024		
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO			
VALOR TOTAL:	$ 198.084.084,00				
EJECUTADO:	$ 2.144.849,24	FECHA ACTA DE INICIO	20 ENERO DE 2025		
PLAZO INICIAL:	20 DE MAYO 2025				
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	20 DE MAYO 2025		
TOTAL PLAZO:	20 DE MAYO 2025	ACTA ADICIONAL N°1			
		SUSPENSIÓN N°1			
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1			
		REINICIO N°1			
DIAS DE EJECUCION TOTAL:	21				
Recurso Humano/Equipo/Materiales	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**	**SEÑALIZACION**	**CUMPLE___X__ NO CUMPLE_____**		
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE__X___ NO CUMPLE_____**	**CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL**	**CUMPLE__X___ NO CUMPLE_____**		

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	**PORCENTAJES**
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 198.084.084,00	**100,00%**
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 2.144.849,24	**1,08%**



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	**VR. EJECUTADO**	**PERIODO DE EJECUCION**	**% EJECUTADO**
1	$ 0,00	20/01/2025 AL 26/01/2025	**0,00%**
2	$ 2.144.849,24	27/01/2025 AL 02/02/2025	**1,08%**
3	$ 0,00	03/02/2025 AL 09/02/2025	**0,00%**
TOTAL ACUMULADO	**$**	**2.144.849,24**	**1,08%**


INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO 2 GAB CONSTRUCCIONES	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES:FEBRERO/2025	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
20/01/2025 AL 26/01/2025	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%
27/01/2025 AL 02/02/2025	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%
3/02/2025 AL 09/02/2026	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			1,08%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		1,08%
NOTA:						


TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%
EJECUTADO	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00	1,08%


PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 1.856.452.620,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 20.101.620,00	1,08%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 1,08%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
1,08%	1,08%	0,00%

ACTUALMENTE PRESENTA ATRASO EN ACTIVIDADES DE:	0,00%

ATRASO PRESUPUESTO :	$ -	ATRASO EN DIAS:	-	PORCENTAJE DE OBRA:	1,08%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 1.856.452.620,00	$ 20.101.620,00	$ 20.101.620,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE	$ 0,00

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL / ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
1. PRELIMINARES					

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	N/A	CASCOS		
SENDERO PEATONAL	N/A	BOTAS		
PROHIBIDO FUMAR	N/A	GUANTES		
LUGAR EN ORDEN Y ASEO	N/A	GAFAS		
REGLAS DE SEGURIDAD	N/A	TAPABOCAS		
UBICACIÓN DE LA CAMILLA	N/A	TAPAOIDOS		

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

SE REVISA Y SE APRUEBAN POR PARTE DE INTERVENTORIA HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO, ENVIANDO RESPUESTA CON LAS HOJAS DE VIDA NO APROBADAS Y CON OBSERVACIONES PARA SU RESPECTIVA CORRECCION Y ENVIO NUEVAMENTE

EL CONTRATISTA ENVIA DOCUMENTACION SOLICITADA DE LAS HOJAS DE VIDA NO APROBADAS PARA SU REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA ENVIA ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS PARA SU REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA ENVIA DISEÑO MARSHALL DEL ASFALTO Y FICHA TECNICA PARA SU REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. MIGUEL MORALES HERNANDEZ
R.L. CONTRATISTA
INTERVENTORIA