DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*			
ACTA No.	*1*			
FECHA DEL ACTA	*05/12/2023*			
No. DE CONTRATO Y FECHA	**415 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022**			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	**"MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y** CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 5"			
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ALUMBRADO		
	C.C/ NIT	**901.662.108-5**		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	OLGA LUCIA GOMEZ PULIDO		
	C.C	51.668.059		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTOR	NOMBRE	SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS		
	NIT	900.930.834-0		
	NOMBRE	YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ		
	C.C	1.095.797.169		
VALOR DEL CONTRATO	$1.649.874.261,00		APORTE MUNICIPIO	*N.A.*
			APORTE CONVENIDO	*N.A.*
VALOR ADICIONADO	$348.271.928,03		APORTE MUNICIPIO	*N.A.*
			APORTE CONVENIDO	*N.A.*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.998.146.189,03		APORTE MUNICIPIO	*N.A.*
			APORTE CONVENIDO	*N.A.*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO PRINCIPAL)	$494.962.278,30			
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO ADICIONAL 1)	$104.481.578,41			
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO TOTAL)	$599.443.856,71			
CDP	NÚMERO: 00006597, 00006597			
	FECHA: 29/09/2022, 22/01/2023			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 00006044, 00000556			

	FECHA: 19/07/2023, 26/01/2024	
RP	NÚMERO: 00012537, 00001128	
	FECHA: 27/12/2022, 22/01/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO: 00009031, 00000346	
	FECHA: 25/07/2023, 26/01/2024	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24 de enero de 2023
	Fecha de Fin:	23 de agosto de 2023
	Nueva fecha de terminación:	05 de diciembre de 2023
	Duración:	SIETE (07) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión No.1	1	29 DIAS	22/08/2023	19/09/2023
Prórroga No.1 de la suspensión No.1	1	30 DIAS	19/09/2023	19/10/2023
Prórroga No.2 de la suspensión No.1	1	13 DIAS	19/10/2023	01/11/2023
Prórroga No.3 de la suspensión No.1	1	20 DIAS	01/11/2023	21/11/2023
Prórroga No.4 de la suspensión No.1	1	14 DIAS	21/11/2023	04/12/2023
Prórrogas	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	21/07/2023	$ 348.271.928,03	$1.998.146.189,03
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	*N/A*	*N/A*	*N/A*	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

	AMPARO	*No. Póliza*	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
			Desde	*Hasta*	
ASEGURADORA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	730-47-994000016862-4	24/01/2023	05/04/2024	$ 399.629.237,80
		730-47-994000016862-2	24/01/2023	24/12/2023	$ 399.629.237,81
		730-47-994000016862-1	24/01/2023	24/12/2023	$ 329.974.852,20
		730-47-994000016862-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 329.974.852,20
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	730-47-994000016862-4	24/01/2023	05/04/2024	$ 599.443.856,71
		730-47-994000016862-2	24/01/2023	24/12/2023	$ 599.443.856,71
		730-47-994000016862-1	24/01/2023	24/12/2023	$ 494.962.278,30
		730-47-994000016862-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 494.962.278,30
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	730-47-994000016862-4	24/01/2023	05/12/2026	$ 199.814.618,90
		730-47-994000016862-2	24/01/2023	24/08/2026	$ 199.814.618,90
		730-47-994000016862-1	24/01/2023	24/08/2026	$ 164.987.426,10
		730-47-994000016862-0	26/12/2022	26/07/2026	$ 164.987.426,10
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	730-47-994000016862-4	05/12/2023	05/12/2028	$ 399.629.237,81
		730-47-994000016862-2	24/08/2023	24/08/2028	$ 399.629.237,81
		730-47-994000016862-1	24/08/2023	24/08/2028	$ 329.974.852,20
		730-47-994000016862-0	26/07/2023	26/07/2028	$ 329.974.852,20
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	730-47-994000016862-4	24/01/2023	05/12/2026	$ 399.629.237,81
		730-47-994000016862-2	24/01/2023	24/08/2025	$ 399.629.237,81
		730-47-994000016862-1	24/01/2023	24/08/2025	$ 329.974.852,20
		730-47-994000016862-0	26/12/2022	26/07/2025	$ 329.974.852,20
	RESPONSABILIDAD	730-74-994000003673-4	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00

		CIVIL EXTRACONTRACTUAL	730-74-994000003673-0	26.12/2022	26/07/2023	$ 300.000.000,00
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	730-74-994000003673-5	24.08/2023	05/12/2023	$ 348.000.000,00
			730-74-994000003673-4	17 02/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	730-74-994000003673-5	24'08/2023	05/12/2023	$ 348.000.000,00
			730-74-994000003673-4	17'02/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	730-74-994000003673-5	24/08/2023	05/12/2023	$ 348.000.000,00
			730-74-994000003673-4	17/02/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	730-74-994000003673-5	24/08/2023	05/12/2023	$ 348.000.000,00
			730-74-994000003673-4	17/02/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	De legalización el 19 de enero de 2023. De inicio el 21 de febrero de 2023 Del adicional No. 1 el 28 de julio de 2023 Del suspensión y reinicio No.1 el 05 diciembre de 2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	HASTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR A COBRAR (Contrato)	**$ 193.812.426,29**	
ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 0**	

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
PENSIÓN DICIEMBRE 2023 SALUD ENERO 2024	11/01/2024	734625<4	$ 386.670,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**		**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
NUEVA EPS, COOSALUD, FAMISANAR, SALUD TOTAL	COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCIÓN		ARL SURA
VR PAGADO $ 18.600	**VR PAGADO** $ 74.400		**VR PAGADO** $ 32.400

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **ING. YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ** quien actúa en nombre de SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra **OLGA LUCIA GOMEZ PULIDO** quien actúa en nombre de **UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ALUMBRADO**, con el fin de suscribir el acta de ejecución final del Contrato.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

3. La directora de Interventoría la Ing. Milena Castaño Trespalacios a cargo del contrato de Obra No. 415 de 2022, observa que el contrato se encuentra terminado, sin embargo, a la fecha el contratista tiene pendientes de entrega documental y de ejecución los cuales se nombran a continuación:
   a) Realizar entrega de toda la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida por la interventoría, para la elaboración del Acta de Entrega y Recibo Final, así como los soportes que certifiquen que se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

   b) Efectuar el cierre contable, financiero, acopio de soportes de paz y salvo, diligenciamiento del formato F-143, donde se relacionan los equipos de iluminación instalados con el registro de rótulos de identificación, dirección de localización y registros fotográficos respectivos; así como los demás formatos requeridos para el informe Técnico y HSEQ, según los criterios establecidos por la Oficina de Alumbrado Público.

c) Pendientes de obra:

Instalación de luminaria en calle 56 entre cra 33 y avenida González Valencia Esta luminaria fue instalada y por fallas de funcionamiento se retiró. Según, información del área técnica del contratista, ya fue enviado al proveedor por garantía, no se tiene fecha de entrega establecida.	
Validación de funcionamiento de luminaria ubicada en la cra 27 con calle 56 – BA176971	
Aplome de postes y construcción de pedestales en la calle 56 entre cra 33 y cra 34 (tres postes) Estos postes no se aplomaron bien por redes existentes de comunicación, el contratista envió comunicación a diversas empresas de comunicación para solicitar retirar o correr redes. Esta actividad no tiene fecha establecida de ejecución	

La interventoría observa al contratista que son responsables directos del acabado y calidad de las actividades realizadas, por ende, hasta no realizar la subsanación de los eventos nombrados no se podrá elaborar Acta de Entrega y Recibo Final, y posteriormente continuar con acto administrativo de liquidación de obra.

Se resalta al Contratista la importancia del acto administrativo de Entrega y recibo final, teniendo en cuenta que: **es el directamente responsable de la infraestructura inherente a la obra construida, quedando está en custodia de este, mientras no se celebre el acto administrativo de Entrega y Recibo final.**

4. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla/ certificación relacionada. Queda pendiente validación del pago de los dos días (4 y 5) de ejecución del mes de diciembre de 2023

5. El Interventor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ **193.812.426,29**
Valor IVA:	**N/A**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	$ **0**
Valor bruto ejecutado a pagar	**$ 193.812.426,29**

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
PROHOSPITAL	2502400720638	$ 4.300
ORDENANZA 012	2502400720638	$ 430

7. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ **1.649.874.261,00**
Valor adicionales			$ **348.271.928,03**
Valor anticipo/ Pago anticipado			$ **599.443.856,71**
Valor total			$ **1.998.146.189,03**
Valor amortización a la fecha de la presente acta			$ **599.443.856,71**
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**N° COMPROBANTE**	
	jul-23	**2307001745**	$ **97.840.948,90**
	ago-23	**2308002725**	$ **695.249.049,67**
	dic-23	**2312002626**	$ **949.385.869,73**
Valor total pagado o causado a la fecha			$ **1.742.475.868,30**
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ **193.812.426,29**
Valor amortización contra la presente acta			$ **-**
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ **193.812.426,29**
Valor a liberar por el Municipio			$ **61.857.894,44**
Valor total ejecutado			$ **1.936.288.294,59**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Interventor

YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
R.L. SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS
Interventor - Contrato No. 424 de 2022

Contratista

OLGA LUCIA GOMEZ PJLIDO
R.L. UNION TEMPORAL ALUMBRADO BUCARAMANGA
Contratista- Contrato No 415 de 2022