MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 1642 DE 2024

ACTA No. 10 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A CON NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARA. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 3
3.1. Información General 3
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 15
5.1. Correspondencia Enviada 15
5.2. Correspondencia Recibida 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
7. ANEXOS 17

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías corazón Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías de corazón Putumayo C.T.A., tiene a cargo el sector de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, entre el PR 2 + 0750 (El Porvenir) y el PR 24 + 000 (Rio Caquetá) Lote 10. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente entre las abscisas PR 9+250 – PR9+450, PR 9+250 – PR9+700, PR 9+450 – PR 9+600, del PR 12+400 al PR 12+450, del PR16+100 al PR 16+500, del PR20+800 al PR21+850, del PR22+650 al PR22+700, y del PR 23+270 – PR23+300 por baches considerados de severidad alta, también se presenta perdida de material de afirmado, formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, por lo cual se procedió a realizar limpieza de cunetas y bacheo manual con material de las zonas laterales para la atención inicial a emergencias presentadas en la vía debido a las fuertes lluvias.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1642 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario

Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 2+0750 (El porvenir) – PR 24+000 (Rio Caquetá) Lote 10
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	N/A
Modificación No.1 de 2023:	N/A
Adicional No.1:	N/A
Valor total:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320 451 06 44
Domicilio Contratista:	Barrio Los Diamantes, Municipio de Villagarzón - Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACION	AREA BACHEO	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
3/03/2025	12+400	12+450	50	35%	17,50	9	LLUVIA	90%	1,75	ML/JORN-DIA
4/03/2025	9+600	9+800	200	35%	70,00	9	LLUVIA	90%	7,00	ML/JORN-DIA
5/03/2025	9+450	9+600	150	45%	67,50	9	LLUVIA	90%	6,75	ML/JORN-DIA
6/03/2025	9+250	9+450	200	45%	90,00	9	LLUVIA	90%	9,00	ML/JORN-DIA
7/03/2025	9+250	9+700	450	15%	67,50	9	LLUVIA	90%	6,75	ML/JORN-DIA
8/03/2025	12+600	12+700	100	45%	45,00	9	SOL	100%	5,00	ML/JORN-DIA
10/03/2025	22+650	22+700	50	45%	22,50	9	SOL	100%	2,50	ML/JORN-DIA
	23+270	23+300	30	35%	10,50	9	SOL	100%	1,17	ML/JORN-DIA
11/03/2025	21+400	21+850	450	30%	135,00	9	LLUVIA	90%	13,50	ML/JORN-DIA
12/03/2025	21+010	21+400	390	25%	97,50	9	SOL	100%	10,83	ML/JORN-DIA
13/03/2025	20+800	21+010	210	25%	52,50	9	SOL	100%	5,83	ML/JORN-DIA
26/03/2025	16+100	16+500	400	25%	100,00	3	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA
TOTAL			**2.680,00**			**102**		**95%**	**8,62**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 03/03/2025



Registro fotográfico 04/03/2025



Registro fotográfico 07/03/2025



Registro fotográfico 08/03/2025



Registro fotográfico 11/03/2025



Registro fotográfico 12/03/2025



Registro fotográfico 13/03/2025



Registro fotográfico 26/03/2025



- Limpieza manual de Cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
3/03/2025	12+400	12+450		X	50	100	9	LLUVIA	90%	10,00	ML/JORN-DIA
4/03/2025	9+600	9+800		X	200	400	9	LLUVIA	90%	40,00	ML/JORN-DIA
5/03/2025	17+500	17+550		X	50	100	9	LLUVIA	90%	10,00	ML/JORN-DIA
6/03/2025	9+250	9+450		X	200	400	9	LLUVIA	90%	40,00	ML/JORN-DIA
10/03/2025	22+650	22+700		X	50	100	9	SOL	100%	11,11	ML/JORN-DIA
11/03/2025	13+550	13+800		X	250	500	9	LLUVIA	90%	50,00	ML/JORN-DIA
12/03/2025	21+010	21+400		X	390	780	9	SOL	100%	86,67	ML/JORN-DIA
13/03/2025	20+850	21+010		X	160	320	9	SOL	100%	35,56	ML/JORN-DIA
25/03/2025	18+100	18+800		X	700	1.400	3	LLUVIA	90%	420,00	ML/JORN-DIA
28/03/2025	17+200	17+500		X	300	600	6	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DIA
31/03/2025	16+970	17+250		X	280	560	9	SOL	100%	62,22	ML/JORN-DIA
TOTAL						**5.260**	**90**		**95%**	**25,00**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 03/03/2025



Registro fotográfico 04/03/2025.



Registro fotográfico 10/03/2025.



Registro fotográfico 11/03/2025



Registro fotográfico 13/03/2025



Registro fotográfico 25/03/2025



Registro fotográfico 26/03/2025



- Limpieza de Obras de arte

FECHA	PR		CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
18/03/2025	20+450	22+250	6	9	SOL	100%	0,667	UND/JORN-DÍA	Se limpian 5 alcantarillas sencillas y 1 doble, tubos en concretos se incluye encoles y descoles
19/03/2025	19+100	20+300	5	9	SOL	100%	0,556	UND/JORN-DÍA	Se limpian 5 alcantarillas sencillas, tubos en concretos se incluye encoles y descoles
21/03/2025	18+550	19+100	4	9	SOL	100%	0,444	UND/JORN-DÍA	Se limpian 4 alcantarillas sencillas, tubos en concretos se incluye encoles y descoles
22/03/2025	18+450	18+550	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza a 1 lacantarilla sencilla, tubo en concreto, con su encole y descole
25/03/2025	16+700	18+050	7	3	LLUVIA	90%	2,100	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 7 alcantarillas sencillas, tubo en concreto, con sus encoles y descoles
26/03/2025	15+100	16+700	6	3	SOL	100%	2,000	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 6 alcantarillas sencillas, 5 en tubo concreto y 1 tubo metálico con encoles y
27/03/2025	13+000	15+100	4	3	SOL	100%	1,333	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
TOTAL			**33**	**45**		**99%**	**1,030**	UND/JORN-DÍA	

Registro fotográfico 18/03/2025



Registro fotográfico 19/03/2025.



Registro fotográfico 22/03/2025



Registro fotográfico 25/03/2025.



Registro fotográfico 26/03/2025



Registro fotográfico 27/03/2025



- Rocería y desmonte Manual.

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ						
17/03/2025	22+950	24+000	1.050	3,5	3,5	7.350	9	LLUVIA	90%	735,00	M2/JORN-DÍA
18/03/2025	20+600	22+950	2.350	3,5	3,5	16.450	9	SOL	100%	1.827,78	M2/JORN-DÍA
19/03/2025	18+900	20+600	1.700	3,5	3,5	11.900	9	SOL	100%	1.322,22	M2/JORN-DÍA
20/03/2025	17+600	18+900	1.300	3,5	3,5	9.100	9	LLUVIA	90%	910,00	M2/JORN-DÍA
21/03/2025	16+700	17+600	900	4	4	7.200	9	LLUVIA	90%	720,00	M2/JORN-DÍA
22/03/2025	15+250	16+700	1.450	4	4	11.600	9	SOL	100%	1.288,89	M2/JORN-DÍA
25/03/2025	14+000	15+250	1.250	4	4	10.000	6	SOL	100%	1.666,67	M2/JORN-DÍA
26/03/2025	12+550	14+000	1.450	4	4	11.600	6	LLUVIA	90%	1.740,00	M2/JORN-DÍA
27/03/2025	11+150	12+550	1.400	3,5	3,5	9.800	6	SOL	100%	1.633,33	M2/JORN-DÍA
28/03/2025	10+000	11+150	1.150	3,5	3,5	8.050	6	LLUVIA	90%	1.207,50	M2/JORN-DÍA
31/03/2025	8+000	10+000	2.000	3,5	3,5	14.000	9	SOL	100%	1.555,56	M2/JORN-DÍA
TOTAL						**117.050**	**87**		**95%**	**1.327,90**	

Registro fotográfico 17/03/2025.



Registro fotográfico 18/03/2025.



Registro fotográfico 20/03/2025.



Registro fotográfico 21/03/2025



Registro fotográfico 25/03/2025



Registro fotográfico 26/03/2025



Registro fotográfico 31/03/2025



- Jardinería

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
31/03/2025	12+600	12+970	370	100	9	SOL	100%	11,1111	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza a plántulas sembradas en derecho de vía nacional
TOTALES				**100**	**9**		100%	**11,1111**	**UND/JORN-DIA**	

Registro fotográfico 31/03/2025.



- Mantenimiento de Puentes y Pontones.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	NOMBRE	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
10/03/2025	23+300	23+318	18	Puente Pajalosa	6	SOL	100%	3	UND/JORN-DÍA	Limpieza total del Puente Pajalosa
TOTAL					**6**		**100%**	0	**UND/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 10/03/2025.



- Obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBRSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
5/03/2025	19+600			9	LLUVIA	90%	0	ML/JORN-DÍA	Retiro de arboles sobre la via
7/03/2025	19+100			9	LLUVIA	90%	0	ML/JORN-DÍA	
8/03/2025	12+600			9	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se arreglan fallos presentes en la via
	11+950			3	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	
28/03/2025	17+200	17+500	300	3	LLUVIA	90%	90	ML/JORN-DÍA	Se arreglan fallos presentes en la via
	18+350	18+400	50	3	LLUVIA	90%	15	ML/JORN-DÍA	
TOTAL				**36**		**93%**	105	**ML/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 05/03/2025.



Registro fotográfico 07/03/2025



Registro fotográfico 08/03/2025.



Registro fotográfico 28/03/2025



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO MSO GAN 3 - ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

INDICADOR		PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)																						OBSERVACIONES
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Bacheo en Afirmado	P																							Se realiza del PR9+250 al PR9+450, del PR9+250 al R9+700, del PR9+450 al PR9+600, del PR12+400 al PR12+450, del PR16+100 al PR16+500, del PR20+800 al PR21+850, del PR22+650 al PR22+700 y del PR23+270 al PR23+300.
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realiza del PR9+250 al PR9+450, del PR9+600 al PR9+800, del PR12+400 al PR12+450 , del PR13+550 al PR13+800, del PR16+970 al PR17+250, del PR17+200 al PR17+550, del PR18+100 al PR18+800, del PR20+850 al PR21+400 y del PR22+650 al
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							Se realiza del PR9+250 al PR9+450, del PR9+600 al PR9+800, del PR12+400 al PR12+450 , del PR13+550 al PR13+800, del PR16+970 al PR17+250, del PR17+200 al PR17+550, del PR18+100 al PR18+800, del PR20+850 al PR21+400 y del PR22+650 al
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							Se realiza del PR13+00 al PR18+050, del PR18+450 al PR20+300 y del PR 20+450 al PR22+250.
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							
	E																							
Limpieza de calzada	P																							
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realiza roceria del PR 8+000 al PR24+000.
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							
	E																							
Arborización (mantenimiento de plantulas)	P																							Se realiza en del PR12+600 al PR12+970
	E																							
Limpieza de señales verticales y defensas metalicas.	P																							
	E																							
Limpieza de postes de referencia	P																							
	E																							
Pintura de mojones y reposición	P																							
	E																							
Recoleccion de basuras	P																							
	E																							
Otros (Arreglo de fallas en la via)	P																							Se realiza del PR19+600, en el PR19+100, en el PR12+600, en el PR11+950 , del PR17+200 al PR17+500, del PR18+350 al PR18+400.
	E																							
Emergencias	P																							
	E																							
Vigilancia y monitoreo	P																							Monitoreo y vigilancia de la via a cargo.
	E																							

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
24/02/2025	1947-2024-0193	Cooperativa de Corazón Putumayo. R.L. Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.	Copia informativa , Capacitación ,mensual N° 09 - Cooperativas.

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
24/03/2025		Cooperativa de Corazón Putumayo. R.L. Servio Tulio	Novedad asociado Corazón Putumayo

		David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.a	
27/03/2005		Cooperativa de Corazón Putumayo. R.L. Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.	Solicitud autorización cambio de personal Corazón Putumayo

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón Putumayo desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destacan, limpieza de cunetas, con el fin de recibir y conducir el agua pluvial debido a temporada invernal donde esta no provoque daños o inundaciones, la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, también se realizó rocería – desmonte manual, limpieza de obras de arte … actividades indispensables que ayudan a mantener , preservar y mejorar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Debido a la ola invernal presentada en el mes de febrero se atendieron emergencias como fallos en la via y retiro de árboles en la vía.

Es importante mencionar que la Cooperativa de trabajadores está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***“ Rutas de acción ante los riesgos públicos en las vías”*** dirigida por parte de la Administración vial grupo 2 en compañía del personal Intendente Jhon Vallejo – POLICÍA NACIONAL, Seccional Gaula.






7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 04 de abril del 2025.

CONSORCIO MSO GAN 3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

,

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 37 del 1/03/2025 al 8/03/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00

FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%

CONTRATO No. 1947 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 7.330.796,81		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 440.879.339,19		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 323.426.182,15	30,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 323.426.182,15	30,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 323.426.182,15	30,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 323.426.182,15	30,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 323.426.182,15	30,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 323.426.182,15	30,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 708125 del 2025-03-25

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025

VALOR FACTURA: $ 37.350.844,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 723.780.614,24	18,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 723.780.614,24	18,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07

PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025

VALOR FACTURA: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,08
Acumulado:	2,24

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 30,55% — Avance o Atraso Físico % 30,55%

Meta Física Ejecutada % 30,55%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (2025)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	21,2 km				30,55%
					Ejec	21,2 km				30,55%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caqueta), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ___	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ___	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	x
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A

AVALUOS APROBADOS: N.A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las actividades de capacitaciones mensuales La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, destaca la labor que realiza la cooperativa en su tramo, principalmente en la recolección de residuos sólidos, mejorando el embellecimiento de la vía y también es primordial para la conservación del medio ambiente y mejarar así la contaminación. Se espera continuar con estas labores

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La Cooperativa atendió en esta semana actividades de mantenimiento rutinario principalmente: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades delegadas por el Administrador vial o en su defecto el director territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 12+400, Bacheo en afirmado



PR 17+540, Se arregla fallo en la vía



PR 9+250, Limpieza de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51568 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 15 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 38 del 9/03/2025 al 15/03/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 7.330.796,81
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 440.879.339,19
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 331.993.400,02	31,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 331.993.400,02	31,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 331.993.400,02	31,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 331.993.400,02	31,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 331.993.400,02	31,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 331.993.400,02	31,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 708125 del 2025-03-25
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 719.635.445,56	18,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 719.635.445,56	18,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURAS: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,97
Acumulado:	2,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,36%
Meta Física Ejecutada % 31,36%
Avance o Atraso Físico % 31,36%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de mantenimiento rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				31,36%
					Ejec	21,2 Km				31,36%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las actividades de capacitaciones mensuales La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, destaca la labor que realiza la cooperativa en su tramo, principalmente en la recolección de residuos sólidos, mejorando el embellecimiento de la vía y también es primordial para la conservación del medio ambiente y mejarar así la contaminación. Se espera continuar con estas labores

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realiza las siguientes actividades: Limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, bacheo en afirmado, limpieza y mantenimiento de puentes y pontones, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 23+300, Limpieza Puente Pajalosa



PR 21+010, Limpieza de desccoles de cunetas



Recorrido Vía 6501 - Inspección y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 38 del 16/03/2025 al 22/03/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 7.330.796,81
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 440.879.339,19
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 340.560.617,89	32,17%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 340.560.617,89	32,17%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 340.560.617,89	32,17%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 340.560.617,89	32,17%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 340.560.617,89	32,17%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 340.560.617,89	32,17%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 708125 del 2025-03-25
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 775.490.276,87	19,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 775.490.276,87	19,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,97
Acumulado:	2,28

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 32,17%
Meta Física Ejecutada % 32,17%
Avance o Atraso Físico % 32,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X		Prog	21,2 Km				32,17%
					Ejec	21, 2 Km				32,17%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las actividades de capacitaciones mensuales La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, destaca la labor que realiza la cooperativa en su tramo, principalmente en la recolección de residuos sólidos, mejorando el embellecimiento de la vía y también es primordial para la conservación del medio ambiente y mejarar así la contaminación. Se espera continuar con estas labores

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La cooperativa realizó con prioridad las siguientes actividades: Rocería y desmonte manual, limpieza de obras de arte (alcantarillas) con sus encoles y descoles, Inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por el administrador vial o director de la Territorial Putumayo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 2+0750, Inicio tramo a cargo



PR 24+0000, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 22+950, Roceria y desmonte manual



PR 19+200,Limpieza de obras de arte



PR18+300 Limpieza de encoles y descoles

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 40 (Numeración consecutiva) del 23/03/2025 al 31/03/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de marzo de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 7.330.796,81
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 440.879.339,19
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 350.351.724,02	33,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 350.351.724,02	33,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 350.351.724,02	33,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 350.351.724,02	33,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 350.351.724,02	33,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 350.351.724,02	33,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 708125 del 2025-03-25
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,66

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 805.038.655,51	20,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 805.038.655,51	20,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 de 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURAS: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,30
Acumulado:	2,30

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33% — Avance o Atraso Físico % 33%
Meta Física Ejecutada % 33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				33,09%
					Ejec	21,2 Km				33,09%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las actividades de capacitaciones mensuales La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, destaca la labor que realiza la cooperativa en su tramo, principalmente en la recolección de residuos sólidos, mejorando el embellecimiento de la vía y también es primordial para la conservación del medio ambiente y mejarar así la contaminación. Se espera continuar con estas labores


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizan las siguientes actividades: Rocería y desmonte manual, limpieza de obras de arte (alcantarillas) con sus encoles y descoles, limpieza de cunetas en tierra, limpieza de calzada, inspección y vigilancia al tramo y/o demás actividades programadas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 14+000, Roceria y desmonte manual



PR 16+100, Bacheo en afirmado



Inspección y vigilancia via 6501

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 1650 DE 2024

ACTA No. 10 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 14
5.1. Correspondencia Enviada 14
5.2. Correspondencia Recibida 14
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
7. ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta un estado regular por lo que se realizó el bacheo del PR 35+430 al PR 36+200, cunetas del PR25+500 – PR37+350, del PR41+300 al PR 41+700, del PR 50+000 al PR 55+600 , rocería y desmonte manual del PR 48+400 al PR 55+600, como atención inicial debido a la ola invernal que presento la zona donde se encuentra la vía, pues se evidenciaron inundaciones, necesidades presentes durante el desarrollo del mantenimiento vial, adicional a ello se realizó, limpieza de desagües debido al estancamiento de agua, limpieza de obras de arte, pues, la visibilidad de la vía se ve afectada por el crecimiento de las ramificaciones de árboles y la recolección de residuos sólidos, también se evidencia la formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, contribuyendo a la mejora y conservación de las condiciones físicas de la carretera.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1650 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 1).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	05 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos

indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
12/03/2025	51+700	51+800	100	35%	10	SOL	100%	3,50	ML/JORN-DÍA
	50+100	50+150	50	40%	10	SOL	100%	2,00	ML/JORN-DÍA
25/03/2025	34+360	35+430	1070	10%	10	SOL	100%	10,70	ML/JORN-DÍA
26/03/2025	35+430	36+200	770	10%	10	SOL	100%	7,70	ML/JORN-DÍA
TOTAL			1990		40		100%	5,98	ML/JORN-DÍA

Registro fotográfico 12/03/2025.





- Limpieza manual de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
3/03/2025	50+000	55+600		X	5.600	11.200	6	SOL	100%	1.867	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
4/03/2025	41+300	41+700		X	400	800	14	LLUVIA	90%	51	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
6/03/2025	25+500	27+000		X	1.500	3.000	8	SOL	100%	375	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
7/03/2025	27+000	29+550		X	2.550	5.100	14	LLUVIA	90%	328	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
8/03/2025	44+600	49+660		X	5.060	10.120	4	LLUVIA	90%	2.277	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
	50+900	51+000		X	100	200	4	SOL	100%	50	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
10/03/2025	52+750	52+850		X	100	200	2	SOL	100%	100	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
12/03/2025	51+700	51+800		X	100	200	4	LLUVIA	90%	45	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de desagües.
	50+100	50+150		X	50	100	4	SOL	100%	25	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
17/05/2025	47+200	48+000		X	800	1.600	11	LLUVIA	90%	131	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
18/03/2025	29+550	30+300		X	750	1.500	10	LLUVIA	90%	135	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
19/03/2025	30+300	32+000		X	1.700	3.400	10	SOL	100%	340	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
20/03/2025	32+000	33+900		X	1.900	3.800	10	SOL	100%	380	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
21/03/2025	33+900	34+360		X	460	920	5	SOL	100%	184	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
25/03/2025	34+360	35+430		X	1.070	2.140	10	SOL	100%	214	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
26/03/2025	35+430	36+200		X	770	1.540	10	SOL	100%	154	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
28/03/2025	36+200	37+350		X	1.150	2.300	10	LLUVIA	90%	207	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
TOTAL						**30.920**	**136**		**96%**	**404**	**ML/JORN-DIA**	

Registro fotográfico 03/03/2025



Registro fotográfico 04/03/2025



Registro fotográfico 06/03/2025.



Registro fotográfico 07/03/2025.



Registro fotográfico 21/03/2025



Registro fotográfico 25/03/2025



Registro fotográfico 26/03/2025.



- Limpieza de obras de arte.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
3/03/2025	49+000	55+600	6.600	10	8	SOL	100%	825,00	ML/JORN-DIA
4/03/2025	34+500	49+000	14.500	25	14	LLUVIA	90%	932,14	ML/JORN-DIA
5/03/2025	24+500	34+500	10.000	27	14	SOL	100%	1,93	ML/JORN-DIA
17/03/2025	RAMAL RIO TAMBOR		3.500	2	3	LLUVIA	90%	1050,00	ML/JORN-DIA
TOTAL			**34.600**	**64**	**39**		**95%**	**702,27**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 03/03/2025



Registro fotográfico 04/03/2025



Registro fotográfico 17/03/2025



- Limpieza de cauces de agua.

FECHA	PR		CANTIDAD M3	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
8/03/2025	29+100	29+154	54	10	SOL	100%	5,4	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cauce de agua en el Puente Guayuyaco, 3 mts cauce arriba y 3 mts cauce abajo
22/03/2025	36+035	36+080	45	14	SOL	100%	3,214285714	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cauce de agua en el Puente Inchiyaco, 3 mts cauce arriba y 3 mts cauce abajo
	32+045	32+049	4	14	SOL	100%	0,257142857	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cauce de agua en el Puente Nabueno, 3 mts cauce arriba y 3 mts cauce abajo
TOTALES			**57,6**	**24**		**100%**	**2,957142857**	**M3/JORN-DIA**	

Registro fotográfico 08/03/2025



Registro fotográfico 22/03/2025



- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
10/03/2025	53+200	55+600	2.400	3,0	3,0	14.400	12	SOL	100%	1200,00	M2/JORN-DIA
11/03/2025	52+000	53+200	1.200	3,0	3,0	7.200	14	LLUVIA	90%	462,86	M2/JORN-DIA
12/03/2025	50+000	52+000	2.000	3,0	3,0	12.000	10	SOL	100%	1200,00	M2/JORN-DIA
13/03/2025	48+400	50+000	1.600	3,0	3,0	9.600	12	SOL	100%	800,00	M2/JORN-DIA
17/03/2025	47+200	INTERSECCIÓN PUENTE TAMBOR		4,0	4,0	0	11	LLUVIA	90%	0,00	M2/JORN-DIA
TOTALES			**7.200**			**43.200**	**59**		**96%**	**732,57**	**M2/JORN-DIA**

Registro fotográfico 10/03/2025



Registro fotográfico 11/03/2025



Registro fotográfico 12/03/2025



Registro fotográfico 13/03/2025



Registro fotográfico 17/03/2025



- Poda de árboles

FECHA	PR		LONG ML	NO. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
06/03/52025	27+000	30+400	3.400	6	LLUVIA	90%	510	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda/cortes de arboles para mejorar visibilidad de via.
			3.400	**6**		**90%**	**510,0000**		

Registro fotográfico 06/03/2025





- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
27/03/2025	24+500	55+600	62.200	14	LLUVIA	90%	3998,57	ML/JORN-DÍA	Se realiza esta actividad por los dos lados de la vía
TOTAL			62.200	14,0			3999		

Registro fotográfico 27/03/2025





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																																RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza del PR 51+700 al PR 51+800, del PR34+360 al PR35+430, del PR 36+430 al PR36+200 y del PR 50+100 al PR50+150.
	E																																			
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			Se realiza del PR 25+500 al PR 34+360, del PR41+300 al PR41+700, del PR44+600 al PR49+660, del PR47+200 al PR48+000, del PR50+000 al PR55+600, del PR50+100 al PR50+150, del PR50+900 al PR51+000,del PR51+700 al PR51+800, del PR52+750 al PR52+850.
	E																																			
Limpieza encoles y descoles	P																																			Se realiza en el PR 24+500 al PR55+600 y del PR41+000 al PR47+200.
	E																																			
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																			
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			Se realiza en el PR24+500 al PR55+600 y del PR41+000 al PR47+200.
	E																																			
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																			
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			Se realiza limpieza del Puente Guascayaco, Puente Guscayaco, Puente Dedoyaco, Ponton Balsita y platanilla, Puente Inchiyaco y Tufan, Puente San Pablo y Puente Nabueno.
	E																																			
Limpieza manual de lecho de río	P																																			
	E																																			
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			Se realiza del limpieza de cauce de los rios Guayuyaco en el PR 29+100, del Rio Inchiyaco en el PR36+035 y en el rio Nabueno en el PR32+045.
	E																																			
Despeje de derrumbes	P																																			
	E																																			
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			Se realiza del PR27+000 al PR37+000,
	E																																			
Limpieza de postes de referencia	P																																			Se realiza del PR 25+000 al PR 55+000.
	E																																			
Rocería y desmonte	P																																			Se realiza roceria del PR48+400 al PR55+600 y en el Ramal Tambor
	E																																		
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			Se realiza poda de arboles del PR27+000 al PR 30+400.
	E																																			
Arborización	P																																			
	E																																			
Jardinería (empradización)	P																																			
	E																																			
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																			
Recolección de basuras	P																																			Se realiza del PR 24+500 al PR 55+600.
	E																																			
Otros	P																																			Se realiza arreglo de fallos en el PR 31+350 y el PR33+950.
	E																																			
Emergencias	P																																			
	E																																			
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 4 recorridos
	E																																			

Observación:

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
24/02/2025	1947-2024-0193	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. R.L. Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.	Copia informativa , Capacitación ,mensual N° 09 - Cooperativas.

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
		Durante este periodo no se tramito ningún tipo de correspondencia	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo como atención inicial, realización y limpieza de cunetas para el desagüe, limpieza de obras de arte, rocería y desmonte manual, limpieza de cauce de agua y recolección de residuos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, actividades necesarias para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Debido a la ola invernal presentada en el mes de marzo se atendieron emergencias como despalizadas de los ríos presentes en la zona, arreglo de fallos en obras de artes.





Es importante mencionar que la Cooperativa Cootranscof está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***" Rutas de acción ante los riesgos públicos en las vías"*** dirigida por el Intendente Jhon Vallejo y la Administración vial grupo2.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 03 de Abril de 2025.

CONSORCIO MSO GAN3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 37 del 1/3/2025 al 8/3/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado marzo de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%

CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 4.658.552,65
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 740.538.073,35
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 529.673.900,02	30,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 529.673.900,02	30,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 529.673.900,02	30,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 529.673.900,02	30,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 529.673.900,02	30,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 529.673.900,02	30,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 720525 del 2025-03-26
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 723.780.614,24	18,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 723.780.614,24	18,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1,42**
Acumulado:	**1,37**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 30,09% Avance o Atraso Físico % 30,09%
Meta Física Ejecutada % 30,09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	36,02 Km				30,09%
Ejec	36,02 Km				30,09%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponibl
Palas	SI	13
Carretillas	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


A través de las diferentes capacitaciones que se vienen desarrollando a lo largo de la ejecución del contrato se ha evidencia el cambio y compromiso de gran parte de la comunidad y de las personas que forman parte de las cooperativas, La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, mira satisfactoriamente estos grandes avances en el área ambiental, y continuará mensualmente realizando actividades de estás características. Mensualmente se programa la recolección de residuos sólidos.

Las actividades realizadas dentro del servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana en el tramo a cargo fueron: Limpieza de obras de arte (alcantarillas) con sus encoles y descoles, Limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, poda de árboles, limpieza de cauces de agua, inspección y vigilancia al tramo a cargo, disponibilidad ante cualquier eventualidad y otras actividades delegadas por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR 55+600, Limpieza de encoles y descoles


PR 27+000, Rpoda y retiro de arboles de la via


PR 29+100- Limpieza de cauce de rio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51556 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11 ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 38 (Numeración consecutiva) del 9/3/2025 al 15/3/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado marzo de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1650 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.790.526.244,00

FECHA DE INICIO: 5-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.790.526.244,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%

CONTRATO No. 1947 de 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 4.658.552,65
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 740.538.073,35
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 543.917.803,36	30,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 543.917.803,36	30,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 543.917.803,36	30,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 543.917.803,36	30,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 543.917.803,36	30,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 543.917.803,36	30,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 720525 del 2025-03-26
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 749.635.445,56	18,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 749.635.445,56	18,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURAS: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,86
Acumulado:	1,38

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 30,90%
Meta Física Ejecutada % 30,90%
Avance o Atraso Físico % 30,90%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				30,9%
					Ejec	36,02 Km				30,9%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las diferentes capacitaciones que se vienen desarrollando a lo largo de la ejecución del contrato se ha evidencia el cambio y compromiso de gran parte de la comunidad y de las personas que forman parte de las cooperativas, La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, mira satisfactoriamente estos grandes avances en el área ambiental, y continuará mensualmente realizando actividades de estás características. Mensualmenta se programa la recolección de residuos sólidos.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas con sus descoles, bacheo en afirmado, relleno en pérdida de banca, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a Cargo)



PR 55+0600, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 55+600, Rocería



PR 51+700, Encoles y descoles



PR 50+100 - Bacheo en afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 39 del 16/3/2025 al 22/3/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado marzo de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 4.658.552,65
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 740.538.073,35
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 558.161.706,69	31,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 558.161.706,69	31,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 558.161.706,69	31,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 558.161.706,69	31,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 558.161.706,69	31,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 558.161.706,69	31,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 720525 del 2025-03-26
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 775.490.276,87	19,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 775.490.276,87	19,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1,86**
Acumulado:	1,39

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 31,71%
Meta Física Ejecutada % 31,71%
Avance o Atraso Físico % 31,71%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia 2025**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				31,71%
					Ejec	36,02 Km				31,71%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO	x	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO	x	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las diferentes capacitaciones que se vienen desarrollando a lo largo de la ejecución del contrato se ha evidencia el cambio y compromiso de gran parte de la comunidad y de las personas que forman parte de las cooperativas, La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, mira satisfactoriamente estos grandes avances en el área ambiental, y continuará mensualmente realizando actividades de estás características. Mensualmenta se programa la recolección de residuos sólidos.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario durante la semana fueron: Limpieza de cuaces de agua, bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, limpieza y mantenimiento de puentes y pontones, recolección de residuos sólidos, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 27+100, Limpieza de puentes



PR 32+000 Limpieza de cunetas



Recorrido via 6501 - Inspeccion y vigilancia

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 40 del 22/3/2025 al 31/3/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado marzo de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 745.196.626
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 4.658.553
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 740.538.073
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 574.440.453,36	32,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 574.440.453,36	32,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 574.440.453,36	32,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 574.440.453,36	32,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 574.440.453,36	32,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 574.440.453,36	32,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 720525 del 2025-03-26
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 805.038.655,51	20,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 805.038.655,51	20,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.531.433,16	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURAS: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,86
Acumulado:	1,40

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 32,64%
Meta Física Ejecutada % 32,64%
Avance o Atraso Físico % 32,64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				32,64%
					Ejec	36,02 Km				32,64%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	____	NO x
	LICENCIA AMBIENTA SI	____	NO x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	____	NO x
	LICENCIA AMBIENTA SI	____	NO x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A x
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____

AVALUOS APROBADOS: ____

PREDIOS ADQUIRIDOS: ____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de las diferentes capacitaciones que se vienen desarrollando a lo largo de la ejecución del contrato se ha evidencia el cambio y compromiso de gran parte de la comunidad y de las personas que forman parte de las cooperativas, La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, mira satisfactoriamente estos grandes avances en el área ambiental, y continuará mensualmente realizando actividades de estás características. Mensualmenta se programa la recolección de residuos sólidos.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que se realizan en esta semana son: limpieza de cunetas en tierra, descoles de cunetas, limpieza de cauces de agua, limpieza de obras de arte con sus encoles y descoles, limpieza de calzada, limpieza de mojones, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, recoleccción de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo, las demás actividades de mantenimiento rutinario se encuentan en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, inicio de tramo a cargo

PR 55+0600, fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 33+400 - Limpieza de puentes



PR 24+500 al PR 55+600 Recolección de basura



Inspección y vigilancia via 6501

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3757 DE 2024

ACTA No. 6 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA, NIT. 891224635-1. R/L PALERMO BENIGNO GUACALES CABRERA CC. No. 18.123.127 DE MOCOA**

MOCOA, ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 14
5.1. Correspondencia Enviada 14
5.2. Correspondencia Recibida 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
7. ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Tebaida C.T.A. durante el mes de Marzo de 2025, así mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida, tiene a cargo las vías 4502 (Santa Ana – Mocoa), sector Ye Urcusique (PR 60+0300) – Mocoa (77+1000), con una longitud de 17,89 Km, de los cuales 6,878 Km sector no pavimentado y 11,006 Km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), la vía 4503 (Mocoa – Pitalito) sector Paso Nacional por Mocoa (PR 0+0000 – PR 1+0600), con una longitud de 1,645 km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), existe doble calzada de 0,989 km, comúnmente llamada “Avenida Colombia”; Carretera Perimetral de Mocoa, con una longitud de 2,3 km pavimentado (hidráulico), para una longitud total de 21,835 Km.

El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en un área que cubre tanto zona urbana como rural de Mocoa, con conexiones hacia el centro de país por la vía 4503 Mocoa – Pitalito, con conexiones hacia Villagarzón por la vía 4502 Santa Ana - Mocoa y hacia Pasto (Nariño) empalmando con la vía 1003 La Piscicultura – El Pepino.

2.2. Estado actual de la vía

En la vía 4502, el estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro en el sector comprendido del PR 60+300 - PR61+600, PR63+000 – PR63+300, del PR60+300 al PR63+400, del PR 61+700 al PR64+000 y del PR63+400 al PR67+000 este mal estado se da principalmente por condiciones climáticas variables dentro del departamento del

Putumayo por lo cual se realizó bacheo como atención inicial. En la vía 4503 Mocoa - Pitalito, el estado de la superficie vial el cual es pavimentado es de regular estado, aunque se han intervenido sectores con mezcla asfáltica tipo MCD19 caliente. La Carretera Perimetral está en buen estado, aunque la necesidad de rocería es evidente.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3757 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 3.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida CTA - NIT. 891224635-1
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Palermo Benigno Guacales Cabrera. C.C. No. 18.123.127 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Octubre de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintitrés (23) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311 486 1583 (sólo llamadas) – 310 216 7968
Domicilio Contratista:	Vereda La Tebaida, Mocoa - Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

VÍA 4502 SANTA ANA – MOCOA

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	AREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
3/03/2025	60+300	61+600	1.300	30%	390	2	SOL	100%	195	ML/JORN-DÍA
4/03/2025	61+700	64+000	2.300	45%	1.035	3	SOL	100%	345	ML/JORN-DÍA
10/03/2025	60+300	63+000	2.700	30%	810	2	SOL	100%	405	ML/JORN-DÍA
27/03/2025	60+300	63+400	3.100	30%	930	8	SOL	100%	116,25	ML/JORN-DÍA
28/03/2025	63+400	67+000	3.600	35%	1.260	8	LLUVIA	90%	141,75	ML/JORN-DÍA
TOTAL					**4.425,00**	**23**		**98%**	**240,600**	**ML/JORN-DÍA**

. Registro fotográfico 04/03/2025



Registro fotográfico 27/03/2025.



Registro fotográfico 28/03/2025



- Limpieza de cunetas.

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
13/03/2025	68+400	69+300	X		900	1800	3	SOL	100%	600,00	ML/JORN-DÍA	
15/03/2025	67+400	68+450	X		1050	2100	6	LLUVIA	90%	315,00	ML/JORN-DÍA	Se retiran rocas y piedras
	67+750	68+000	X		250	500	2	LLUVIA	90%	225,00	ML/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de cunetas - barrido material vegetal después de la rocería
17/03/2025	66+950	67+600	X		650	1300	8	LLUVIA	90%	146,25	ML/JORN-DÍA	
26/03/2025	73+000	73+800	X		800	1600	4	SOL	100%	400,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**7300**	**23**		**94%**	**337,250**	**ML/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 13/03/2025



Registro fotográfico 15/03/2025



Registro fotográfico 17/03/2025.



Registro fotográfico 26/03/2025.



- Limpieza de obras de arte

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
3/03/2025	60+300		2	2	LLUVIA	90%	0,90	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descoles y un muro
26/03/2025	73+000	73+400	4	4	SOL	100%	1,00	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 4 alcantarillas con sus encoles y descoles
TOTAL			**6**	**6**		**95%**	**0,95**	**UND/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 03/03/2025.



Registro fotográfico 26/03/2025.



- Mantenimiento de Pontones y Puentes

FECHA	PR		UNIDAD	NOMBRE PUENTE/PONTÓN	No.HOMBRE	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
25/03/2025	74+150	74+168	1	Puente Rumiyaco 1	5	SOL	100%	0,20	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza y pintura de las barandas del puente
26/03/2025	74+200	74+238	1	Puente Rumiyaco 2	4	SOL	100%	0,25	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza y pintura de las barandas del puente
TOTAL			**2**		**9**		**100%**	**0,2250**	**UND/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 25/03/2025



Registro fotográfico 26/03/2025



- Rocería y desmonte Manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
6/03/2025	76+150	77+900	1.750	2,5	2,5	8.750	8	SOL	100%	1093,75	M2/JORN-DÍA
7/03/2025	75+000	76+150	1.150	3	3	6.900	7	SOL	100%	985,71	M2/JORN-DÍA
10/03/2025	73+000	75+000	2.000	3,5	3,5	14.000	6	SOL	100%	2333,33	M2/JORN-DÍA
11/03/2025	71+000	73+000	2.000	3,5	3,5	14.000	8	LLUVIA	90%	1575,00	M2/JORN-DÍA
12/03/2025	69+000	71+000	2.000	3,5	3,5	14.000	8	SOL	100%	1750,00	M2/JORN-DÍA
13/03/2025	68+000	69+000	1.000	3	3	6.000	3	SOL	100%	2000,00	M2/JORN-DÍA
15/03/2025	67+750	68+000	250	2,5	2,5	1.250	2	LLUVIA	90%	562,50	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**10.150**			**64.900**	**42**		**97%**	**1471,471**	**M2/JORN-DÍA**

Registro fotográfico 07/03/2025



Registro fotográfico 10/03/2025



Registro fotográfico 13/03/2025



Registro fotográfico 15/03/2025



- Obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
18/03/2025	65+950	67+700	1.750	6	SOL	100%	291,67	ML/JORN-DÍA	Apoyo en la conformación de la vía y cunetas se quita piedras; 2 socios realizaron labores de reguladores de tráfico
19/03/2025	64+400	65+950	1.550	6	SOL	100%	258,33	ML/JORN-DÍA	Apoyo en la conformación de la vía y cunetas se quita piedras; 2 socios realizaron labores de reguladores de tráfico
20/03/2025	63+050	64+400	1.350	6	SOL	100%	225,00	ML/JORN-DÍA	Apoyo en la conformación de la vía y cunetas se quita piedras; 2 socios realizaron labores de reguladores de tráfico
21/03/2025	61+700	63+050	1.350	6	LLUVIA	90%	202,50	ML/JORN-DÍA	Apoyo en la conformación de la vía y cunetas se quita piedras; 2 socios realizaron labores de reguladores de tráfico
22/03/2025	60+300	61+700	1.400	6	LLUVIA	90%	210,00	ML/JORN-DÍA	Apoyo en la conformación de la vía y cunetas se quita piedras; 2 socios realizaron labores de reguladores de tráfico
TOTAL			**7.400**	**30**		**96%**	**237,50**	**ML/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 18/03/2025



Registro fotográfico 20/03/2025



Registro fotográfico 21/03/2025



Registro fotográfico 22/03/2025



- Recolección de residuos sólidos

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
31/03/2025	72+300	75+300	3.000	8	SOL	100%	375	ML/JORN-DÍA	S e realiza a los 2 lados de la vía
TOTALES			**3.000**	**8**		**100%**	**375**	**ML/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 31/03/2025



VÍA 4503 AV COLOMBIA – MOCOA

- Rocería y desmonte Manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
4/03/2025	1+380	1+600	220	3	0,5	770	5	SOL	100%	154,0	M2/JORN-DÍA
5/03/2025	0+	1+380	1.380	1	1	2.760	8	SOL	100%	345,0	M2/JORN-DÍA
TOTAL				**4**	**1,5**	**3.530**	**13**		**100%**	**249,50**	**M2/JORN-DÍA**

Registro fotográfico 04/03/2025



Registro fotográfico 05/03/2025



- Poda de árboles.

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
5/03/2025	0+450	1+100	650	50	8	SOL	100%	6,25	UND/JORN-DÍA	

Registro fotográfico 05/03/2025



VÍA PERIMETRAL

- Recolección de residuos sólidos

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
31/03/2025	0+	2+300	2.300	8	SOL	100%	287,5	ML/JORN-DÍA	Se realiza a los 2 lados de la vía

Registro fotográfico 31/03/2025



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LA TEBAIDA
PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

INDICADOR		4502																			4503		PERIMETRAL			OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	1	2	1	2	3	
Bacheo en Afirmado	P																									Se realiza del PR60+300 al PR 61+600, del PR60+300 al PR63+000, del PR60+300 al PR63+400 , del PR61+700 al PR64+000 y del PR 63+400 al PR 67+000.
	E																									
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																									Se realiza del PR 66+950 al PR67+600, del PR67+400 al PR68+450, del PR67+750 al PR68+000, del PR68+400 al PR69+300 y del PR73+000 al PR73+800.
	E																									
Limpieza encoles y descoles	P																									Se reliza en el PR 60+300 y del PR73+000 hasta el PR 73+400.
	E																									
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																									
	E																									
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																									Se reliza en el PR 60+300 y del PR73+000 hasta el PR 73+400.
	E																									
Limpieza de pequeñas obras	P																									
	E																									
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																									Se realiza limpieza y pintura de las barandas del puente Rumiyaco 1 y el puente Rumiyaco 2
	E																									
Limpieza manual de lecho de río	P																									
	E																									
Limpieza manual de cauce de aguas	P																									
	E																									
Despeje de derrumbes	P																									
	E																									
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																									
	E																									
Limpieza de postes de referencia	P																									
	E																									
Rocería y desmonte	P																									Se realiza en la via 4502 del PR 67+750 al PR77+600, en la via 4503 se realiza del PR1+380 al PR1+600.
	E																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																									Se realiza en la via 4503 del PR0+450 al PR1+100
	E																									
Arborización	P																									
	E																									
Jardinería (empradización)	P																									
	E																									
Pintura de mojones y reposición	P																									
	E																									
Recolección de basuras	P																									Se realiza en la via 4502 del PR 72+300 al PR75+300, PERIMETRAL se realiza del PR0+000 al PR 2+300.
	E																									
Otros	P																									Se realizan actividades - bras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinads por el administrador vial.
	E																									
Emergencias	P																									
	E																									
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																									Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 4 recorridos
	E																									

Observación:

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
24/02/2025	1947-2024-0193	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida. R.L. Palermo Benigno Guacales Cabrera. C.C. No. 18.123.127 de Mocoa – Putumayo.	Copia informativa , Capacitación ,mensual N° 09 - Cooperativas.
07/03/2025	1947-2024-0202	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida. R.L. Palermo Benigno Guacales Cabrera. C.C. No. 18.123.127 de Mocoa – Putumayo.	Llamado de atención – Uso incompleto de EPP

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
17/03/2025		Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida. R.L. Palermo Benigno Guacales Cabrera. C.C. No. 18.123.127 de Mocoa – Putumayo.	Respuesta al oficio CTO 1947-2024-202 - Llamado de atención uso Epp

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados La tebaida C.T.A desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, pues se presentan baches continuos de severidad alta en la vía 4502, por lo cual es necesario la atención de este tramo con actividad de mayor duración, para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. También se realizó limpieza de cunetas, limpieza de obras de arte con sus respectivos encoles y descoles, al igual que la recolección de residuos sólidos contribuyendo a la mejora de las condiciones de la vía.

La cooperativa La Tebaida está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***“ Rutas de acción ante los riesgos públicos en las vías”*** dirigida por el Intendente Jhon Vallejo y la Administración vial grupo 2.





7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 03 de Abril de 2025.

CONSORCIO MSO GAN3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 21 (Numeración consecutiva) del 1/3/2025 al 8/3/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00

FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)

CONTRATO No. 1947 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 36.270.859,77	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 372.245.522,23	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 169.679.000,02	21,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 169.679.000,02	21,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 169.679.000,02	21,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 169.679.000,02	21,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169.679.000,02	21,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 169.679.000,02	21,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 748625 de 2025-03-31
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 723.780.614,24	18,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 723.780.614,24	18,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	3,07
Acumulado:	4,27

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

FECHA: 8 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 21,83%
Meta Física Ejecutada %: 21,83%
Avance o Atraso Físico %: 21,83%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	17,89 km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	21,83%
					Ejec	17,89 km	1,645 km		21,835 Km	21,83%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se continúan programando recolección de residuos sólidos en las vías a cargo de la cooperativa, siembras de plántulas en zona de derecho de vía, además se continúa con el plan de organizar y articular capacitaciones con las entidades encargadas de la conservación del medio ambiente (principalmente Corpoamazonía). La Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 mira de manera satisfactoria todas estas actividades en pro del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario la Cooperativa realizó: Rocería y desmonte manual, limpieza de obras de arte (alcantarillas, muros), bacheo en afirmado, poda y corte de árboles, inspección y vigilancia a las vías a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia de las Vias a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VIA PERIMETRAL- Jardineria



VIA 4503 - Inspección y vigilancia.



4502 - Roceria y desmonte manual

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 22 del 9/3/2025 al 15/3/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3757 de 2024
FECHA DE INICIO: 1-oct-24
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026

VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00
$ -
$ -
$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)
CONTRATO No. 1947 DE 2024
FECHA DE INICIO: 4/7/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 36.270.859,77
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 372.245.522,23
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 177.487.500,03	22,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 177.487.500,03	22,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 177.487.500,03	22,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177.487.500,03	22,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.487.500,03	22,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 177.487.500,03	22,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 748625 del 2025-03-31
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 739.253.397,48	18,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 739.253.397,48	18,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURAS: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	3,07
Acumulado:	4,17

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,83%
Meta Física Ejecutada % 22,83%
Avance o Atraso Físico % 22,83%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,3 Km)	21,835 Km	22,83%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	22,83%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se continúan programando recolección de residuos sólidos en las vías a cargo de la cooperativa, siembras de plántulas en zona de derecho de vía, además se continúa con el plan de organizar y articular capacitaciones con las entidades encargadas de la conservación del medio ambiente (principalmente Corpoamazonia). La Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 mira de manera satisfactoria todas estas actividades en pro del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario la cooperativa realizó: Rocería y desmonte manual, bacheo en afirmado, limpieza de cunetas revestidas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador Vial, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades solicitada por la Administración de Mantenimiento Vial y/o Director Territorial. Se informa que las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia a las Vías a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502 - PR 73+000, Rocería y desmonte manual



4502 - Limpieza de cunetas revestidas



4502 - PR 63+100 , Retiro de piedras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 23 (Numeración consecutiva) del 16/3/2025 al 22/3/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 36.270.859,77
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 372.245.522,23
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.296.000,03	23,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.296.000,03	23,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 185.296.000,03	23,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 185.296.000,03	23,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185.296.000,03	23,84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 185.296.000,03	23,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 748625 del 2025-03-31
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 775.490.276,87	19,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 775.490.276,87	19,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**3,07**
Acumulado:	4,19

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 23,84%
Meta Física Ejecutada %: 23,84%
Avance o Atraso Físico %: 23,84%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (3)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	23,84%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	23,84%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obrero en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se continúan programando recolección de residuos sólidos en las vías a cargo de la cooperativa, siembras de plántulas en zona de derecho de vía, además se continúa con el plan de organizar y articular capacitaciones con las entidades encargadas de la conservación del medio ambiente (principalmente Corpoamazonía). La Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 mira de manera satisfactoria todas estas actividades en pro del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario de vías la cooperativa realizó: Limpieza de cunetas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades descrita por la Administración de Mantenimiento Vial o Director Territorial. Los demás indicadores se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye monitoreo y vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502 - PR 67+600, Limpieza de cuenta revestidas



Via 4502 - Inspección y vigilancia



4503 - PR 65+950, Trabajo con motoniveladora

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 24 (Numeración consecutiva) del 23/3/2025 al 31/3/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (marzo de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA			INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00	CONTRATO No.	1947 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 36.270.859,77
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 372.245.522,23
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 805.038.655,51	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 578.810.916,49	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 194.220.000,03	24,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.220.000,03	24,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 194.220.000,03	24,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 194.220.000,03	24,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 194.220.000,03	24,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 194.220.000,03	24,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 748625 del 2025-03-31
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,83

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 805.038.655,51	20,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 805.038.655,51	20,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.709.146,15	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 586725 del 2025-03-07
PERIODO FACTURADO: 1 al 28 de febrero de 2025
VALOR FACTURAS: $ 90.042.323,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**3,29**
Acumulado:	**4,14**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 24,99% Avance o Atraso Físico % 24,99%
Meta Física Ejecutada % 24,99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 km	1,645 Km	PERIMETRAL MOCOA 2,3 Km)	21,835 Km	25,0%
					Ejec	17,89 km	1,645 Km		21,835 Km	25,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, Señale "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (n): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se continúan programando recolección de residuos sólidos en las vías a cargo de la cooperativa, siembras de plántulas en zona de derecho de vía, además se continúa con el plan de organizar y articular capacitaciones con las entidades encargadas de la conservación del medio ambiente (principalmente Corpoamazonía). La Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 mira de manera satisfactoria todas estas actividades en pro del medio ambiente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades realizadas esta semana fueron: Mantenimiento de puentes y pontones, parcheo con suelo cemento, limpieza de cunetas revestidas, limpieza de obras de arte (alcantarilla), bachoe en afirmado, recolección de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo y demás actividades asignadas por el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. El resto de las actividades contractuales se encuentran en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via 4502 - PR74+300 , Pintura puente Rumiyaco



Via 4502 - PR 60+300, Bacheo en afirmado



Via 4503 - Inspección y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.