Fecha 2025-03-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMERICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARISTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Factibilidad y diseños puentes Vehiculares Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá

CONTRATO No. IDU-531-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Fernanda Lopez Alarcon - Apoyo Principal, Deyanira Diaz Gomez - Apoyo Principal, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo, Judith Rocio Duque Vargas - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	98.31%
% EJECUTADO	93.02%
% VARIACIÓN	-5.29%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ARDANUY IVICSA 2
Contrato No.	IDU-529-2022
Valor Inicial	$ 5.360.716.411,00
Total Contrato	$ 5.701.532.751,00
Valor Pagado	$ 3.540.534.425,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	570 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25
Fecha de Terminación Actual	2025-03-07
No. Empleos generados	43

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Contrato No.	IDU-531-2022
Valor Inicial	$ 1.394.155.705,00
Total Contrato	$ 1.664.610.099,00
Valor Pagado	$ 1.097.536.616,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	600 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25
Fecha de Terminación Actual	2025-05-08
No. Empleos generados	27

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Contrato No.	IDU-531-2022
Valor Inicial	$ 1.394.155.705,00
Total Contrato	$ 1.664.610.099,00
Valor Pagado	$ 1.097.536.616,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	600 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25

Fecha de Terminación Actual	2025-05-08
No. Empleos generados	27

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	100,00	$ 2.023.396.399,00	$ 2.023.396.399,00
Estudios y Diseños	46,93	43,90	$ 1.723.380.909,00	$ 1.612.152.303,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (RAI)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría vial - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tránsito y transporte - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo y espacio público - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes de acueducto y alcantarillado - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes secas - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños estructurales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geotecnia - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios ambientales - SST - Forestal - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios sociales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños tránsito y transporte	100.0	94.49	-5.51	
Estudios y diseño urbanismo y espacio público	100.0	77.23	-22.77	
Estudios y diseños redes de acueducto y alcantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños redes secas	100.0	77.5	-22.5	Aprobado
Estudios y diseños estructurales	100.0	88.52	-11.48	
Estudios y diseños geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños de pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños ambientales - sst - forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios sociales	100.0	98.92	-1.08	
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación.	100.0	78.0	-22.0	