SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
JEFE UNIDAD EJECUTORA: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS
TITULAR GRUPO INTERNO:
GRUPO GERENCIA SUR OCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
Periodo:	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 5458 19 de noviembre de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 6002 (PR 00+000 al PR 104+000), Sector Quibdó – La Mansa y ruta 6003 (PR 00+000 al PR 44+000), Sector La Mansa – Peñalisa, en los departamentos de Antioquia y Chocó.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10,173 km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	4303 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN -QUIBDÓ.	NIT:	901887085-0
INTEGRANTES:	EXPLANAN S.A.S, con NIT. 890.910.591-5, participación 90%. ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.704.775-1, participación 10%.		

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		
FECHA DE INICIO:	21/11/2024	No. de Oficio 2024S-VBOG-087395	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SMCN
VALOR INICIAL:	$ 153.399.331.758		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 150.802.630.157,69		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PLAZO TOTAL :	21,30 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1125924	2024	11	C-2401-0600-72	$600.000.000,00	$600.000.000,00	0
1125924	2025	21	C-2401-0600-72	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	$3.298.399,69
TOTAL				**$2.600.000.000,00**	**$2.596.701.600,31**	**$3.298.399,69**

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado del anticipo	Valor Facturado
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2-DICIEMBRE	$ 1,591,046,374.00	$11,626,877.35		

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, para el periodo noviembre reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	116.376.148.907,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.672.109.400,00	2,30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.596.701.600,31	2,23
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	2.596.701.600,31	2,23

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 2,30
Meta física ejecutada %: 2,23

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/11/2024	-	

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _21/11_/2024___
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO-MULTAS CLAUSULA PENAL.	15.339.933.176,00	**M-100247569**	13/11/2024	LIQUIDACION
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	30.679.886.352,00	**M-100247569**	13/11/2024	LIQUIDACIÓN
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES.	30.679.866.352,00	**M-100247569**	13/11/2024	31/07/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	44.306.322.273,00	**M-100247569**	31/07/2026	31/07/2031
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.800.000.000,00	**M-100247569**	31/07/2026	31/07/2031

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Amparo básico-Predios, Labores y Operaciones	7.669.966.588	**M-100060264**	13/11/2024	31/07/2026

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCO_4312.24-2024.E058	20/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-034-24 con asunto “Solicitud de aprobación de ingreso de personal y Vehículo.
CCO_4312.24-2024.E015	03/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Aprobación hojas de vida personal Contrato de Obra No.4303 de 2024
CCO_4312.24-2024.E016	06/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Fuentes de Materiales para el Proyecto
CCO_4312.24-2024.E017	06/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Solicitud de documentos apéndice ambiental *“Fuentes de Materiales”*
CCO_4312.24-2024.E018	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Solicitud autorización ingreso personal
CCO_4312.24-2024.E019	06/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programa de Inversiones

CCO_4312.24-2024.E020	10/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-009-24 con asunto "*Respuesta a comunicación CCO_4312.24-2024.E009 de fecha 29 de noviembre de 2024 y cuyo asunto es la Entrega de Documentación inicio de ejecución contrato de obra No. 4303 de 2024".*
CCO_4312.24-2024 E021	09/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Contrato de Obra 4303 de 2024 – Seguridad Vial.
CCO_4312.24-2024.E022	10/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Aclaración de información relacionada con la *"Gestión Social y Ambiental".*
CCO_4312.24-2024.E023	10/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Solicitud de Actas de vecindad inicio en el PR 73 + 350 hasta el PR 72+945
CCO_4312.24-2024.E024	10/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Contrato de Obra 4303 de 2024 – K42+500_R6002 Obligaciones contractuales
CCO_4312.24-2024 E026	11/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Observaciones al Plan de Manejo de Tránsito – PMT
CCO_4312.24-2024.E027	11/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Solicitud de información *"Manejo y Documentación de Zonas de Deposito".*
CCO_4312.24-2024.E028	11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Radicación Informe de Interventoría No. 1 del periodo 21 al 30 de noviembre de 2024
CCO_4312.24-2024.E029	12/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Demarcación vial.
CCO_4312.24-2024.E030	12/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Plan de Trabajo y Acción – Fin de Año

CCO_4312.24-2024.E031	13/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-004-24 con asunto "*Respuesta a comunicación CCO_4312.24-2024.E031 de fecha 3 de diciembre de 2024 y cuyo asunto es Solicitud de aprobación de ingreso de personal contrato de obra No. 4303 de 2024".*
CCO_4312.24-2024.E032	13/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-005-24 con asunto "*Respuesta a comunicación CCO_4312.24-2024.E032 de fecha 03 de diciembre de 2024 y cuyo asunto es Solicitud de aprobación de ingreso de equipos y maquinaria contrato de obra No. 4303 de 2024".*
CCO_4312.24-2024.E033	13/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-006-24 con asunto "*Respuesta a comunicación CCO_4312.24-2024.E033 de fecha 04 de diciembre de 2024 y cuyo asunto es Solicitud de aprobación de ingreso de personal contrato de obra No. 4303 de 2024".*
CCO_4312.24-2024.E034	13/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-007-24 con asunto "*Respuesta a comunicación CCO_4312.24-2024.E034 de fecha 05 de diciembre de 2024 y cuyo asunto es Solicitud de aprobación de ingreso de personal contrato de obra No. 4303 de 2024".*
CCO_4312.24-2024.E035	21/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Solicitud de presencia de la Profesional Ambienta
CCO_4312.24-2024.E036	21/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Solicitud de información "Aprovechamiento forestal y tramites ambientales PR34+841"

CCO_4312.24-2024.E037	15/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Atención de emergencia presentadas en el Corredor Medellín – Quibdó
CCO_4312.24-2024.E058	20/12/2024	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	Repuesta al comunicado O-171-QUI-034-24 con asunto "*Solicitud de aprobación de ingreso de personal y Vehículo.".*

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4312 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL, integrado por:	NIT:	901885474-3
INTEGRANTES:	ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO (40%). IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA (50%). SAINPRO INGENIERIA S.A.S (10%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLÍN – QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		

FECHA DE INICIO:	21/11/2024		SIGLA UNIDAD EJECUTORA SMCN
VALOR INICIAL:	$ 14.800.000.000 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 14.408.742.323		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	20.30 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PLAZO TOTAL;	20.30 meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1129124	2024	11	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	200.000.000,00		
1129124	2024	11	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	600.000.000,00	318.929.034,00	408.742.323,00
TOTAL					318.929.034,00	408.742.323,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No 2	268,007,592.00	50,921,442.00		

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventoría No.2 de fecha 21 de febrero de 2025, para el periodo Diciembre el contrato reporta un avance ejecutado acumulado de $ 2.596.701.600,31 que equivale a 2.23% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 391.257.677 2,64%
Total, inversión ejecutada: $ 391.257.677 2,64%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.480.000.000	65-44-101234662	13/11/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	$ 1.518.589.200	65-44-101234662	13/11/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 2.960.000.000	65-44-101234662	13/11/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 4.440.000.000	65-44-101234662	31/07/2026	31/07/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _21_/11_/2024__
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se presentaron inconvenientes durante el periodo de referencia

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
N/A

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
N/A

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras.
- Analizar el cumplimiento del plan de trabajo y los hitos establecidos.
- Supervisión financiera; verificar los pagos en relación con los avances ejecutados.

- Asegurar que se tomen acciones correctivas si es necesario.
- Revisar si se cumplen los estándares de seguridad, ambientales y administrativos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,

JANNIER SALAS QUEJADA
C.C. No. 8.439.515
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA