SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
Ingeniero,
RAÚL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra No. LP-001-2022, LP-002-2022, LP-006-2021, 2022-05-04-001, 20221220-001, 2022-04-25-001, LP-003-2022, LP-005-2022 de 2022.
Periodo:	Del 1 del mes de mayo al 31 del mes de mayo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución no.2864 de 04 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (CANDELARIA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA CONDUCE A EL BLANCO-CANDELARIA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,0 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022	NIT:	901.575.273-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTERCON M&R S.A.S. 95% - CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S 5%		
OBJETO:	MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA,		

	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	Seis (06) de octubre de 2022	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.739.431.421,80		
VALOR ADICIONES:	$60.568.670,20		
ADICIÓN 1:	$60.568.670,20		
VALOR ACTUAL:	$ 1.800.000.092,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	No1. Del 30-12-2022, Para completar el plazo contractual inicial de 4 meses.		
PRÓRROGA 2:	5 de junio de 2023, Adición en tiempo para suplir el que conllevó los ajustes de los estudios y diseños.		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 16 de agosto del 2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de octubre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de diciembre 2023		

CONVENIO NO.	1740 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CANDELARIA	NIT:	800.094.466-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	9/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2021
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$1.739.431.421,80	$1.586.579.064,60	$ 152.852.357,20
TOTAL						

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
931521	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.800.000.000	$1.800.000.000	
TOTAL						

1.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

			DEL ANTICIPO	
ACTA 1	$ 922.670.886,03	$ 6.792.230	N/A	$ 929.463.116,50
ACTA 2	$ 652.313.946,94	$ 4.802.001	N/A	$ 657.115.948,10
TOTAL	$ 1.574.984.832,97	$ 11.594.232		$ 1.586.579.064,60

1.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.768.618.529,65	**98,26%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.768.618.529,65	**98,26%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.733.331.789,30	**96,30%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 30.668.210,70	**1,70%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.764.000.000,00	**98%**

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	Renuncia
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 98%

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/06/2023	1

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
8/05/2023	1	Aprobado
27/06/2023	2	Aprobado

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2022	1	PRORROGA	Aprobado
2/03/2022	2	PRORROGA	Aprobado

23/06/2023	3	PRORROGA	Aprobado
15/08/2023	4	PRORROGA	Aprobado
15/08/2023	5	ADICIÓN	Aprobado

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
5/10/2022	1	PRORROGA	Aprobado

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/06/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 173.943.142,18	CV-84-44-1011156456	6/10/2022	1/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 695.772.568,36	CV-84-44-1011156456	6/10/2022	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 347.886.284,36	CV-84-44-1011156456	6/10/2022	28/04/2023
Estabilidad de la Obra	$ 521.829.426,54	CV-84-44-1011156456	5 años a partir del acta de terminación	

Calidad	$ 521.829.426,54	CV-84-44-1011156456	5/02/2023	5/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 348.000.000,00	CV- 85-40-1010520259	6/10/2022	30/10/2023

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-CAN-053-24	20/05/2024	ALCALDIA	Municipio 1. Candelaria – Solicitud de Extracto Bancario.
U232-CAN-054-24	21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Municipio 1. Candelaria: Solicitud de documentos. liquidación del contrato de obra LP-001-2022

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (LURUACO)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LURUACO- MATEO- BARRIGON.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,5 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL ATLANTICO 2022	NIT:	901.606.670-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTEGRANTES: • CONSTRUCTORA CCC S.A Nit No. 900.103.726-6 Representante legal: GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO C.C No. 13.458.485 • ONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S Nit No. 900.415.677-2 Representante legal: RICARDO MAURICIO ASHTON IZQUIERO		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LURUACO- MATEO- BARRIGON, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – SEGUNDA ETAPA.		
FECHA DE INICIO:	Siete (07) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 1.798.775.072,80		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	OCHOCIENTOS UN MILLONES ($ 801.000.000) MONEDA CORRIENTE		
VALOR ACTUAL:	$ 2.599.775.072,80		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	No1. 30-12-2022 para dar cumplimiento al plazo contractual aprobado
PRÓRROGA 2:	Hasta el 11 julio de 2023
PRÓRROGA 3:	19 de diciembre de 2023 (1 Mes y 23 días)
PRÓRROGA 4:	20 de mayo de 2024
SUSPENSIÓN 1:	10 de abril de 2023 (106 días)
REINICIO 1:	25 de julio de 2023
SUSPENSIÓN 2:	07 de marzo 2024 (45 días)
REINICIO 2:	22 de abril 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 de julio de 2024

CONVENIO NO.	2071 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLANTICO	NIT:	8901030034
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	16/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20220824001	2022	98/99		$1.798.775.072,80	$ 1.620.117.904,95	$ 178.657.167,85
TOTAL						

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
993121	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	475.000.000,00	475.000.000,00	
481622	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.235.000.000,00	$1.235.000.000,00	
TOTAL						

2.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 970.263.411,36	$ 7.142.582	$ 390.962.397,45	$ 586.443.596
ACTA N°2	$ 638.015.170,44	$ 4.696.741	$ 328.547.631,67	$ 314.164.279,66

2.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.599.775.072,80	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.384.773.674,28	**91,73%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.339.797.565,52	**90,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$2.339.797.565,52	**90,00%**

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 719.510.029,12
Amortizado	$ 719.510.029,12
Saldo	$ 0,00

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 91,73%
Meta física ejecutada %: 90,00%

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/07/2023	1
10/11/2023	2

2.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
6/06/2023	1	Aprobado
26/07/2023	2	Aprobado
10/11/2023	3	Aprobado

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
10/04/2023	1	N/A	10/04/2023 – 25/07/2023	25/07/2023
7/03/2024	2		7/03/2024 – 22/04/2024	22/04/2024

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	Aprobado
N/A	N/A	PRORROGA	Aprobado
N/A	N/A	PRORROGA	Aprobado
N/A	N/A	ADICIÓN	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 4/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 179.877.507,28	CV-4000424834	7/10/2022	7/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 719.510.028,80	CV-4000424834	7/10/2022	7/05/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 359.755.014,40	CV-400042483 4	7/10/2022	7/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 539.632.521,60	CV-400042483 4	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo.	
Calidad	$ 539.632.521,60	CV-400042483 4	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo.	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	CV-400042483 4	7/10/2022	7/11/2023

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-LUR-049-24	21/05/2024	AMETH JUAN HANNA	Municipio 2. Luruaco – Solicitud de Extracto Bancario.

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PALMAR)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA LOS MANGUITOS, QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA CONDUCE A EL BLANCO-PALMAR DE VARELA.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TERCIARIA PALMAR	NIT:	901583698-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCEARIA LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	Seis (06) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 1.799.846.777,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.799.846.777,20		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	No1. 30-12-2022 para dar cumplimiento al plazo contractual aprobado.		
PRÓRROGA 2:	N°2 Hasta el 06 de junio 2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 05 de octubre de 2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 19 de noviembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 de noviembre de 2023		

CONVENIO NO.	1744 DE 2021

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PALMAR - ATLANTICO	NIT:	800.094.449-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	9/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre del 2022		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.765.254.936,00	$ 1.331.420.410,28	$ 468.426.366,92
TOTAL						

3.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
932621	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
TOTAL						

3.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 458.931.265,37	$ 3.378.417	$ 231.154.841,14	$ 462.309.682,37
ACTA N°2	$ 397.756.283,06	$ 2.928.078	$ 200.342.180,54	$ 400.684.361,06
ACTA N°3	$ 840.671.799,81	$ 6.188.595	$ 468.426.366,92	$ 846.860.395,00
ACTA FINAL	$ 89.334.702,88	$ 657.636,32	$0,00	$ 89.992.339,20

3.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.765.254.936,00	98,07%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.765.254.936,00	98,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.765.254.936,00	98,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 34.745.064,00	1,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000.000,00	100,00%

3.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 899.923.388,60
Amortizado	$ 899.923.388,60
Saldo	$ 0,00

3.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100%

3.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
03/02/2022	1
2/06/2023	2

3.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en

		corrección o rechazado)
03/02/2022	1	Aprobado
2/06/2023	2	Aprobado

3.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
30/12/2022	1	PRORROGA	Aprobado
03/02/2022	2	PRORROGA	Aprobado
2/06/2023	3	PRORROGA	Aprobado
4/10/2023	4	PRORROGA	Aprobado

CONVENIO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N/A	N/A	N/A	N/A

3.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 2/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/08/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 179.984.677,72	CG-10357507	2/06/2023	20/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 899.923.388,60	CG-10357507	2/06/2023	20/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 359.969.355,44	CG-10357507	2/06/2023	20/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 533.560.163,16	CG-10357507	5/10/2022	20/11/2024
Calidad	$ 6.393.870,00	CG-10357507	5/10/2023	20/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 100.000.000,00	CG-10075343	29/04/2022	20/11/2023

3.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

3.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PIOJÓ)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIOJÓ CONDUCE A EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-006-2021		
CONTRATISTA:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA	CC:	8.638.502
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EL CERRITORESERVA FORESTAL EL PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE PIOJÓ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	Cinco (05) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 3.745.126.259,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.799.846.777,20		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	05 de marzo de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 04 de agosto de 2023.		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 04 de octubre de 2023. (2 meses)		
PRÓRROGA 3:	30 de marzo del 2024.		
SUSPENSIÓN	N°1, desde el 04 de agosto, por (60 días)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de marzo del 2024.		

CONVENIO NO.	1879 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PIOJÓ - ATLANTICO	NIT:	800094457-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIOJÓ DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	12/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.350.000.000,00		
	2023			$ 2.395.126.259,20	$ 2.996.101.007,36	$ 749.025.251,84

TOTAL						

CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
180522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
TOTAL						

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.974.206.423,08	$ 21.894.584	$ 1.872.563.129,60	$ 2.996.101.007,36

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.694.765.427,20	**98,66%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.694.765.427,20	**100%**

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.652.621.640,60	**97,53%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$3.652.621.640,60	**97,53%**

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.872.563.129,60
Amortizado	$ 1.872.563.129,60
Saldo	$0,00

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 97,53%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
3/10/2023	1

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
3/10/2023	1	Aprobada

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
4/08/2023	1	N/A	4/08/2023 - 4/10/2023	4/10/2023

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/12/2022	1	PRORROGA	Aprobado
3/10/2023	2	PRORROGA	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 374.512.625,92	85-44-101115933 6	5/10/2022	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.123.537.877,7 6	85-44-101115933 6	5/10/2022	04/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 749.025.251,84	85-44-101115933 6	5/10/2022	31/03/2027
Estabilidad de la Obra	$1.123.537.877, 76	85-44-101115933 6	Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	
Calidad	$ 7.379.190,00	85-44-101115933 6	7/03/2023	6/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000,00	85-40-101052198 5	5/10/2022	31/03/2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-PIO-066-24	17/05/2024	ALCALDE REPRESENTAN TE LEGAL	Municipio 4. Piojo-solicitud de documentos. Liquidación del contrato de obra LP-006-2022.
U232-PIO-067-24	21/05/2024	ALCALDE	Municipio 4. Piojo- Solicitud de extracto bancario

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (POLONUEVO)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO CONDUCE A MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2022-05-04-001		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRA VIAL POLONUEVO	NIT:	901.589.114
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	Seis (06) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 3.198.500.230,60		
VALOR ADICIONES:	$ 131.499.769,40		
ADICIÓN 1:	$ 131.499.769,40		
VALOR ACTUAL:	$ 3.330.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	04 de mayo de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Del 07 de abril de 2023, se prórroga el contrato de obra por Cuatro meses y 15 días (4,5 meses más). Hasta el 21 de septiembre de 2023.		
PRÓRROGA 2:	Del 19 de septiembre de 2023, se prorroga el contrato de obra por cuarenta y cinco (45) días, hasta el 06 de noviembre de 2023.		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 de noviembre del 2023		

CONVENIO NO.	1745 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO POLONUEVO	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre del 2022		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$1.350.000.00		
	2023			$1.980.000.000	$3.330.000.000,34	$ 0,00

TOTAL					$3.330.000.000,34	$ 0,00

5.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
183122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	
TOTAL						

5.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 1.095.353.153,56	$ 8.063.429	$ 441.366.632,97	$ 1.103.416.582,43
ACTA N°2	$ 710.939.552,16	$ 5.233.573	$ 286.469.250,00	$ 716.173.125,00
ACTA N°3	$ 663.019.222,55	$ 4.880.808	$ 267.160.012,18	$ 667.900.030,46
ACTA N°4	$ 671.070.187,46	$ 4.940.074,99	$ 284.404.197,08	$ 676.010.262,45
ACTA FINAL	$ 165.283.269	$ 1.216.731	$0,00	$166.500.000,00

5.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024 para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.330.000.000,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$3.330.000.000,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.296.700.000,00	**100%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.330.000.000,00	**100,00 %**

5.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.279.400.092,24
Amortizado	$ 1.279.400.092,24
Saldo	$0,00

5.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 100%

5.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18/09/2023	1

5.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/09/2023	1	Aprobado

5.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
7/04/2023	1	PRORROGA	Aprobada
15/09/2023	2	ADICIÓN	Aprobada
19/09/2023	3	PRORROGA	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

5.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 319.850.023,00	85-44-101165795	06/10/2022	21/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.279.400.092,00	85-44-101165795	06/10/2022	21/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 639.700.046,00	85-44-101165795	06/10/2022	21/09/2026
Estabilidad de la Obra	$ 959.550.069,00	85-44-101165795	Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo del contrato	
Calidad	$ 959.550.069,00	85-44-101165795	8/05/2023	7/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000,00	85-40-1010526935	06/10/2022	5/11/2023

5.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

5.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PONEDERA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA CONDUCE A LA OLIMPICA.

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2022-05-04-001		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA RURAL	NIT:	901.581.468-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	Seis (06) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 1.738.502.522,00		
VALOR ADICIONES:	$ 61.497.473		
ADICIÓN 1:	$ 61.497.473		
VALOR ACTUAL:	$ 1.738.502.522,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	No1. Del 30-12-2022, Para completar el plazo contractual inicial de 4 meses.		
PRÓRROGA 2:	Modificatorio No 2 del 03 de febrero de 2023. Ampliación del plazo por ajuste a diseños iniciales.		
PRÓRROGA 3:	Modificatoria No3. Hasta 29 de julio de 2023.		
PRÓRROGA 4:	Hasta 29 de septiembre. Se adicionan (2) meses		
SUSPENSIÓN N°1	Suscrita el 22 de septiembre de 2023.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de noviembre de 2023		

CONVENIO NO.	1745 DE 2021

CONTRATISTA:	MUNICIPIO PONEDERA	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:		N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.738.502.522,00		
	2023			$ 61.497.473,89	$ 1.618.415.253,00	$ 181.584.747,00
TOTAL						

6.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
932821	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
TOTAL						

6.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACATA N°1	$ 999.297.236,59	$ 7.356.314		$ 1.006.653.551,00
ACTA N°2	$ 337.870.472,64	$ 2.487.229		$ 340.357.702,00
ACTA N°3	$ 269.420.663,08	$ 1.983.337		$ 271.404.000,00

6.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.738.499.153,42	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.738.499.153,42	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.721.114.161,89	**99%**

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.721.114.161,89	**99%**

6.5.2. ANTICIPO

Otorgado	Renuncia
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

6.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 99%

6.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

6.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
3/02/2023	1
28/06/2023	2

6.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
3/02/2023	1	Aprobado
28/06/2023	2	Aprobado

6.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
22/09/2023	1	N/A	22/09/2023 – 7/11/2023	7/11/2023

6.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/12/2022	1	PRORROGA	Aprobada
3/02/2023	1	PRORROGA	Aprobada
28/06/2023	2	PRORROGA	Aprobada
28/06/2023		ADICÓN	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

6.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 173.850.252,220	85-44-101159286	6/10/2022	29/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.279.400.092,00	85-44-101159286	6/10/2022	28/04/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 639.700.046,00	85-44-101159286	6/10/2022	29/09/2026
Estabilidad de la Obra	$ 959.550.069,00	85-44-101159286	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
Calidad	$ 959.550.069,00	85-44-101159286	05/02/2023	5/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	85-40-1010521949	6/10/2022	29/09/2023

6.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

6.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-PON-052-24	21/05/2024	ALCALDIA	Municipio 6. Ponedera – Solicitud de Extracto Bancario.
U232-PON-053-24	23/05/2024	ALCALDIA	Municipio 6. Ponedera: Solicitud de documentos. liquidación del contrato de obra 2022-05-04-001

6.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PUERTO COLOMBIA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA LAS PERDICES, SEGUNDA ETAPA.

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221220-001		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PERDICES 22	NIT:	901.641.344-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS PERDICES SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
FECHA DE INICIO:	6 DE MARZO DE 2023	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 3.992.016.436,00		
VALOR ADICIONES:	$507.910.351,31		
ADICIÓN 1:	$507.910.351,31		
VALOR ACTUAL:	$ 4.499.926.787,31		
ANTICIPO	40% del valor del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 550.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 316.864.438,57		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 233.135.561,43		
PLAZO INICIAL:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	SE PRORROGA DEL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	6 DE NOVIEMBRE DE 2023		

CONVENIO NO.	1877 DE 2021.		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO	NIT:	800094386-2

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$4.500.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$4.500.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 3.992.016.436,00		
	2023		ADICIÓN	$ 507.910.351,31		
TOTAL					$ 4.046.600.718,83	$ 453.326.068,48

7.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
187922	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	550.000.000,00	550.000.000,00	
TOTAL						

7.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACATA N°1	$ 1.041.849.454,95	$ 7.669.562	$ 144.623.720,54	$ 1.049.519.017,00
ACTA N°2	$ 1.240.798.518,54	$ 9.134.123	$ 172.240.718,02	$ 1.249.932.641,69
ACTA N°3	$ 1.271.156.767,55	$ 9.357.605	$ 176.454.880,54	$ 1.280.514.372,58
ACTA N°4	$ 463.224.664,84	$ 3.410.022,72	$ 56.680.680,8	$ 466.634.687,56
ACTA FINAL	$ 449.923.958,75	$ 3.312.109,73	$0,00	$ 453.236.068,48

7.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.499.926.787,31	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.499.926.787,31	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$4.499.926.787,31	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	**0%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$4.499.926.787,31	**100,00%**

7.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 550.000.000
Amortizado	$ 550.000.000
Saldo	$ 0,00

7.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100%

7.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

7.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/09/2023	1

7.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5/09/2023	1	Aprobada

7.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
5/09/2023	1	PRORROGA	Aprobada
8/09/2023	2	PRORROGA	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

7.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 399.201.643,60	BQ-1000633004	21/12/2022	6/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 550.099.864,88	BQ-1000633004	21/12/2022	6/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 199.600.821,80	BQ-1000633004	21/12/2022	6/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 199.600.821,80	BQ-1000633004	5 años a partir del acta de terminación	
Calidad	$ 5.808.390,00	BQ-1000633004	21/06/2023	6/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	1000170140	21/06/2022	6/11/2023

7.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

7.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (REPELÓN)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA CONDUCE A BANCO-TOTUMO- BIJIBANA.

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	LP-2022-04-25-001		
CONTRATISTA:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA	NIT:	8.638.502
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	Siete (07) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 10.938.516.274,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 10.938.516.274,20		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de junio del 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio del 2024		

CONVENIO NO.	1888 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLANTICO	NIT:	890103962-2

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	12/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$11.299.500.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$11.299.500.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.800.000.000		
	2023			$ 4.499.500.000	$ 5.432.127.128,55	
	2024			$ 4.639.016.274		
TOTAL				$ 10.938.516.274,20	$ 5.432.127.128,55	$ 5.506.389.145,65

8.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
187722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
TOTAL						

8.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 3.863.751.082	$ 28.442.956	$ 581.750.855,69	$ 3.892.194.038,00
ACTA N°2	$ 1.538.245.087	$ 1.688.004	$ 230.989.963,58	$ 1.539.933.090,55

8.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 10.874.530.874,0	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$10.612.548.489,23	**97,02%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$8.214.825.721,92	**75,10%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$8.214.825.721,92	**75,10%**

8.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.640.777.441,10
Amortizado	$ 812.740.819,27
Saldo	$ 828.036.621,83

8.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 97,02%
Meta física ejecutada %: 75,10%

8.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

8.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

8.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

8.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 1.093.851.627,42	85-44-1011159294	06/04/2022	5/02/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.640.777.441,13	85-44-1011159294	06/04/2022	5/02/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.187.703.254,26	85-44-1011159294	06/04/2022	6/10/2025
Estabilidad de la Obra	$3.2281.554.882,26	85-44-1011159294	06/04/2022	06/04/2027
Calidad	$ 9.892.470,00	85-44-1011159294	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 546.925.813.71	85-40-1010521950	25/04/2022	31/12/2023

8.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

8.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-REP-05824	6/05/2024	Jorge Eliecer Reales Martinez	Municipio 8. Repelón– Solicitud de informacion responde comunicado de abril 18 2024

U232-REP-059 24	7/05/2024	Jorge Eliecer Reales Martinez	Municipio 8. Repelón: Remisión comunicado INVIAS con radicado 2024S VATL-027144 con fecha 2024-05-2024
U232-REP-060 24	11/04/202 4	Jorge Eliecer Reales Martinez	Municipio 8. Repelón: Remisión comunicado INVIAS con radicado 2024S VATL-027141 con fecha 2024-05-2024
U232-REP-061 24	15/05/202 4	Eduardo Caballero Avila	Municipio 8. Repelón Suspension de pavimentación de tramo K1+000 hasta K1+500
U232-REP-062 24	21/05/202 4	Jorge Eliecer Reales Martinez	Municipio 8. Repelón: Solicitud de extracto bancario.
U232-REP-063 24	20/05/202 4	Empresa concremovil	Municipio 8. Repelón Solictud de documento control de calidad del concreto suministrado al contrato obra publica 2022-04-25-001.

8.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANALARGA PATILLA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA.

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO	NIT:	901.614.144-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA		
FECHA DE INICIO:	Seis (06) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 1.798.927.655,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.798.927.655,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	No1. Del 30-12-2022, Para completar el plazo contractual inicial de 4 meses		
PRÓRROGA 2:	Del 02-02-2023, hasta el 6 de junio de 2023.		
PRÓRROGA 3:	Del 06-06-2023, hasta el 6 de septiembre de 2023.		
SUSPENSIÓN 1:	29 de agosto de 2023 hasta el 08 de octubre (40 días)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Se está en espera de la prórroga por parte del municipio.		

CONVENIO NO.	1746 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO	NIT:	800.094.844-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	9/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023		

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.798.927.655	$ 1.157.222.091,24	$ 401.173.925,76
TOTAL						

9.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
188422	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.350.000.000	$1.350.000.000	
188423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$3.420.000.000	$3.420.000.000	
TOTAL						

9.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$525.368.102,01	$ 3.867.491		$529.235.592,88
ACTA N°2	$623.397.366,26	$ 4.589.132		$627.986.498,36
ACTA N°3	$238.773.906,80	$1.757.731,20		$240.531.638,00

9.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.771.275.529,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.771.275.529,00	**100%**

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.649.943.155,26	**93,15%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.649.943.155,26	**93,15%**

9.5.2. ANTICIPO

Otorgado	Renuncia
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

9.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 93,15%

9.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

9.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
4/06/2023	1

9.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
4/06/2023	1	Aprobado

9.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/08/2023	1	N/A	28/08/2023 – 8/10/2023	8/10/2023

9.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
3/06/2023	1	PRORROGA	Aprobado

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

9.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 6/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 4/05/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 179.892.765,50	530-47-9940000374652	6/10/2022	6/09/2023
Buen Manejo Anticipo	$539.678.296,50	530-47-9940000374652	6/10/2022	6/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 359.785.531,00	530-47-9940000374652	6/10/2022	6/09/2026
Estabilidad de la Obra	$539.678.296,50	530-47-9940000374652	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo.	
Calidad	$539.678.296,50	530-47-9940000374652	12/12/2022	06/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 200.000.000,00	530-74-994000153242	6/02/2023	6/06/2023

9.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

9.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-SPA-055-24	21/5/2024	ALCALDIA	Municipio 9. Sabanalarga, Patilla – Solicitud de Extracto Bancario.
U232-SPA-056-24	31/5/2024	ALCALDIA	Reiteración solicitud de documentos contractuales

9.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANALARGA TERCIARIA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA VÍA TERCIARIA QUE DE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)", ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA.

10.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	LP-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA	NIT:	901.608.907-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL Del MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)		
FECHA DE INICIO:	Seis (06) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 4.769.047.710,00		
VALOR ADICIONES:	$ 2.128.200.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 2.128.200.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.897.247.710,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	05 de febrero del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
Prorroga No.1	Hasta el 07 de febrero de 2023. Para completar el plazo inicial del contrato.		
Prorroga No. 2	Prórroga del 02-02-2023. Se prórroga hasta el 07 de junio de 2023 (4 meses).		
Prorroga No. 3	Prórroga del 19-05-2023. Se prórroga hasta el 07 de octubre de 2023 (4meses).		
Suspensión N°1	De fecha 30 de junio de 2023, (60 días). A partir del 01 de julio al 31 de agosto de 2023.		

Prórroga Suspensión N°1	De fecha 30 de agosto de 2023, (40 días). A partir del 01 de septiembre al 10 de octubre de 2023		
Acta de Suspensión No 2	FIRMADO 1 DE NOVIEMBRE DE 2023_ Suspensión por 47 días desde 1 de noviembre de 2023 hasta el 17 de diciembre de 2023		
Prorroga No 1 Acta Suspensión No 2	FIRMADO 18 DE DICIEMBRE DE 2023_ Prorroga Acta de Suspensión No 2 por 28 días desde 18 de diciembre de 2023 hasta 14 de enero de 2024		
Prorroga No 2 Acta Suspensión No 2	FIRMADO 15 DE ENERO DE 2024_ Prorroga Acta de Suspensión No 2 por 46 días desde 15 de enero de 2024 hasta 29 de febrero de 2024		
Prorroga No 3 Acta Suspensión No 2	FIRMADO 1 DE MARZO DE 2024_ Prorroga Acta de Suspensión No 2 por 45 días desde 1 marzo de 2024 hasta 14 de abril de 2024		
Prorroga No 4 Acta Suspensión No 2	FIRMADO 15 DE ABRIL DE 2024_ Prorroga Acta de Suspensión No 2 por 42 días desde 15 de abril hasta 26 de mayo de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26 de julio de 2024		
CONVENIO NO.	1974 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO	NIT:	800094844-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	9/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$4.770.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$4.770.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.350.000.000,00		$ 3.462.344.207,54
TOTAL						

10.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
930421	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
TOTAL						

10.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 1.297.154.515,33	$ 9.548.987,13		$ 1.306.703.502,46

10.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

10.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.722.107.397,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.722.107.397,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.383.577.467,32	**29,30%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.383.577.467,32	**29,30%**

10.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$1.430.714.313,00
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

10.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 29,30%

10.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

10.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
2/02/2023	1
19/05/2023	2

10.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2/02/2023	1	Aprobada
19/05/2023	2	Aprobada

10.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/06/2023	1	N/A	30/06/2023 - 31/08/2023	31/08/2023
30/08/2023	2		30/08/2023 – 31/10/2023	31/10/2023

10.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/12/2022	1	PRORROGA	Aprobada
2/02/2023	2	PRORROGA	Aprobada
19/05/2023	3	PRORROGA	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A	N/A

10.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/05/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 479.904.771,00	33-44-1012302364	6/10/2022	17/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.430.714.313,00	33-44-1012302364	6/10/2022	7/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$953.809.542,00	33-44-1012302364	6/10/2022	7/12/2026
Estabilidad de la Obra	$1.430.714.313,00	33-44-1012302364	Cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo.	
Calidad	$1.430.714.313,00	33-44-1012302364	Cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo.	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 200.000.000,00	33-40-1010707734	6/10/2022	17/01/2024

10.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

10.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-STE-048-24	21/5/2024	ALCALDIA	Municipio 10. Sabanalarga, Terciaria – Solicitud de Extracto Bancario.
U232-STE-049-24	31/5/2024	ALCALDIA	Municipio 10. Sabanalarga, Terciaria: reiteración solicitud de documentos contractuales contrato LP- 005-2022

10.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

11. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SANTO TOMÁS)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS TERCIARIAS INTERSECCIÓN VIA SANTO TOMÁS - EL UVITO AL CORREGIMIENTO ANDREA E INTERSECCIÓN VIA SANTO TOMÁS - EL UVITO AL CORREGIMIENTO EL PELÚ.

11.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LOP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS VIA RURAL	NIT:	901.641.193-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	Veintinueve (29) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.124.429.018,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	Del 29-12-2023 por un valor de $1.600.000.000.00		
VALOR ACTUAL:	7.724.429.018,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	28 de abril del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Del 27-04-2023. Se prórroga el contrato de obra por cinco (5) meses.		
PRÓRROGA 2:	Del 28-09-2023 hasta el 30 de noviembre. Se prorroga el contrato por 63 días		
SUSPENSIÓN 1:	Del 22-11-2023 hasta el 31-12-2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2024		

CONVENIO NO.	1857 DE 2021

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	NIT:	800116284-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	11/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$6.124.500.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$6.124.500.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

11.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$ 1.350.000.000,00		
	2023			$ 4.774.429.018,00	$ 5.601.474.956,61	$ 522.954.061,39

TOTAL						

11.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
195022	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	1.800.000.000,00		
195023	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.324.500.000		
TOTAL						

11.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.226.697.049,35	$ 16.391.803		$ 2.243.088.852,50
ACTA N°2	$ 881.751.967,65	$ 6.491.006		$ 888.242.974,00
ACTA N°3	$ 1.652.237.113,65	$ 12.162.923		$ 1.664.400.037,00
ACTA N°4	$ 799.854.970,51	$ 5.888.123		$ 805.743.093,11

11.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

11.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Actualmente no se disponen de metas físicas definidas en relación con el presupuesto, ya que los estudios y diseños están en proceso de ajuste. Por esto no se tienen inversiones programas y ejecutadas.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$7.724.429.018,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$7.724.429.018,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.339.752.452,90	**95,02%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.339.752.452,90	**95,02%**

11.5.2. ANTICIPO

Otorgado	Renuncia
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

11.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 95,02%

11.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

11.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/04/2023	1

28/09/2023	2

11.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/04/2023	1	
28/09/2023	2	

11.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/04/2023	1	PRORROGA	Aprobada
28/09/2023	2	PRORRGA	Aprobada

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

11.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/10/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 612.442.901,80	85-44-101118301 4	29/10/2022	30/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.800.000.000,00	85-44-101118301 4	29/10/2022	3/05/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.224.885.803,60	85-44-101118301 4	29/10/2022	30/11/2026
Estabilidad de la Obra	$1.837.328.705,40	85-44-101118301 4	Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	
Calidad	$7.479.150,00	85-44-101118301 4	29/04/2023	29/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 500.000.000,00	85-40-101053811 5	29/10/2022	30/11/2023

11.12. <u>PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA</u>

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

11.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-STO-054-24	8/5/2024	ALCALDIA	Respuesta inquietudes Adicion convenio
U232-STO-055-24	21/5/2024	ALCALDIA	Municipio 11. Santo Tomás – Solicitud de Extracto Bancario..

11.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

12. CONTRATO DE INTERVENTORIA

12.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	975 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIGE 196	NIT:	901.582.507-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA VIALIDAD LIMITADA con NIT. 860.003.342-8 con un porcentaje de participación del 60% y GEOVIAL LIMITADA con NIT. 860.517.334-5 con un porcentaje de participación del 40%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	05 de octubre de 2022	SVR 60805	SVR
VALOR INICIAL:	$4.276.920.500		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$4.276.920.500		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre 2024		

12.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 45.000.000	$ 44.577.400	$ 422.600
203723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.815.362.394	$ 0
207824	2024	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 2.461.920.500,00	$ 174.680.100,00	$ 2.287.240.400,00
TOTAL				$ 4.276.920.500,00	$ 2.034.619.894	$ 2.287.663.000

12.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
5/10/2022 – 5/11/2022	$ 19.440.000,00	$ 3.693.600,00		$ 23.133.600,00
6/11/2022 – 5/12/2022	$ 18.020.000,00	$ 3.423.800,00		$ 21.443.800,00
6/12/2022 – 31/12/2022	$107.519.220,00	$20.428.652,00		0$
1/01/2023 – 31/01/2023	$133.734.000,00	$25.409.460,00		$159.143.460,00
1/02/2023 – 28/02/2023	$154.802.800,00	$29.412.532,00		$184.215.332,00
1/03/2023 – 31/03/2023	$ 177.594.000,00	$ 33.742.860,00		$211.336.860,00
1/04/2023 – 31/04/2023	$130.124.408,00	$24.723.638,00		$154.848.046,00

1/05/2023 – 31/05/2023	$ 163.636.408,00	$ 31.090.918,00		$194.727.326,00
1/06/2023 – 30/06/2023	$ 149.458.000,00	$ 28.397.020,00		$177.855.020,00
1/07/2023 – 30/07/2023	$ 135.588.000,00	$ 25.761.720,00		$161.349.720,00
1/08/2023 – 31/08/2023	$ 150.883.000,00	$ 28.667.770,00		$179.550.770,00
1/09/2023 – 30/09/2023	$ 82.856.000,00	$15.742.640,00		$ 98.598.640,00
1/10/2023 – 31/10/2023	$ 81.966.000,00	$15.573.540,00		$ 97.539.540,00
1/11/2023 – 30/11/2023	$ 79.886.000,00	$ 15.178.340,00		$ 95.064.340,00
1/12/2023 – 31/12/2023	$ 84.986.000,00	$ 16.147.340,00		$ 101.133.340,00
1/1/2024 – 31/1/2024	$ 139.290.000,00	$ 26.466.810,00		$ 165.765.810.00
1/02/2024 – 29/02/2024	$ 138.590.000,00	$ 138.590.000,00		164.922.100.00
1/03/2024 – 31/03/2024	$146.790.000	$27.890.100,00		$174.680.100,00

12.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 31/05/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024 el contrato reporta un avance de 73,75%y:

12.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $3.154.163.592,19 73,75%
Total inversión ejecutada: $3.154.163.592,19 73,75%

12.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

12.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

12.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$427.692.050	33-44-101226504	12/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$855.384.100	33-44-101226504	12/05/2022	31/12/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$855.384.100	33-44-101226504	12/05/2022	30/06/2025
Calidad del Servicio	$1.283.076.150	33-44-101226504	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 3 de la garantía única de cumplimiento se aprueba el 2 de marzo de
2023 en el SECOP II.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/05/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

12.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-ITA-088-24	8/05/2024	Contraloría Territorial Atlántico	Auditor de contrato Solicitud de información. Responde comunicado 2024EE0081472
U232-ITA-089-24	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	REMISIÓN ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 19 (periodo del 1 al 30 de abril de 2024)
U232-ITA-090-24	15/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Observación No.13 Ejecución Obras derivadas del Convenio Interadministrativo No.1888-2021. Contraloría General de la República, Responde comunicado con Radicado INVIAS: 2024S-VATL 028208
U232-ITA-091-24	15/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Observación Nº.12. Ejecución Obras derivadas del Convenio Interadministrativo No.1885 de 2021 Contraloría General de la República, Responde comunicado con Radicado INVIAS: 2024S-VATL 028207
U232-ITA-092-24	15/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Observación No.14. DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. ADMINISTRATIVO (A). CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Responde

			comunicado con Radicado INVIAS: 2024S-VATL-029493.
U232-ITA-093-24	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Radicación del Informe mensual N°19, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2024.

12.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

13.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- No se presentaron inconvenientes en aspectos técnicos dentro de este periodo.

13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan aspectos jurídicos dentro de este periodo.

13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El municipio de Santo Tomas, no han cumplido con la entrega del otro sí modificatorio del contrato en cumplimiento con lo establecido en los convenios interadministrativos.
- Se mantiene incumplimiento del municipio Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga Patilla, Sabanalarga Terciaria y Santo tomas en la entrega de certificación de rendimientos financieros de los dineros derivados del convenio interadministrativo.
- El municipio de Puerto Colombia no ha mostrado diligencia en el trámite ante el concesionario relacionado con el permiso para el uso, la ocupación temporal de la Infraestructura Vial Concesionada a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, de acuerdo con la Resolución 716 de 28 de abril de 2015 o vigente.

13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato No. 1011 de 2022.

15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Por medio del Memorando No. DT-ATL 24881 de fecha 03 de abril de 2023, la supervisión remite a la Unidad ejecutora los formatos y documentos soporte de la solicitud de modificación del Convenio Interadministrativo No.2018 de 2021, realizada por la Gobernación del Atlántico en el oficio 20231000001941 de fecha 13 de marzo de 2023, con la finalidad de ser presentados para revisión y aprobación al Comité de Contratación.

- Por medio del oficio DT-ATL 19789 de fecha 05 de abril de 2023, la supervisión realiza llamado de atención a la interventoría por presuntas fallas en el control de la gestión socio - predial.

- Por medio del oficio DT-ATL 22040 de fecha 18 de abril de 2023, la supervisión le anexa a la interventoría el oficio del asunto emitido por la Subdirección de Sostenibilidad del Instituto, el cual contiene observaciones de los componentes ambientales y sociales del proyecto de la referencia.

- Por medio del oficio DT-ATL 23180 de fecha 23 de abril de 2023, la supervisión le anexa el oficio INVIAS SS 22926 del 21-04-2023, emitido por la Subdirección de Sostenibilidad del Instituto.

16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,

RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA