Maicao, La Guajira 19 de diciembre 2024

UT ESTADIO MAICAO

Señores:
CONSORCIO INTER ESTADIO 2023
LOIMAN RODRIGUEZ ESCOBAR
REP. LEGAL
innovalring@gmail.com

Maicao - La Guajira

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 356 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA No 001 DE 2023; OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HERNANDO URREA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL ESTADIO

Cordial saludo.

Por medio de la misiva, la UNION TEMPORAL ESTADIO MAICAO en calidad de contratista de obra, se dirige a ustedes para solicitar muy amablemente se le realice una prórroga al contrato No 356 de 2023 debido a que tenemos múltiples actividades retrasadas dentro de la obra por factores imprevistos que han afectado el desarrollo de las actividades programadas.

hemos enfrentado las siguientes dificultades:

1. **Condiciones Climáticas:** Las lluvias intensas han ocasionado retrasos en las labores al aire libre.
2. **Suspensión del Fluido Eléctrico:** Hemos experimentado cortes de energía en varias ocasiones, lo que ha interrumpido el trabajo.
3. **Inestabilidad en el Fluido Eléctrico:** La variabilidad en la corriente eléctrica ha impedido que nuestros equipos operen con el amperaje adecuado, afectando directamente la actividad de soldadura.
4. **Conexión del Transformador:** Aún no se ha definido la fecha para la conexión del transformador instalado, lo que limita nuestras actividades dependientes de este suministro.

Lo que a su ves nos ha a repercutido en las actividades programadas dentro del contrato, y por tal motivo se emite este oficio, las actividades que hoy presentan mora son:

- Estructura Metálica Acero Astm A-1010. Suministro, Ornamentación, Galvanizado, Pintura Epoxica Y Acabado, Incluye Transporte Y Montaje.
- Suministro E Instalación De Cubierta En La Lamina Termoacústica.

- Suministro E Instalación De Grama Natural Bermuda
- Instalaciones eléctricas y luminarias

Dado lo anterior, consideramos fundamental extender el plazo de ejecución del contrato por 3 meses para poder cumplir con los estándares de calidad y los tiempos establecidos inicialmente.

NOTA: esta reprogramación esta sujeta a los tiempos en que la empresa air-e realice la conexión del transformador en el estadio ya que los item anterior mente mencionados dependen del fluido eléctrico.

Agradecemos su comprensión y esperamos una pronta respuesta a nuestra solicitud.

Cordialmente,



KARENT PADILLA MONTAÑO
Rep. Legal UT ESTADIO MAICAO