# 1. Introducción

## INFORME CORTE DE OBRA INTERVENTORIA

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

**"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.**

**PERIODO A EVALUAR**
**A continuación, se indican los principales aspectos de este contrato:**
**CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7029640**
**CONTRATISTA: CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS**
**OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.**
**VALOR INICIAL: $989.960.399,00**
**VALOR ADICIÓN: 169.999.995,67**
**VALOR TOTAL OBRA: $ 1.159.960.394,67**
**FECHA DE INICIACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 2024**
**FECHA DE INICIAL: 8 DE MARZO 2025**
**FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO 2025**
**PRORROGA: 8 DE MARZO 2025**
**PRORROGA: 30 DE MARZO DE 2025**
**SUSPENSIÓN: N/A**
**INTERVENTORIA: EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**

# 2. Relación del personal de Interventoría

| Nombre del funcionario | Cargo | Profesión | Dedicación |
|---|---|---|---|
| Margarita Osorio | Directora de obra | Ing. Ambiental | 25% |
| Carolina Peña | Ingeniera Residente | Ing. civil | 100% |
| Edwin Salgero | Profesional HSEQ | Ing. industrial | 100% |
| Ángela Juyo | Ingeniera ambiental | Ingeniero ambiental | 50% |
| Cristian Cardenas | Ingeniero asistente interventoría | Ingeniero civil | 100% |

## 3. Avance del contrato

| AVANCE FISICO (de acuerdo a la planificación del contrato) | Programado (mensual) | Programado (Acumulado) | Ejecutado (mensual) | Ejecutado (Acumulado) | % AVANCE (Ejecutado Mensual/ Programado Mensual) *100) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Avance físico en % | 100 % | | | | |

| AVANCE FINANCIERO (de acuerdo a la planificación del contrato) | Inversión contratada | Inversión ejecutada | Porcentaje Ejecutada Presente mes | Inversión Total ejecutada | % Total ejecutada |
|---|---|---|---|---|---|
| | $ 1.159.960.395 | $ 1.159.960.395 | 100% | $ 1.159.960.395 | 100% |
| Avance financiero en % | 100% | | | | |

| Número de días pactados contractualmente | Número de días ejecución |
|---|---|
| 112 | 112 |
| Avance tiempo en % | 100% |

# 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

**1. Técnicas**

- Se realiza seguimiento, evaluación al cronograma de actividades
- Se realiza seguimiento la planeación y personal en el sitio de obra.
- Se programan inspección a actividades de alturas.
- Inspección de permisos para trabajos a realizar
- Cuantificación e inspección de trabajos realizados.

**2. Administrativas**

- Se envía solicitud para autorización de ingreso a las instalaciones de las respectivas instalaciones a intervenir con recomendaciones a realizar en cada uno de los sitios a intervenir.
- Se realizan comités de obra para seguimiento y aclaración del proceso a ejecutar y áreas a intervenir.
- Se envían los respectivos correos de programación de actividades y recomendaciones para la sede a intervenir.

**3. Operativas**

Se establecen procedimientos para realizar las actividades

Cumplir con la normatividad ambiental vigente, como son el Decreto 3075 de 1997, ley 9 de 1997, entre otras, para la estructuración del Plan de Saneamiento.

**INSPECCION DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN**

**A) HUMANOS:**

- Un grupo de trabajo compuesto por 5 personas que conforman 2 cuadrilla operativas.
- Un Director de obra, Ingeniero residente , Profesional HSE, Ingeniero ambiental .

**B) FISICOS:**

- Equipos y herramientas.

## ELEMENTOS DE SEGURIDAD

El personal de la empresa que realizo las actividades contempladas contractualmente cuenta con sus respectivos certificados y así mismo con sus respectivos equipos de seguridad para trabajo convencionales como lo son guantes en caucho, casco, botas punta de acero y vestimenta apta para desarrollar las actividades.

## EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

Para el desarrollo de las actividades, fue necesario equipos como andamios certificados, herramientas menores.

## PRODUCTOS

Dentro de los utilizados por parte del contratista tenemos:

- Teja tipo arquitectónica.
- Policarbonato
- Pintura súper trafico tipo 1.
- Señalización preventiva.
- Polisombra.
- Red hidráulica
- Equipo de Bombeo

## SISOMA (Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

1. Se verifica el buen uso de los E.P.I. del personal operativo.

2. Se realiza una inspección de seguridad verificando el orden y aseo de los sitios de trabajo, los equipos, insumo, materiales y herramientas usadas.

Se anexan evidencias del cumplimiento de los requisitos (formatos diligenciados, registro fotográfico etc.)


# 6. Observaciones y/o recomendaciones

- Se recomienda el mejor manejo e instalación de cubierta y diferentes materiales constructivos a utilizar.
- Se recomienda el uso de los diferentes elementos de seguridad en alturas permanentes, mientras están en ejecución de actividades.
- Se recomienda la protección de elemento expuestos durante la ejecución de la obra (computadores, servidores, etc.)
- Se recomienda seguir puntualmente el manual de operación suministrado por el SENA.
- Se recomienda capacitaciones al personal del SENA para uso del sistema de Bombeo
- Se solicita al contratista entrega de fichas técnicas de los materiales
- Se solicita al contratista entrega de manuales de puesta en funcionamiento del sistema de bombeo, impermeabilización realizada para futuros mantenimientos y operación del sistema.

| Elaboró:<br>DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | | APROBÓ:<br>GERENCIA GENERAL |
|---|---|---|
| Firma: | EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS | Firma: |

**CONTRATO N° CO1.PCCNTR. 7029640**

OBJETO: "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.




# INFORME MENSUAL N°4
# DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

**CONTRATISTA**

CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS

**INTERVENTORÍA**

*EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.*

Mosquera – Cundinamarca

**2025**

## TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN ..... 4
2. OBJETIVOS ..... 5
2.1 OBJETIVO GENERAL ..... 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 6
3.1 ALCANCE DEL PROYECTO ..... 6
4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ..... 11
5. CONDICIONES DEL CONTRATO ..... 12
5.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... 12
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y ESPECIFICACIONES ..... 14
6.1 MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD ..... 14
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS ..... 15
7. GESTIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL ..... 15
7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA ..... 15
8. INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 16
9. INFORME FINANCIERO ..... 51
9.1. PAGOS REALIZADOS ..... 51
10. CONCLUSIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS ..... 52

## LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización del municipio de Mosqura. Fuente. Google ..... 11

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Condiciones iniciales del contrato ..... 13
Tabla 2. Maquinaria y equipos. ..... 15
Tabla 3. Pagos realizados. ..... 51

# 1. INTRODUCCIÓN

"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA."

La ejecución del contrato inicial corresponde a un Valor Contractual que asciende a la suma de MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS ($1,096,715,799.00) M/CTE, según la oferta presentada CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS.

Según la modificaría de obra N°1 el valor del contrato se actualiza a ($ 1,159,960,394.67) MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

A continuación, se indican los principales aspectos de este contrato:
CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7029640
CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE
C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
PLAZO INICIAL: UN 1 MES
FECHA DE INICIACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 DE MARZO 2025
INTERVENTORÍA: EXEO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la Entidad Contratante, la forma como se desarrollan las actividades del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7029640 y el avance obtenido desde el momento en que se dio inicio la ejecución física de la obra hasta el momento de la presentación de este INFORME TÉCNICO.

Mediante este informe se busca constatar el cumplimiento y las condiciones establecidas para la ejecución de las obras y se determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en el contrato.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Presentar tablas de cantidades ejecutadas, objeto del Avance Acumulado durante el periodo entre el 01 de marzo de 2025 y 31 de marzo de 2025.

- ✓ Relacionar registro fotográfico para soportar las actividades descritas como ejecutadas en el periodo objeto del presente informe.

- ✓ Registrar, novedades en la ejecución y desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo y en la programación de obra.

# 3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

## 3.1 ALCANCE DEL PROYECTO

La finalidad del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7029640, cuyo objeto es el *"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.*

La construcción se ejecutará llevando a cabo las siguientes Capítulos.

1. CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMÍA
   - 1.1. Desmonte de cubierta existente.
   - 1.2. Suministro e instalación de teja arquitectónica (ver anexo 1 fichas técnicas) .
   - 1.3. Suministro e instalación de lámina de policarbonato alveolar 6mm color bronce.
   - 1.4. Mantenimiento de fachada (incluye pintura y cambio de las láminas de dañadas).
   - 1.5. Mantenimiento de láminas de madera de fachada.
   - 1.6. Resane a paredes y muros por dilataciones, grietas, perforaciones, fisuras con masilla o estuco blanco y pulida con lija para pared, (incluye equipos, material e insumos).
   - 1.7. Pintura epoxica para paredes (incluye material, equipos e insumos).
   - 1.8. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 1.9. Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias (ver anexo 1 fichas técnicas).

2. CAP. 2: AUDITORIO
   - 2.1. Desmonte de cubierta existente.
   - 2.2. Suministro e instalación de teja arquitectónica.
   - 2.3. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
3. CAP. 3: BLOQUE A
   - 3.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 3.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
4. CAP. 4: BLOQUE B
   - 4.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 4.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
5. CAP. 5: BLOQUE C
   - 5.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 5.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
6. CAP. 6: BIBLIOTECA
   - 6.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 6.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.

7. CAP. 7: ESTAR DE INSTRUCTORES
   - 7.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 7.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
8. CAP. 8: INTERNADO DE MUJERES
   - 8.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
   - 8.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
9. CAP. 9: RECURSOS NATURALES
   - 9.1. Suministro e instalación de canal de aguas lluvias (ver anexo 1 fichas técnicas).
   - 9.2. Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias (ver anexo 1 fichas técnicas).
10. CAP. 10: LABORATORIO DE CALIDAD
    - 10.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
    - 10.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
11. CAP. 11: POLIDEPORTIVO
    - 11.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
    - 11.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
    - 11.3. Mantenimiento de cubiertas.

12. CAP. 11: GANADERÍA
    - 12.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
    - 12.2. Acondicionamiento de bajantes de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro.
    - 12.3. Mantenimiento de cubiertas.
13. CAP. 13: LIMPIEZA DE ZONA
    - 13.1. Limpieza de zona.
    - 13.2. Cerramiento en polisombra h=2 m y señalizacion de las zonas a intervenir
    - 13.3. Campamento
14. NO PREVISTOS
    - 14.1. Acondicionamiento de canales de aguas lluvias conforme a su estado de deterioro para auditorio
    - 14.2. Suministro e instalación de platina 1 1/2 x 1/8 para estructura de cubierta
    - 14.3. Demolición del enchape existente
    - 14.4. Desmontaje de orinales y/o sanitarios existentes
    - 14.5. Cambio del sistema de suministro de agua en sanitarios y orinales
    - 14.6. Suministro e instalación de sanitario tipo montecarlo similar o equivalente (incluye mangueras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
    - 14.7. Suministro e instalación de orinal tipo gotta similar o equivalente con grifería (incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
    - 14.8. Suministro e instalación de enchape similar o equivalente al existente

14.9. Impermeabilización del tanque subterráneo mediante instalación de membrana de pvc, similar o equivalente.

14.10. Reemplazo de la red de suministro principal de 1 ½" a 2".

14.11. Suministro e instalación de una bomba de respaldo.

14.12. Desmontaje y reinstalación de la bomba existente incluye cambio del sistema de succión.


14.13. Reconfiguración de la red del sistema de bombeo (incluye desmonte del sistema existente, suministro e instalación válvulas cheque, registros de retorno y/o by-pass, tubería pvc presión, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).

14.14. Suministro e instalación de un tablero de control para dos bombas sistema de bombeo.

## 4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | CUNDINAMARCA | **MUNICIPIO** | MOSQUERA |
| **COORDENADAS:** | 4°41'36" NORTE 74°12'58" W | **SECTOR** | ZONA URBANA |

*Ilustración 1. Localización del municipio de Mosquera. Fuente. Google*




La obra se ejecuta en la zona urbana del municipio de Mosquera en el departamento de Cundinamarca. En los siguientes puntos de referencia.

# 5. CONDICIONES DEL CONTRATO

## 5.1 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se relacionan los datos generales del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 7029640

| INFORMACIÓN BÁSICA | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) SEDE MOSQUERA NIT. 899.999.034-1** |
| **CONTRATISTA** | **CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS** |
| **INTERVENTORÍA** | **EXEO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **MIGUEL CARDOZO** |
| **SUPERVISOR** | **JUANA ELIZABETH ZAMORA** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7029640** |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.” |
| **VALOR INICIAL:** | MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS ($1,096,715,799.00) M/CTE |
| **VALOR MODIFICATORIA N°1** | MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. |
| **VALOR ADICIONAL N°1** | SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 63,244,595.67) M/CTE. |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | NUEVE (09) DICIEMBRE DE 2024 |
| **PLAZO INICIAL:** | UN (01) MES. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRÓRROGA N°1** | DOS (02) MESES. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | PRIMERO (28) DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRÓRROGA N°2** | UN (01) MES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA** | **TREINTA Y UNO (31) DE MARZO 2025** |
| **FECHA PRESENTE INFORME:** | **01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025** |

*Tabla 1. Condiciones iniciales del contrato.*

# 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

## 6.1 MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

En la ejecución de las actividades se realiza la utilización de los siguientes materiales.

- Pintura epoxica
- Teja Arquitectónica
- Caballete
- Lamina alveolar (policarbonato)
- Pintura Tipo Koraza
- Lamina de superboard 2440x1220
- Anticorrosivo
- Pintura Esmalte
- Lamina cold rolled doblada
- Tubería 4" Sanitaria
- Sanitario
- Orinal
- Enchape
- Membrana de PVC para Impermeabilización similar o equivalente
- Bomba 15A - 3MW
- Valvula Cheque
- Valvula de paso
- Manometro
- Tablero de Control para dos bomboas
- Estuco

### 6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

A la fecha de corte del presente informe se han empleado los siguientes equipos en el proyecto que tiene por objeto: *"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA."*

| DESCRIPCIÓN | CANT. | ESTADO |
|---|---|---|
| Manlife | 1 | Óptimo |
| Andamios certificados | 1 | Óptimo |
| Pulidoras | 5 | Óptimo |
| Herramienta menor | 1 | Óptimo |

*Tabla 2. Maquinaria y equipos.*


## 7. GESTIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL

### 7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Se anexan los oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

## 8. INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el presente informe de avance, se ejecutaron las siguientes actividades, las cuales se encuentran relacionadas a continuación:

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.<br><br>1,02 | **CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA (Ver anexo 1 Fichas técnicas) | M2 | 1095.69 | 1,095.69 | 100.00% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.**<br>**1,03** | **CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR BRONCE | M2 | 136.62 | 136.62 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.**<br><br>**1,04** | **CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | MANTENIMIENTO DE FACHADA (Incluye pintura y cambio de las láminas de dañadas) | M2 | 1034.79 | 1034.79 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br><br>  | | | | |











**Observaciones**:

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.**<br><br>**1,05** | **CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | MANTENIMIENTO DE LAMINAS DE MADERA DE FACHADA | ML | 202.00 | 144 | 71.29 |
| | **Registro Fotografico:**  | | | | |
| | **Observaciones:** | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.**<br><br>**1,06** | **CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | RESANE A PAREDES Y MUROS POR DILATACIONES, GRIETAS, PERFORACIONES, FISURAS CON MASILLA O ESTUCO BLANCO Y PULIDA CON LIJA PARA PARED, (INCLUYE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS) | M2 | 207.00 | 207.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.**<br><br>**1,07** | **CAP. 1: EDIFICIO DE GASTRONOMIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | PINTURA EPOXICA PARA PAREDES (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS E INSUMOS) | M2 | 557.00 | 557.00 | 100% |

**Registro Fotografico:**







**Observaciones**:


| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.**<br><br>**3.01** | **CAP. 3: BLOQUE A** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 78.53 | 78.53 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones** | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.**<br><br>**3.01** | **CAP. 3: BLOQUE A** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 47.20 | 47.20 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.**<br>**4.01** | **CAP. 4: BLOQUE B** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 78.44 | 78.44 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.**<br>**4.02** | **CAP. 4: BLOQUE B** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 47.20 | 47.20 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.**<br>**5.01** | **CAP. 5: BLOQUE C** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 61.22 | 61.22 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |



| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.**<br><br>**5.02** | **CAP. 5: BLOQUE C** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 42.70 | 42.70 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br><br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.**<br><br>**6.01** | **CAP. 6: BIBLIOTECA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 61.22 | 61.22 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.**<br><br>**6.02** | **CAP. 6: BIBLIOTECA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 42.70 | 42.70 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |


| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.**<br>**7.01** | **CAP. 7: ESTAR DE INSTRUCTORES** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 20.50 | 20.50 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.**<br>**7.02** | **CAP. 7: ESTAR DE INSTRUCTORES** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 17.60 | 17.60 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.**<br><br>**8.01** | **CAP. 8: INTERNADO DE MUJERES** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 59.05 | 59.05 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.**<br><br>**8.02** | **CAP. 8: INTERNADO DE MUJERES** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 30.50 | 30.50 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.**<br><br>**11.01** | **CAP. 11: POLIDEPORTIVO** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 31.00 | 31.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**    | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.**<br><br>**11.02** | **CAP. 11: POLIDEPORTIVO** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 45.00 | 45.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**   | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |


| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.**<br><br>**11.03** | **CAP. 11: POLIDEPORTIVO** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS | M2 | 125.00 | 125.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br><br><br><br> | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.**<br><br>**12.01** | **CAP. 12: GANADERIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 31.00 | 31.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.**<br><br>**12.02** | **CAP. 12: GANADERIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO | ML | 45.00 | 61.22 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br> | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |



| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.**<br><br>**12.03** | **CAP. 12: GANADERIA** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS | M2 | 125.00 | 125.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico:**<br><br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.03** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | DEMOLICIÓN DEL ENCHAPE EXISTENTE | M2 | 20.00 | 15.44 | 77.20% |
| | **Registro Fotografico:**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |


| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.05** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | CAMBIO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN SANITARIOS Y ORINALES | UND | 12.00 | 11.00 | 91.67% |
| | **Registro Fotografico:**<br><br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.06** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO MONTECARLO SIMILAR O EQUIVALENTE (Incluye mangueras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 10.00 | 9.00 | 90% |
| | **Registro Fotografico**<br><br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.07** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO GOTTA SIMILAR O EQUIVALENTE CON GRIFERÍA (Incluye todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | **Registro Fotografico**<br> | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |


| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.08** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE SIMILAR O EQUIVALENTE AL EXISTENTE | M2 | 20.00 | 15.44 | 77.20% |
| | **Registro Fotografico**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.09** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE SUBTERRÁNEO MEDIANTE INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE PVC, SIMILAR O EQUIVALENTE | M2 | 46.94 | 46.94 | 100% |
| | **Registro Fotografico**<br><br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.10** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | REEMPLAZO DE LA RED DE SUMINISTRO PRINCIPAL DE 1 ½" A 2" | UND | 1.00 | 1.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico**<br>  | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.11** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE RESPALDO | UND | 1.00 | 1.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico**<br><br><br> | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.12** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | RECONFIGURACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE DESMONTE DEL SISTEMA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS CHEQUE, REGISTROS DE RETORNO Y/O BY-PASS, TUBERÍA PVC PRESIÓN, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 1.00 | 1.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico**<br>  | | | | |





**Observaciones**:

| ITEMS | ACTIVIDADES | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP.**<br><br>**1.13** | **NO PREVISTOS** | **Und.** | **Cantidad Modifcatoria N°1** | **Cantidad Acumulada** | **% Ejecutado** |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL PARA DOS BOMBAS SISTEMA DE BOMBEO. | UND | 1.00 | 1.00 | 100% |
| | **Registro Fotografico**<br> | | | | |
| | **Observaciones**: | | | | |

## 9. INFORME FINANCIERO

### 9.1. PAGOS REALIZADOS.

| ACTA | FECHA | % EJECUCIÓN | VALOR PAGO | VALOR DESCUENTO | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO PARCIAL N° 1 | | 39.96% | $463,553,484.89 | N/A | $0.00 |
| PAGO PARCIAL N° 2 | | 20.10% | $233,187,862.44 | N/A | $463,553,484.89 |
| | | **TOTALES** | **$ 696,741,347.33** | | **$ 696,741,347.33** |

*Tabla 3. Pagos realizados.*

## 10. CONCLUSIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

- ✓ En cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente, se realiza las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la obra.

- ✓ Para la ejecución segura de las actividades y con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado y ágil y cómodo para los transeúntes y peatones se da cumplimiento al plan de manejo de tráfico dispuesto para el proyecto.

- ✓ *Se realizó seguimiento a las actividades contractuales según especificaciones técnicas para cumplir con el plan de calidad como es requerido, como interventoría técnica financiera se verifico cada uno de los procesos constructivos para su respectiva aprobación.*

## INTRODUCCIÓN

El CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIO DE MOSQUERA**,** celebró con la firma Carlos Andrés Salazar Rojas**,** el contrato N°CO1.PCCNTR.7029640 cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMIA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES, LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD, POLIDEPORTIVO Y GANADERIA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA" para realizar las labores respectivas e intervenciones expresadas en el pliego de condiciones.

El presente informe describe el avance ambiental del contrato N° CO1.PCCNTR.7082354**,** correspondiente al objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROCESO DE "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA", cuya Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Ambiental, social, Financiera y Contable ejerce la firma EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.

## INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

Dando seguimiento por parte de la interventoría a las actividades realizadas en el centro de biotecnología agropecuaria- CBA en el periodo contemplado del 9 de diciembre del 2024 AL 30 de marzo del 2025 basado en el cronograma de obra presentado por la empresa ejecutora, se realizaron las siguientes actividades:

Se estableció, delimito y señalizo tres puntos de acopio temporales de residuos y un punto de acopio para el material, equipos y herramienta.

Se realizo mesa de trabajo con la parte de SST y ambiental del CBA sede Mosquera para que el contratista adhiera y cumpla los lineamientos establecidos en el plan de gestión integral de residuos solidos del CBA sede Mosquera. Se aclara que el documento establece:

***Literal g. Segregación y manejo de Residuos de Construcción y Demolición***

- *Los residuos de construcción y demolición generados en mantenimientos y remodelaciones y queda establecido dentro del alcance contractual, a los proveedores o contratistas se les solicita realizar el manejo y disposición de RCD en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y deben presentar los soportes de los mismos.*
- *Los RCD que se generan por la formación en construcción son reutilizados como relleno de las vías internas de la sede.*

***"Obligaciones para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD***

- *Estar inscrito ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el área donde desarrolla sus actividades.*

- *Expedir constancia al generador, que incluya como mínimo la siguiente información: datos básicos del gestor, cantidad de RCD recibidos en toneladas, destino de los RCD, datos básicos del generador, dirección donde se generan los RCD y fecha.*
- *La recolección y transporte cumple como mínimo con las siguientes condiciones:*
  - *Se cubre la carga durante el transporte, evitando el contacto con la lluvia y el viento.*
  - *Los vehículos utilizados para esta actividad cumplen con las normas vigentes de tránsito, transporte y emisiones atmosféricas.*

Sin embargo, se aclara que, según el objeto contractual, este proyecto no genera residuos de demolición de obra ya que se realizo cambio de cubierta, mantenimiento y acondicionamiento de canales y bajantes, por ello los residuos generados son residuos especiales los cuales fueron dispuesto por una escombrera en una sola recolección bajo un solo cargue lo que por su bajo volumen son residuos de escombro mejores.

La Interventoría realiza la inspección de manera presencial a las actividades que ha desarrollado el contratista inherente al impacto ambiental, como se plasma en el presente informe y se evidencia cumplimiento de las actividades requeridas para dar cumplimiento a los aspectos ambientales, requeridos en el pliego de condiciones.

**CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

- Durante toda la ejecución del contrato la empresa ejecutora no presentar ningún tipo de convenio, alianza ni certificación de disponibilidad valido de un sitio de disposición final RCD o residuos especiales, se realiza una recolección en la volqueta de placas XZJ944 el día 30 de marzo y se realiza la supervisión por parte de interventoría bajo el registro fotográfico anexado de la actividad.

- Para el cumplimiento de la presentación del Plan de Manejo Ambiental, por parte del contratista de obra, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, el contratista adhiere el plan de gestión integral de residuos del CBA sede Mosquera.

1. Cumplimiento de las buenas prácticas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni los elementos propios en la ejecución del contrato de obra.

   Se dio cumplimiento al Plan de gestión de residuos del CBA al personal de obra garantizando la administración integral, segura y efectiva de los residuos catalogado como no peligrosos que se generan en la ejecución de la actividad de desmonte de cubierta y mantenimiento de fachada que tienen lugar en la sede Mosquera.

   Se aclara que bajo ninguna circunstancia se percibe derrame ni generación de aceite, en la obra.

2. Hacer seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, presentado por el contratista de obra, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.

Se aclara que no se presenta por parte del contratista de obra plan de manejo ambiental ya que se debe dar cumplimiento al PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE MOSQUERA por el cual se expone:

3. Se hace entrega al CBA Sede Mosquera mediante acta de 422 tejas de fibro cemento, 10 listones de madera, 9 sanitarios y 2 orinales dado que bajo concepto técnico del contratista están en condiciones de re uso por parte del cliente dada a su necesidad en las instalaciones.

Se anexa oficio remisorio de la entrega del material. Se aclara que quedan pendiente la devolución de las 411 tejas de fibro cemento por parte del contratista al CBA en un tiempo menor a 10 días según entrega de obra.

4. Los residuos generados en la limpieza de canales y bajantes se catalogan como residuos ordinarios los cuales son entregados al CBA para su disposición por parte de la empresa operadora de aseo. Por ello no se entrega por parte de la empresa ejecutora certificado de disposición final o tratamiento.

Atentamente;

Angela Juyo Lopez

**Angela Gisela Juyo López**
Ingeniera Ambiental Especialista en Gerencia del Medio Ambiente
Grupo Interventor Exeo Ingeniería y servicios SAS

Mosquera; 29 de marzo de 2025

Doctora
**Juana Elizabeth Ramírez**
Supervisora contrato N°MC-CMC-CBA-027-2024
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Sede Mosquera

Doctor
**Jeison Daza**
Administrador CBA Sede Mosquera
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Sede Mosquera

**Referencia**: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR. 7029640 DEL 2024 cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES, LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD, POLIDEPORTIVO Y GANADERÍA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA".

**Asunto:** Entrega de material Aprovechable.

En el marco de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 7029640 del 2024 y en cumplimiento a los compromisos adquiridos en el pliego de condiciones y comités de obra, se hace entrega al CBA Sede Mosquera mediante del siguiente material:

- 422 tejas de fibro cemento ubicadas en el área de ganadería
- 10 listones de madera productos de la reubicación de área de bar de gastronomía.
- 9 sanitarios y 2 orinales

Esto dado que bajo concepto técnico del contratista están en condiciones de reusó por parte del cliente teniendo en cuenta las necesidades en las instalaciones.

Atentamente;

**Miguel Ignacio Cardozo Pérez**
Representante legal EXEO Ingeniería y Servicio SAS
Nit. 900.761.643-5
Interventoría

## REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 01. Teja de cemento residuo del cambio de cubierta.



Imagen 02. Residuos generados en el desmonte de cubierta.



Imagen 03. Acopio teja de cemento desmontada Ed. Gastronomía- tramo 01.



Imagen 04. Acopio teja metálica.



Imagen 05. Desmonte teja de cemento Ed. Gastronomía- tramo 01.




Imagen 06. Acopio Residuos Aíslante termino.




Imagen 07. Residuos generados en el desmonte de cubierta.



Imagen 08. Tejas cemento desmontadas ubicadas en punto de acopio n°02




Imagen 09. Señalización punto de acopio de residuos N° 02



Imagen 10. Generación total de residuos especiales cargados el 31 de marzo de 2025.



Imagen 11. Generación residuos ordinarios producto de la limpieza de canales.

Atentamente;

*Angela Juyo Lopez*

**Angela Yisela Juyo López**
Ingeniera Ambiental Especialista en Gerencia del Medio Ambiente
Grupo Interventor Grupo Exeo Ingeniería y servicios SAS

**INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEMANA (24/03/2025 – 31/03/2025)**

## 1. Introducción

El CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIO DE MOSQUERA, celebró con la firma Carlos Andrés Salazar Rojas, el contrato N°CO1.PCCNTR.7029640 cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMIA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES, LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD, POLIDEPORTIVO Y GANADERIA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA" para realizar las labores respectivas e intervenciones expresadas en el pliego de condiciones.

El presente informe describe el avance de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato N° CO1.PCCNTR.7082354, correspondiente al objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROCESO DE "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA", cuya Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Ambiental, social, Financiera y Contable ejerce la firma EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.

Interventoría en HSEQ realiza revisión documental física y virtual, además de visita en campo para la veeduría de las condiciones de trabajo en fin de corroborar que se está cumpliendo con el manual de obligaciones por parte del equipo ejecutor (Contratista) en aras de los aspectos HSEQ.

Una vez se establece el punto de partida encontrando ciertos hallazgos y aspectos a mejorar que serán expuestos más adelante.

### 2.1 Objetivo General

Informar al CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE MOSQUERA SENA sobre la implementación y acatamiento de la normativa legal vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del proyecto en las instalaciones del centro de formación en Mosquera. Este informe resalta los esfuerzos de EXEO Ingeniería para cumplir con los estándares más rigurosos en la ejecución de este proyecto específico.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Cumplir con la identificación, gestión y priorización de riesgos, de acuerdo con las políticas de SST de la empresa y del SENA.
- Demostrar el cumplimiento de los controles operativos implementados en los entornos laborales.
- Garantizar el cumplimiento, de las obligaciones contractuales y pos-contractuales en lo respectivo de seguridad y salud en el trabajo.

**2.3 Obligaciones Obra**

| OBLIGACIONES | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
|---|---|
| 1. Acompañamiento de Inspector de Seguridad | En la obra se encuentra por parte de Contratista ejecutor Ing. MARIANA CASTELLANOS quien vela por que se cumplan los estándares mínimos de SST. Se realiza seguimiento a las labores que se realizan. |
| 2. Procedimiento de trabajo en alturas de acuerdo con la actividad | Se presentan archivos físicos con divulgaciones en trabajo en Alturas, Cargas Manuales que van directamente ligadas al ejercicio diario del cumplimiento de actividades en la obra |
| 3. Certificado de inspección de los equipos de protección a utilizar | Se revisan los certificados de los equipos en alturas que cumplen con la norma y el tiempo estipulado para el mantenimiento anual. |
| 4. Hoja de vida de los equipos de protección a utilizar | Se presentaron los documentos correspondientes cumpliendo a cabalidad este parámetro |
| 5. Curso de coordinador de alturas del coordinador que realizara acompañamiento durante el desarrollo de labor | Se presenta el curso de coordinador en alturas de la Ing. Mariana Castellanos quien autoriza como Coordinador el trabajo en Alturas y SST. |
| 6. Acompañamiento de coordinador de trabajo en alturas durante el desarrollo de las actividades | Cuando se realizan actividades en alturas el Coordinador está en el área de trabajo verificando que los trabajadores actúen de acuerdo con las recomendaciones, portando correctamente sus elementos de seguridad |
| 7. Certificado de cursos de trabajador autorizado de los operarios | Los trabajadores que firman el permiso de trabajo en alturas presentaron su certificado vigente de Reentrenamiento de Trabajador Autorizado |
| 8. Alistamiento de los sistemas de ascenso y descenso que se van a utilizar | Se presentaron los documentos correspondientes a Programa de Prevención y Protección Contra Caídas en Alturas por parte de ACF ingeniería SAS, e inspección de escaleras. |
| 9. Certificado de andamios, escaleras, entre otros utilizados para el desarrollo de trabajo en alturas | Se revisan condiciones físicas de los equipos de trabajo con el cual se dan recomendaciones específicas de acuerdo con lo que se plantea y ejecuta del proyecto para los lugares en donde los utilicen |

| | |
|---|---|
| 10. Identificación y control riesgos en el área de trabajo, antes de desarrollo de actividad en alturas | Se desarrollan los procedimientos y tareas a ejecutar plasmándolas en el ATS.<br>Esta tarea la hacen de forma diaria y se divulgan los cambios que requieran en conjunto con Interventoría HSEQ |
| 11. Diligenciamiento permiso de trabajo en alturas. | Se evidencia que se realiza el diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas de forma diaria. |
| 12. Soporte de entrega de EPP acorde a lo requerido para ejecutar las actividades encontradas | Se revisa documentación física de la entrega de EPPS, como protección visual, auditiva y respiratoria. |
| 13. Señalización, demarcación, acondicionamiento del área de trabajo | Se realiza una mejora de señalización de acuerdo con lo recomendado por parte de Interventoría HSEQ, y se sugiere nuevamente la mejora de la señalización ya que los elementos utilizados no son los correctos y siguen utilizando cabuya. |
| 14. Soporte de capacitación a los trabajadores. | Se evidencia la realización de capacitaciones y charlas diarias |
| 15. Socialización a los trabajadores de los riesgos a los que se encuentran expuestos y los controles establecidos | Se realiza de forma diaria con toma de asistencia anexada al Permiso de Trabajo y AST, y soportada con la charla diaria. |
| 16. personal de seguridad y salud en el trabajo | El día viernes 28 de marzo renuncio la señorita mariana castellanos, y no se tiene evidencia o registros de las solicitudes realizadas en los informes anteriores, El día 29 y 30 de marzo asiste otra persona como SST, y ya el día 31 de marzo se encontraba Carlos Alba quien se hizo cargo de las labores, al solicitar la documentación del señor Carlos Alba el contratista expreso verbalmente que como ya había terminado el contrato la interventoría ya no poseía injerencia en el tema y añadió **"nosotros nos hacemos responsables de lo que llegue a suceder"** |

**4. Relación de Equipo Ejecutor**

Realizando la revisión documental virtual del personal relacionado se tienen un total de operarios los cuales a continuación se tienen las novedades:

| # | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | MATEO CRUZ FLOREZ | RESIDENTE OBRA |
| 2 | MARIANA CASTELLANOS | INGENIERO SST |
| 3 | SAID JOSE NIETO | AYUDANTE |
| 4 | DAGNER SALINAS GUZMAN | MAESTRO OBRA |
| 5 | JOSE MANUEL CONTRERAS | AYUDANTE |
| 6 | DANIEL YEPEZ | MAESTRO |
| 7 | FREDY HIDALGO | ALTURAS |
| 8 | CRISTIAN YEPEZ | AYUDANTE |
| 9 | BRANDON CABRERA | OPERARIO |
| 10 | ESTEBAN RUBIO | OPERARIO |
| 11 | HENRY HERNANDEZ | OPERARIO |
| 12 | LIZANDRO HERNANDEZ | OPERARIO |
| 13 | JHOANA MALAGON | OPERARIO |
| 14 | DIANA CUBILLOS | OPERARIO |

**5. Reglas fundamentales en la obra**

- Portar el carné de identificación en un lugar visible dentro de las instalaciones del SENA.
- Realizar las labores sin estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o drogas ilegales.
- Abstenerse de llevar armas de fuego.
- Apagar los equipos electrónicos y de comunicación en las áreas operativas.
- Llevar a cabo las actividades siempre haciendo un uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Planificar y ejecutar las tareas teniendo en consideración los respectivos análisis de riesgo, permisos de trabajo y certificados de apoyo; implementar los controles necesarios y suspender cualquier actividad que ponga en riesgo la vida, la integridad infraestructural y el medio ambiente.
- Reportar las fallas de los controles e incidentes que se presenten.

## 6. Documentación Legal Gestionada

Equipo contratista presenta documentación referente a la existencia legal de la empresa ACF INGENIERIA SAS representación legal RUT, Pólizas de seguridad y responsabilidad social, Certificación afiliaciones personal ejecutor.

## 7. Permisos de Trabajo y Análisis de Trabajo Seguro

Se realiza inspección y verificación física de los procedimientos que realizan en la obra los contratistas de ACF INGENIERIA SAS, encontrando en la evidencia física ciertos incumplimientos que en conjunto con el SST de la firma contratista se corrigen y se ejecutan en el procedimiento.

EXEO Ingeniería, Dentro de su sistema de gestión de SST supervisa el cumplimiento de las normas en obra referentes a diligenciar los del ATS y permisos correspondientes.

## 8. Accidentes e incidentes de trabajo

Durante la ejecución de las actividades en la semana de obra de adecuación del ambiente de formación dentro de las instalaciones del SENA Mosquera, NO se presentó ningún incidente o accidente de trabajo.

## 9. Registros Fotográficos

| **Imagen 1.** | **Imagen 2.** |
|---|---|
|  |  |
| Se observa tarea de limpieza de canales en alturas | Se evidencia orden y aseo de las áreas intervenidas |

| Imagen 3. | Imagen 4. |
|---|---|
|  |  |
| Se realiza limpieza de canales, labor de alturas | Se observa armado de andamio para intervención de las canales |

| Imagen 5. | Imagen 6 |
|---|---|
|  |  |
| Se observan montaje de tableros en el área del tanque de almacenamiento de agua | Se observa realización de mantenimiento en canales y bajantes |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Se observan traslado de andamios a la zana a intervenir (mantenimiento de canales y bajantes) | Se observa instalación de bombas y demás elementos en el área del tanque de almacenamiento de agua. |
|  |  |
| Se observa realización de tareas de mantenimiento en canales utilizando el manlife | Se observa limpieza de canales en área de polideportivo |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Se observa realización de gran parte del mantenimiento de las canales. | Se evidencia que el personal suspendió las tareas Con la finalización del contrato. La interventoría, a partir de la fecha NO ES RESPONSABLE es el contratista quien es responsable de lo que llegue a suceder con el personal y la realización de futuras tareas en alturas sin presencia de la interventoría |

En las inspecciones realizadas a los documentos físicos se verifican permiso de trabajo seguro en altura y se verifican afiliaciones las cuales están activas ante la ARL

**10. Recomendaciones y sugerencias**

Al ser la finalización del contrato no hay sugerencias
Atentamente;

Edwin Salguero

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Grupo Interventor Grupo EXEO Ingeniería y servicios SAS

**FIRMADO EN ORIGINAL**

Powered by CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159700017

(415)7707212489984(8020) 000014115970001 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 6 1 6 4 3 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | EXEOTESAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 86 D 30 49 OF 101

42. Correo electrónico edgarlozadam@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 3 1 1 8 5 0 1 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 6 0 2 1 6 | 7 1 2 0 | 2 0 1 6 0 2 1 0 | 3 7 0 0 | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDOZO PEREZ MIGUEL IGNACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159700017

(415)7707212489984(8020) **000014115970001 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 6 1 6 4 3 | 5 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 2 |
| 73. Fecha | 2 0 1 4 0 8 2 0 | 2 0 1 5 0 4 2 9 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 4 0 8 2 2 | 2 0 1 6 0 1 2 2 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 1 8 1 1 7 4 4 0 | 0 2 6 4 5 6 6 4 |
| 78. Departamento | 6 6 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 4 0 8 2 0 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 4 0 8 2 2 | | - |
| 2 | 8 1 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 3 | 1 0 1 | 2 0 2 0 0 2 1 7 | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141159700017

(415)7707212489984(8020) **000014115970001 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 6 1 6 4 3 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 1 2 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 8 3 2 8 4 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARDOZO | PEREZ | MIGUEL | IGNACIO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá 02 de abril 2025

Señores
A QUIEN INTERESE.
Bogotá.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el (a) Sr. (a) **EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS,** identificado (a) con NIT. 900.761.643 a la fecha expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto | Fecha Apertura | Estado (Activo - Al día) |
|---|---|---|---|
| **CUENTA AHORROS M MUMCPAL** | **073-307029-36** | **2014/09/10** | **ACTIVA** |

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7460799 de Bogotá, o en nuestra sucursal 045 CIUDAD KENNEDY, ubicada en la CII 35 sur No 78 06.

Atentamente,



**SANDY PATRICIA BUSTOS**.
Asesor comercia
Ciudad Kennedy
Tel 7460799
Ext 146

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900761643-5 | EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. | CALLE 86D # 30-49 OF 101 | 3103118501 | EXEO.INGENIERIAYSERVICIOS@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 07/03/2025 | 84810171 | $349.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | | | 75 | 7.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 349.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900761643-5 | EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. | | CALLE 86D # 30-49 OF 101 | 3103118501 | EXEO.INGENIERIAYSERVICIOS@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 07/03/2025 | 84810171 | $349.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80832849 | CARDOZO PEREZ MIGUEL IGNACIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900761643-5 | EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. | CALLE 86D # 30-49 OF 101 | 3103118501 | EXEO.INGENIERIAYSERVICIOS@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-02 | 2025-02 | Y | 25/03/2025 | 85204891 | $226.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 224.700 | | | | 224.700 | 13 | 1.900 | 226.600 | | | 2.247 | 226.600 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 224.700 | 226.600 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 1 | 224.700 | 226.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900761643-5 | EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. | | CALLE 86D # 30-49 OF 101 | 3103118501 | EXEO.INGENIERIAYSERVICIOS@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-02 | 2025-02 | Y | 25/03/2025 | 85204891 | $226.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1007655180 | CARDENAS SANCHEZ CRISTIAN GERARDO | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.043.900 | 5 | 72.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1070967669 | JUYO LOPEZ ANGELA YISELA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 80142982 | SALGUERO BOLIVAR EDWIN ALEXANDER | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 759.200 | 5 | 52.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-03-22, 08:15:44 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1071364230

**Periodo Cotización** 202502 **Periodo Servicio** 202502

**Cliente:**

## PAGADA 2025-03-22 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ANGELA GISSELLA JUYO LOPEZ | | | | |
| **Documento** | CC 1070967669 | **Dirección** | CL 11A #8 - 04 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3144713923 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | FACATATIVA | **Departamento** | CUNDINAMARCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1070967669 | | Residente | | Exonerado | N | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 03 | 00 | | | | | JUYO LOPEZ ANGELA YISELA | 25269000 - 25 | | CUNDINAMARCA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | | | $ 1.423.500 | 230301 | | 16 % | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 12,5 % | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | NIN-AR | | 0,000 % | $ 0 | $ 0 | NIN-CC | 0 % | $ 0 | $ 0 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | NINGUNA ARP | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 405.800 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51725897 | | OSORIO MURILLO MARIA MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 24C # 54-60 SUR INT 2 APTO 203 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9381561 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 55544716 | 9482970519 | I | 2025/03/25 | 2025/03/10 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $185,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 51725897 | OSORIO MURILLO MARIA MARGARITA | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$185,500** | **$0** | **$0** | **$185,500** |



2025/03/22 10:23 AM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **ANTIGUO COUNTRY** | **21** | **21-44-101457684** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **03** | **2025** | **28** | **11** | **2024** | **00:00** | **30** | **03** | **2030** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.** | **NIT: 900.761.643-5** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 ESTE NRO. 67 - 88 SUR INT 14 OFC 304 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3103118501 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE** | **NIT: 899.999.034-1** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 12 NRO. 52 A - 51 SENA REGIONAL BOYACA | SOGAMOSO, BOYACA | 5461600 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

ACEPTACION DE OFERTA No.CO1.PCCNTR.7082354, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROCESO DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMIA, AUDITORIO,BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES,
INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 28/11/2024 | 30/09/2025 | $20,306,160.00 | $20,306,160.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 28/11/2024 | 30/03/2028 | $10,153,080.00 | $10,153,080.00 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 28/02/2025 | 28/02/2030 | $20,306,160.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI , SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,895.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,450.00 | $ **********15,345.00 | $ *******50,765,400.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ROBERTO RUIZ GALVIS | 963374 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101457684

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **ANTIGUO COUNTRY** | **21** | **21-44-101457684** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **03** | **2025** | **28** | **11** | **2024** | **00:00** | **30** | **03** | **2030** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.** | **NIT: 900.761.643-5** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 ESTE NRO. 67 - 88 SUR INT 14 OFC 304 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3103118501 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE** | **NIT: 899.999.034-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 12 NRO. 52 A - 51 SENA REGIONAL BOYACA | SOGAMOSO, BOYACA | 5461600 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,895.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,450.00 | $ ************15,345.00 | $ *******50,765,400.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ROBERTO RUIZ GALVIS | 963374 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11005138578486(3900)000000015345(96)20251128

**REFERENCIA PAGO:**

**1100513857848-6**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101457684 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03 | 2025 | 28 | 11 | 2024 | 00:00 | 30 | 03 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S. | | **NIT: 900.761.643-5** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 1 ESTE NRO. 67 - 88 SUR INT 14 OFC 304 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 3103118501 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | | **NIT: 899.999.034-1** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 12 NRO. 52 A - 51 SENA REGIONAL BOYACA | | SOGAMOSO, BOYACA | | 5461600 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101457684

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA