SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS: 1.0) No 1968-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL 2.0) No.1969 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -COLOMBIA RURAL.". 3.0) No.1961 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.".
Periodo:	Del 1 al 31 de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No.2832 de 03 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR: 10.6 Km

2. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II: 2.6 Km

3. **CORREDOR VIAL SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO (MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL : 4,44 Km Aprox

4. **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA (MUNICIPIO DE TIERRALTA).**

LONGITUD DEL PUENTE: 30 m de luz, Postensado.

1.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO	NIT:	901.603.485-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	A.S.S CONSTRUCTORA SAS, Nit No 890210939-0 (95%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 26.997.426.440,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 26.997.426.440,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$10.798.970.576,08
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 6.576.333.044
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 4.222.637.532,08
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de diciembre de 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	31/12/2023
PRÓRROGA 2:	30/06/2024
PRÓRROGA 3:	15/11/2024
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022.ALC.01.000780	2022	500-COFINANCIACION NACIONAL-2402041 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		$26.997.426.440,20	$ 0	$26.997.426.440,20

2023.ALC.01.000003	2023	500-COFINANCIACION NACIONAL24020 41 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2.3.2.02.02.005	$16.198.455.864,12	$0	$16.198.455.864,12
TOTAL				$16.198.455.864,12	$ 0	$16.198.455.864,12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$10.906.555.094		$4.362.622.038	$10.906.555.094
Acta Parcial 2	$3.289.839.932		$1.315.935.972,8	$3.289.839.932
Acta Parcial 3	$2.244.437.584		$897.775.033,60	$2.244.437.584
Acta Parcial 4	$2.023.497.785		$809.399.114	$2.023.497.785

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 05/09/2024, para el periodo agosto de 2024, los ajustes de los estudios y diseños se encuentran aprobados, las obras hidráulicas en el sector en el Pindo y el anclar se encuentran concluidas. Los muros de contención en concreto reforzado se encuentran concluidos. Actualmente, se encuentran instalando señales verticales en el tramo No 1- El Pindo, la base granular se encuentra totalmente

instalada en el tramo 1- El Anclar, se esta a la espera de iniciar la imprimación, extendida de la mezcla asfáltica y la construcción de cunetas necesarias.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$26.779.514.770	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$23.307.947.218,08	87.04 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$19.813.908.744	73.99 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 85.432.480	0,32 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 19.899.341.224	74.31 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$10.798.970.576
Amortizado	$7.385.732.158,0
Saldo	$3.413.238.418

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 87.04
Meta - física ejecutada %: 73.99

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.669.742.644,00	96-44-101173385 Anexo 8	23/08/2022	15/05/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$10.798.970.576,00	96-44-101173385 Anexo 8	23/08/2022	15/05/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 5.399.485.288,00	96-44-101173385 Anexo 7	23/08/2022	15/11/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$25.629.744	96-44-101173385 Anexo 8	25/02/2023	22/02/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 8.099.227.932,00	96-44-101173385 Anexo 7	5 años apartir del acta final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 1,349.871.322	96-40-101061309 Anexo No. 6	23/08/2022	15/02/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	05/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1087-NO CONFORMIDAD POR RESULTADOS DE LABORATORIO ESFAVORABLES (CONCRETOS)
2	08/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1093-RESPUESTA AL COMUNICADO OFIC-CSD-371 REVISIÓN ACTA PARCIAL No. 4
3	09/08/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1100-2022 - REITERACION RETIRO DE VIBRO COMPACTADOR - CSD (Cto. 006-2022)
4	15/08/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1110-2022 - SOLICITUD DE LIMPIEZA EN OBRA - CSD (Cto. 006-2022)

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	01/08/2024	cvialnacional@ gmail.com	OFIC-CSD-369-Solicitud de información y traslado de PQRS SR. German Salazar

2	05/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-371 - Remisión acta parcial de obra No.4 version#3
3	15/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-376-Respuesta al comunicado CVN-1101-2022 y CVN-1111-2022 // SOLICITUD VINCULACIÓN DE CARRO TANQUE
4	20/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-380-Reporte de llegada del carro tanque a obra.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-010-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL ANCLAR	NIT:	901782231-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	QUALITY CONSTRUCTIONS SAS, Nit No 800035008-1 (90%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR ETAPA II		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 9.999.353.725		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 9.999.353.725		
ANTICIPO	$ 3.999.741.490,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.399.780.265,50		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.399.780.265,50
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 5/09/2024, para el periodo agosto de 2024, los ajustes de los estudios y diseños presentados por el Municipio de Montelíbano se encuentran aprobados, el componente diseño geométrico se encuentra aprobado; conforme a balance ejecutado, se logro 1 km de vía adicional a la meta física programada.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$9.498.918.660	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.452.151.065,8	25.82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.765.774,87	2.11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$54.978.000	0.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$255.743.774,87	2.69%

2.5.1 ANTICIPO

Otorgado	$3.399.780.265,50
Amortizado	0
Saldo	$3.399.780.265,50

2.5.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 25.82
Meta - física ejecutada %: 2.11

2.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/08/2024	1

2.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/08/2024	1	Aprobado

2.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__**CONTROL DE GARANTÍAS** **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$999.935.372,50	NB-100300845 ANEXO 3	27/12/2023	01/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.999.741.490	NB-100300845 ANEXO 3	27/12/2023	01/07/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 999.935.372,50	NB-100300845 ANEXO 3	27/12/2023	31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.999.870.745	NB-100300845 ANEXO 3	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 499.967.686	NB-100074769 ANEXO 3	27/12/2023	31/12/2029

2.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	01/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1082-2022- OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO – ING. EFRAIN SERRANO
2	06/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1089-2022- APROBACION DE DISEÑO GEOMETRICO – ING. EFRAIN SERRANO.
3	08/08/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1095-2022 - SOLICITUD INFORME AMBIENTAL #1 - EL ANCLAR ETAPA II (Cto. 010-2023)
4	08/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1098-2022- INACTIVIDAD EN OBRA

2.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	03/08/2024	cvialnacional@ gmail.com	OFIC-CEA-085 - Entrega de diseño geométrico ajustado
2	06/08/2024	cvialnacional@ gmail.com	OFIC-CEA-087 - Remisión ensayos de laboratorio mes de julio 2024
3	09/0//2024	cvialnacional@ gmail.com	OFIC-CEA-088 - Remisión ACTA DE APROBACION DEFINITIVA ESTUDIOS Y DISEÑOS
4	12/08/2024	cvialnacional@ gmail.com	OFIC-CEA-089 Remisión del Informe de Seguimiento Socioambiental No. 1

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

3.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1969-2021

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP 007 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT:	901.608.115-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO EMPRESARIAL IAC (50%), NIT 901078052-7 SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR (50%), NIT 15679252		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 8.995.701.673		
VALOR ADICIONES:	$4.005.000.000		
ADICIÓN 1:	$4.005.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 13.000.701.673		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$3.598.280.669		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$3.598.280.669		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/08/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30/10/2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30/12/2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31/03/2024		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31/08/2024		
SUSPENSION No 1	Desde el 26/08 hasta el 09/09/2024		
REANUDACION No 1	10/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/09/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000003	2022		2.3.2.01.01.001.03.02	$9.000.000.000	$ 0	$9.000.000.000
TOTAL				$9.000.000.000	$ 0	$9.000.000.000

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$3.670.292.107,7		$1.475.698.761	$3.689.246.901,70
Acta Parcial 2	$2.307.770.108		$923.108.043	$2.307.770.108
Acta Parcial 3	$1.182.798.100		$473.119.240	$1.182.798.100
Acta Parcial 4	$$915.117,678		$366.047.071	$915.117,678
Acta Parcial 5	$2.758.750.338		$360.051.872	$2.758.750.338
Acta Parcial 6	$845.475.253			$845.475.253
TOTAL	$11.699.797.583		$3.598.280.669	$11.699.797.583.7

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 05/09/2024, para el periodo agosto de 2024, los estudios y diseños se encuentran aprobados, el contratista de obras ejecutó las siete (7) obras hidráulicas; se encuentran ejecutando actividades de: construcción de cunetas, reparaciones de fisuras en la carpeta asfáltica y demarcación horizontal.

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.872.550.537	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$12.770.222.000	99.21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$12.365.437.693	96.06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,21%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$12.384.392.489	96.27%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$3.598.280.669
Amortizado	$3.598.280.669
Saldo	0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99.21
Meta física ejecutada %: 96.06

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
26/08/2024	1	N/A	26/08/2024 hasta 9/09/2024	10/09/2024

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE SUSPENSION No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.300.070.167,3	15-44-101264620 Anexo 10	25/08/2022	31/08/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.598.280.669,20	15-44-101264620 Anexo 10	25/08/2022	31/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 2.600.140.334,6	15-44-101264620 Anexo10	25/08/2022	31/08/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 10	31/12/2022	31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 10	24/02/2023	24/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650.000.000	15-40-101079887 Anexo No. 10	25/08/2022	31/08/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	13/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1104-NO CONFORMIDAD PRESENTADA POR CONCRETOS EN CUNETAS
2	21/08/2024	nlemus@invias.gov.co	ACTA #18 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO No 1969- MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
3	22/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1122-SOLICITUD PAGO DE LIQUIDACIÓN Y PRESTACIONES SOCIALES.
4	23/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1124-2022-CONCEPTO TECNICO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS – ING. CESAR PINEDA.

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	14/08/2024	cvialnacional@gmail.com	SOLICITUD DE CAMBIO DE INTERVENCION ENTRE PLACA HUELLA EXISTENTE Y BOX CULVERT 3X2
2	20/08/2024	cvialnacional@gmail.com	INFORMES SOCIALES MES DE JUNIO 2024 Y JULIO 2024
3	22/08/2024	cvialnacional@gmail.com	SOPORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1969-2021 INVIAS

4	22/08/2024	cvialnacional@gmail.com	CONCEPTO TÉCNICO PARA LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA Y FALLOS SUPERFICIALES PRESENTES EN LA CARPETA ASFÁLTICA.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

4.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1961-2021

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-No.013-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCON S.A.S (55%), IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S (40%), CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADASEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"		
FECHA DE INICIO:	19/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$5.384.604.822		
VALOR ADICIONES:	$2.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$2.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 7.384.604.822		
ANTICIPO	$1.615.381.447		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.615.381.447		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.104.032.419,62		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 511.349.027,38		

PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	30/09/2023
PRÓRROGA 2:	30/11/2023
PRÓRROGA 3:	31/12/2023
PRÓRROGA 4:	29/02/2024
PRORROGA 5:	31/07/2024
SUSPENSION No 1	26/02/2024
REINICIO No 1	02/04/2024
PRORROGA 6	15/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/09/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220853	2022	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	$ 5,384,604,822.	$ 0	$5,384,604,822.00
TOTAL				$ 5,384,604,822	$ 0	$ 5,384,604,822

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No 1	$1.781.950.138,4		$552.796.325,52	$1.842.654.418,40
Acta Parcial No 2	$1.048.130.835,1		$314.439.250,54	$1.048.130.835,14
Acta Parcial No 3	$508.049.672,80		$152.414.901,84	$508.049.672,80
Acta Parcial No 4	$ 281.273.139,07		$ 84.381.941,72	$ 281.273.139,07

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 05/09/2024, para el periodo agosto de 2024, los ajustes de los estudios y diseños se encuentran aprobados, el contratista de obras culmino las actividades de construcción de pilotes, dados de los pilotes correspondiente a los estribos No 1 y 2, obras de protección del cauce, armado de los aceros de refuerzo de las viga postensada, fundida de una de las vigas postensadas que se encontraban en observación por la interventoría por malas prácticas constructivas implementadas, instalación de piedra pegada para protección del talud del estribo, construyeron los pilotes de 40 cm de diámetro y longitud de 12 m, isaje de las vigas postensadas, encofrado de tablero y fundida de tablero y pavimentación en concreto Mr 40.

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.289.457.482	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6,055,375,954.04	82 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4,816,578,712.12	65.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 54.633.852,00	1,06%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$4.871.212.564,12	66.28%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$1.615.381.447
Amortizado	$1.104.032.419,62
Saldo	$511.349.027,38

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82.00
Meta física ejecutada %: 65.22

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
12/08/2024	NP2	Suministro e instalación de tubo geotextil hydrotube ensamblado con geotextil hydrotex 150, perímetro 9,0 m, altura máxima 1,60 m
	NP3	Suministro e instalación de formaleta textil colchacreto articulado 1300
	NP4	Suministro e instalación de manto anti socavación en hydrotex 95
	NP5	Pavimento de concreto hidráulico MR 40

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
02/08/2024	3

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
02/08/2024	7	APROBADO

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: JULIO 30 DE 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$738.460.482,2	36-44-101054903 Anexo 10	02/09/2022	31/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.615.381.447	36-44-101054903 Anexo 10	02/09/2022	31/01/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$1.476.920.964,	36-44-101054903 Anexo 10	02/09/2022	31/07/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$18.211.284	36-44-101054903 Anexo 10	02/09/2022	31/07/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$2.215.381.446,	36-44-101054903 Anexo 10	31/12/2022	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650.000.000	36-40-101021458 Anexo No. 9	02/09/2022	31/07/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	03/08/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1084-2022 - RESPUESTA OFICIO CPC-TIERRALTA-185-2024 - TIERRALTA (Cto. 013-2022)

2	06/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1090-2022- SOLICITUD DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - TIERRALTA
3	06/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1092-2022- INCUMPLIMIENTO COMITES DE SEGUIMIENTOS DEL CONVENIO
4	08/08/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1094-2022 - REITERACIÓN OBS. INF. AMBIENTAL JUN-24 Y SOLICITUD INF. MNS. AMBIENTAL JUL 24 - TIERRALTA (Cto. 013-2022)

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	14/08/2024	cvialnacional@gmail.com	Informe de Implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambienta
2	20/08/2024	cvialnacional@gmail.com	CONSOLIDADO ITEM NO PREVISTO NP2, NP3, NP4 Y NP5
3	22/08/2024	cvialnacional@gmail.com	CONCEPTO GEOTECNICO PILOTE PARA OBRAS DE PROTECCIÓN

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	979 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	NIT:	901.551.905-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – LOTE 11		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$2.857.517.022,00		
VALOR ADICIONES:	$1.050.000.000		
ADICIÓN 1:	$150.000.000		
ADICIÓN N:	$900.000.000		
VALOR ACTUAL:	$3.907.517.022		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 18 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2024		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
914222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$ 45.000.000		$45.000.000,
			MEJORAMIENTO,			

3522	2022	11	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$2.812.517.022		$2.812.517.022
1087023	2023	11	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$300.000.000		
1350023	2023	11	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES	$150.000.000		$10.000.000

			PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL			

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	$ 8.030.340,00	$ 1.525.764,60	0	$ 9.556.104,60
Acta de costos 2	$ 74.623.760,00	$ 14.178.514,40	0	$ 88.802.274,40
Acta de costos 3	$ 56.233.080,00	$ 10.684.285,20	0	$ 66.917.365,20
Acta de costos 4	$ 58.156.120,00	$ 11.049.662,80	0	$ 69.205.782,80
Acta de costos 5	$ 55.057.400,00	$10.460.906,00	0	$ 65.518.306,00
Acta de costos 6	$ 107.722.600,00	$20.467.294,00	0	$128.189.894,00
Acta de costos 7	$ 101.485.720,00	$19.282.286,80	0	$120.768.006,80
Acta de costos 8	$ 99.657.160,00	$ 18.934.860,40	0	$118.592.020,40
Acta de costos 9	$109.604.000,00	$20.824.760,00	0	$130.428.760,00
Acta de costos 10	$119.357.520,00	$22.677.928,80	0	$142.035.448,80
Acta de Costos 11	$ 126.228.520,00	$23.983.418,80	0	$150.211.938,80
Acta de Costos 12	$ 122.710.440,00	$23.314.983,60	0	$146.025.423,60
Acta de Costos 13	$130.818.440,00	$24.855.503,60	0	$155.673.943,60
Acta de Costos 14	$ 108.501.760,00	$20.615.334,40	0	$129.117.094,40
Acta de Costos 15	$ 128.757.720,00	$24.463.966,80	0	$153.221.686,80
Acta de Costos 16	$ 128,748,380.00	$24,462,192.20	0	$153,210,572.20
Acta de Costos 17	$ 119.563.060,00	$22.716.981,40	0	$ 142.280.041.4
Acta de Costos 18	$168.184.712,00	$31.955.095,28	0	$200.139.807,28
Acta de Costos 19	$178.828.312,00	$33.977.379,28	0	$212.805.691,28
Acta de Costos 20	$160.252.421,60	$30.447.960,10	0	$190.700.381,70
Acta de Costos 21	$169.067.295,20	$32.122.786,09	0	$201.190.081,29
Acta de Costos 22	$148.713.900,00	$28.255.641,00	0	$176.969.541,00
Acta de Costos 23	$158.468.616,00	$30.109.037,04	0	$188.577.653,04
Acta de Costos 24	$ 138.060.312,00	$26.231.459,28	0	$164.291.771,28
Acta de Costos 25	$ 130.718.617,60	$24.836.537,34	0	$1 55.555.154,94

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 05/09/2024, para el período agosto de 2024, se encuentran aprobados los estudios y diseños de los contratos de obras derivados y estos se encuentran en ejecución.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $3.513.810.025
Total, inversión ejecutada: $3.457.308.435,61

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$390.751.702,20	96-44-101172285 Anexo 14	19/05/2022	24/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$781.503.404,40	96-44-101172285 Anexo 14	19/05/2022	21/02/2028
Calidad del servicio	$1.172.255.106,6	96-44-101172285 Anexo 14	03/11/2024	21/02/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 y PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	01/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1082-2022-OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO – ING. EFRAIN SERRANO.
2	05/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1087-NO CONFORMIDAD POR RESULTADOS DE LABORATORIO DESFAVORABLES (CONCRETOS)
3	06/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1089-2022-APROBACION DE DISEÑO GEOMETRICO – ING. EFRAIN SERRANO.
4	06/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1090-2022- SOLICITUD DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - TIERRALTA
5	06/08/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1093-RESPUESTA AL COMUNICADO OFIC-CSD-371 REVISIÓN ACTA PARCIAL No. 4
6	09/08/2024	nlemus@invias.gov.co	OFICIO CVN-1097-2022 "SOL. ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5 FIRMADA"

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	05/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-371 - Remisión acta parcial de obra No.4 version#3
2	05/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-086 - Remisión planos geométricos ajustados
3	12/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-089 Remisión del Informe de Seguimiento Socioambiental No. 1
4	13/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-093-RESPUESTA AL COMUNICADO CVN-1102-2022 - PQRS POR RETRAZOS EN PAGO DE SALARIOS MANO DE OBRA.
5	14/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-375-Respuesta a PQRS German Salazar Percy remitida por la Alcaldía de Montelíbano.
6	16/08/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-096-RESPUESTA AL COMUNICADO CVN- 1108-2022-Formatos Ambientales

5.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de seguimiento contractual convenio y visitas técnicas de obras.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se requiere que los contratistas presenten mayor avance de obras ejecutadas en aras de cumplir los tiempos contractuales.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 979-2022
Revisó Jesús D Salgado H