SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS: 1.0) No 1968-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL 2.0) No.1969 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -COLOMBIA RURAL.". 3.0) No.1961 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.".
Periodo:	Del 1 al 31 de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No.2832 de 03 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR: 10.6 Km

2. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II: 2.6 Km

3. **CORREDOR VIAL SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO (MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL : 4,44 Km Aprox

4. **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA (MUNICIPIO DE TIERRALTA).**

LONGITUD DEL PUENTE: 30 m de luz, Postensado.

1.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO	NIT:	901.603.485-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	A.S.S CONSTRUCTORA SAS, Nit No 890210939-0 (95%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 26.997.426.440,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 26.997.426.440,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$10.798.970.576,08
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ $ 7.385.732.158
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.413.238.418,08
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de diciembre de 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	31/12/2023
PRÓRROGA 2:	30/06/2024
PRÓRROGA 3:	15/11/2024
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022.ALC.01.000780	2022	500-COFINANCIACION NACIONAL-2402041 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		$26.997.426.440,20	$ 0	$26.997.426.440,20

2023.ALC.01.000003	2023	500-COFINANCIACION NACIONAL24020 41 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2.3.2.02.02.005	$16.198.455.864,12	$0	$16.198.455.864,12
TOTAL				$16.198.455.864,12	$ 0	$16.198.455.864,12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$10.906.555.094		$4.362.622.038	$10.906.555.094
Acta Parcial 2	$3.289.839.932		$1.315.935.972,8	$3.289.839.932
Acta Parcial 3	$2.244.437.584		$897.775.033,60	$2.244.437.584
Acta Parcial 4	$2.023.497.785		$809.399.114	$2.023.497.785

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 05/11/2024, para el periodo octubre de 2024, los ajustes de los estudios y diseños se encuentran aprobados, las obras hidráulicas en el sector en el Pindo y el anclar se encuentran concluidas, los muros de contención en concreto reforzado se encuentran concluidos, se instalaron las señales verticales en el tramo No 1- El Pindo, la base granular se encuentra totalmente instalada en el tramo 1- El Anclar, previo iniciar la imprimación, extendida de la mezcla asfáltica. el contratista de obra

se encuentra mejorando la base granular instalada, para una posterior reconformación y compactación.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$26.779.514.770	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$26.167.326.533	97.71 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$20.048.964.278	74.87 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 85.432.480	0,32 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 20.134.396.758	75.19 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$10.798.970.576
Amortizado	$7.385.732.158,0
Saldo	$3.413.238.418,08

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 97.71
Meta - física ejecutada %: 74.87

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.669.742.644,00	96-44-101173385 Anexo 8	23/08/2022	15/05/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$10.798.970.576,00	96-44-101173385 Anexo 8	23/08/2022	15/05/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 5.399.485.288,00	96-44-101173385 Anexo 7	23/08/2022	15/11/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$25.629.744	96-44-101173385 Anexo 8	25/02/2023	22/02/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 8.099.227.932,00	96-44-101173385 Anexo 7	5 años apartir del acta final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 1,349.871.322	96-40-101061309 Anexo No. 6	23/08/2022	15/02/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	03/10/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1169-2022 - SOLICITUD CARROTANQUE TRAMO ANCLAR - CSD (Cto. 006-2022)
2	05/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1176-2022-INFORME VISITA TECNICA ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS – ING. CESAR PINEDA.
3	08/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1178-2022-SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO BASE GRANULAR CLASE C
4	15/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1185-2022-RESPUESTA A SU COMUNICADO OFIC-CSD-392

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	02/10/2024	cvialnacional@ gmail.com	OFIC-CSD-388-Remisión del informe #26 Plan de Adaptación de la guía ambiental

2	08/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-389-RESPUESTA AL COMUNICADO CVN-1169-2022 (SOLICITUD DE CARROTANQUE EN TRAMO ANCLAR).
3	11/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-393 - Respuesta sus comunicado CVN-1179-2022 / Alerta por Inactividad en Obra.
4	17/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-396 - Solicitud de prorroga

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-010-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL ANCLAR	NIT:	901782231-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	QUALITY CONSTRUCTIONS SAS, Nit No 800035008-1 (90%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR ETAPA II		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 9.999.353.725		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 9.999.353.725		
ANTICIPO	$ 3.999.741.490,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.399.780.265,50		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.399.780.265,50
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 5/11/2024, para el periodo octubre de 2024, los ajustes de los estudios y diseños presentados por el Municipio de Montelíbano se encuentran aprobados, el componente diseño geométrico se encuentra aprobado; conforme a balance ejecutado, se logró 1 km de vía adicional a la meta física programada.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$9.498.918.660	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$5.954.205.046,4	62.68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.014.392.616,23	21.21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$54.978.000	0.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$2.069.370.616,23	21.79%

2.5.1 ANTICIPO

Otorgado	$3.399.780.265,50
Amortizado	0
Saldo	$3.399.780.265,50

2.5.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 62.68
Meta - física ejecutada %: 21.21

2.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.9 <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__**CONTROL DE GARANTÍAS** **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$999.935.372,50	NB-100300845 ANEXO 3	27/12/2023	01/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.999.741.490	NB-100300845 ANEXO 3	27/12/2023	01/07/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 999.935.372,50	NB-100300845 ANEXO 3	27/12/2023	31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.999.870.745	NB-100300845 ANEXO 3	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 499.967.686	NB-100074769 ANEXO 3	27/12/2023	31/12/2029

2.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	03/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1167-RESPUESTA A COMUNICADO OFIC-CEA-114 (BOXCULVERTS ADICIONALES)
2	05/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1175-2022-INFORME VISITA TECNICA ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS – ING. CESAR PINEDA.
3	08/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1181-2022-APROBACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO – ING. IBAN BLANCO
4	16/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1189-2022-NO CONFORMIDAD POR LABORATORIOS DESFAVORABLES SUBBASE

2.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	04/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-115-Remisión de Carta de Renuncia del Residente de Obra
2	04/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-116a - Remisión de concepto hidráulico versión No.4 por esp. Juan Durango.
3	04/10//2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-119 - Informe sobre la no necesidad de modificación del diseño de vía entre K1+070 - K1+450
4	28/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-120 - Notificación de suspensión temporal de

			actividades por festividades frente al área de acopio

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

3.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1969-2021

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP 007 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT:	901.608.115-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO EMPRESARIAL IAC (50%), NIT 901078052-7 SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR (50%), NIT 15679252		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 8.995.701.673		
VALOR ADICIONES:	$4.005.000.000		
ADICIÓN 1:	$4.005.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 13.000.701.673		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$3.598.280.669		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$3.598.280.669		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/08/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30/10/2023		

PRÓRROGA 3:	Hasta el 30/12/2023
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31/03/2024
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31/08/2024
SUSPENSION No 1	Desde el 26/08 hasta el 09/09/2024
REANUDACION No 1	10/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/09/2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000003	2022		2.3.2.01.01.001.03.02	$9.000.000.000	$ 0	$9.000.000.000
TOTAL				$9.000.000.000	$ 0	$9.000.000.000

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$3.670.292.107,7		$1.475.698.761	$3.689.246.901,70
Acta Parcial 2	$2.307.770.108		$923.108.043	$2.307.770.108
Acta Parcial 3	$1.182.798.100		$473.119.240	$1.182.798.100
Acta Parcial 4	$$915.117,678		$366.047.071	$915.117,678
Acta Parcial 5	$2.758.750.338		$360.051.872	$2.758.750.338
Acta Parcial 6	$845.475.253			$845.475.253
TOTAL	$11.699.797.583		$3.598.280.669	$11.699.797.583.7

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 05/11/2024, para el periodo octubre de 2024, el contrato de obra se encuentra finalizado, recibido y en proceso de liquidación.

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.872.550.537	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$12.872.550.537	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$12.872.550.537	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,21%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$12.872.550.537	100%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$3.598.280.669
Amortizado	$3.598.280.669
Saldo	0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/09/2024	5

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE RECIBO DE OBRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.300.070.167,3	15-44-101264620 Anexo 11	25/08/2022	16/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.598.280.669,20	15-44-101264620 Anexo 11	25/08/2022	31/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 2.600.140.334,6	15-44-101264620 Anexo11	25/08/2022	31/08/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 11	31/12/2022	31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 11	24/02/2023	24/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650.000.000	15-40-101079887 Anexo No. 11	25/08/2022	16/09/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

4.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1961-2021

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-No.013-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCON S.A.S (55%), IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S (40%), CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADASEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"		
FECHA DE INICIO:	19/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$5.384.604.822		
VALOR ADICIONES:	$2.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$2.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 7.384.604.822		
ANTICIPO	$1.615.381.447		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.615.381.447		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.410.834.629,97		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 204.546.820,03		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	30/09/2023		
PRÓRROGA 2:	30/11/2023		
PRÓRROGA 3:	31/12/2023		
PRÓRROGA 4:	29/02/2024		
PRORROGA 5:	31/07/2024		
SUSPENSION No 1	26/02/2024		

REINICIO No 1	02/04/2024
PRORROGA 6	15/09/2024
PRORROGA 7	05/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	05/10/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220853	2022	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	$ 5,384,604,822.	$ 0	$5,384,604,822.00
TOTAL				$ 5,384,604,822	$ 0	$ 5,384,604,822

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No 1	$1.781.950.138,4		$552.796.325,52	$1.842.654.418,40
Acta Parcial No 2	$1.048.130.835,1		$314.439.250,54	$1.048.130.835,14
Acta Parcial No 3	$508.049.672,80		$152.414.901,84	$508.049.672,80
Acta Parcial No 4	$ 281.273.139,07		$ 84.381.941,72	$ 281.273.139,07
Acta Parcial No 5	$1.022.674.024,5		$306.802.207,35	$1.022.674.024,5

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 05/11/2024, para el periodo octubre de 2024, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el día 13 de noviembre de 2024, presenta fecha de reanudación 14 de noviembre y fecha de finalización de 18 de noviembre de 2024.

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.289.457.482	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6.498.452.243,36	88 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.411.638.574,65	73,28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 54.633.852,00	1,06%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$5.466.272.426,65	74.34%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$1.615.381.447
Amortizado	$1.410.834.626,97
Saldo	$204.546.820,03

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88.00
Meta física ejecutada %: 73.28

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
02/08/2024	7	APROBADO

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SEPTIEMBRE 13 DE 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$738.460.482,2	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	15/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.615.381.447	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	15/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$1.476.920.964,	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	15/09/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$18.211.284	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	15/09/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$2.215.381.446,	36-44-101054903 Anexo 10	31/12/2022	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650.000.000	36-40-101021458 Anexo No. 10	02/09/2022	15/09/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	979 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	NIT:	901.551.905-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – LOTE 11		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$2.857.517.022,00		
VALOR ADICIONES:	$1.050.000.000		
ADICIÓN 1:	$150.000.000		
ADICIÓN N:	$900.000.000		
VALOR ACTUAL:	$3.907.517.022		

ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024.
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 18 de noviembre de 2024
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2024

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
914222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y	$ 45.000.000		$45.000.000,

			REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL			
3522	2022	11	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$2.812.517.022		$2.812.517.022
1087023	2023	11	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS -	$300.000.000		

			COLOMBIA RURAL. NACIONAL			
1350023	2023	11	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$150.000.000		$10.000.000

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	$ 8.030.340,00	$ 1.525.764,60	0	$ 9.556.104,60
Acta de costos 2	$ 74.623.760,00	$ 14.178.514,40	0	$ 88.802.274,40
Acta de costos 3	$ 56.233.080,00	$ 10.684.285,20	0	$ 66.917.365,20
Acta de costos 4	$ 58.156.120,00	$ 11.049.662,80	0	$ 69.205.782,80
Acta de costos 5	$ 55.057.400,00	$10.460.906,00	0	$ 65.518.306,00
Acta de costos 6	$ 107.722.600,00	$20.467.294,00	0	$128.189.894,00
Acta de costos 7	$ 101.485.720,00	$19.282.286,80	0	$120.768.006,80
Acta de costos 8	$ 99.657.160,00	$ 18.934.860,40	0	$118.592.020,40
Acta de costos 9	$109.604.000,00	$20.824.760,00	0	$130.428.760,00
Acta de costos 10	$119.357.520,00	$22.677.928,80	0	$142.035.448,80
Acta de Costos 11	$ 126.228.520,00	$23.983.418,80	0	$150.211.938,80
Acta de Costos 12	$ 122.710.440,00	$23.314.983,60	0	$146.025.423,60
Acta de Costos 13	$130.818.440,00	$24.855.503,60	0	$155.673.943,60

Acta de Costos 14	$ 108.501.760,00	$20.615.334,40	0	$129.117.094,40
Acta de Costos 15	$ 128.757.720,00	$24.463.966,80	0	$153.221.686,80
Acta de Costos 16	$ 128,748,380.00	$24,462,192.20	0	$153,210,572.20
Acta de Costos 17	$ 119.563.060,00	$22.716.981,40	0	$ 142.280.041.4
Acta de Costos 18	$168.184.712,00	$31.955.095,28	0	$200.139.807,28
Acta de Costos 19	$178.828.312,00	$33.977.379,28	0	$212.805.691,28
Acta de Costos 20	$160.252.421,60	$30.447.960,10	0	$190.700.381,70
Acta de Costos 21	$169.067.295,20	$32.122.786,09	0	$201.190.081,29
Acta de Costos 22	$148.713.900,00	$28.255.641,00	0	$176.969.541,00
Acta de Costos 23	$158.468.616,00	$30.109.037,04	0	$188.577.653,04
Acta de Costos 24	$ 138.060.312,00	$26.231.459,28	0	$164.291.771,28
Acta de Costos 25	$ 130.718.617,60	$24.836.537,34	0	$1 55.555.154,94
Acta de Costos 26	$116.752.870,40	$22,183,045.38	0	$138,935,915.78
Acta de Costos 27	$107,290,762.00	$20,385,244.78	0	$127,676,006.78

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 05/11/2024, para el período octubre de 2024, se encuentran aprobados los estudios y diseños de los contratos de obras derivados y estos se encuentran en ejecución los contratos de obras derivados de los convenios No 1968 y 1961. El contrato de obra derivado del convenio No 1969-2021, se encuentra finalizado y en proceso de liquidación.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $3.684.043.291
Total, inversión ejecutada: $3.828.103.079

5.6 <u>ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.
01/10/2024	6

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$390.751.702,20	96-44-101172285 Anexo 14	19/05/2022	24/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$781.503.404,40	96-44-101172285 Anexo 14	19/05/2022	21/02/2028

Calidad del servicio	$1.172.255.106,6	96-44-101172285 Anexo 14	03/11/2024	21/02/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 y PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	03/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1167-RESPUESTA A COMUNICADO OFIC-CEA-114 (BOXCULVERTS ADICIONALES)
2	03/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1171-REITERACIÓN SOLICITUD Y REPARACIÓN CUNETAS Y PLACAS FISURADAS
3	05/10/2024	nlemus@invias.gov.co	COMUNICADO CVN-1177-2022 - RESPUESTA OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-053605 - LOS CORDOBAS (Cto. 007-2022)
4	09/10/2024	nlemus@invias.gov.co	CVN-1182-2022- SOLICITUD DE POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA No 7

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	04/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-116 - Remisión de concepto hidráulico versión No.3 por esp. Juan Durango.
2	08/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-389-RESPUESTA AL COMUNICADO CVN-1169-2022 (SOLICITUD DE CARROTANQUE EN TRAMO ANCLAR).
3	18/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-398 - Propuesta técnica de mejora de material de Base Clase C // Respuesta a su comunicado CVN-1190-2022
4	30/10/2024	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-121 - Solicitud de autorización para cambio de estructura de aletas a caja tipo Invías Box-Colbert K3+660 costado derecho.

5.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de seguimiento contractual convenio y visitas técnicas de obras.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se requiere que los contratistas presenten mayor avance de obras ejecutadas en aras de cumplir los tiempos contractuales.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 979-2022
Revisó Jesús D Salgado Herrera