INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
March-2025	Dirección de Infraestructura	2169-2024	CONSORCIO INTER-LINEAS 2.0	901.901.459-1

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
242177976	30-12-24	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS - Directora de Infraestructura	46,378,869

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio	Contrato	X	Tipo:	INTERVENTORÍA	Modalidad de selección	CONCURSO DE MERITOS

Legaliza Recursos	SI		NO	X	Legaliza Bienes	SI		NO	X

Objeto: Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-20204A-2301027-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 3,830,900,000.00	Fecha de Suscripción	27-12-24
		Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	31-12-24
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de Ejecución	31-12-25
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 3,830,900,000.00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP	
FTIC-CM-007-2024	30-10-24	Registro Presupuestal No. 644124 del 27 de diciemnbre de 2024, por valor de 1.117.278.416, corresponde a recursos vigencia 2024.

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
CUMPLIMIENTO 11-44-101245231	30-12-24			644124	$ 1,117,278,416	27-12-2024	31-12-2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 11-44-101245231	30-12-24						
CALIDAD DEL SERVICIO 11-44-101245231	30-12-24						
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101072759	30-12-24						

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO				

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$	3,830,900,000					Anticipo:	$ -			% del Anticipo					
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones				
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	orcentaje (%	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)		Observaciones	
26-12-24	$ 1,117,278,416.00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0.00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			Pago no tramitado ya que el inicio se firmó el 31 de diciembre de 2024, último día hábil de la vigencia.	
21-04-25	$ 985,078,317.00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0.00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
21-07-25	$ 576,181,089.00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0.00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
20-10-25	$ 576,181,090.00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico	dd/mm/aaaa		0.00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
09-12-25	$ 384,120,724.00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0.00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
26-12-25	$ 192,060,364.00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0.00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
TOTAL	$ 3,830,900,000.00		ACUMULADOS		0%	$ -	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
SALDO POR GIRAR:	$ 3,830,900,000	100.00%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:		0%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO: mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO: N/A	ACUMULADO: N/A	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: N/A		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO: mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO: $ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -		

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.	0.00%	0.00%	El contratistata no realizó cobros para el periodo y por consiguiente no se tramitaron pagos.
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	16.67%	16.67%	La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura, Dra. Denice Biibiana Acero Vargas
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	1.39%	4.17%	El supervisor generó el informe 051 para el periodo en cumplimiento de la obligación. Se adelantó el comité se seguimiento a la interventoría el 17 de marzo de 2025 y se suscribió el acta. De acuerdo a la solicitud del contratista, la supervisión evaluó la posibilidad de una modificación contractual y esta presentada ante el comite de contratación el dia 21 de marzo de 2025. Esta fue aprobada y el tramite de firma esta a cargo de el área de gestión contractual a la fecha de elaboración de este informe.
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	1.39%	4.17%	Se realizó reunión de seguimiento con la Interventoría para establecer el estado de avance del contrato de interventoría 2169-2024 y el de las 25 resoluciones objeto del proyecto los días 25,26,27 y 28 de marzo 2025.
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	1.39%	4.17%	Se informó sobre situación de conflicto con proyectos desarrollados en el departamento del Atlántico, donde se ejecuta en simultánea el proyecto de Líneas de Fomendo y Mi Casa Bacana Digital. Se informa a la Interventoría sobre quejas recibidas por la SIC para el proyecto de la región 24 , Tutela del Juzgado Único Laboral del Circuito del Banco Magdalena para el proyecto de la región 24 .derecho de petición de interes particular para la Región 32 y Solicitud de Información para el proceso de Auditoría Financiera FUTIC –Denuncia (contraloria general de la republica
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	1.39%	4.17%	Se guardó estricta confidencialidad y protección de los productos y servicios propuestos por el contratista durante el periodo.
Total	22.22%	33.33%	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
* Obligaciones Consorcio Inter-Líneas 2.0	Ponderació	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas de la convocatoria Líneas de Fomento 2.0 - 2024 derivado de la Resolución 3689 de 2023.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión el día 19 de marzo de 2025. Asimismo durante la última semana del mes de marzo (25,26,27 y 28) se realizó comités operativo para las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2169-2024
2. Efectuar seguimiento al estado de las garantías constituidas por los asignatarios en las Resoluciones particulares de recursos, en el marco de lo exigido en el artículo 17 de la Resolución 3689 de 2023. Si es necesario, el interventor deberá requerir a los asignatarios con el propósito de que éstos den cumplimiento a su obligación de ampliar o restituir las garantías de conformidad con las respectivas Resoluciones Particulares de asignación de recursos y de acuerdo con lo señalado en el ordenamiento jurídico.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión el día 19 de marzo de 2025, dando a conocer el estado de avance para el contrato de interventoría 2169-2024 y para las 25 resoluciones objeto del proyecto líneas de fomento 2,0
3. Diligenciar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato de interventoría o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.			0.46%	1.39%	Se hace entrega del informe 051 del mes de marzo mediante correo electronico el 07 de marzo de 2025 mediante radicado Mintic 251039051 e informe mensual de interventoría del mes de febrero el dia 07 de marzo 2025 mediante radicado Mintic 25103906
4. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del dispuesto en las Resoluciones Particulares objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión de los contratos, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión el día 19 de marzo de 2025, dando a conocer el estado de avance para el contrato de interventoría 2169-2024 y para las 25 resoluciones objeto del proyecto líneas de fomento 2,0 De igual forma se realizó comité operativo para las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2169-2024 proyecto líneas de fomento 2,0 los dias 25, 26, 27 y 28 de marzo 2025
5. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se gestionaron de manera oportuna las respuestas frente a los requerimientos emitidos por la supervisión: * Respuesta "Concepto respecto a comunicado con asunto "Solicitud de aplicación de silencio administrativo positivo -Cambio en la distribución de accesos- Proyecto Líneas de Fomento 2.0 SPACE COMUNICACIONES SAS" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00282-25 radicado MinTic 251022830 emitida el 03 de marzo 2025 - Respuesta a requerimiento AF-FUTIC-005-2025 "Solicitud de Información para el proceso de Auditoría Financiera FUTIC – Denuncia" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00285-25 radicado MinTic 251023212 emitida el dia 4 de marzo de 2025 * * Respuesta comunicado LFF2-REG04-INTV-042-25 con asunto " SOLICITUD DE PRORROGA LF 2.0 REGION4" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00402-25 radicado MinTic 251026951 emitida el 11 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlíneas-SC33-0257-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 05) – Resolución No. 00809" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00451-25 radicado MinTic 251027595 emitida el dia 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlíneas-SC33-0258-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 06) – Resolución No. 00810" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00452-25 radicado MinTic 251027601 emitida el dia 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlíneas-SC33-0259-2025-REC con asunto "LFF2-REG20-DIRINFRA-21-25 SOLICITUD DE PRÓRROGA – Resolución Número 01118 DEL 2024, Por medio de la cual se modifica la Resolución 827 de 2024. PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0. REGION 20" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00453-25 radicado MinTic 251027690 emitida el día 12 de marzo de 2025
6. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como del acto administrativo particular relacionados con la ejecución del proyecto.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión el día 19 de marzo de 2025, dando a conocer el estado de avance para el contrato de interventoría 2169-2024 y para las 25 resoluciones objeto del proyecto líneas de fomento 2,0 De igual forma se realizó comité operativo para las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2169-2024 proyecto líneas de fomento 2,0 los dias 25, 26, 27 y 28 de marzo 2025
7. Realizar visitas de acompañamiento conforme lo señalado en el numeral 2.2.3.3 – VISITAS DE CAMPO y el numeral 2.3 – PROCEDIMIENTO DE RECIBO Y CRONOGRMA DE EJECUCIÓN del Anexo Técnico.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron visitas en campo para las regiones 39,25,20,37 y 36, arrojando la siguiente información: *Región 20, departamento Meta en el municipio de Vista Hermosa se realizó un total de 91 visitas con resultado exitoso *Región 25, departamento Meta en el municipio de Puerto Lopez se realizó un total de 74 visitas con resultado exitoso * Región 36, departamento Tolima en el municipio de Purificación se realizó un total de 34 visitas con resultado exitoso * Región 37, departamento Tolima en el municipio de Chaparral se realizó un total de 60 visitas con resultado exitoso * Región 39, departamento Cundinamarca en el municipio de tena se realizó un total de 43 visitas con resultado exitoso
8. Realizar el seguimiento y legalización de recursos entregados en el marco del contrato de Interventoría.			0.46%	1.39%	No se tramitaron pagos durante el periodo, y por consiguiente no fue requerido el seguimiento de los recursos de interventoría.
9. Conceptuar a la supervisión del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC.			0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se gestionaron de manera oportuna las respuestas frente a los requerimientos emitidos por la supervisión: * Respuesta "Requerimiento: "Remisión de PQR radicado 251018925 para la región 36" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00400-25 radicado MinTic 251026440 emitida el día 10 de marzo de 2025 * Respuesta "Numeral 3.2.2.2 literal d – Anexo técnico - Respuesta "DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACLARACIÓN SOBRE EL INICIO DE FACTURACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO FASE 2.0 REGIÓN 23" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00357-25 radicado MinTic 251025207 emitida el día 7 de marzo de 2025 *Respuesta "Respuesta a requerimiento AF-FUTIC-008-2025 "Solicitud de Información Resolución 831 de 2024 Modificada por la Resolución 1123 de 2024." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00455-25 radicado MinTic 251028098 emitida el día 13 de marzo de 2025 * Concepto frente a "SOLICITUD PRIORITARIA DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0 REGIÓN 08 RESOLUCIÓN 0814 DE 2024 HIZ TELECOMUNI-CACIONES SAS. - FUERZA MAYOR" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00401-25 radicado MinTic 251026947 emitida el día 11 de marzo de 2025 * Contrato No. 2169 de 2024 Cláusula 2 literal C subnumeral 2 – Anexo Técnico numeral 2.6 literal j – Concepto garantías Regiones 817 de 2024 por suscripción de Resolución No. 01128 de 2024" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00570-25 radicado Mintic 251033218 emitida el día 25 de marzo de 2025 * Concepto análisis de riesgos frente a solicitudes de prórroga de las Resoluciones en ejecución mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00577-25 radicado MinTic 251034389 emitida el día 27 de marzo de 2025 * Contrato No. 2169 de 2024 Cláusula 2 literal C subnumeral 2 – Anexo Técnico numeral 2.6 literal j – Concepto garantías Regiones 825 de 2024 por suscripción de Resolución No. 01132 de 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00578-25 radicado MinTic 251034993 emitida el día 28 de marzo de 2025 * Contrato No. 2169 de 2024 Cláusula 2 literal C subnumeral 2 – Anexo Técnico numeral 2.6 literal j – Concepto garantías Regiones 830 de 2024 por suscripción de Resolución No. 01119 de 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00579-25 radicado MinTic 251034997 emitida el día 28 de marzo de 2025 * Contrato No. 2169 de 2024 Cláusula 2 literal C subnumeral 2 – Anexo Técnico numeral 2.6 literal j – Concepto garantías Regiones 835 de 2024 por suscripción de Resolución No. 01130 de 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00581-25 radicado MinTic 251034999 emitida el día 28 de marzo de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
10. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de febrero de 2025, se atendieron los requerimientos emitidos por los ISP: * Respuesta "Concepto respecto a comunicado con asunto "Solicitud de aplicación de silencio administrativo positivo -Cambio en la distribución de accesos- Proyecto Líneas de Fomento 2.0 SPACE COMUNICACIONES SAS" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00282-25 radicado MinTic 251018550 emitida el 03 de marzo 2025 * Respuesta "PQR: HIZ Telecomunicaciones SAS" – PQR 251014200" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00355-25 radicado MinTic 251025028 emitida el día 6 de marzo de 2025 * Resolución No. 818 de 2024 modificada por la Resolución No. 01126 de 2024 - Numeral 3.2.2.3 Anexo técnico - Respuesta a "Solicitud de cambios de distribución de accesos- Región 15" mediante comunicación LFF2-INTV-DIRINFRA-00484-25 radicado MinTic 251029035 emitida el día 17 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0257-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 05) – Resolución No. 00809" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00451-25 radicado MinTic 251027595 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0258-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 06) – Resolución No. 00810" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00452-25 radicado MinTic 251027601 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0259-2025-REC con asunto "LFF2-REG20-DIRINFRA-21-25 SOLICITUD DE PRÓRROGA – Resolución Número 01118 DEL 2024, Por medio de la cual se modifica la Resolución 827 de 2024. PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0. REGION 20" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00453-25 radicado MinTic 251027690 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Resolución No. 806 de 2024 modificada por la Resolución No. 01109 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 00806 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 01109 DEL 2024 - SPACE COMUNICACIONES SAS - PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00519-25 radicado MinTic 251031044 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 815 de 2024 modificada por la Resolución No. 01125 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 815 Y 01125. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00522-25 radicado MinTic 251031889 emitida el día 21 de marzo de 2025
11. Las demás obligaciones específicas del interventor las cuales se detallan en el NUMERAL 2 - OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA del anexo técnico del contrato de interventoría.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión el día 19 de marzo de 2025, dando a conocer el estado de avance para el contrato de interventoría 2169-2024 y para las 25 resoluciones objeto del proyecto líneas de fomento 2,0
12. Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de febrero de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión y entregaron los documentos relacionados a continuación: * Entrega Implementación del web service mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00284-25 radicado MinTic 251023210 emitida el 4 de marzo 2025 * Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción febrero 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00374-25 radicado Mintic 251026434 emitida el 10 de marzo 2025 * Entrega Plan de Gestión Integral V2 (Plan de Calidad) y documentación asociada. Contrato de interventoría No. 2169 -2024, mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00462-25 radicado Mintic 251028744 emitida el 14 de marzo 2025 * Entrega Plan de visitas de campo para el mes de abril de 2025 Contrato de interventoría No. 2169 -2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00571-25 radicado MinTic 251033221 emitida el 25 de marzo 2025 * Presentación subsanaciones informe mensual febrero 2025 Contrato de interventoría No. 2169 - 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00615-25 radicado MinTic 251036136 emitida el 31 de marzo 2025 * Solicitud cambio de Profesional Administrativo y Financiero mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00521-25 radicado MinTic 251034414 emitida el día 27 de marzo de 2025
13. Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión.	0.46%	1.39%	Durante marzo de 2025, se realizaron a cabo actividades de seguimiento a las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2169-2024: * Respuesta comunicado LFF2-REG04-INTV-042-25 con asunto " SOLICITUD DE PRORROGA LF 2.0 REGION4" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00402-25 radicado MinTic 251026951 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0257-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 05) – Resolución No. 00809" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00451-25 radicado MinTic 251025595 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0258-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 06) – Resolución No. 00810" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00452-25 radicado MinTic 251027601 emitida el día 12 de marzo de 2025 *Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0259-2025-REC con asunto "LFF2-REG20-DIRINFRA-21-25 SOLICITUD DE PRÓRROGA – Resolución Número 01118 DEL 2024, Por medio de la cual se modifica la Resolución 827 de 2024. PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0. REGION 20" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00453-25 radicado MinTic 251027690 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Resolución No. 806 de 2024 modificada por la Resolución No. 01109 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 00806 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 01109 DEL 2024 - SPACE COMUNICACIONES SAS - PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00519-25 radicado MinTic 251031044 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 815 de 2024 modificada por la Resolución No. 01125 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 815 Y 01125. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00522-25 radicado MinTic 251031576 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 823 de 2024 modificada por la Resolución No. 01111 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 823 y 01111. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00523-25 radicado MinTic 251031581 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 831 de 2024 modificada por la Resolución No. 01123 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 831 Y 01123. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00524-25 radicado MinTic 251031585 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 834 de 2024 modificada por la Resolución No. 01127 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA 3 RESOLUCIÓN NÚMERO 00834 DE 2024 MODIFICADO POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 01127 DEL 2024 - REGION N° 37 – ISP NETWORKS TV S.A.S - PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00525-25 radicado MinTic 251031752 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 820 de 2024 modificada por la Resolución No. 01131 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA POR 2 MESES– RESOLUCIÓN 00820 modificado por la 1131 del 2024. REGION 24 - UNA COLOMBIA 5 UNIÓN TEMPORAL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00526-25 radicado MinTic 251031886 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 815 de 2024 modificada por la Resolución No. 01125 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 815 Y 01125. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00552-25 radicado MinTic 251031889 emitida el día 21 de marzo de 2025 * Resolución No. 831 de 2024 modificada por la Resolución No. 01123 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 831 Y 01123. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00553-25 radicado MinTic 251031890 emitida el día 21 de marzo de 2025 * Resolución No. 819 de 2024 modificada por la Resolución No. 01129 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA DOS (2) MESES – RESOLUCIÓN 00819 DE 2024. UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL-UC7 REGIÓN 16 DEL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00554-25 radicado MinTic 251032201 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 809 de 2024 modificada por la Resolución No. 01110 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO – RESOLUCIÓN 00809 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN 01110 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 – EME INGENIERÍA SA BIC, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00555-25 radicado MinTic 251032203 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 810 de 2024 modificada por la Resolución No. 01113 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 00810 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 01113 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 – EME INGENIERÍA SA BIC, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00556-25 radicado MinTic 251032208 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 820 de 2024 modificada por la Resolución No. 01131 de 2024 - Alcance Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA POR 2 MESES– RESOLUCIÓN 00820 modificado por la 1131 del 2024. REGION 24 - UNA COLOMBIA 5 UNIÓN TEMPORAL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00557-25 radicado MinTic 251032214 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 833 de 2024 modificada por la Resolución No. 01124 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 00833 DE 2024, REGION 36 UNION TEMPORAL ASINTEL UC alcance: Consecutivo: LFFW-REG36-DIRINFRA-01225" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00558-25 radicado MinTic 251032227 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 827 de 2024 modificada por la Resolución No. 01118 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – Resolución Número 01118 DEL 2024, Por medio de la cual se modifica la Resolución 827 de 2024. PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0. REGIÓN 20" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00559-25 radicado Mintic 251032383 emitida el día 21 de marzo de 2025
14. Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los actos de asignación particulares. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 2.7 y 2.8 de este Anexo Técnico.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión y entregaron los documentos relacionados a continuación: * Entrega Implementación del web service mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00284-25 radicado MinTic 251023210 emitida el 4 de marzo 2025 * Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción febrero 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00374-25 radicado Mintic 251026434 emitida el 10 de marzo 2025 * Entrega Plan de Gestión Integral V2 (Plan de Calidad) y documentación asociada. Contrato de interventoría No. 2169 -2024, mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00462-25 radicado Mintic 251028744 emitida el 14 de marzo 2025 * Entrega Plan de visitas de campo para el mes de abril de 2025 Contrato de interventoría No. 2169 -2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00571-25 radicado MinTic 251033221 emitida el 25 de marzo 2025 * Presentación subsanaciones informe mensual febrero 2025 Contrato de interventoría No. 2169 - 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00615-25 radicado MinTic 251036136 emitida el 31 de marzo 2025 * Solicitud cambio de Profesional Administrativo y Financiero mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00521-25 radicado MinTic 251034414 emitida el día 27 de marzo de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
15. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, la interventoría emitio respuesta a las solicitudes emitidas por la supervisión del contrato 2169-2024: * Respuesta "Cláusula Séptima Contrato 2169 – Ajuste de garantías en virtud de la suscripción de aclaración al acta de inicio" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00368-25 radicado MinTic 251025833 emitida el día 10 de marzo de 2025 * Concepto análisis de riesgos frente a solicitudes de prórroga de las Resoluciones en ejecución mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00577-25 radicado MinTic 251034389 emitida el día 27 de marzo de 2025 * Propuesta de Modificación Contrato de interventoría No. 2169 de 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00457-25 radicado MinTic 251028496 emitida el día 14 de marzo de 2025 * Respuesta comunicado LFF2-REG04-INTV-042-25 con asunto " SOLICITUD DE PRORROGA LF 2.0 REGIONA4" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00402-25 radicado MinTic 251026951 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0257-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 05) – Resolución No. 00809" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00451-25 radicado MinTic 251025595 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0258-2025-REC con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO (04) MESES PARA EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA RE-GIÓN CINCO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LINEAS DE FOMENTO 2.0 DE 2024 (REGION 06) – Resolución No. 00810" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00452-25 radicado MinTic 251027601 emitida el día 12 de marzo de 2025 *Respuesta al comunicado CSC Interlineas-SC33-0259-2025-REC con asunto "LFF2-REG20-DIRINFRA-21-25 SOLICITUD DE PRÓRROGA – Resolución Número 01118 DEL 2024, Por medio de la cual se modifica la Resolución 827 de 2024. PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0. REGION 20" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00453-25 radicado MinTic 251027690 emitida el día 12 de marzo de 2025 * Resolución No. 806 de 2024 modificada por la Resolución No. 01109 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 00806 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 01109 DEL 2024 - SPACE COMUNICACIONES SAS - PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00519-25 radicado MinTic 251031044 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 815 de 2024 modificada por la Resolución No. 01125 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 815 Y 01125. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00522-25 radicado MinTic 251031576 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 823 de 2024 modificada por la Resolución No. 01111 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 823 y 01111. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00523-25 radicado MinTic 251031581 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 831 de 2024 modificada por la Resolución No. 01123 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 831 Y 01123. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00524-25 radicado MinTic 2510318585 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 834 de 2024 modificada por la Resolución No. 01127 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA 3 RESOLUCIÓN NÚMERO 00834 DE 2024 MODIFICADO POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 01127 DEL 2024 - REGION N° 37 – ISP NETWORKS TV S.A.S - PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00525-25 radicado MinTic 251031752 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 820 de 2024 modificada por la Resolución No. 01131 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA POR 2 MESES– RESOLUCIÓN 00820 modificado por la 1131 del 2024. REGION 24 - UNA COLOMBIA 5 UNIÓN TEMPORAL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00526-25 radicado MinTic 251031886 emitida el día 20 de marzo de 2025 * Resolución No. 815 de 2024 modificada por la Resolución No. 01125 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 815 Y 01125. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00552-25 radicado MinTic 251031889 emitida el día 21 de marzo de 2025 * Resolución No. 831 de 2024 modificada por la Resolución No. 01123 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 831 Y 01123. ISP UNION TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00553-25 radicado MinTic 251031890 emitida el día 21 de marzo de 2025 * Resolución No. 819 de 2024 modificada por la Resolución No. 01129 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA DOS (2) MESES – RESOLUCIÓN 00819 DE 2024. UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL-UC7 REGIÓN 16 DEL PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0" mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00554-25 radicado MinTic 251032201 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 809 de 2024 modificada por la Resolución No. 01110 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO – RESOLUCIÓN 00809 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN 01110 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 – EME INGENIERÍA SA BIC, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00555-25 radicado MinTic 251032203 emitida el día 21 de marzo de 2025 *Resolución No. 810 de 2024 modificada por la Resolución No. 01113 de 2024 - Concepto relacionado la "SOLICITUD DE PRÓRROGA – RESOLUCIÓN 00810 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 01113 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 – EME INGENIERÍA SA BIC, PROYECTO LÍNEAS DE FOMENTO 2.0." mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00556-25 radicado MinTic 251032208 emitida el día 21 de marzo de 2025
16 .Seguimiento del sistema de información para garantizar de la información y se mantenga la disponibilidad según lo exigido por el anexo técnico.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión y entregaron los documentos relacionados a continuación: * Entrega Implementación del web service mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00284-25 radicado MinTic 251023210 emitida el 4 de marzo 2025 * Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción febrero 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00374-25 radicado Mintic 251026434 emitida el 10 de marzo 2025 * Entrega Plan de Gestión Integral V2 (Plan de Calidad) y documentación asociada. Contrato de interventoría No. 2169 -2024, mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00462-25 radicado Mintic 251028744 emitida el 14 de marzo 2025 * Entrega Plan de visitas de campo para el mes de abril de 2025 Contrato de interventoría No. 2169 -2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00571-25 radicado MinTic 251033221 emitida el 25 de marzo 2025 * Presentación subsanaciones informe mensual febrero 2025 Contrato de interventoría No. 2169 - 2024 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00615-25 radicado MinTic 251036136 emitida el 31 de marzo 2025 * Solicitud cambio de Profesional Administrativo y Financiero mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00521-25 radicado MinTic 251034414 emitida el día 27 de marzo de 2025
17. Las obligaciones específicas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal.	0.46%	1.39%	Durante el periodo de marzo de 2025, se realizaron actividades de seguimiento con la supervisión el día 19 de marzo de 2025, dando a conocer el estado de avance para el contrato de interventoría 2169-2024 y para las 25 resoluciones objeto del proyecto líneas de fomento 2,0
18. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual.	0.46%	1.39%	La interventoría estuvo presto a dar cumplimiento a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual.
Total	8.3%	25.0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas	20.0%

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total		0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0.0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderació	20%	Total de Entregables	12	
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido a	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Informe de interventoría No 1 (Periodo 1)			1.0	10-01-23	Se prepara el informe del mes de diciembre 2024, precisando el avance relacionado con la suscripción del acta de inicio que se suscribió el 31/12/2024, último día hábil de la vigencia. No se tramitó pago asociado al producto.
Informe de interventoría No 2 (Periodo 2)			1.0	10/02/2025	Se hace la radicación del informe del mes de enero 2025 el 07 de febrero de 2025 mediante radicado No. 251013659
Informe de interventoría No 3 (Periodo 2)			1.0	10-03-25	Se hace la radicación del informe del mes de febrero 2025 el 07 de marzo de 2025 mediante radicado No. 251025247
Informe de interventoría No 4 (Periodo 2)			1.0	08-03-25	Se hace la radicación del informe del mes de marzo 2025 el 07 de abril de 2025 mediante radicado No. 251039051
Informe de interventoría No 4 (Periodo 3)			0.0		
Informe de interventoría No 5 (Periodo 3)			0.0		
Informe de interventoría No 6 (Periodo 3)			0.0		
Informe de interventoría No 7 (Periodo 4)			0.0		
Informe de interventoría No 8 (Periodo 4)			0.0		
Informe de interventoría No 9 (Periodo 4)			0.0		
Informe de interventoría No 10 (Periodo 5)			0.0		

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Informe de interventoría No 11 (Periodo 5)	0.0					
Porcentaje de Avance	33%					
% Acumulado Avance Entregables					6.7%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					26.7%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	**SI**		**NO**	X	**Número de contratos derivados a la fecha**	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual			
Causas	**TIPO DE DIFICULTAD**	**Gestión Adelantada**	**Resultados Obtenidos**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS		
Vigencia	**Recurso para la vigencia**	**Rubro**
2025	**$ 2,713,621,584**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS - Directora de Infraestructura - - - - -	**Firma del Supervisor:**	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2169-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250408-143504-c5abb3-62172349

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-08 14:35:04

Finalización: 2025-04-09 11:40:09


Escanee el código para verificación

Firma: Firmó




Denice Bibiana Acero-Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Roberto Carlos Rubio Bautista
75102069
rrubio@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Elaboración: Elaboró



Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2169-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250408-143504-c5abb3-62172349

Creación: 2025-04-08 14:35:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-09 11:40:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-04-08 14:35:13 Lec.: 2025-04-08 14:38:12 Res.: 2025-04-08 14:42:50 IP Res.: 186.28.24.52
Revisión	Roberto Carlos Rubio Bautista rrubio@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-04-08 14:42:50 Lec.: 2025-04-08 15:15:02 Res.: 2025-04-08 15:15:06 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co Directora de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-04-08 15:15:06 Lec.: 2025-04-09 11:37:46 Res.: 2025-04-09 11:40:09 IP Res.: 190.145.189.98