SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
6502	CAQ	San José del Fragua - Florencia	Bodoquero	38+689	38+738
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
3701	CAU	Puerto Valencia - Guadualejo	Puente N° 15	80+450	80+495
3701	CAU	Puerto Valencia - Guadualejo	Juntas	85+500	85+622
26CC03	CAU	Tierracruz-Vitoncó-Naranjal	Rio Moras	38+420	38+457
9004	COR	Lorica - Coveñas	Villeros	29+156	29+166
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6507	MET	San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico	Palomas	48+300	48+327
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro-Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	$4.750.000.000		
ADICIÓN 1:	$4.750.000.000		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$23.899.720.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		

PRÓRROGA 1:	7 meses
PRÓRROGA N:	n/a
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$19.149.720.000	$0.00	$19.149.720.00
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	$4.016.213.144	$0.00	$4.016.213.144
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$733.786.856	$0.00	$733.786.856
TOTAL				**$23.899.720.000**	**$0.00**	**$23.899.720.000**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __2 de fecha _31/12/2024_, para el periodo diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$19.242.236.645	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$19.242.236.645	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-$0.00	-0.00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2024	61	Adición y prorroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _06/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.914.972.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	01/07/2025
Buen Manejo y	$3.829.944.000	65-44-101233469	18/19/2024	01/07/2025

Correcta Inversión del Anticipo		anexo 2		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$5.441.466.000	65-44-101233469 anexo 2	31/12/2024	31/12/2029
Calidad del servicio	$303.450.000	65-44-101233469 anexo 2	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VBOG-095626	10/12/2024	Grupo de Presupuestos e Ingresos	Solicitud vinculación cuenta bancaria para anticipo contrato 3987-2024
2024I-VBOG-100220	24/12/2024	Subdirección de Gestión Contractual y	Solicitud de adición contrato de obra 3987 de 2024

		Procesos Administrativos	
2024I-VBOG-100882	26/12/2024	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Solicitud de prórroga contrato de obra No. 3987 de 2024
2024S-VBOG-099532	30/12/2024	Unión Temporal Puentes Invias ACL	Aprobación Especificación Particular Diagnóstico puentes contrato 3987 de 2024

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9
INTEGRANTES(CONSORCIO	N/A		

O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	$550.000.000		
ADICIÓN 1:	$550.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.175.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$1.625.280.000	$0.00	$1.625.280.000
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	$465.035.204	$0.00	$465.035.207
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-	$84.964.793	$0.00	$84.964.793

			2401024-02			

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 __	$15.871.696	$3.015.622	$0.00	$18.887.318
Acta Mensual de Costos No.2	$32.347.564	$6.146.037	$0.00	$38.493.601

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. __2_De fecha_30/11/2024__para el período _diciembre de 2024 el contrato reporta un avance de __3.5__%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 3.5%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)
20/12/2024	61	Adición y prorroga	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$162.528.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$325.056.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$325.056.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/02/2028
Calidad del Servicio	$487.584.000	18-44-101101055 anexo 0	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _6_/11_/2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		JURÍDICA			

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-091488	03/12/2024	Consultores Donovan S.A.S	Observaciones a los informes semanales 1, 2 y 3 contrato de interventoría No. 3993 de 2024
2024I-VBOG-093387	04/12/2024	Grupo de Presupuestos e ingresos	Solicitud vinculación cuenta bancaria para anticipo contrato 3993-2024
2024S-VBOG-093659	10/12/2024	Consultores Donovan S.A.S	Reiteración memorando No. 2024S-VBOG-087639, fechas cierre de vigencia 2024
2024I-VBOG-098107	17/12/2024	Grupo de Presupuestos e Ingresos	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-094179
2024I-VBOG-098208	18/12/2024	Dirección Territorial Tolima	Respuesta al radicado No 2024I-VTOL-091803
2024S-VBOG-096578	19/12/2024	Consultores Donovan S.A.S	Diligenciamiento información contratos en aplicativo CIFRA
2024S-VBOG-096580	19/12/2024	Consultores Donovan S.A.S	Documentación pendiente contrato de obra No. 3987-2024
2024I-VBOG-101370	27/12/2024	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Solicitud de prórroga contrato de 3993 de 2024
2024S-VBOG-100046	30/12/2024	Consultores Donovan S.A.S	Observaciones al informe mensual de interventoría #1-noviembre 2024

			contrato 3993-2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en este periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


A continuación, se relacionan las reuniones y los temas tratados en el periodo:

Fecha	Convocada por	Participantes	Temas tratados
05/12/2024	INVIAS	Contratista, Interventoria, INVIAS	Reunión Urgente modificación Cto Mantenimiento de Puentes 2024
19/12/2024	INVIAS	Contratista, Interventoria, INVIAS	Comité Especificación Particular Diagnósticos

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Teniendo en cuenta la aprobación de la Especificación Particular denominada DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD PARA MANTENIMIENTOS, se hace necesario iniciar en el menor tiempo posible los diagnósticos a las infraestructuras contratadas, de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico. Asimismo, es necesario comenzar las intervenciones derivadas de dicho diagnostico para garantizar la seguridad vial y la transitabilidad en cada uno de los puentes.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON
C.C 79.615.375
Gerente de Alianzas Regionales