SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
6502	CAQ	San José del Fragua - Florencia	Bodoquero	38+689	38+738
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
3701	CAU	Puerto Valencia - Guadualejo	Puente N° 15	80+450	80+495
3701	CAU	Puerto Valencia - Guadualejo	Juntas	85+500	85+622
26CC03	CAU	Tierracruz-Vitoncó-Naranjal	Rio Moras	38+420	38+457
9004	COR	Lorica - Coveñas	Villeros	29+156	29+166
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6507	MET	San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico	Palomas	48+300	48+327
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro-Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	$4.750.000.000		
ADICIÓN 1:	$4.750.000.000		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$23.899.720.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		

PRÓRROGA 1:	7 meses
PRÓRROGA N:	n/a
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$19.149.720.000	$0.00	$19.149.720.00
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	$4.016.213.144	$0.00	$4.016.213.144
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$733.786.856	$0.00	$733.786.856
TOTAL				**$23.899.720.000**	**$0.00**	**$23.899.720.000**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __3 de fecha _31/01/2025_, para el periodo enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$19.242.236.645	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$19.242.236.645	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-$0.00	-0.00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0.27%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
01/2025	…	En corrección

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _06/11/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.914.972.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	01/07/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	01/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	31/12/2027

indemnizaciones.				
Estabilidad y Calidad de la Obra	$5.441.466.000	65-44-101233469 anexo 2	31/12/2024	31/12/2029
Calidad del servicio	$303.450.000	65-44-101233469 anexo 2	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	$550.000.000		
ADICIÓN 1:	$550.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.175.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$1.625.280.000	$0.00	$1.625.280.000
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	$465.035.204	$0.00	$465.035.207
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$84.964.793	$0.00	$84.964.793

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha_31/01/2025__para el período _enero de 2025 el contrato reporta un avance de __5.4__%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 10.47%
Total inversión ejecutada: $ 5.4%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
08/01/2025	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$162.528.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$325.056.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$325.056.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/02/2028
Calidad del Servicio	$487.584.000	18-44-101101055 anexo 0	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _6_/11_/2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-000908	10/01/2025	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Solicitud aprobación Garantía de cumplimiento del contrato 3993 de 2024, actualizada según la novedad denominada Adición No.1
2025I-VBOG-000909	10/01/2025	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Solicitud aprobación Garantía de cumplimiento del contrato 3993 de 2024, actualizada según la novedad denominada prórroga No.1
2025S-VBOG-003137	22/01/2025	Consultores Donovan S.A.S	Aprobación hoja de vida Inspector Interventoría contrato 3993 de 2024
2025S-VBOG-003913	27/01/2025	Consultores Donovan S.A.S	Aclaración cargo Inspector SST contratista de obra
2025S-VBOG-004969	30/01/2025	Consultores Donovan S.A.S	Remisión urgente de documentación pendiente contrato de obra No. 3987 de 2024

2025I-VBOG-004742	30/01/2025	Dirección Territorial Meta	Respuesta al radicado No 2025I-VMET-004193

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Comisión del 28/01/2025 puente Ferroatlantico en Puerto Salgar-Cundinamarca y Puente Luis Ignacio Andrade en Honda-Tolima.

Puente Ferroatlantico- Puerto Salgar, Cundinamarca

Se realizo el recorrido del puente desde el costado del municipio de La Dorada, Caldas hasta el costado de la Base Aérea German Olano en el municipio de Puerto Salgar. Se evidenció el deterioro de la estructura en distintos tramos de la carpeta de rodadura. Algunas laminas del andén peatonal se encuentran deterioradas, por lo que deben ser reemplazadas, así como un mantenimiento a la malla que recubre la baranda de dicho anden.

En el costado de la Base Aérea se evidenció deterioro de las barandas en el acceso del puente y las del andén peatonal. Dentro del presupuesto se contempla el reemplazo de

estas. En esta sección del puente se requiere reparación del tramo final de la losa, así como el reemplazo de todas las juntas existentes a lo largo del puente.

Con autorización del personal de la Base Aérea se pudo ingresar e inspeccionar la subestructura del puente en ese sector, allí se encontraron fisuras en algunas columnas, dados y vigas, por lo que se requiere que el contratista realice una inspección a mayor detalle de estas y se informe si el acero puede estar comprometido, además de plantear el sellado de las fisuras.

Puente Luis Ignacio Andrade- Honda, Tolima

Se realizó el recorrido desde el costado del corregimiento de Puerto Bogotá hacia el costado de Honda. Se evidenció el buen estado de las juntas, excepto por la primera junta (sentido Puerto Bogotá-Honda) que se encuentra en mal estado y es necesario reemplazarla. Se encontraron en mal estado algunas zonas de la carpeta de rodadura, así como algunos elementos de la estructura metálica. El contratista propuso intervenir la baranda peatonal debido a que la separación de los elementos horizontales no cumple con la especificación, por lo que es necesario incluirlos en el presupuesto.

Posteriormente a los recorridos, se realizó un comité con el contratista, la interventoría, la administración vial, representante de la Territorial Tolima y la supervisión. En el acta quedó el compromiso del contratista de enviar la solicitud de ítems no previstos para el 30 de enero de 2025 y la interventoría enviarlo a la Entidad el 31 de enero. Para el 07 de febrero quedó el compromiso de presentar los presupuestos ajustados para los puentes Puerto Salgar y el Luis Ignacio Andrade en Honda.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

A continuación, se relacionan las reuniones y los temas tratados en el periodo:

Fecha	Convocada por	Participantes	Temas tratados
14/01/2025	INVIAS	Contratista, Interventoria, INVIAS	Reunión mensual de seguimiento. Avance de los diagnósticos Presupuestos entregados

			hasta la fecha
27/01/2025	INVIAS	Contratista, Interventoria, INVIAS	Reunión presencial con el subdirector, representantes legales del contratista e interventoría y supervisión. Indicaciones de priorización de intervención de algunos puentes. Obras adicionales por la posible incorporación de 3 puentes al alcance del contrato.


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

De acuerdo con la visita al puente Ferroatlantico (Puerto Salgar) es necesario que el contratista actualice el presupuesto de acuerdo con las observaciones echas en campo, referente a la intervención de la carpeta de rodadura y las barandas de protección. Además, debe presentar una propuesta de intervención para las fisuras que se presentan en algunas columnas y vigas del puente, entre otras actividades contempladas en el presupuesto generado a partir del diagnóstico.

En relación con el puente Luis I. Andrade, se requiere que el contratista actualice el presupuesto teniendo en cuenta que en campo se evidenció que no es necesario el reemplazo de la totalidad de las juntas, debido a que solo está afectada una. Asimismo, se debe considerar la intervención de las barandas de protección peatonal, un tramo de la carpeta asfáltica y evaluar la intervención de algunos elementos de la estructura metálica que presentan oxidación.

El contratista presenta un atraso en la entrega de los presupuestos ajustados para los puentes La Bomba (Cisneros), Villeros (Coveñas) y Guataca (Mompós). Por lo tanto, es importante que se acelere este proceso, así como los diagnósticos de los puentes restantes contratados.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON
C.C 79.615.375
Gerente de Alianzas Regionales