NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JOHNNY ALEXANDER LOPEZ MARTIN
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.1 CONTRATO No. 3668-2024.
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de DICIEMBRE del 2024.
No. y Fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 5371 del 13 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Los proyectos objeto de intervención se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Salento en el departamento de Quindío, cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada uno de los contratos.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2474-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-066979
VALOR INICIAL:	$200.768.774,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$200.768.774,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	3.4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2235-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-072805
VALOR INICIAL:	($200.718.769,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.718.769,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2385-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-070688
VALOR INICIAL:	($200.958.562,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	($200.958.562,00),
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	2.8 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2388-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-063289
VALOR INICIAL:	($202.346.274,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($202.346.274,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2470-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENADA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	04/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-061996
VALOR INICIAL:	($201.319.133,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.319.133,00)		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	3,9 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA No.1:	4 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2552-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “BARCELONA ALTA” DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-061326
VALOR INICIAL:	($ 201.827.810,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 201.827.810,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3.9 Meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2454-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “BUENAVISTA” DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-060853
VALOR INICIAL:	($ 201.274.445,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 201.274.445,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2479-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COQUETA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-061373
VALOR INICIAL:	($ 201.168.973,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 201.168.973,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3.9 Meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2703-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	29/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	($ 200.911.887,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 200.911.887,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2638-2024
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

	COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	16/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-065730
VALOR INICIAL:	($201.181.068,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.181.068,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3.5 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**2728-2024**		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-071625
VALOR INICIAL:	$201.409.039,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.409.039,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.9 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**2664-2024**		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-063259
VALOR INICIAL:	$ 199.037.878,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 199.037.878,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	3.8 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2695-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-072952
VALOR INICIAL:	$201.216.055,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.216.055,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2764-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-067322
VALOR INICIAL:	$201.219.785,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.219.785,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	3.3 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2767-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-066496
VALOR INICIAL:	$ 201.613.472,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.613.472,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3.2 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2996-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	$201.494.569,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.494.569,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3.2 meses		

TOTAL, PRÓRROGAS:	0
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2968-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	$201.094.305,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.094.305,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.5 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2956-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-072966
VALOR INICIAL:	$200.826.136,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.826.136,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.7 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		

SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3160-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE, DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-072627
VALOR INICIAL:	$199.251.083,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.251.083,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3156-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-070075
VALOR INICIAL:	$ 201.479.284,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.479.284,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3347-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-067320
VALOR INICIAL:	$199.872.012,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.872.012,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	3.3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3419-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO BUENAVISTA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	$200.017.550,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.017.550,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.7 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3628-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-074622
VALOR INICIAL:	$201.450.698,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.450.698,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.7 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3539-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:	($200.870.871,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.870.871,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3777-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-074619
VALOR INICIAL:	$200.097.710,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.097.710,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	2.7 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3922-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:	$201.790.879,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.790.879,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4006-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:	$201.059.653,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.059.653,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4100-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11-12-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-093897
VALOR INICIAL:	$213.775.667,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$213.775.667,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4272-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DEVIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	23/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-097606
VALOR INICIAL:	$202.213.132,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$202.213.132,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	0.1 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2025		

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO 2474						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.768.774,00	$0,00	$199.768.774,00
TOTAL					$0,00	$199.768.774,00

CONVENIO 2235						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.218.769,00	$0,00	$199.218.769,00
TOTAL					$0,00	$199.218.769,00

CONVENIO 2385						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.958.562,00	$0,00	$199.958.562,00
TOTAL					$0,00	$199.958.562,00

CONVENIO 2388						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.346.274,00	$0,00	$201.346.274,00
TOTAL					$0,00	$201.346.274,00

CONVENIO 2470						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.319.133,00	$0,00	$200.319.133,00
TOTAL					$0,00	$200.319.133,00

CONVENIO 2552						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
677224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.827.810,00	$0,00	$200.827.810,00
TOTAL					$0,00	$200.827.810,00

CONVENIO 2454						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.274.445,00	$0,00	$200.274.445,00
TOTAL					$0,00	$200.274.445,00

CONVENIO 2479						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.168.973,00	$0,00	$200.168.973,00
TOTAL					$0,00	$200.168.973,00

CONVENIO 2703						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.911.887,00	$0,00	$199.911.887,00
TOTAL					$0,00	$199.911.887,00

CONVENIO 2638						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
699824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.181.068,00	$0,00	$200.181.068,00
TOTAL					$0,00	$200.181.068,00

CONVENIO 2728						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.409.039,00	$0,00	$200.409.039,00
TOTAL					$0,00	$200.409.039,00

CONVENIO 2664						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.037.878,00	$0,00	$198.037.878,00
TOTAL					$0,00	$198.037.878,00

CONVENIO 2695						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
701224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.216.055,00	$0,00	$200.216.055,00
TOTAL					$0,00	$200.216.055,00

CONVENIO 2764						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.219.785,00	$0,00	$200.219.785,00
TOTAL					$0,00	$200.219.785,00

CONVENIO 2767						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697524	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.613.472,00	$0,00	$200.613.472,00
TOTAL					$0,00	$200.613.472,00

CONVENIO 2996						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1016224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.494.569,00	$0,00	$200.494.569,00
TOTAL					$0,00	$200.494.569,00

CONVENIO 2968						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1041724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.094.305,00	$0,00	$200.094.305,00
TOTAL					$0,00	$200.094.305,00

CONVENIO 2956						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
845124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.826.136,00	$0,00	$199.826.136,00
TOTAL					$0,00	$199.826.136,00

CONVENIO 3160						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
816724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.251.083,00	$0,00	$198.251.083,00
TOTAL					$0,00	$198.251.083,00

CONVENIO 3156						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.479.284,00	$0,00	$200.479.284,00
TOTAL					$0,00	$200.479.284,00

CONVENIO 3347						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
847324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.872.012,00	$0,00	$198.872.012,00
TOTAL					$0,00	$198.872.012,00

CONVENIO 3419						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
891924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.017.550,00	$0,00	$199.017.550,00
TOTAL					$0,00	$199.017.550,00

CONVENIO 3628						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
927724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.450.698,00	$0,00	$200.450.698,00
TOTAL					$0,00	$200.450.698,00

CONVENIO 3539						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
892024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.870.871,00	$0,00	$199.870.871,00
TOTAL					$0,00	$199.870.871,00

CONVENIO 3777						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
961224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.097.710,00	$0,00	$199.097.710,00
TOTAL					$0,00	$199.097.710,00

CONVENIO 3922						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
968624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.790.879,00	$0,00	$200.790.879,00
TOTAL					$0,00	$200.790.879,00

CONVENIO 4006						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1023124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.059.653,00	$0,00	$200.059.653,00
TOTAL					$0,00	$200.059.653,00

CONVENIO 4100						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1032124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$212.775.667,00	$0,00	$212.775.667,00
TOTAL					$0,00	$212.775.667,00

CONVENIO 4272						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1123924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.213.132,00	$0,00	$201.213.132,00
TOTAL					$0,00	$201.213.132,00

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría (Supervisión) No.2, para el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024 se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Durante el periodo no se han iniciado obras por lo que no hay avance de los convenios.

CONVENIO 2474 DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.768.774,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2235 TOPACIA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.768.774,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2385 LA MARIELA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.958.562,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2388 LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$202.346.274,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2470 LA VENADA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.319.133,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2552 BARCELONA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.827.810,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2454 BUENAVISTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.274.445,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2479 LA COQUETA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.168.973,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2703 LA ARGENTINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.911.887,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2638 PATIO BONITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.181.068,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2728 CHAGUALA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.409.039,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2664 LOS PINOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.037.878,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2695 ARENALES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.216.055,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2764 LOS JUANES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.219.785,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2767 LOS BALSOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.613.472,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2996 LA MONTAÑA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.494.569,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2968 MARAVELEZ		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.094.305,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2956 EL AGRADO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.826.136,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3160 PIAMONTE		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.251.083,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3156 PAVAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.479.284,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3347 CANAAN		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.872.012,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3419 RIO VERDE Y PARAGUAICITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.017.550,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3628 ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.450.698,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3539 CANTORES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.870.871,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3777 SAN JUAN DE CAROLINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.097.710,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3922 LA POPA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.790.879,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4006 PADILLA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.059.653,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$213.775.667,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4272 VILLA ÉXITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$202.213.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se realizó tramite y suspensión para 25 convenios listados a continuación:

2474-2024, 2235-2024, 2385-2024, 2388-2024, 2703-2024, 2638-2024, 2728-2024, 2664-2024, 2695-2024, 2764-2024, 2767-2024, 2996-2024, 2968-2024, 2956-2024, 3160-2024, 3156-2024, 3347-2024, 3419-2024, 3628-2024, 3539-2024, 3777-2024, 3922-2024, 4006-2024.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20/12/2025	1	N/A	20/12/2024- 19/02/2025	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se prorrogaron 4 convenios relacionados a continuación: 2470-2024, 2479-2024, 2552-2024, 2554-2024

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/12/2024	N/A	PRÓRROGA	ACEPTADA

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2024
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

NO.	JAL	CONVENIO	PÓLIZAS No.	ANEXO	AMPAROS	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIA	
1	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ	3628-2024	NB-100344815	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.140,00	31/12/2024	31/12/2029
2	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO	3419-2024	NB-100347142	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	5/09/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	5/09/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/12/2024	31/12/2029
3	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA	2454-2024	NB-100335223	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	18/12/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	18/12/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/12/2024	31/12/2029
4	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA	2552-2024	NB-100335385	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/12/2027

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	BARCELONA ALTA				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/12/2024	31/12/2029
5	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	3160-2024	NB-100340121	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/12/2024	31/12/2029
6	JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS	3156-2024	NB-100340120	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	15/08/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	15/08/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/12/2024	31/12/2029
7	JUNTA DE ACCIO COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA	2235-2024	NB-100332968	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	5/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	5/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/12/2024	31/12/2029
8	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS	2388-2024	NB-100332967	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/12/2024	31/12/2029
9	JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA	2470-2024	NB-100335049	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	18/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	18/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/12/2024	31/12/2029
10	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS	2474-2024	NB-100335205	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.076.878,00	18/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.038.439,00	18/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.153.755,00	31/12/2024	31/12/2029
11	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA	2479-2024	NB-100335130	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	18/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	18/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/12/2024	31/12/2029
12	JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA	2703-2024	NB-100337328	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/12/2024	31/12/2029
13	JUNTA DE ACCIÓN	2968-2024	NB-100337747	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	5/08/2024	31/12/2025

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	5/08/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/12/2024	31/12/2029
14	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA	3922-2024	NB-100347646	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/12/2024	31/12/2029
15	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DE LA TEBAIDA, QUINDÍO	4006-2024	NB-100348788	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/12/2024	31/12/2029
16	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA	2996-2024	NB-100337956	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	6/08/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	6/08/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/12/2024	31/12/2029
17	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES	3539-2024	NB-100344210	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	5/09/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	5/09/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/12/2024	31/12/2029
18	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA	2385-2024	NB-100333219	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	16/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	16/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/12/2024	31/12/2029
19	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	2638-2024	NB-100335626	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	24/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	24/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/12/2024	31/12/2029
20	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES	2695-2024	NB-100338897	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/12/2024	31/12/2029
21	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA	2764-2024	NB-100336143	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	26/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	26/07/2024	31/12/2027

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	LOS JUANES DEL DE PIJAO QUINDÍO				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/12/2024	31/12/2029
22	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS	2767-2024	NB-100335721	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	26/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.674,00	26/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/12/2024	31/12/2029
23	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS	2664-2024	NB-100337082	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/12/2024	31/12/2029
24	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAGUALA	2728-2024	NB-100337390	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.904,00	25/07/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.452,00	25/07/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.808,00	31/12/2024	31/12/2029
25	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO	2956-2024	NB-100337927	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.082.614,00	5/08/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.041.307,00	5/08/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.165.228,00	31/12/2024	31/12/2029
26	VEREDA CANAAN - SALENTO QUINDÍO	3347-2024	NB-100341890	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	27/08/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	27/08/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/12/2024	31/12/2029
27	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	3777-2024	NB-100346888	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/12/2024	31/12/2029
28	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO	4272-2024	NB-100353497	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	12/11/2024	31/12/2025
					PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	12/11/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 48.442.627,00	31/12/2024	31/12/2029
29	CABILDO MAYOR	4100-2024	NB-100350741	0	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/12/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento								
	INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/12/2027
					ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/12/2024	31/12/2029

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-094777	12/13/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-114808 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668 DE 2024. Aprobación profesional contable**
MEMORANDO 2024I-VBOG-050101	12/15/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**MEMORANDO CIRCULAR INFORMATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL-PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
2024S-VQUI-096068	17/12/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129472. APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL**
2024S-VQUI-096283	18/12/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129206. ACTA DE COSTOS No 1**
2024S-VQUI-096286	18/12/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129207. ACTA DE COSTOS No 2**
2024S-VQUI-096493	12/19/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129998. ACTA DE COSTOS No 2**
2024S-VQUI-097681	12/23/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**COMPONENTE SOCIAL DE LOS CONVENIOS 2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA**

			CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO
2024S-VBOG-097820	12/24/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-127407 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668 DE 2024. DIRECTOR INTERVENTORÍA Y SOCIAL**
2024S-VQUI-098083	12/26/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**ENTREGA ENSAYOS DE LABORATORIO**
2024S-VQUI-098512	12/26/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL - DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO**
2024S-VQUI-100474	12/31/2024	REPRESENTANTE LEGAL	**RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-123104. ACTAS DE APROBACIÓN PÓLIZAS**

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3668-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	NIT:	901.871.248-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S Nit. 830018821–0 Participación 50% TNM INGENIERIA S.A.S. Nit. 901133072-1 Participación 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS		

	SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-089556
VALOR INICIAL:	$1.264.100.957		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.264.100.957		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,1 Meses		
PRÓRROGA No.1:	4 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
139624	2024	10		$16.647.500.000,00	$11.699.023,00	$16.635.800.977
TOTAL					$11.699.023,00	$16.635.800.977

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Orden de pago Acta No. 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Orden de pago Acta No. 2	$9.831.112,	$1.867.911,00	$0,00	$11.699.023

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se han iniciado obras en ninguno de los convenios por lo cual no es posible medir avances de obra.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 00%
Total inversión ejecutada: 00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro
NOMBRE: Seguros del Estado S.A.
Póliza de Cumplimiento

No.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	N.º de PÓLIZAS	VIGENCIA (dd-mm-aa)	VALOR ASEGURADO
1	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	65-44 101233358 ANEXO 1	17-09-2024 a 30-06-2025	$ 126,410,095.70
2		Pago Salarios, Prestaciones sociales		17-09-2024 a 30-06-2027	$ 252,820,191.40
3		Calidad del servicio		31-12-2024 a 31-12-2029	$ 379,230,287.10
1	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	65-44 101233358 ANEXO 3	17-09-2024 a 30-10-2025	$ 126,410,095.70
2		PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		17-09-2024 a 30-04-2028	$ 252,820,191.40
3		CALIDAD DEL SERVICIO		31-12-2024 a 30-04-2030	$ 379,230,287.10

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/11/2024
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
REG-INV-3668-2024-005	3/12/2024	MONICA DIAZ	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-089030. DOCUMENTOS CONVENIOS

			SUSCRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
REG-INV-3668-2024-006	6/12/2024	MONICA DIAZ	REMISIÓN ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS CONTRA ORDEN DE INICIO
REG-INV-3668-2024-007	12/12/2024	MONICA DIAZ	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL SOCIAL.
REG-INV-3668-2024-008	16/12/24	MONICA DIAZ	REMISIÓN ACTA DE COSTOS NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
REG-INV-3668-2024-009	16/12/24	LENIN TITO MEDOZA	REMISIÓN ACTA DE COSTOS DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
REG-INV-3668-2024-010	17/12/24	LENIN TITO MEDOZA	REMISIÓN OFICIOS APROBACIÓN DE PERSONAL Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO
REG-INV-3668-2024-011	17/12/24	LENIN TITO MEDOZA	ACTA DE COSTOS DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA. RELACIÓN DE DESCUENTOS POR APORTES PARAFISCALES.
REG-INV-3668-2024-012	20/12/24	SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ	SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3668-2024.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 11 de diciembre se realiza reunión en la territorial Quindío del INVIAS entre instituto e interventoría con la intención de socializar el programa caminos comunitarios.

Durante el mes el día el día 18 de diciembre, se realizó visita conjunta con interventoría para el reconocimiento de terreno de los 04 convenios que a la fecha se encuentran en ejecución.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. N°76.312.085, Supervisor del CTO 3668-2024
Profesional Especializado 2028 Grado 20