Informe de Supervisión No:	**1**
Contrato No:	**202303055**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ECOVIAS S.A.S		
Identificación:	No.:890.104.625-1		
Tipo de Contrato:	INTERVENTORIA		
Nombre del Supervisor:	LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA		
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVON DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
Plazo de Ejecución Inicial:	06 meses – Hasta el 10 de junio de 2024		
Plazo de Ejecución Actualizado:	06 meses – Hasta el 10 de junio de 2024		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	14366 202301706	**Fecha de C.D.P.**	2023/03/06 2023/05/23
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	XXXXXXXX	**Fecha del R.P.**	XXXXX/YY/ZZ
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 273.698.334 **Total** $ 273.698.334		

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2023-12-11	2024-06-10	N.A	N.A.

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
N.A	N.A.	N.A.	N.A	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	AMPARO	Vigencias	
			Desde	Hasta
		CUMPLIMIENTO		

Aseguradora	No de Póliza	AMPARO	Vigencias	
			Desde	Hasta
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	530-47-994000039419	a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	11-Dic-2023	10-oct-2024
		b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	11-Dic-2023	10-jun-2027
		c). Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	10-jun-2024	10-jun-2029
		RESPONSABILIDAD CIVIL		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	530-74-994000016038	a) Predios labores y operaciones	11-Dic-2023	10-jun-2024
		b) Contratista y subcontratista s	11-Dic-2023	10-jun-2024
		c) RCE patronal	11-Dic-2023	10-jun-2024
		d) Vehículo propio y no propios	11-Dic-2023	10-jun-2024
		e) Gastos médicos	11-Dic-2023	10-jun-2024
		f) Responsabilidad civil cruzada	11-Dic-2023	10-jun-2024

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 273.698.334
Valor Total del contrato		$ 273.698.334
Porcentaje del Anticipo	%	N.A
Porcentaje del Pago anticipado	%	N.A
Valor Ejecutado del Contrato		$ 18,246,555.60
Retención por Garantías	%	N.A
Total Acumulado Retención por Garantías		N.A

Valor Amortizado del Anticipo	N.A
Total Anticipo Amortizado	N.A
Valor por ejecutar	$ 255,451,778.40
Valor a pagar en el presente Informe	$ 18,246,555.60
No. Factura o Cuenta de Cobro	ECO-508

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas		
Obligaciones Contractuales	**Producto**	**Avance Físico de Ejecución (%)**
Exigir el cumplimiento del contrato de obra y de sus especificaciones en todas y cada una de sus partes; para ello, deberá estar enterado completa y detalladamente de las especificaciones generales de construcción y demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución de la obra.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período • Correspondencia enviada	6,70%
Estudiar o recomendar los cambios sustanciales, que sean necesarios o convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos a consideración del Departamento.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período • Correspondencia enviada	6,70%
Practicar diaria y permanentemente inspección de las obras contratadas.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período • Correspondencia enviada	6,70%
Aceptar o rechazar los materiales, previo el examen y los análisis que sean del caso, conforme a las especificaciones técnicas.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período • Correspondencia enviada	6,70%
Ordenar que se rehagan las obras o se repongan los materiales que se consideren defectuosos y no cumplan con las especificaciones técnicas.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría	6,70%

	• Informes semanales del período • Correspondencia enviada	
Velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución de la obra y tomar los correctivos del caso cuando se presenten atrasos injustificados.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período • Correspondencia enviada	6,70%
Mantener informado al Departamento, de todas las incidencias que se presenten en el contrato mediante reporte mensual de las actividades desarrolladas y en cada oportunidad que se estime conveniente.	• Actas de comité período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período • Correspondencia enviada	6,70%
Hacer constar por escrito todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre el Departamento y/o la Interventoría y el CONTRATISTA de la Obra. Las demás funciones que sean propias de la Interventoría, las que se estipulan en el contrato de la obra, objeto de esta interventora, las establecidas en el pliego de condiciones que hace parte integral de este documento, y todas aquellas que contemple la legislación vigente en materia de funciones del interventor en contratación estatal.	• Actas de comité período • Bitácora de obra período • Informe mensual N°1 de Interventoría • Informes semanales del período	6,70%

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se presenta un bajo rendimiento en la ejecución del contrato de obra, reportado en los informes semanales y mensual, correspondencia y en actas de comité.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.


7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

- Anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

El supervisor del contrato hace constar que las actividades descritas en esta acta de recibo fueron llevadas a cabo durante el periodo del 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato 202303656. Los municipios y porcentajes correspondientes se detallan en la siguiente tabla.

Se firma en Barranquilla, el día 4 del mes de abril de 2024.



FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA
C.C.: 16929735 de Cali

FIRMA DEL CONTRATISTA
LUIGGI PUGLIESE MERCADO
C.C.: 8.739.219 de Barranquilla

FIRMA DIGITAL ACTAS - CONTRATO N° 202202887

Luis Octavio Bedoya Peña <lbedoya@atlantico.gov.co>

Jue 04/04/2024 14:38

Para:Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>

En el marco del Contrato N° 202202887 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVON DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, Por medio de la presente, yo Luis Octavio Bedoya Peña, identificado con cedula de ciudadanía 16929735, asignado como supervisor del contrato del asunto, certifico la autenticidad de mi firma digital para actas parciales y final e Informe de Supervisión parciales y final para tramitar su pago.

Muchas gracias.

Luis Octavio Bedoya Peña
Profesional Universitario
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gobernación del Atlántico