BITACORA DE OBRA

OBJETO:
"MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACCESO, RECREATIVA, CONCHA ACÚSTICA Y EDIFICIO CENTRAL DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS YARUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES."

FECHA DE INICIO DE OBRA:

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
NÚMERO DE CONTRATO: 2408160949
CONTRATISTA: ESTRUCTECNIA SAS.
Nit. 900604040

DIRECCION: KRA 24 Nº 20_08 Ed. COMFAMILIARES OF 1101
tel 6068803801

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Miercoles, Septiembre 18 de 2024
Se efectua recorrido de obra con funcionarios de la secretaria INFRAESTRUCTURA, la interventoria y el contratista para determinar las actividades a realizar.

- En el Frente Concha acústica: Pintura en caminos, pintura en Fachadas exteriores. pintura pasamanos, estructura metálica, revisión de redes sanitarias, cambio de canales de aguas lluvias, revisión de redes electricas, hidrolavado de pisos y concha acústica.
- En el Frente Restaurante: pintura interior y exterior, instalación de espejos en baños, revisión de redes sanitarias, cambio de luminarias, recorrido de cubierta, revisión de redes eléctricas.
- Frente Lisadero: Retiro pasamanos existente, instalacion de pasamanos metálica, construcción de Losa contrapiso, instalación de arena silice, pulido de lisaderos, construcción de escaleras
- Frente Teatro: Pintura interior y exterior, demolición piso Terraza, instalación piso en tablón (igual al existente) en Terraza, arreglo cielo raso, retiro estructura y cubiertas existentes en ingreso al teatro, suministro de puertas en madera (acceso al teatro)
- Frente Juegos extremos: instalacion de estructuras y cubiertas en Inicio y Final del canopy, construcción de Losa en concreto (camino) en zona de canopy, roceria y limpieza, pintura de estructura (parales metalicos) en puente tibetano
- Frente Acceso a parque: construcción de Losa

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

en concreto para parqueadero de motos (incluye excavaciones y afirmado compactado), construcción de estructura metalica y tejas paracubierta sector caseta de ingreso al parque, construcción de muro en superboard en cerramiento caseta de ingreso al parque

Miercoles, septiembre 25 de 2024
Se dan inicio a las obras con el siguiente personal: 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional SST
* Actividades: Se inicia la construcción de campamento en el sector Lisaderos al lado del vivero.
* Estado del tiempo: seco
* Equipo: Herramienta menor
(Illegible)
Ing. Residente

Jueves, septiembre 26 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional SST
* Actividades:
- Se continua con la construcción del campamento
- Se inicia el retiro del pasamanos existente en el frente lisadero
- Demolición de escalas laterales a lisaderos
- Limpieza y rasqueteada de paredes de Fachada frente Restaurante
- Roceria y limpieza frente juegos extremos
* Herramienta: Herramienta menor
* Se labora en toma de medidas para balance de obra
(Illegible)
Ing. Residente

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Viernes, September 27 de 2024

* Personal en obra: 1 profesional SISO, 2 OFICIOLES, 5 ayudantes, 1 ingeniero residente

* Trabajos realizados en este dia:
- Rasqueteada y limpiera de paredes exteriores frente Restaurante
- Construcción ramada (instalación de tejas y construcción de puertas)
- Demolición escalas laterales lisadero
- Continuan las tomas de medidas de parte de contratista e interventoria para balance de obra.

* Equipo: Herramienta menor

* Estado del tiempo: Seco

(Firma)

Residente de obra.

Sábado, September 28 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional SST

* Actividades ejecutados:
- Rasqueteada y limpieza de paredes en paredes exteriores restaurante y concha acústico. y en paredes interiores en comercio
- Demolición revoques y escalas laterales de lisadero.

* Estado del tiempo: Dio lluvioso y nublado.

(Firma)

Ing. Residente

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Lunes, septiembre 30 de 2024

* Personal en obra:
1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 1 profesional SST, 2 oficiales, 5 ayudantes
* Actividades: *Frente concha acústica
- Rasgueteado y limpieza de paredes camerinos
* Frente Restaurante
- Rasgueteado y limpieza de paredes exteriores
* Frente lisadero
- Excavaciones para construcción de columnas (dados) para platinas de baranda
- Demolición escalas lisadero
- Figurado de acero para dados para platinos
- Excavaciones para instalación de formaleta escalas
* Estado del Tiempo: Seco
* Equipo: herramienta menor
Ellen pinedo
Ing. Residente

Martes, octubre 01 de 2024

* Personal en obra: 1 maestro de obra, 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 1 profesional SST, 5 ayudantes, 2 pintores, 1 inspector
* Trabajos realizados en este día
- Frente concha acústica:
Pintura paredes de camerinos, pintura pasamanos exteriores (escenario)
* Frente Restaurante:
- Demolición de enchape de paredes Local 2
- Demolición para instalación de redes hidráulicas y sanitarias Local 2
- Desmonte de mesón en acero inoxidable Local 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

* Frente Lisadero:
- Figurado de acero para columnas (dados) de platinas para baranda metálica.
* Equipo: Herramienta menor
* Estado del tiempo: lluvias fuertes en la tarde (4:00 pm - 4:50 pm)

Atentamente
Ing. Residente

Miercoles, Octubre 02 de 2024


* Personal en Obra: 1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional sst.
* actividades ejecutadas
- Frente concha acústica: Se labora en la Limpieza de paredes en camerinos para pintura en vinilo, continua la pintura de paredes,
- Frente Lisadero: Se labora en la instalación de afirmado en escalas laterales del lisadero, continuan las excavaciones para columnas (dados) para platinas de baranda metálica.
- Frente Restaurante: instalación de tuberia hidraulica, preparación de paredes locales para instalación de enchape. Se continua con la pintura de cielo raso en local 2
* Equipo: Herramienta menor
* Estado del Tiempo: Dia Nublado

Atentamente
Ing. Residente

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

6



Jueves 3 de octubre /2024

Tiempo Seco y Soleado durante el día.

Personal Obra:

Administracion: 1 maestro - 2. oficiales ; 3 ayudantes

Inspector Obra: 1 Residente de Obra. = 1 ; auxiliar. 1

SST = 2 " 1 contratista - 1 - Interventoria

Inspector Interventoria: 1

Maquinaria y EQUIPO

Herramienta Manual en General, Cortadora a Gasolina

Roto Martillo demoledor - Soldadora - taladros

Brocas

Personal Subcontratista (Electricistas 3 _ Plomeros : 1

Pintores - 3 y Enchapadores 3

Ejecucion de Obra: Excavacion Pilotes Perforados -

Inst de Refuerzo para Base Escaleras -

Formaleta. Para Escalas. Paralelas al deslizadero Ultimo

Tramo. y Excavaciones Manuales en la Parte Baja del deslizadero.

Se hizo el Cambio de las Platinas Para los Motores.

Cimentacion de Postes de Baranda Por 10cm X10cm.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Se hace Recorrido Con el Carpintero En los diferentes Sitios a Reparar Puertas y Ventanas En Madera.
Area Restaurante: A Reparar "Restaurar"
6 Ventanas Grandes. de (1.22 x 2.40)
7 Ventanas altas Pequeñas (0.90 x 1.60)
7 Puertas aProlfe (0.80 x 2.45)
1 Marco Ancho 0.25.
- Teatro - Para Cambio 2 Puertas Principales. (de 4 nave) de 2 x 2.42 Con Marcos Anchos de 0.2[illegible]
A Restaurar 2 Lucetas. de 90x90
- Electricistas Retiro de Elementos Electricos En la Concha Camerinos y Area de Restaurante. y Cambio de dicho Material "cables - Lamparas Reflectores Tuberias Conduit etc.
- Se Continua Pintura de Bordillos y Paredes En la Concha. y Camarinos y Se Autoriza dejar El Area despejada y limpia, Por Compromisos Para el dia Viernes.
- Se Localizan los Puntos Hidrosanitarios Para la Cocina "Nuevo Mezon" y Se hace El Replanteo Con los Proveedores.
Entran a la Obra. No Faltan.

Viernes 4 de Octubre 2024
Tiempo Seco En la Mañana. y Fuertes lluvias desde la 1:30 Pm. en adelante, Suspendiendo labores. en 1 Frente de trabajo al aire Hasta las 3:30 Pm
Personal Obra:
Subcontratistas. "Pintura - Enchape - Electricistas: (6 total)
Maestro Obra = 1 ; Oficiales = 2; ayudantes = 3 Inspector Contratista
Inspector Interventoria = 1 ; Residente Obra = 1 SST = 2.
Auxiliar = 1
Maquinaria y Equipo Vibrador: Para Concreto 1
Mezcladora 1 - Demolador: Martillo = 1
Herramientas de Manos etc - Taladros - Pulidoras etc
Ingenieros.
Ejecucion de Obra: - Pintura de Cielo Raso En Cocinas
- Pintura Aceite En Barandas y Paredes del Camerino
- Entra a la Obra El Enchape Para la Cocina de 20 x 20 Blanco

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Llegan a la Obra 22 Platinas de 10 x 10 Para Soporte de Postes de Baranda. Paralelo al deslizadero. Y se Inicia Con el Vaciado de los Pilotes. Se Vacia el ultimo tramo de Escalas. Con aprox 1m³. Junto al deslizadero
Nota: Entra a la Obra. 20 Ø N4 y 20 Ø N3 - 8 Caldos. etc.
Se Inicia Excavacion Manual En el Riostra del Bosque Nuevo Para Reforma de Piso. Y labores en General; Muestras de Concreto Edad #1, #2 #3. a 7 dias y 21 dias.

* Sábado 5 de Octubre /2024 *

Tiempo Seco y Soleado.
Personal en Obra:
SST = 1; Residente 1; Inspector Obra = 1 Maestro: 1
Insp. Interventoria = 1 Subcontratistas Pintura = 4
Administracion: Ayud. = 3 Oficiales: 2; Electricistas = 2.
Maquinaria y EQUIPO:
Martillo demoledor Electrico "Roto Percutor"
Vibrador a Gasolina 1; Mezcladora 1/2 Saco = 1
Herramientas Menores de Mano
Ejecución de OBRA:
Preparacion de Superficie Para Enchape en Cocina "
y Resticaciones Para Ptos Electricos "tomas" Cocina.
Excavacion y Nivelacion "Area Parqueadero de Motos"
Junto a Porteria.
- Excavacion y Nivelacion En. Colchon de Arena deslizadero.
Acarreo. de Afirmado. Medios Manuales. al deslizadero Poste
buia a Pie 70 mt.
- Figurado Acero Para Canastas Pilotes. "Baranda"
- Resane de Paredes y Pintura. En Camerino Concha Acustica
- Entra a la Obra. 8m³ de Afirmado..
Material Electrico.

* Lunes 07 de Octubre. /2024 *

tiempo Seco y Soleado En la Mañana.

Personal En Obra:
SST = 1 : Inspector Obra = 2 (Interv. y Contratista)
Ing Residente = 1 Maestro 1 - Oficiales: 2 ayudantes 4
Pintores 4
- Equipo y Maquinaria
Mezcladora Electrica 1/2 Saco.; taladro demoledor: 1
buggys = 3. Herramientas Menores En General.
Vibrador a Gasolina. 1.
Ejecucion de Obra:
. Inician Con el Enchape En Cocina Enchape 20x20
h=1.80
. Pintura Para Estructura. Concha Acustica y Paredes Internas
En Concreto
Nota: Se Autorizan los trabajos En altura.
- Figurado Acero. Para Pilotes. & Base de Barandas y Vacios
de Pilotes Restantes.
- Excavacion Manual y Nivelacion Area Parqueaderos Mo
12.20 x 5.17 y Espesor afirmado 0.15 y Concreto 0.1
Con la Pendiente Continua del Pavimento.
Material Entrante a Obra.
80 Sacos Cemento - 4 Mallas Electrosoldadas.
1 Kits Sanitario de Ø4" y Accesorios. etc.
y Madera "Listones - Varillones etc.
- Se Inicia Pintura Fachada En Restaurante y Pintura En Cielo ra

* Martes 08 de Octubre /2024 *
Tiempo Seco En la Mañana. y Llueve En la tarde
de 1:30 a 3:30 afectando Labores. En Exterior.
Personal En Obra:
SST = 2 Insp. Obra = 2 Residente 1 Director Obra = 1
Maestro = 1 ayudantes = 7 oficiales. 2 + 1 Pintor
Pintores. 4. Electricistas = 3.
Equipo y Maquinaria:
Martillo demoledor = 1 Mezcladora = 1

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Rana Vibradora = 1 ; Vibrador Electrico = 1
Registro 3 - Herramientas Menores En = General
* Ejecución de Obra =
Entran a la Obra 4 ayudantes.
- Excavación y Nivelación de Area Por Fuera Motos.
Inst. de Afirmado: Vibro Compactado.
- Se Continua En Enchape En la Cocina Y Se Inicia Con la Frogada.
- Pintura En la Estructura alta de la Cancha Acustica.
- Pintura En Paredes y cielo de Camerino.
- Pintura En Fachada Ppal Koraza 2 manos. En Restaurante y Pintura Cielo Area de Cocina.
* Se Hace El Primer Comite de Obra.
Con Representantes de la Alcaldia "Con Secretaria de Planeacion; Interventoria -etc.- y Contratistas. Y Posterior al Comite. La Visita del Señor Alcalde; y En Recorrido hace: Ajustes de Obra: "Cambio de Piso En Restaurante, En General.
Entra a la Obra: 2 Vigas de Plataforma de Rio.
* Llega la Valla Informativa de 2.x4. Para Instalar en la Entrada a Yarumos)
- Traslado de Afirmado. Para la Parte Baja del destrado Sitio Colchon de Arena.
Ing. Residente

Miercoles, Octubre 09 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 3 electricistas, 3 pintores, 10 ayudantes, 1 profesional SST.
* Actividades:
- Frente Restaurante: continuan los enchapes en local 2, pintura de paredes local 2, pint de fachada

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

x Frente concha acustica: instalacion de luminarias, interruptores, toma corrientes. Pintura de paredes en camerinos. Pintura estructura de cubierta en escenario
x Frente Acceso al parque: excavaciones para parqueadero de motos, retiro de material en volqueta, instalación y compactación de afirmado en parqueadero de motos.
x Instalación de valla informativa del proyecto sector taquilla ingreso al parque.
* Frente Lisadero: Instalación y compactación de afirmado para losa sector arenero
* Estado del Tiempo: seco en la mañana. Lluvias a lo largo de la tierra
Clima simulado
Ing. Residente

Jueves, octubre 10 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 Profesional SST, 3 oficiales, 10 ayudantes Inspector de Obra.: 1 Pintores = 3 ; electricistas 3 tiempo de lluvia de 11:00 a 11:45 y 1:45 — 3:50 Pm. = Interumpiendo labores. Exteriores
Ejecucion de obra:
Instalación Electrica. Y Cambio de tubería Conduit Ø 3/4 En losa a vaciar. de Parqueadero de Motos.
Pintura de Paredes Y cielo raso En Cocina Restaurante
Vaciado de Pilotes Con la Inst de Platina. Para Reforzar
Inst de Afirmado Compactado. En área de Parqueaderos Motos y Base Para Colchon Arena En. toboGan.
Pintura En aceite Mate En la Estructura de la Concha acustica. ; Continuan Continuan Con El Enchape En Cocina ; Recorrido Cubierta En Restaurante y Pintura Fachada. Principal.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Equipo y Maquinaria =
Herramientas Manuales ; Mezcladora a Gasolina 1/2 Saco.
Vibrador Eléctrico. = 1 Martillo demoledor - Pulidora
taladros.
* Entra a la Obra. Material Para Cielo Raso En PVC.
Obreros, Oficiales
Residente de obra
* Viernes 11 de Octubre 2024 *
- Estado del Tiempo = Soleado en la mañana y
En la tarde.
- Personal en Obra?
Oficiales: 3 ayudantes: 10 ; Profesional SST = 1
Electricistas: 3 ; Pintores: 3 Inspector Obra = 1
Ing Residente = 1

Actividades:
* Fachada Posterior: Continuar Con la Pintura Koraza En Fachada.
* Colchon Obras: Se Continua Con la Inst de Afirmado en la Parte baja del tobogan.
* Recorrido de Cubierta: Se Continua Con el Recorrido de Cubierta Restaurante y Cambio de teja Fibrocemento y Piezas de teja Colonial Artesanal
* Pintura En Aceite : En Estructura cubierta Concha Acustica
* Pintura Paredes Camerino En Vinilo "Interior"
* Pintura En Aceite En Puertas Camerino.
* Pintura Paredes y Cielo raso En Cocineta #2.
* Par Piscinas de Motos: Se Continua Con Compactacion de Afirmado En Par Piscinas
* Escalas tobogan: Se hacen Escalon Intermedio Para Minimizar la Pendiente En aprox 4 descansos y Se Inicia Con el Revoque de la Viga Longitudinal Paralela al deslizadero. "Cortesia"
Residente de obra

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

* Sábado 12 de Octubre *
* Estado del tiempo *
Soleado durante el día.
Personal En Obra -
Oficiales. = 3
ayudantes = 10
Pintores: = 3
Electricistas: 2
SST = 1
Ins P. Obra = 1
Ing. Residente = 1
Actividades.
. Vaciado de losa Concreto área Colchon de Arena deslizadero. "4.50X2.40 x 0.15
→ Pintura Exterior Koraza En Fachadas. Restaurante.
- Pintura Interior área de Cocinas" En Cielo y Paredes y Viguetas Metálicas Cielo. Color "Cafe"
- Pintura en aceite En Estructura de Concha Acustica.
- Pintura En Paredes y Cielo Raso En Camerinos y accesos -
- Inst. de Formaleta - Compactado de Piso afirmado. e Inst. Aceros "Malla" En Parqueadero de Motos.

* Equipo y Herramientas *
Bolgas 3.
Martillo demoledor 1. tipo Industrial
Mezcladora a Gasolina
Herramientas de Mano.
taladros - Pulidoras etc.
Estado del tiempo.: Soleado durante El dia -
Martes, 15 de octubre de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SISO, 1 maestro de obra, 3 oficiales de obra, 10 ayudantes ole obra, 3 pintores, 2 electricistas.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

* Actividades:
- Frente acceso al parque: Vaciado de Losa para parqueadero de motos.
- Frente concha acústica: pintura de estructura metálica en concha acústica.
Demolición de mesones para instalar lavamanos en comedores.
- Frente Restaurante: Recorrido de cubierto, pintura exterior.
- Frente Lisadero: Bebedero lateral. En toda su longitud.
- Fachada Restaurante: Pintura Fachada Posterior Koraza
* Equipos
Taladro demoledor - Herramientas Menores de Mano Buggy Sun - Vibrador Eléctrico.

* Miercoles. 16 de Octubre 2024 *
- Estado del tiempo.
Soleado durante El dia -
Personal Obra -
sst = 1 Ins. P. Obra = 1 Maestro 1 Oficiales = 3
ayudantes = 10 ; Pintores 3 - Electricistas 2.
Residente = 1
* Actividades *
- En Restaurante: Se Inicia Con Replanteo E Inst. de Ciclo Pass en. PVC.
- Pintura Interior Cocina Z.. Y Pintura Cielo - etc
- Se Continua Con el Vaciado de Losa Parqueadero Motos. En Entrada Ppal
- Concha acústica:
Pintura Exterior Koraza Y Pintura Estructura. en el Cielo de la tarima; el Cual Se Suspenden labores Por Motivo de dia Cultural. "Presentacion En Concha Acústica"
Restaurante: Continuan Con el Recorrido de Cubierta

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Borde derecho: Se continua con el Retiro del borde lateral en toda su Longitud.

Jueves, Octubre 17 de octubre de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 15 ayudantes.
* Actividades:
- Frente Hisadero: revoque de laterales en hisaderos
- Frente Restaurante: Instalación de cielo raso en Local 2; demolicion de poceta local 3, Pintura local 1 y 3, pintura exteri
- Frente acceso al parque: vaciado de concr parqueadero motos (machones), alineacion d cerramiento existente (contra talud)
- Frente concha acustica: Lavado de cubierta con hidrolavadora.
- En el Local 2 del restaurante se realizo la instalación de redes electricas.
- Continua el recorrido de cubierta en el Fren Restaurante.
* Equipo: 1 Hidrolavadora, herramienta meno
* Estado del tiempo: Seco

Ing. Residente

Viernes, Octubre 18 de 2024

* Personal en obra: 1 Ing Residente, Profesional en SST 1 Maestro de Obra - 3 oficiales - 15 ayudantes Pintores 3.
* Actividades: Limpieza de Cubierta Concha Acustica con Hidrolavadora y Jabon - Vaciado de Pilotes Broc Barandas.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

- Inst. de Baranda de 4 Hilos En deslizadero.
- Revoque de Filos. En toda Su Longitud. Paralelo al deslizadero. Continuan Con la Pintura de Estructura En Concha Acustica - "tanimin"
- Corte Con Pulidora. Pavimento Porcelanato de Patios
- Reparacion "Desmonte y Monte de Cerramiento En Porcelanato de Patios. "A Plomada - Alineada"
- Perforacion 1 Anclaje de 3,5 Taches. Para Bordillo o Sardinel. " Anchor fix 4")
- Recorrido de Cubierta "Restaurante."
- Pintura de Cielo y Paredes. En Cocina #2
- Instalacion de Cielo Raso En Cocina 2 "En PVC"
- Picado de Pared "Alistado Para Enchape"

* Estado del tiempo *

Seco durante El dia.

* EQUIPO: Hidrolavadora y Herramientas Manuales.

* Sábado 19 de Oct /2024 *

- Personal En Obra: 1 Ing Residente ; 1 SST
1 Maestro de Obra ; 1 Inst. Obra ; 3 oficiales ;
4 Pintores. ; 11 ayudantes ;
- Actividades *
- Baranda 4 Hilos Paralela al deslizadero.
- Revoque Costado deslizadero y Filos Viga
- Limpieza de Carpa. Con Hidrolavadora En Concha Acustica.
- Pintura Estructura de Cielo En tarima Concha Acustica
- Inst de Cielo raso En Cocina #2 Restaurante
- Formaleta. Para Bordillo. Circ. Parqueaderos Motos.
- Pintura Paredes Cocina #2
- Recorrido de Cubierta. Restaurante. y Cumbrio de Teja etc

Equipo de Obra.

Herramientas Menores - Hidrolavadora - Pulidora - taladro, Roto Percutor etc.

Estado de tiempo Soleado. En la Mañana.

Elaborado: Ing. Residente

* Lunes 21 de Oct /2024 *

- Personal En Obra = 1 Residente ; 1 SST . 1 Inspector de Obra
1. Maestro de Obra > 3 oficiales . 8 ayudantes
1. Barrico . 4. Pintores . 3. Electricistas.
- Actividades de Obra =
- Continuan Con la Inst. de Rociadores Paralelo al Tirados.
- Revoque y Reparacion de Viga y Pared lateral lizados.
- En Restaurante : Alistado de Superficie en Cocina Hz
Pega Enchape de zocalo.
- Pintura. Interna de Cocineta Hz
- Continuan Con la Inst de Cielo Raso en Pvc. Cocineta Hz
- Retiro y Desmonte de División de Muro En Superboard
- En Concha Acustica : Se Continua Con la Pintura de Estructura Metalica Cubierta en Fibrica.
- Pintura En Fachada Posterior Concha acustica.
- Continuan Con el lavado de la Carpa de la Concha Acustica.
- En Zona Parqueaderos de Motos : Se hace Corte Pavimento y se Vacia el Bordillo Long 12,20 ml

* Equipo de Obra *

Vibrador Concreto a Gasolina 1
2 Mezcladoras a Gasolina
1 taladro demoledor.
Herramientas de Mano En General
Pulidoras y . taladros. etc
Boyas 3.

Estado del Tiempo :
Lluvias Corridas En la Mañana y Intermitentes En la tarde.

* Martes 22 de Oct. /2024

Personal Obra : 1 Residente ; 1 SST ; 1 Insp. Obra
1 Maestro , 3 oficiales 1 Practico ; 8 ayudantes
3 Electricistas _ 4 Pintores.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Actividades de Obra
- Pintura En Facha y E Interior En Restaurante
- Levante de Muro Para Conformar el W.C En Posterior
- Lavado de Carpa Cuerda acustica
- Pintura Estructura Metalica En Cuerda acustica.
- Pintura Fachada Posterior "En visible
- Disco General Comercio.

Nota: Los trabajos En Cuerda Acustica Se Frenaron Por Programa del Cumplimiento de Mamrabo. desarticulando andamios. etc
- Revoque y Filos. En Ugo Paralela. al lizadero.
- Continuan Con la Inst de Pasamanos en Lizadero.
- Inician Con El Enchape En Cocineta Hz de Zoco
- Continuan Con el Resanado de Gibleta En Restaurante * Excavacion Manual En Area Sendero Ecologico
- Pintura Interna Restaurante y Pintura En Fachada Posterior, 3 manos.
- Trabajos Electricos En Restaurante.

Herramientas y Equipos *
3 Bugas - Vibrador 2 Mezcladoras 1 demoledor
Herramientas de Mano En General etc

* Estado del tiempo
Soleado En la Mañana y Lluvias Fuertes En la tarde.

* Miercoles 23 de Octubre 2024 *

- Personal Obra = 1 residente - 1 director de obra.
1 SST - 1 Inspector Obra. 1 Maestro Obra. 3 oficiales
1 Practico - 8 ayudantes. 4 Pinturas.

Actividades de Obra:
Continuan Con la Construccion E Inst de Barandas Paralelas al acceso. Colchon de Arena Lizadero
Nota: la Interventoria Permanente de obra; hace unos Cambios En las alturas del Pasamanos; Pasando de la altura Normal de 0.90 a 1.14. y a 0.84

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

En Sitios. Específicos, Dedondo base Responsabilidad y asi vez. Autoriza Continuar En el lavado de la Carpa de la Concha Acústica. Con Hidrolavadora. # Vaciado de Columnetas En Muro Posterior Confirman Con la Instalación del Enchape En Cocina #2 Continuar Con la aplicada de Pintura. Informa En Area de Restaurante

Continuar Revoque de Viga longitudinal en Ejes Fizados.

- Inst de Afirmado En Kiosko de Juegos Extremos y Retiro de Material Sobrante.
- Pintura Exterior En Fachada Posterior de Concha Acústica.

Herramienta y Equipo

Buggys 3 - Herramientas Menores En General

2 Mezcladoras - Roto Martillo 1 ; Vibradora 1

Estado del Tiempo

Soleado En la Mañana y Fuertes lluvias En la tarde

x Jueves 24 de Octubre 2024 x

(a) Estado del tiempo:

Seco En la Mañana y lluvias en la tarde de 3:10 a 4:40.

(b) Personal Obra: 1 Maestro, 1 Insp Obra - 1 Ing Resi 1 SST - 1 Ing ambiental - 3 Oficiales. - 1 Práctica 8 ayudantes. - 4 Pintores - 2 Electricistas.

(c) Actividades de Obra

- En la Concha Acústica: Pintura En la Estructura, En la Tarima. - * Pintura Exterior En Fachada Posterior.
* Inician Con el Retiro de Canales Bajantes Perimetro Cubierta
* Se Autoriza El Cambio de Cubierta En Policarbonato Sobre la tarima - Continuan Con el Cambio Cubierta
- En Restaurante - Continuan los Pintores Con la aplicad.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

- 1 Reparacion de Paredes Internas. En Cielo Cocinas y El Salon. "Pintura Caffe En Vigas", Continuan Con la de Enchape En Cocina-Mz
- Area de Juegos Extremos. Inst de Afirmado Compactado Para Placa de Piso.
- Perfiladores Altos: Formaleta y Vaciado Columnas En el Muro. Proteccion Confinamiento
- Area de Lizados: Instalacion de Pasamanos.
- Champeo En Cemento: de Muro o Cara Perimetral de Campo de Arena.

① x Equipos:
Herramientas Menores de Mano 2 Mezcladoras
1 Vibrador Electrico. 3 Baygons.

x Viernes 25 de Octubre 2024 x *Estado del tiempo Soleado en la Mañana y Lluvias En la tarde

② Personal Obra: 1 Maestro - 1 Ing Residente - 1 Inspector Obra
1 SST 3 Oficiales. 8 Ayudantes 1 Practico.
1 Ing ambiental.

③ Actividades En Obra:

- Juegos Extremos: Se Continua Con Afirmado / Inst. de Formaleta Para Muro Contencion Perimetro Externo Para Placa.
- Recorrido de Material afirmado y Mixto, Distancia 180 mts.
- Perfiladores Altos: Encofrado de Vigas y Vaciado Construccion de Colectora Paralela al Confinamiento Manejo Aguas Lluvias
- Restaurante: Pintura En Aceite Caffe Para Vigas Cielo Fraguado de Enchape Cocina Mz.
- Pintura Para Paredes Interior Salon y cocineta.
- Concha Acustica:
- Canales: Continuan Con el desmonte y Fabricacion de Canales

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

- Continuan Con la aplicada de Pintura en aceite Tegro Mate En Estructura Cielo
- Continuan Con Recorrido de Cubierta En Restaurante
- Instalacion de Lavamanos. Y Retiro de Existente
- Instalaciones Hidrosanitarias En Camerinos.
- En Lizadero Se hacen Excavaciones Pilotes
- Fijados de Acero Inst de Platinas y Barandas.
- Concha Acustica: Se Continua Con el Lavado de la Carpa Exterior Con Hidrolavadora y desengrasantes.

x Sabado 26 de Oct 24 x

(D) Estado del tiempo:
Soleado En la Mañana:

(P) Personal Obra=
1 Residente _ 1 Insp Obra _ 1 SST _ 1 ambiental
1 Maestro _ 1 Practico _ 3 Oficiales _ 8 ayudantes.

(C) Actividades de Obra:

- En dos Extremos = Traslado de Material de Rio y Sembrado Long 180 mts. Para Vaciado de Muro de Contención, Para Sobre Losa.
- En Parqueaderos de Motos =
Se termina el Vaciado de Columnas =
y Cuneta y Sumidero Colectora Paralela al Cerramiento
- En Restaurante =
Continuan Con la Pintura En cielo Falso (Raso)
Vigas En Aleste Cafe y Vimbo Cielo.
Pintura Pared Cocina.
- En Concha Acustica =
Continuan Con Lavado de Carpa Con Hidrolavadora, Pintura En Estructura Metalica Cielo de tarima Inst de Sobrantes. Para Canales. Perimetrales.
Retiro de Canales En Mal Estado.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

- En Tizadero Se Vacian los 4 Pilotes. E Inst. de Platinas. Soporte Estructura. Y Soldadura En Barandal.

Octubre 28 /2024 "Lunes"

(A) Estado del Tiempo:
Seco En la Mañana.

(B) Personal Obra.
1 Residente, 1 Inspector Obra, 1 SST. 8 ayudantes
1 Pruchic, 3 Oficiales. 1 Maestro

(C) Actividades de Obra.
Llega a la Obra La Arena Silica. Para Ascarga de Arena del Tizadero aprox 220 Sacos de 50 KG (11 toneladas) La Cual El descargue Con Personal de Obra.
Soldadura Aplicada de Anticorrosivo En Barandal.

* En Restaurante:
Limpieza de Compuerta Cortinas Para Pintura.
Pintura Esmalte Cafe En Vigas Cielo En Salon
- Pintura En Porches.
- Continuan Con Resanado Cubierta

* Con Concha Acustica:
Continuan Con el Impermeabilizado de Cubierta.
- Continuan Con las Inst Hidro Sanitarias en. lavamanos Camerino.
- Pintura En Estruct Metalica Cielo. tarima
- Inst. Fabricacion de Soportes Para Canales en General. Y Pintura Anticorrosivo En el Sitio "Canales.
- Visita del Contratista de Cubierta Policarbonato "Replanteo"

* Pretil Acceso. Motos:
Resane. En Muro Paralelo al Cerramiento.
- Juegos Extremos:
Preparacion de Area Para Muro Ciclopeo Lateral Infantil
Y traslado de Material a 180 ml.
- Continuan Con Armado de Andamios En tarima.
"Andamios Certificados"

Martes, Octubre 29 de 2024

* Personal en obra:

1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 profesional SST, 1 inspector, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 ayudante práctico

* Trabajos realizados:

Frente Lisadero: instalación de arena silice para arenero, aplicación de anticorrosivo para baranda

* Frente concha Acústica: instalación de canales en sector frente escenario, pintura de estructura de cubierta, Lavado y limpieza de estructura de concha, instalación de complemento de bajante de 2", pintura de bajantes de Aguas Lluvias de 3"

* Frente Juegos Extremos: construccion de muro en concreto ciclópeo en salida canopy, puente tibetano y lateral izquierdo, sobreacarreo de material (piedra y triturado).

* Frente Restaurante: instalación ole tapas para inspección en cielo raso local 3, lavado y limpieza de puertas de locales 2 y 3 para efectuar pintura.

En este, dia se realiza comite de obra N°3 se definieron las siguientes actividades a ejecutar:

* Frente concha Acústica:

- Cambio de cubierta en policarbonato sector escenario
- Hidrolavado de concha acústica parte interna y reparación de rotos
- Pulida de piso del escenario

Powered by CamScanner

- Construcción de cocina en sector comercios de acuerdo a diseño de la alcaldía

* Frente lisadero:
- Pulida de lisaderos existentes

* Frente Restaurante
- Demolición piso Locales y mall, construcción de mortero e instalación de piso
- construcción de barro en local 1 de acuerdo a diseño de la alcaldía (Hacer balance)
- Modificación de accesos a restaurante en ventanas existentes de acuerdo a diseño de la alcaldia (Hacer balance)

* Frente Teatro
- Sondeo de tuberias
- Instalación de alfajias metálicas y flanches
- cambio de puertas existentes por puertas metalicas
- Sello de Fisuras en LOSA superior.
- Revivelación de cielo raso extremo izquierdo

* Estado del Tiempo: Seco

* Equipo: Andamios certificados, herramienta menor
(Uso propio)
Ing. Residente

Miercoles, Octubre 30 de 2024

* Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 inspector, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes

* Actividades realizadas:

- Frente Lisadero: Continuan los resanes en barandas y la aplicación de anticorrosivo

Powered by CamScanner

- Frente Restaurante: se inicia la demolición de piso en el Local 3, continuan las actividades de pintura en cielo raso.
- Frente concha acústica: instalación de conoles en fachada posterior, pintura de estructura metálica de cubierta, lavado y limpieza de estructura metalica de concha, pintura de bajantes de ϕ3"
- Frente juegos extremos: retiro de formaleta en muro ciclópeo, localización de columnas para platinas de estructura de cubierta, figurado de acero para columnas de platinas

* Estado del tiempo: dia lluvioso fuertes lluvias desde 1:30 pm - 5:00 pm y durante la noche
* Equipo: Andamios certificados, martillo demoledor, herramienta menor

Jueves, octubre 31 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 3 oficiales, 1 oyudante plástico, 8 ayudantes.
* Trabajos realizados:
- Frente Lisadero: se da inicio a la instalación de la estructura para la cubierta, continua la pintura de la baranda
- Frente Restaurante: continua la demolición de piso en el Local 3 y se inicia en el Local 2 Retiro de sobrantes y acomodación en acopio para retiro en vehiculo automotor
- Frente concha Acústica. Se realizan actividades de instalación de bajantes de 3" aguas

lluvias en fachada posterior, hidrolavado de concha acústica parte interna, pintura de estructura metálica cubierta techo exenario.

- Frente juegos extremos: se labora en la instalación de llenos compactados en muro ciclopeo, se trabaja en la localización de las columnas para platinas de estructura metálica por parte del inspector de la interventoria.
  Se realizan excavaciones para construcción de columnas de platinas. y el figurado de acero para columnas
* Equipo: Martillo demoledor, andamios certificados, pulidora, herramienta menor
* Estado del tiempo: Dia Nublado. lluvias a lo largo del dia.

Ing. Residente

Viernes, Noviembre 1 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
x Actividades ejecutadas
- Frente Restaurante: Continua la demolición de piso local 2 y local 1; retiro de escombros en lugar de acopio para cargue en volquetas.
  Pintura de cielo raso sector Bioma
* Frente Lisadero: Se trabaja en la instalación de estructura metálica para cubierta sector arenero, continua la instalación de pintura en baranda
* Frente Concha acústica: Continuan las instalacio-

nes de bajantes en Fachada posterior, hidro-lavado de concha acústica (parte interna) ? pintura de cielo raso de baños comercinos

* Frente Juegos extremos: Se realiza la compactación de afirmado con equipo mecánico para construcción de Losa.
El inspector de la interventoria realizo nuevamente la localización de las columnas para las platinas de la estructura de la cubierta
* Equipo: 1 martillo demoledor, 1 pulidora andamios certificados, herramienta menor, rana
* Estado del Tiempo: Dio lluvioso

Clara Jiménez
Ing. Residente

Sábado, Noviembre 2 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional siso, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 inspector de obra.
* Trabajos realizados:
- Frente restaurante: continuo la demolición de piso y retiro de escombros
- Frente Juegos extremos: Vaciado de columnas para platinas de estructura de cubierta
- Frente Teatro: se laboro en la limpieza de fachada para pintura exterior
* Equipo: Martillo demoledor, concretadora, herramienta menor
* Estado del tiempo: seco

Clara Jiménez
Ing. Residente

Powered by CamScanner

Noviembre 4 de 2024, Lunes
Festivo. NO se labora
Cheu pendiente
Residente de obra

Martes, noviembre 5 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 inspector, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 ayudante práctico
* Actividades ejecutadas en este día
  - Frente Restaurante: Continua la demolición de piso y retiro de sobrantes. Pintura de cielo raso en sector Bioma. Retiro de material sobrante en volqueta
  - Frente lisadero: se da inicio a la actividad de pulida de Lisadero, continua la pintura de la estructura de la cubierta.
  - Frente Juegos extremos: Se realiza la construcción de columna para platina de estructura metálica de cubierta. (Localizada por la interventoria), se inicia la construcción (instalación) de afirmado para losa. se instala formaleta para vaciado de losa
  - Frente Teatro: Continua la limpieza de la Fachada (rasqueteada) para pintura
  - Frente concha acústica: continua el hidrolavado de concha parte interna
* Equipo: martillo demoledor, pulidora, rana, andamios certificados, herramienta menor
* Estado del Tiempo: seco

Cheu pendiente
Ing. Residente

Powered by CamScanner

Miercoles, noviembre 6 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 ayudante práctico, 1 profesional social.
* Trabajos realizados:
- Frente Lisadero: continua la actividad de pulido Lisadero, se realiza instalacion teja
- Frente Restaurante: finaliza demolición de piso e inicio de mortero en Mall
- Frente teatro: Limpieza y resanes en Fachada.
- Frente concha acústica: hidrolavado de concha parte interior
- Frente juegos extremos: instalacion de formaleta para construcción losa.
- Frente acceso parque: instalación de estructura metálica para cubierta en caseta vigilante.
- Frente Restaurante: Se inicia la instalación de mortero en mall.
* Equipo: pulidora, herramienta menor
* Estado del Tiempo: Seco.
Lloviznas en la tarde

Ing. Residente

Jueves, Noviembre 7 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 ayudante práctico, 2 pintores.
* Actividades:
- Frente Restaurante: continua la construcción de mortero en mall restaurante.

Powered by CamScanner

* Frente lisadero: Continua la instalación de teja UPVC en cubierta arenero; tambien se continua con la pulida de lisadero
* Frente Juegos extremos: Se labora en la construccion de la loso de pizo
* Frente concha acústica: actividades de resanes fachada posterior y pintura de estructura metálica (escenario) de cubierta
* Equipo: 1 Pulidora, 1 concretadora, 1 vibrador, herramienta menor
* Estado del Tiempo: Frio, lluvias a lo largo del dia

Ing Residente

Viernes, noviembre 8 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 3 ayudantes, 2 pintores
* Actividades: Pintura fachada de Teatro
- Frente Juegos Extremos: instalación de formaleta para vaciado de anden (sendero), sobreacarreo de material de rio
- Frente Lisadero: Pulida de Lisaderos
- Frente Restaurante: demolición de piso local 1 para verificar red sanitaria y ponerla en funcionamiento. Mortero local 3, modificación red sanitaria local 2
* Equipo: 1 pulidora, 1 taladro, herramienta menor.
* Estado del Tiempo: dia lluvioso

Residente de obra

Sábado, Noviembre 9 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 1 profesional SST, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 ayudante práctico.
* Actividades:
- Frente Teatro: Pintura Fachada
- Frente Restaurante: mortero local
- Frente Lisadero: De trabaja en la pulida de los lisaderos
- Frente Concha acústica: resanes de fachadas, instalación de flanche en fachada posterior.
- Frente Juegos extremos: adecuación sendero (dinden) para vaciado

Se cuenta con la visita del Alcalde de Manizales quien entrega información importante acerca de las actividades que tiene proyectada la administración para dejar varios de los frentes intervenidos en funcionamiento como son: Juegos extremos (puesta en funcionamiento del canopy y el puente Tibetano); Concha acústica (instalación de cocina en los camerinos), Restaurante (adecuación local 1 y modificación de ventanas para accesos al mall)

* Equipo: andamios certificados, pulidora, herramienta menor
* Estado del tiempo: Día nublado

Ing. Residente

Martes, Noviembre 12 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales,

1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 3 pintores, 2 instaladores de cubierta en policarbonato, 1 pulidor de granito

* Actividades:

- Frente lisadero: se continua con la pulido de los lisaderos
- Frente concha acústica: Se inicio el desmonte de la cubierta existente y se instalan las laminas de policarbonato (escenario), resanes en paredes escenario.
- Frente Restaurante: se labora en la pintura de las puertas (persianas) locales 2 y 3, continua la instalación de puntos hidráulicos en el local 1; tambien se labora en el recorrido de cubierta y la limpieza de canales
- Frente lisadero: continua la actividad de pulido de lisaderos
- Frente Juegos extremos: se realiza el vaciado de anden (sendero)
- Frente Teatro: ranurada de fisuras para sellos en terraza superior

* Estado del Tiempo: dia frio, lloviznas a lo largo del dia.

* Equipo: andamios certificados, pulidora, concretadora, vibrador, herramienta menor

Ing. Residente

Miercoles, Noviembre 13 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 3 pintores, 1 pulidor de granito

* Actividades

- Frente lisadero: Continua la pulida de los lisaderos
- Frente concha acústica: Se labora en el desmonte de cubierta existente en sector escenario y en la instalación de policarbonato pintura en paredes escenario, reparación de muro en gyplac y reposición en superboard.
- Frente Restaurante: Instalación de mortero en Local 2 y 3, pintura de puertas de locales 2 y 3 (cortinas)
- Frente Juegos extremos: Sobrecorreo de material de río, desmonte de cubierta existente, llenos alrededor de anden (sendero)
- Frente Restaurante: Cafetería exterior: Se labora en la limpieza de paredes exteriores para pintura en koraza

* Equipo: andamios certificados, pulidora, herramienta menor
* Estado del Tiempo: Día frío, lloviznas en la mañana y tarde

Ing. Residente

Jueves, Noviembre 14 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 Maestro de obra, 3 oficiales, 8 ayudantes, 1 ayudante práctica, 3 pintores, 1 pulidor de granito
* Actividades realizadas
- Frente Acústica: Pintura escenario.
- Frente Restaurante: Mortero de piso locales 2 y 3

- Se inicia el cambio de tablones danados en escalas de plazoleto cafeteria externa.
* Frente Juegos Extremos: Se labora en los llenos alrededor de sendero y se inicia la reinstalación de cerramiento existente en salida de canopy
* Frente acceso al parque: se labora en la instalación de estuco en muro construido en sector caseta de vigilancia
- Equipo: andamios certificados, pulidora, herramienta menor
- Estado del tiempo: Dia Nublado y lluvioso a lo largo del dia

Ilegible yenaldo
Ing Residente

Viernes, Noviembre 15 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante practico, 8 ayudantes, 3 pintores, 1 pulidor de granito
* Frente Restaurante: Se labora en la reparación de tablon de escalas (Bioma, plazoleto principal)
* Frente Juegos extremos: reinstalación de cerramiento en juegos extremos (salida canopy). aseo.
* Frente lisadero: continua la pulida de los lisaderos
* Frente acceso al parque: labores de instalación de estuco en muro de cerramiento (sector caseta de vigilancia)
* Frente concha acustica: aplicación de pintura fachada posterior

Powered by CamScanner

* Equipo: andamios certificados, pulidora, herramienta menor
* Estado del tiempo: Dia Nublado, lluvias a lo largo del dia

Ing. Residente

Sábado, Noviembre 16 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 3 pintores, 1 pulidor de granito, 1 soldador
* Frente Restaurante: Continua la reparación de escalas exteriores en tablón
* Frente Juegos Extremos: Se da inicio a la instalación de estructura metálica para cubierta.
* Frente lisadero: Se labora en lo pulido ole los lisaderos
* Frente concha acústica: Se labora en el recorrido de cubierta Fachada posterior
* Equipo: soldador, pulidora, herramienta menor
* Estodo del tiempo: Dia Nublado, lluvias intensas 11:00 am - 12:00 m

Ing Residente

Lunes, Noviembre 18 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 soldador, 1 pulidor de granito

actividades:

* Frente Juegos extremos: Se trabajo en la instalación de la estructura metálica para cubierto
* Frente concha acustica: recorrido de techo fachada posterior, pintura en koroza Fachada posterior
* Frente restaurante: reposición de tablon en escalas (cafe plazoleta principal y escalas entrada a plazoleta principal.
* Frente acceso al parque: Se termino la aplicación de estuco en muro (caseta vigilante)
* Equipo: soldador, pulidora, herramienta menor
* En el Frente lisadero continua la actividad de pulida de lisaderos
* Estado del Tiempo: Dia lluvioso, (Mañana nublado)

Ing. Residente

Martes, Noviembre 19 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional siso, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 soldador, 1 pulidor

trabajos ejecutados:

* Frente Restaurante: Se da inicio a la instalación del piso en el Mall, continua la reposición de tablón escalas, en el local 1 se
* continua con la limpieza de paredes y cielo raso para resanar y pintor
* Frente Plazoleta principal: En este sector se realizara la reparación de junta longitudinal
* Frente concha Acústica: Continuan las activi-

Powered by CamScanner

dades de pintura en fachada posterior, desmonte de policarbonato en cubierta escenario y reinstalación de policarbonato nuevo

* Frente lisadero: se labora en la pulida del lisadero
* Equipo: 1 pulidora, herramienta menor
* Estado del tiempo: Dia lluvioso y frio. lluvias en la tarde

(firma ilegible)
Ing. Residente

Miercoles, Noviembre 20 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor.
- Trabajos realizados:
* Frente Juegos extremos: se trabaja en la instalación de estructura metálica para cubierta
* Frente Restaurante: Continua la instalación del piso en el mall
* Frente Juegos Extremos: se labora en la instalación de la estructura de cubierta
* En la plazoleta principal se trabaja en la reparación de juntas longitudinales
* Frente Lisadero: continua la pulida de los lisaderos
- Equipo: 1 pulidora, 1 soldador, herramienta menor
- Estado del tiempo: Dia Frio y Nublado

(firma ilegible)
Ing. Residente

Jueves, Noviembre 21 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 oyudantes, 1 pulidor, 1 soldador
* Actividades ejecutados en este día:
- Frente Restaurante: En el local 1 se inicio la instalación de cielo raso en PVC; continuo la instalación del piso en el mall, se trabaja en la instalación del gas en los locales 2 y 3; recorrido de cubierta.
- Frente Juegos extremos: continua la instalación de estructura metálica para cubierta.
- Frente lisadero: continuo la pulido de los lisaderos
* Estado del Tiempo: Dia Nublado
Lluvia fuerte en la Tarde
* Equipo: 1 soldador, 1 pulidora, herramienta menor empleada
Residente de obra

Viernes, Noviembre 22 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor, 1 soldador
* Actividades:
- Frente Juegos extremos: se culmino la instalación de la estructura metálica para la cubierta
- Frente lisadero: Pulida de lisadero
- Frente Restaurante: se continuo con la instalación de piso en local 2, instalación de gas (reinstalación) en local 3, recorrido de cubierta. instalación de limpieza

* Estado del tiempo: lluvia fuerte 1:30-3:30pm
* Equipo: 1 pulidora, 1 soldador, herramiento menor

Clara pulido
Ing. Residente de obra

Sábado, Noviembre 23 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 profesional siso, 1 maestro de obra 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 7 ayudantes 1 pulidor
- Trabajos ejecutados
* Juegos extremos: se labora en la tala de arboles caidos en sendero y en la pintura de estructura de cubierta.
* Restaurante: Continua la instalación de piso en el local 3 y se inicio la instalación del guardaescoba en el mall, continua el recorrido de cubierta.
* Lisodero: Pulida de granito en lisoderos
- Estado del tiempo: Dia Nublado
- Equipo: 1 pulidora, herramienta menor

Clara pulido
Residente de obra

Lunes, Noviembre 25 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 8 ayudantes. 1 pulidor
- Actividades
* Frente concha acustica: se labora en la pulida del piso del escenario
* Frente Restaurante: continua la instalación del piso en los locales 2 y 3; y los

resanes para pintura en el local 1, instalación de limahoya
* Frente juegos extremos: Se da inicio a la roce-ria y limpieza del sendero, tambien se da inicio a la instalación de la Teja UPVC.
- Estado del Tiempo: Seco
- Herramienta: pulidora, herramienta menor (lija pared)

Ing. Residente de obra

Martes, Noviembre 26 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 Profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor
* Trabajos ejecutados:
- Frente concha acústica: En los camerinos se realiza el desmonte de lamparas y aparatos electricos en muro a demoler. Se inicia la demolición de muro en camerinos En el escenario se continua con la pulida del piso
- Frente Juegos extremos: En el sendero (De Niebla) se continua con la limpieza. y se instalan las tejas para la cubierta en salida canopy
- Frente Restaurante: Se labora en el fraguado del piso, la instalación de piso locales 2 y 3
* Equipo: 1 pulidora, herramienta menor
* Estado del Tiempo: Seco en la mañana (lija pared)

Residente de obra.

- Miercoles, Noviembre 27 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes 1 pulidor
* Actividades realizadas
- Concha acústica: se termina la demolición de muro y se inicia el retiro de escombros hacia zona de acopio,
- Juegos extremos: continuan las actividades de limpieza (adecuación de sendero)
- Restaurante: se trobaja en la instalación de guardaescoba en locales 2 y 3, enchape de piso
- En el escenario de la concha acústica continua la pulida del piso.
* Equipo: 1 pulidora, herramienta menor
* Estado del Tiempo: seco
Humedo
Residente de obra

Jueves, Noviembre 28 de 2024

* Personal: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor, 1 pintor.
- Frente Restaurante: se inicia la construcción de muro divisorio en superboard en el local 3. Se inicia la construcción del muro lateral en ladrillo farol en el local 1 se instalan los topas en el cielo raso del local 1 para inspección.
se efectua el retiro de sobrantes en volqueta.
- Frente juegos extremos: se labora en la

adecuación del sendero (rocería y limpieza) y en la conformación de escalas en tierra
* En la concha acustica se continua con la pulido del piso en granito del escenario
* Equipo: máquina pulidora, herramienta menor, andamios certificados
* Estado del tiempo: seco
(Firma ilegible)
Ing. Residente

Viernes, noviembre 29 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor, 1 pintor
* Trabajos ejecutados:
- Frente Juegos Extremos: continuo la adecuación sendero (conformación escalas, rocería, Limpieza)
- Frente concha Acústica: se termino la pulida del piso del escenario se procede a realizar la limpieza y aseo del sector.
Para la construcción de la cocina en los comercinos se inicia la demolición de losa para la instalación de las redes hidráulica y sanitaria
- Frente Restaurante: continuo la construcción de muro divisorio en superboard en el Local 3,
En los locales 2 y 3 se labora en pintura de paredes en vinilo.
En el Local 3 se realiza la instalación de polimaleta para vaciado de columna en muro divisorio.

Powered by CamScanner

adecuación del sendero (rocería y limpieza) y en la conformación de escalas en tierra
* En la concha acústica se continua con la pulida del piso en granito del escenario
* Equipo: máquina pulidora, herramienta menor, andamios certificados
* Estado del tiempo: Seco
Ing. Residente

Viernes, noviembre 29 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor, 1 pintor
* Trabajos ejecutados:
- Frente Juegos Extremos: Continua la adecuación sendero (conformación escalas, rocería, Limpieza)
- Frente concha Acústica: Se termina la pulida del piso del escenario se procede a realizar la limpieza y aseo del sector.
Para la construcción de la cocina en los camerinos se inicia la demolición de losa para la instalación de las redes hidráulica y sanitaria
- Frente Restaurante: Continua la construcción de muro divisorio en superboard en el Local 3,
En los locales 2 y 3 se labora en pintura de paredes en vinilo.
En el Local 3 se realiza la instalación de formaleta Para Vaciado de columna en muro divisorio.

* Equipo: Pulidora, herramienta menor, taladro
* Estado del tiempo: Día frío con lluvias a lo largo del día

Ing. Residente

Sábado, 30 Noviembre de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pintor.

Actividades:

- Frente Acceso Parque: La interventoría solicita al contratista cambiar la teja UPVC colonial por teja de fibrocemento con teja de barro para darle armonía a la caseta.
- Frente Juegos Extremos: Se realiza el sobrearreo a hombro de material de río en el sendero, conformación de escalones y limpieza.
- Frente Restaurante:

Local 1: Vaciado de columna en muro divisorio.

Local 2: Construcción de base para instalación de poceta lavatraperos, instalación de enchape en la parte baja de la cocina, pintura de paredes

Local 3: Continua la construcción de muro divisorio en superboard y se inicia la aplicación de estuco

- Frente Concha Acústica: En la cocina de los camerinos continua la demolición de

piso para instalaciones hidraulicas y sanitarias
* Equipo: Pulidora, taladro, herramienta menor
* Estado del Tiempo: seco
Cierre jornada
Ing. Residente de obra

Lunes, Diciembre 2 de 2024
- Personal en obra: 1 Ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes 1 pintor
- Trabajos realizados:
- Frente Juegos Extremos: continua la adecuación del sendero (conformación de escalas)
- Frente de mellizas (cocina) se realiza la instalación de la red hidraulica y sanitaria.
- Frente Restaurante
Local 1: Vaciado de viga cinta en muro divisorio, instalación de rejas de ventilación en cocina.
Local 2: instalación de poceta lavatraperos, instalacion de rejillas de ventilación en cocina
Local 3: Pintura muro en superboard, instalación de poceta lavatraperos,
- Equipo: Andamios certificados, taladro, pulidora, herramienta menor
- Estado del tiempo: lluvias en la tarde
Cierre jornada
Residente de obra

Martes, Diciembre 3 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
* Actividades:
- Frente Juegos extremos: adecuación de sendero, conformación de escalas en tierra
- Frente Camerinos (cocina) instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias
- Frente Restaurante
Local 1: instalación de lamparas en cielo raso.
Local 2: aseguramiento de meson en acero inoxidable y de redes sanitarios e hidraulicas
Local 3: Aseguramiento de meson de acero inoxidable e instalación de accesorios en lavaplatos
- Frente Acceso a parque: Retiro de cubierta UPVC tipo colonial e instalación de cubierta de Fibrocemento en casita vigilante. Instalación de reja entre caseta vigilante y parqueadero de motos.
* Equipo: pulidora, taladro, herramienta menor
* Estado del tiempo: lluvias en la tarde

Ing. Residente

Miercoles, Diciembre 4 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
* Trabajos realizados:

- Frente concha acustica.
Cocina- comedinos
Construcción de mortero de piso para cocina y cuarto de cableado. Se inicia la construcción de muro en ladrillo farol para cuarto de cableado.
- Frente Acceso parque: Se labora en la instalación de teja de barro sobre la teja de fibrocemento
- Frente Juegos extremos: Se labora en la construcción de escalas en sendero.
- Restaulante: en los locales 2 y 3 se realiza la instalación de accesorios para lavaplatos (llaves, canastillas, sifones)
- Equipo: pulidora, herramienta menor
- Estado del Tiempo: Seco

Ing. Residente de obra
Jueves, Diciembre 5 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctica, 8 ayudantes
* En los comedinos continua la construcción de muro en ladrillo farol para cuarto de cableado, figulado de acero columnas
* En los Juegos Extremos: Sigue la conformación de escalas y puentes en sendero.
* En Frente lisadero se continua con la pulida de granito en los lisaderos
* Equipo: herramienta menor
* Estado del Tiempo: llovio fuerte en la tarde

Ing. Residente

Viernes, Diciembre 6 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes,
- Actividades:

* Cocina (camerinos) se realiza la construcción de columnas de amarre para muro cuarto de cableado, también se realiza la construcción de los muros para meson de cocina, se trabaja en la figurada de acero para viga de amarre.
* Lisadero: continua la pulida de granito
* Sendero Juegos extremos: continua la adecuación del sendero (puentes y escalas)
* Local 1 Restaurante: Se realizan actividades de revoque de muro divisorio.

- Estado del tiempo: Seco
- Equipo: pulidora, herramienta menor.

Ing. Residente de obra.

Sábado, Diciembre 7 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes,
- Actividades ejecutadas:

* Cocina camerinos: se inicio la instalación de piso en tablon salon (cuarto de cableado).
* Juegos extremos: adecuación sendero (adecuación de escalas y puentes)
* Lisadero: Pulida de lisadero.

- Estado del Tiempo: Dia lluvioso
- Equipo: herramienta menor

Ing. Residente

Lunes, Diciembre 9 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
* Trabajos realizados
- local 1 Restaurante se continua con la instalación del piso
- Lisadero: se trabaja en lo pulida y la aplicación de cera
- cocina camerinos: se continua con la instalación de tablon en cuarto de cableado, en el vaciado de la viga de amarre.
- Juegos extremos: continuan las actividades de adecuación del sendero en escalas y puentes. ya se tienen construidas las columnas con las platinas para la instalacion de la estructura de la cubierta llegada canopy
* Equipo: pulidora, herramienta menor
* Estado del tiempo: Seco

Residente de obra

Martes, Diciembre 10 de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 Profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes, 1 pulidor
- En los Juegos extremos se continuan las actividades de adecuación de sendero y se da inicio a la adecuación del puente tibetano
- En el local 1 Restaurante se inicia la instalación del enchape de pared.
- En la cocina de los camerinos se trabaja en la construcción del meson (meso de

trabajo) y en la instalación de bloque en muro cuarto de cableado
- En el lisadero se realiza la aplicación de cera en los lisaderos
- Equipo: 1 pulidora, 1 planta de gasolina, herramienta menor
- Estado del Tiempo: Seco

Ing. Residente de obra.

Miercoles, Diciembre 11 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 oyudantes, 1 pulidor
* Trabajos:
- Frente lisadero: Se terminan las actividades de pulida de los lisaderos con la aplicación de cera, se retiran los costales que protegen la arena silice, Limpieza (aseo)
- Frente Restaurante local 1: Se continua con la instalación del enchape de pared y la fragua de la ceramica de piso.
- Frente Juegos extremos: Se continuan con las actividades de mantenimiento de puente tibetano y sendero
- En la cocina de los comercios se da inicio al revoque de muro divisorio.
* Equipo: 1 planta de gasolina, 1 pulidora, herramienta menor
* Estado del Tiempo: seco

Ing. Residente de obra.

Viernes, Diciembre 12 de 2024
A las 8:00 am se realiza reunión de la interventoria con los profesionales Andres Marin M y Geovanni Valencia y del contratista Jhonny Gaitan N, Jhon Jairo Giraldo y Clara Giraldo donde se definieron las siguientes actividades a ejecutar así:

1. Local 1 (Restaurante):

-El acabado del meson de la cocina será en posformado tipo cuarzo color gris estelar y de ancho=0.70m. (cuarzo)
En la parte inferior se instalará un mueble de longitud 3.68 m.
El meson tendra incluido un lavaplatos de doble poceta.
No se instalará estufa de empotrar ni se instalara red de gas natural solamente se dejara un paje para posterior trabajo
La Mesa de trabajo tendra acabado en posformado tipo cuarzo cabr gris estelar y tendra un ancho de 1.20 m, y estara apoyado en muros de superboard.
Al lado dela mesa de trabajo se construira un muro divisorio en superboard en L que tendra una longitud de 1.71 y un ancho de 1.13 m.
El muro divisorio en superboard en fachada local 1 y el cielo raso en superboard (sobre mesa de servicio) no se van a construir.

2. Mall (Restaurante)

-Se instalaran 4 lamparas colgantes tipo MOD con bombillo de 35 vatios, repartidas en la longitud del mall.
-En la pared lateral se instalaran 4 apliques

tipo Grades 1 Led E27 color café
- Para dar apertura a los puertas se desmontaran las ventanas existentes, se harán los resanes y la escala para ingresar.

3 Cocina camerinos (concha acústica)
- El meson de la cocina y la barra de servicio se harán en postformado (cuarzol color gris estelar.

La cocina solamente llevara mueble inferior y tendra enchape de pared a una altura de 0.60 m

4. Los locales terminados (2 y 3) serán entregados directamente al parque y con acta de entrega.

* Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 profesional SISO, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
* Actividades:
- Frente local 1: Instalación enchape de pared, estuco muro divisorio, Fragua para piso
- Frente cocina camerinos: Revoque de muros, resane de paredes.
- Frente Juegos extremos: Cambio de manila, cambio de pernos y tuercas, en el puente Tiberano. Instalación estructura cubierta llegada En el sendero se realiza la reparación de la plataforma (cambio de tablas)
* Equipo: 2 plantas a gasolina, herramienta menor
* Estado del Tiempo: Seco

Ing Residente de obra

Viernes, diciembre 13 de 2024
- Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
- trabajos realizados
* Frente Local 1: Se trabaja en la instalación de pintura en el muro divisorio y el enchape de pared (Fraguado)
Se inicia la instalación de vidrio templado sobre muro divisorio (rampa baños)
* Frente cocina (camerinos) se toman medidas para ajustar el mueble bajo mesón. Se trabaja en los revoques y resanes de paredes existentes
* Frente Juegos extremos: Se continua con la adecuación del puente tibetano (cambio de manila, tuercas y tornillos). De efectuo el cambio de tablas en plataforma sendero
* Equipo: pulidora, herramienta menor, planta
* Estado del tiempo: seco

Residente de obra

Sábado, diciembre 14 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales 1 ayudante práctico, 8 ayudantes
* Actividades:
Juegos extremos: adecuación puente tibetano (cambio de manila y grilletes), arreglo de pasamanos y piso en puente, instalacion de estructura para cubierto en llegado canopy
- cocina camerinos: revoque de muros y resanes

- Local 1: Fraguado de enchape.
* Equipo: pulidora, planta de gasolina, herramienta menor
* Estado del tiempo: seco

Ing. Residente

Lunes, diciembre 16 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante práctico, 6 ayudantes
* Labores realizados:
* Frente Restaurante: Demolición de muros para apertura de ventanas, desmonte de ventanas, retiro de sobrantes.
* Local 1 (Restaurante): construcción de estructura para mesa de trabajo
* Cocina (camerinos): estuco para muros resanes
* Juegos extremos: continúa la adecuación de escalas en sendero (con madera y piedra). y el cambio de manila y grilletes en el puente tibetano. También se labora en la instalación de estructura metálica para cubierto (llegada canopy).
* Equipo: Planta de gasolina, pulidora, taladro, soldador, herramienta menor
* Estado de tiempo: seco

Ing. Residente

Martes, diciembre 17 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante práctico, 6 ayudantes, 1 soldador
* Actividades:
- Local 1 (Restaurante): Se labora en la instalación de estructura para mesa de trabajo
- Restaurante: instalación de formaleta para construcción de escalas para accesos a mall restaurante
- Cocina comerinos: continua la aplicación de estuco en paredes
- Juegos extremos: Continua la adecuación de puente existente en sendero (arreglo de pasamanos y piso en madera) y el cambio de manila y grilletes en puente tibetano.
* Equipo: 1 pulidora, 1 taladro, herramienta menor
* Estado del tiempo: seco

Residente de obra

Miercoles, diciembre 18 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante práctico, 4 ayudantes, 1 soldador
* Actividades:
- Local 1: continuan las actividades de construcción de división en superboard
- Cocina (comerinos): Se labora en resanes y en aplicación de estuco en paredes del cuarto de cableado.
- Juegos extremos: Se labora en el mantenimiento

Powered by CamScanner

del puente tibetano y en la adecuación de escalas en sendero
- Restaurante: se realizo el vaciado de las escalas en los accesos (aperturas)
* Equipo: 1 taladro, herramienta menor
* Estado del Tiempo: Seco

(Firma ilegible)
Ing. Residente de obra.

Jueves, diciembre 19 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 Maestro de obra, 2 OFICIALES, 1 ayudante practico, 4 ayudantes
* Actividades:
- Juegos extremos: se continuan realizando las actividades de adecuación de puente tibetano. y sendero (puente)
- Local 1: resanes en muros de superboard
- Cocina comedores: instalación de piso en tablón. continua el estuco
* Equipo: Herramienta menor
* Estado del Tiempo: Seco

(Firma ilegible)
Residente de obra

Viernes, diciembre 20 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 profesional social, 1 ayudante práctico, 4 ayudantes
* Actividades:
Local 1: En el taller se esta trabajando en la construcción del mueble de cocina y

en los mesones (meson Lavaplatos y mesa de trabajo) en cuarzon
- Cocina camerinos: En el taller tambien se trabaja en la construccion del mueble de cocina y en los mesones (meson lavaplatos y barra de servicio) en cuarzon
- Juegos extremos: Se continua con el mantenimiento del puente tibetano (cambio de manila y grilletes) y en la adecuacion de pasamanos en sendero.

* Equipo: taladro, herramienta menor
* Estado del Tiempo: seco

Eng. Residente de obra

Sabado, Diciembre 21 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 ayudante práctico, 4 ayudantes
* Se continuan las siguientes actividades: mantenimiento puente tibetano, mantenimiento sendero, instalación de piso en restaurante (accesos), vaciado de granito en escalas de restaurante (accesos), pintura en camerinos.

Se trabaja en la construccion de mesones en cuarzon y muebles de cocina para Local 1 y restaurante camerinos

* Equipo: herramienta menor
* Estado del Tiempo: seco

Residente de obra.

Lunes, Diciembre 23 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 ayudante práctico, 4 ayudantes.
* actividades:
- Cocina camerinos: se labora en resanes y pintura
- Juegos extremos: continuan las actividades de adecuación de sendero y puente tibetano. se inicia tensionamiento de canopy
- Restaurante: continua la adecuación de accesos (entradas)

En el taller se elabora en la construcción de muebles de cocinas

* Equipo: taladro, pulidora, herramienta menor
* Estados del Tiempo: seco

Ingeniero residente

Maites, Diciembre de 2024

- Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 ayudante práctico, 2 oficiales, 4 ayudantes
- Actividades:
* Restaurante: se labora en la instalación de lamparas de colgar en el mall de comidas. continua la adecuación de los accesos (puertas) al restaurante.
* Cocina camerinos: se labora en resanes, pintura y aseo.
* Juegos Extremos: continuan las actividades de mantenimiento de puente tibetano se labora en el tensionamiento de los cables del canopy y el cambio de grilletes.

* Equipo: andamios certificados, Pulidora.
* Estado del tiempo: Seco

Ing. Residente.

Jueves, Diciembre 26 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante practico, 4 ayudantes
* Actividades:
- Restaurante: Se realiza la instalacion de Lamparas de pared (apliques), pintura de Ventanas y rejas de Fachada principal, resane en accesos a restaurante (marcos)
- Cocina camerinos: Se efectuan resanes, pintura, instalación de tablón en poceta externa
- Juegos extremos: Se labora en la adecuación del sendero y en el cambio de manila y grilletes en el puente tibetano
* Equipo: andamios certificados, pulidora, herramiento menor
* Estado del tiempo: Frio, Nublado

Residente de obra

Viernes, Diciembre 27 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante práctico, 4 ayudantes
* Actividades:
- Restaurante:

Local 1: se efectua la instalación del mueble de cocina y lo instalación de los mesones

para la cocina y la mesa de trabajo.
Local 2 y 3: Se efectua pintura en las puertas de madera.
- Cocina comedinos: Se efectua la instalación del mueble en madera y los mesones de cocina y barra de servicio.
- Retirado de cubierta y cambio de tejas
* Equipo: herramienta menor.
* Estado del tiempo: Dia frio

Ing. Residente de obra

Sábado, Diciembre 28 de 2024
- Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante práctico, 4 ayudantes
- Trabajos ejecutados:
* Restaurante: Retirado de cubierta, instalación tejas de barro, pintura de marcos de puertas y ventanas.
* Cocina comedinos: pintura.
- Equipo: herramienta menor
- Estado del Tiempo: Dia lluvioso y nublado
Lluvia: 1:30pm - 2:45pm

Residente de obra

Lunes, Diciembre 30 de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 3 ayudantes
* Actividades:
Cocina comedinos: Se realiza la instalacion de enchape en pared superior

meson, pintura en guardaescoba, aseo
- Sendero juegos extremos: Se labora en aseo general y arreglo de tablas sueltas en plataforma de llegada canopy.
- Se realiza retiro de sobrantes en volqueta y Aseo general de los frentes intervenidos
- Restaurante: instalación de guardaescobas en mesa de trabajo local 1

* Equipo: herramienta menor
* Estado del tiempo: seco

Ing Residente de obra: